

제 280 회 임 시 회
건 설 교 통 위 원 회

주 요 업 무 보 고

종합건설본부

《 순 서 》

☐ 일반현황	1
☐ 2022 주요업무 추진상황	7
1. 지역 건설산업 활성화 추진	9
2. 도로건설 및 확장	13
3. 하수·하천 건설	27
4. 공공건축물 건립	33
5. 도로·교량 유지관리	47



일 반 현 황



1 기구 및 정·현원

□ 기 구 : 4부 19팀



□ 정 / 현원

(2022. 6.10. 현재)

구 분	계	일 반 직								공무직	청원경찰
		소계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	219/207	170/163	1/ 1	4/ 4	19/19	50/52	83/49	13/26	- /12	45/39	4/5
총무부	25/ 25	21/ 20	1/ 1	1/ 1	2/ 2	3/ 3	11/ 8	3/ 5	- / -	-	4/5
토목부	37/ 41	37/ 41	-	1/ 1	6/ 6	14/13	13/10	3/ 5	- / 6	-	-
건축부	40/ 41	40/ 41	-	1/ 1	6/ 6	12/14	18/16	3/ 3	- / 1	-	-
도로관리부	117/100	72/ 61	-	1/ 1	5/ 5	21/22	41/15	4/13	- / 5	45/39	-

2 예산 규모

☐ 예산규모

(단위 : 백만원)

총 계	자체사업			①재배정예산	②재난관리기금
	소 계	일반회계	기타특별회계		
698,816	28,662	21,453	7,209	643,340	26,814

① 재배정사업 예산

(단위 : 백만원)

계	도로개설	하수·하천	공공건축물	도로유지보수
643,340	397,889	22,799	222,469	183

② 재난관리기금

(단위 : 백만원)

계	시설물 보수·보강	시설물안전점검 및 정밀안전진단 용역	설해예방대책	노후도로유지보수
26,814	9,494	2,000	1,158	14,162

3 위원회 현황

☐ 하도급계약심사위원회

- 설치근거 : 「건설산업기본법」 제31조(하도급계약 적정성 심사 등)
- 기 능 : 건설공사의 하도급계약 적정성 심사
- 위 원 장 : 종합건설본부장
- 구 성 : 8명(당연직 5명, 위촉직 3명)
- 개의정족수 : 재적위원 과반수의 출석

4

간부현황

종합건설본부장	김 정 호	○ 종합건설본부장 ('22. 1. ~ 현재) ○ 도시재생녹지국 주거재생과장 ('20. 7. ~ '22. 1.) ○ 경제청 도시건축과장 ('19. 1. ~ '20. 7.)
직 급	지방부이사관	
현 보 직	2022. 1.13.	
총 무 부 장	우 대 식	○ 종합건설본부 총무부장 ('22. 1 ~ 현재) ○ 산업통상자원부 ('21. 1 ~ '22. 1.) ○ 감사관실 ('18. 1. ~ '21. 1.)
직 급	지방서기관	
현 보 직	2022. 1.13.	
토 목 부 장	박 승 양	○ 종합건설본부 토목부장 ('21. 7. ~ 현재) ○ 경제청 영종청라개발과 ('19. 8. ~ '21. 7.) ○ 경제청 개발계획총괄과 ('18.11. ~ '19. 8.)
직 급	지방기술서기관	
현 보 직	2021. 7.12.	
건 축 부 장	박 원 호	○ 종합건설본부 건축부장 ('22. 1 ~ 현재) ○ 경제청 도시건축과장 ('21. 1 ~ '22. 1.) ○ 주택녹지국 건축계획과 ('18. 1. ~ '21. 1.)
직 급	지방기술서기관	
현 보 직	2022. 1.13.	
도로관리부장		공 석
직 급		
현 보 직		

부 서 명	사 무 명
총 무 부	○ 공사·용역·물품 계약 ○ 일반회계 및 재배정예산 지출 및 결산 ○ 세입 및 세입세출외 현금 관리 ○ 인사·조직 및 복무관리에 관한 사항 ○ 본부 청사 유지관리
토 목 부	○ 도로개설 및 확장공사 ○ 하천·하수도시설공사 ○ 도로·하천·하수도시설공사의 시행과 관련된 유관기관 협의 및 민원처리 ○ 토지구획정리사업 특별회계 운영 및 시행 ○ 도로개설 및 하천 사업부지 보상
건 축 부	○ 공공건축물 건립공사 ○ 기계·전기·통신·조경공사 ○ 건축공사의 시행과 관련된 유관기관 협의 및 민원처리 ○ 기타 건축공사 관련 설계·시공·감독 ○ 공공건축물 용지 및 인천가족공원 사업부지 보상
도로관리부	○ 도로유지보수 및 설해대책 ○ 전용도로 및 지하차도 유지보수 ○ 운행제한차량 단속 ○ 도로시설물(교량·터널) 점검 및 보수·보강 ○ 품질시험 관련 업무

2022 주요업무 추진상황

1. 지역 건설산업 활성화 추진

1-1. 지역 건설산업 활성화 추진	11
---------------------------	----

1-1. 지역 건설산업 활성화 추진

【총무부】

- ❖ 지역 건설업체 원·하도급 수주율 제고와 하도급업체 보호를 통한 지역건설 산업의 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업내용
 - 건설공사 원·하도급에 지역건설업체 참여율 확대
 - 지역인력·자재·장비 사용률 제고 및 지역 하도급 업체 적극 보호
- 목표율 및 실적 (2022.6월 현재)

구 분	원도급률	하도급률	지역 인력·자재·장비율	비고
목표율	49% 이상	70% 이상	70% 이상	
추진실적	55.6.%	74.1%	69%	

* 「지역 건설산업 활성화 촉진 및 하도급업체 보호에 관한 조례」 등 권장사항

□ 그동안 추진실적

- 지역제한 및 지역의무공동도급 적극 추진
 - 지역제한 : 78건/9,559백만원
 - 종합공사 100억원 미만 (전문공사 및 그 밖의 공사 10억원 미만)
 - 지역의무 공동도급 : 8건/207,344백만원
 - 종합공사 100억원 이상 (전문공사 및 그 밖의 공사 10억원 이상)
- 지역 고용안정을 위한 하도급업체 보호행정 추진
 - 하도급 대금 직접 지급 : 28개 사업 / 6,205백만원

□ 향후 추진계획

- 지역건설업체 참여 확대를 위한 간담회 및 상생협약 체결

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
총무부	총무부장	우대식	5103
	회계팀장	김진달	5151
	담당자	이은미	5141

2. 도로건설 및 확장

2-1. 평화도로 및 남북측도로망 확충	15
2-2. 검단지역 연결도로 확충	18
2-3. 청라지구 및 북항 연결도로 확충	21
2-4. 주간선도로망 구축 및 도로구조 개선	23
2-5. 원도심 도로구조 개선	25

2-1. 평화도로 및 남북측도로망 확충

【토 목 부】

❖ 평화도로 및 남북측도로망 확충을 통한 지역개발 촉진 및 균형 발전 도모

☐ 사업내용

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
영종~신도 평화도로 건설공사	L=3.26km B=13.5m	2019. 4. ~ 2026. 1.	126,383	2021. 1.착공 공사 11.1% 보상 0.0%
송인지하차도 및 연결도로 건설공사	L=950m (지하차도 725m) B=50m	2010. 6. ~ 2025.12.	95,100	2022. 2.착공 공사 0.1% 보상 -
서구 거침도~약암리간 도로개설공사	L=6.47km B=2→4차로	2018. 5. ~ 2024.10.	46,600	2021.10.착공 공사 6.9% 보상 0.0%

☐ 추진실적 및 계획

< 영종~신도 평화도로 건설공사 >

- 2021. 1.: 우선시공분 착공 및 실시설계 착수, 착공식 개최
- 2021. 6.: 주민설명회 개최(2회) 및 실시설계(안) 공람 공고
- 2021. 9.: 도로구역 결정, 우선시공분 준공, 본공사 착공
- 2022. 6.: 도로구역 결정(변경) 및 보상 추진
- 2026. 1.: 공사 준공

< 송인지하차도 및 연결도로 건설공사 >

- 2022. 1.: 실시계획 변경인가
- 2022. 2.: 공사 착공
- 2022. 5.: 송림초교 인근 기존 구조물 철거 및 가설방음벽 설치
- 2025.12.: 도로 개통

< 서구 거침도~약암리간 도로개설공사 >

- 2018. 5.: 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 2.: 도로구역 결정(변경) 고시(인천시 구간)
- 2021.10.: 공사 착공
- 2022. 5.: 도로구역 결정(변경) 신청(김포시 구간)
- 2022. 6.: 토사반입 및 과재쌓기
- 2024.10.: 공사 준공

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	박병재	5277
	도로2팀장	김형철	5191
	담당자(도로1팀)	김현숙	5202
	담당자(도로1팀)	구현호	5201
	담당자(도로2팀)	정준우	5214

2-2. 검단지역 연결도로 확충

【토 목 부】

❖ 서구 검단지역 내 도로망을 확충하여 지역개발 촉진 및 산업단지 물류 비용절감

☐ 사업내용

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황
검단산업단지~검단IC간 도로개설공사	L=1.8km B=26.5~31m	2010. 4. ~ 2022. 8.	70,736	2019. 5. 착공 공사 97.3% 보상 100%
봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사	L=840m B=39.7m	2010. 4. ~ 2023. 4.	43,571	2019. 12. 착공 공사 18.0% 보상 100%
검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사	L=2.9km B=20→40m	2010. 4. ~ 2023. 4.	66,711	2020. 4. 착공 공사 34.0% 보상 100%
금곡동~대곡동간 도로개설공사	L=3.2km B=29m	2019. 1. ~ 2026. 1.	128,373	2022. 1. 착공 공사 0.0% 보상 0.0%

☐ 추진실적 및 계획

< 검단산업단지~검단IC간 도로개설공사 >

- 2019. 5.: 공사 착공
- 2021. 2.: 고속도로 연결공사 착수
- 2021. 8.: 종점부(1.6km) 조기개통
- 2022. 6.: 시점부 포장공사
- 2022. 8.: 공사 준공

< 봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사 >

- 2019.12.: 공사 착공
- 2021.12.: 열수송관 이설공사 착공
- 2022. 6.: 지장물 이설공사
- 2023. 4.: 공사 준공

< 점단산업단지~점단우회도로간 도로확장공사 >

- 2019. 2.: 보상 추진
- 2020. 4.: 공사 착공
- 2022. 6.: 지장물 이설공사
- 2023. 4.: 공사 준공

< 금곡동~대곡동간 도로개설공사 >

- 2020. 6.: 도로구역 결정 고시
- 2022. 1.: 공사 착공
- 2022. 8.: 보상 추진
- 2026. 1.: 공사 준공

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로2팀장	김형철	5191
	담당자(도로2팀)	이여남	5211
	담당자(도로2팀)	이문덕	5212
	담당자(도로2팀)	양태훈	5329

2-3. 청라지구 및 북항 연결도로 확충

【토 목 부】

❖ 청라지구(IHP)와 북항 배후단지 간 연결도로 확보를 통한 지역 균형 발전 도모

☐ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황
청라지구~북항간(대로1-17호선) 연결도로 건설공사	L=1.5km B=35m	2015. 3. 2023. 8.	41,300	2018. 8. 착공 공사 51.0% 보상 100%
청라지구~북항간(대로1-16호선) 연결도로 건설공사	L=625m B=35m	2017.12. 2023. 5.	19,000	2020.10. 착공 공사 33.0% 보상 0.0%

☐ 추진실적 및 계획


< 청라지구~북항간(대로1-17호선) 연결도로 건설공사 >

- 2015. 3.: 기본 및 실시설계용역 착수
- 2018. 8.: 기본 및 실시설계용역 준공
- 2018. 8.: 공사 착공
- 2022. 6.: 강교 제작
- 2023. 8.: 공사 준공

< 청라지구~북항간(대로1-16호선) 연결도로 건설공사 >

- 2020.10.: 공사 착공
- 2021. 4.: 지반조사 완료 및 기초파일 자재 구매 완료 등
- 2022. 5~9.: 강교 제작 및 설치
- 2023. 5.: 공사 준공

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로3팀장	전세진	5266
	담당자	김시욱	5225
	담당자	변창식	5222

2-4. 주간선도로망 구축 및 도로구조 개선

【토 목 부】

❖ 도로구조개선(확장)을 통해 시민에게 양질의 교통서비스 제공 및 안전한 도로환경 조성

☐ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
아암대로~KT송도지사간 도로개설공사	L=560m B=30m	2017.11. ~ 2024. 6.	48,933	2021.11.착공 공사 0.1% 보상 0.0%
아암지하차도 건설공사	L=460m B=20m	2019. 7. ~ 2025. 5.	45,879	2022. 6. 착공예정 (설계99.0%)
소암마을~대건고교간 도로개설공사	L=400m B=30m	2017.12. ~ 2025. 3.	29,800	2022. 3.착공 공사 1.0% 보상 83.3%

☐ 추진실적 및 계획

< 아암대로~KT송도지사간 도로개설공사 >

- 2017.11.: 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021.12.: 기본 및 실시설계용역 준공
- 2021.11.: 공사 착공
- 2024. 6.: 공사 준공

< 아암지하차도 건설공사 >

- 2019.12.: 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022. 6.: 실시계획인가 고시
- 2022. 6.: 공사 착공
- 2025. 5.: 공사 준공

< 소암마을~대건고교간 도로개설공사 >

- 2020.10.: 도로구역 결정(변경) 고시
- 2022. 1.: 보상 추진
- 2022. 3.: 공사 착공
- 2025. 3.: 공사 준공

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	박병재	5277
	도로3팀장	전세진	5266
	담당자(도로1팀)	오승일	5205
	담당자(도로3팀)	정기수	5227

2-5. 원도심 도로구조 개선

【토 목 부】

- ❖ 도로구조개선(확장)을 통해 시민에게 양질의 교통서비스 제공 및 안전한 도로환경 조성

☐ 사업내용

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
인천 숲길 조성사업 (1공구, 우선시공)	L=1.8km B=50m	2021.11. ~ 2024.12.	52,390	2022. 1. 착공 공사 0.1% 보상 0.0%
우회고가 정비사업	L=1.69km B=26.3~30.5m	2017. 8. ~ 2023. 5.	49,109	2022. 1. 착공 공사 3.0% 보상 0.0%
건설기술교육원 앞 도로확장공사	L=515m B=30m	2019. 1. ~ 2022.10.	11,700	2020.12. 착공 공사 8.5% 보상 100%

☐ 추진실적 및 계획

< 인천 숲길 조성사업(1공구, 우선시공) >

- 2022. 1.: 공사 착공
- 2022. 4.: 공사 추진방향 협의(고속도로재생과)
- 2022. 5.: 공사 정지(재설계 및 교통소통대책 등 행정절차 이행 완료시 까지)
- 2022. 하반기: 교통소통대책 재수립 등 추진상황을 고려한 실착공 준비


< 우회고가 정비사업 >

- 2020.12.: 하부도로 개설공사 착공
- 2022. 1.: 하부도로 개설공사 준공 및 본공사 착공
- 2022. 5.: 진입 램프 철거
- 2022. 7.: 진출 램프 철거
- 2022. 8.: 본선 교량 철거
- 2023. 5.: 본공사 준공

< 건설기술교육원 앞 도로확장공사 >

- 2020.12.: 공사 착공
- 2022. 3.: 보상 완료
- 2022. 6.: 옹벽 설치
- 2022.10.: 공사 준공

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	박병재	5277
	도로3팀장	전세진	5266
	담당자(도로1팀)	김현숙	5202
	담당자(도로3팀)	변창식	5222
	담당자(도로3팀)	이민수	5206

3. 하수 · 하천 건설

3-1. 수해상습지 개선사업	29
-----------------------	----

3-1. 수해상습지 개선사업

【토 목 부】

❖ 하천 미개수에 따른 통수단면 부족 부분에 대한 개선사업으로 인근 농경지 침수방지 및 시민 재산권 보호

☐ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황
교산천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=3.2km (B=10~40m→35~40m)	2015. 6. ~ 2023.11.	26,068	2019.12.착공 공사 37.3% 보상 100%
동락천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=2.9km (B=20~50m→35~50m)	2014. 8. ~ 2024. 1.	26,706	2020. 1.착공 공사 47.4% 보상 100%
운연천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=2.69km (B=4~30m→7~38m)	2017. 8. ~ 2022.11.	18,744	2020.11.착공 공사 50.2% 보상 98.1%

☐ 추진실적 및 계획

< 교산천 수해상습지 개선사업 >

- 2019.12.: 공사 착공
- 2020. 5. ~ 2021.12.: 제방성토 및 연약지반 처리(계측)
- 2021.11. ~ 2022.12.: 호안 및 배수구조물 시공
- 2022. 1. ~ 2023.10.: 부체도로 및 독마루 포장, 교량 시공
- 2023.11.: 공사 준공

< 동락천 수해상습지 개선사업 >

- 2020. 1.: 공사 착공
- 2020. 3. ~ 2021.12.: 제방성토 및 연약지반 처리(계측)
- 2021. 8. ~ 2022.12.: 호안 및 배수구조물 시공
- 2022. 1. ~ 2023. 6.: 갑곶 배수갑문 증설공사 및 교량 시공
- 2023. 6. ~ 12.: 부체도로(14개소) 및 독마루 포장 시공
- 2024. 1.: 공사 준공

< 운연천 수해상습지 개선사업 >

- 2020.11.: 공사 착공
- 2021. 3.: 보상 추진
- 2022. 6.: 교량 구조물 시공 완료,
지장물(가스관 660mm) 이설 완료(한국가스공사)
- 2022.10.: 제방축제, 호안 등 구조물 및 둑마루 포장 시공
- 2022.11.: 공사 준공

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	하수하천팀장	류노열	5124
	담당자	이길형	5232
	담당자	조형철	5231

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	하수하천팀장	류노열	5124
	담당자	이길형	5232

4. 공공건축물 건립

4-1. 지역발전을 위한 공공기반시설 확충	35
4-2. 사회보장 기반시설 확충	38
4-3. 체육 기반시설 확충	41
4-4. 문화 기반시설 확충	44

4-1. 지역발전을 위한 공공기반시설 확충

【건 축 부】

❖ 공공기반시설 확충을 통한 지역개발 촉진 및 균형발전 도모

□ 사업개요

사 업 명	위 치 / 규 모	사업기간	총 사업비 (백만원)	추진 현황
계산택지4 공영주차장 확충	- 위치 : 계양구 도두리로6번길 25 - 연면적 8,464.94㎡, 지상3층, 4단 - (기존)지평식 주차장 142면 → (신축) 건축물식 362면(220면 증)	2019. 1. ~ 2022. 9.	11,021	2021.10. 착공 공사 59%
계양권역 버스 공영차고지 조성	- 위치 : 계양구 오류동 163번지 일원 - 연면적 1,638.96㎡ - 주차(123면), 관리동(3층) 등	2018. 4. ~ 2024. 5.	21,800	2023. 5. 착공예정 설계 90%
루원복합청사 건립공사	- 위치 : 서구 루원시티 공공3 - 연면적 46,466.62㎡, 지하2층/지상13층 · 업무동 13층, 교육동 5층	2019. 1. ~ 2025. 1.	168,080	2022. 4. 착공 공사 0.1%
바이오공정 인력양성센터 건축사업	- 위치 : 연수구 송도과학로 85 - 연면적 6,600㎡, 지하1층/지상4층	2020.10. ~ 2024.12.	31,320	2023. 2. 착공예정 설계 80%
계양방송통신시설 방송환경공사	- 위치 : 계양구 오조산로 129 - 연면적 15,562㎡, 지하2층/지상8층	2021. 7. ~ 2023. 5.	10,330	2022. 12. 착공예정 설계 5%

□ 추진실적 및 계획

< 계산택지4 공영주차장 확충 >

- 2020. 7.: 사업시행 협조요청(市 교통관리과 → 종건)
- 2020.10.: 설계용역 착수
- 2021. 9.: 설계용역 준공
- 2021.10.: 공사 착공
- 2022. 9.: 공사 준공

< 계양권역 버스공영차고지 조성 >

- 2020. 3.: 사업시행 협조요청(市 버스정책과 → 종건)
- 2020.12.: 설계용역 착수
- 2022.10.: 도시관리계획 실시계획인가 고시 및 보상 추진
- 2023. 4.: 설계용역 준공
- 2023. 5.: 공사 착공
- 2024. 5.: 공사 준공

< 루원복합청사 건립공사 >

- 2021. 3.: 사업시행 협조요청(市 청사건립추진단 → 종건)
- 2021. 8.: 설계용역 착수
- 2022. 4.: 공사 착공
- 2022. 6.: 설계용역 준공
- 2025. 1.: 공사 준공

< 바이오공정 인력양성센터 구축사업 >

- 2021. 7.: 사업시행 협조요청(市 미래산업과 → 종건)
- 2021.11.: 설계용역 착수
- 2022.12.: 설계용역 준공
- 2023. 2.: 공사 착공
- 2024.12.: 공사 준공

< 계양방송통신시설 방송환경공사 >

- 2022. 1.: 사업시행 협조요청(市 대변인실 → 종건)
- 2022. 5.: 설계용역 착수
- 2022.10.: 설계용역 준공
- 2022.12.: 공사 착공
- 2023. 5.: 공사 준공

☐ 기대효과

- 공공기반시설 확충으로 지역 균형발전 도모

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
건축부	건축부장	박원호	5107
	건축1팀장	김주호	5224
	건축2팀장	신영미	5176
	담당자(건축1팀)	이미경	5261
	담당자(건축1팀)	정숙현	5262
	담당자(건축1팀)	이솔아	5264
	담당자(건축2팀)	차충미	5301

4-2. 사회보장 기반시설 확충

【건축부】

- ❖ 지역밀착형 사회보장 기반시설 확충을 통해 시민들의 편의 증대와 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

사 업 명	위 치 / 규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
혁신육아종합센터 건립사업	- 위치 : 부평구 부평동 663-41, 신5-15번지 - 연면적 9,538.88㎡, 지하2층/지상4층 - 아동관련시설, 산후조리원 등	2020. 1. ~ 2024. 6.	31,344	2022. 9. 착공예정 설계 95%
인천시립요양원 건립공사	- 위치 : 남동구 도림동 386-8번지 - 연면적 2,984.25㎡, 지상3층	2020. 1. ~ 2023. 7.	13,729	2022. 2. 착공 공사 3%
서북권장애인국민 체육센터 건립	- 위치 : 서구 봉수대로 806 - 연면적 4,049.19㎡, 지하1층/지상2층 - 수영장, 다목적체육관, 운동처방실 등	2019.11. ~ 2023.12.	16,095	2022. 8. 착공예정 설계 100%
공립치매전담형 노인요양시설 건립	- 위치 : 계양구 갈현동 80-2 - 연면적 2,996.37㎡, 지하1층/지상5층	2018. 4. ~ 2024. 3.	15,550	2022.12. 착공예정 설계 82%
인천가족공원 조성사업(3-2단계)	- 위치 부평구 부평동 신54-10번지 일원 - 사업면적 195,000㎡ - 봉안당 신축(연면적 3,100㎡, 지하1층/지상3층), 테마형 자연장지 조성 등	2021. 7. ~ 2025.12.	41,221	2024. 4. 착공예정 설계 착수예정

□ 추진실적 및 계획

< 혁신육아종합센터 건립사업 >

- 2020. 1.: 사업시행 협조요청(市 보육정책과 → 종건)
- 2020. 8.: 설계용역 착수
- 2022. 7.: 설계용역 준공
- 2022. 9.: 공사 착공
- 2024. 6.: 공사 준공

< 인천시립요양원 건립공사 >

- 2020. 6.: 사업시행 협조요청(市 노인정책과 → 종건)
- 2020.11.: 설계용역 착수
- 2021.12.: 설계용역 준공
- 2022. 2.: 공사 착공
- 2023. 7.: 공사 준공

< 서북권장애인국민 체육센터 건립공사 >

- 2020. 7.: 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2020.12.: 설계용역 착수
- 2021.12.: 설계용역 준공
- 2022. 8.: 공사 착공
- 2023.12.: 공사 준공

< 공립치매전담형 노인요양시설 건립 >

- 2021. 5.: 사업시행 협조요청(市 건강증진과 → 종건)
- 2021.10.: 설계용역 착수
- 2022.11.: 설계용역 준공
- 2022.12.: 공사 착공
- 2024. 3.: 공사 준공

< 인천가족공원 조성사업(3-2단계) >

- 2022. 2.: 사업시행 협조요청(市 노인정책과 → 종건)
- 2022. 7.: 설계용역 착수
- 2023. 5.: 설계용역 준공
- 2023. 5. ~ 2024. 8.: 토지 및 지장물 보상
- 2024. 4.: 공사 착공
- 2025.12.: 공사 준공

☐ 기대효과

- 사회보장기반시설 확충으로 시민들의 편의 증대와 삶의 질 향상

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
건축부	건축부장	박원호	5107
	건축1팀장	김주호	5224
	건축2팀장	신영미	5176
	담당자(건축1팀)	이미경	5261
	담당자(건축1팀)	박수경	5262
	담당자(건축2팀)	김정철	5253

4-3. 체육 기반시설 확충

【건축부】

- ❖ 공공체육시설 신축 및 노후 공공체육시설 리모델링을 통한 시설 현대화, 쾌적한 체육환경 제공

☐ 사업개요

사 업 명	위 치 / 규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황
인천유나이티드FC 축구센터 건립공사	- 위치 : 연수구 경원대로 526 - 연면적 3,332㎡, 지상3층, 인조잔디구장 1면	2019. 4. ~ 2022. 9.	12,860	2020.12. 착공 공사 63%
동춘인라인롤러 경기장 개보수공사	- 위치 : 연수구 능허대로 499 - 대지면적 26,730㎡, 연면적 5,881.15㎡ - 트랙 및 산책로 개보수, 지붕 구조물 설치 등	2019. 7. ~ 2023. 5.	7,746	2022. 4. 착공 공사 1%
송도LNG 종합스포츠타운 축구장 개보수공사	- 위치 : 인천신항대로 916 - 대지면적 7,940㎡ - 축구장 인조잔디 교체 1면, 관람석 설치 등	2022. 1. ~ 2022.10.	1,000	2022. 5. 착공 공사 15%
인천광역시 선수단 숙소 신축	- 위치 : 미추홀구 소성로 360 - 연면적 4,153㎡, 지하1층/지상4층	2020. 3. ~ 2023.12.	13,122	2022.10. 착공예정 설계 70%

☐ 추진실적 및 계획

< 인천유나이티드FC 축구센터 건립공사 >

- 2019. 4.: 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2019.12.: 설계용역 착수
- 2020.12.: 공사 착공
- 2021. 4.: 설계용역 준공
- 2022. 9.: 공사 준공

< 동춘인라인롤러경기장 개보수공사 >

- 2020. 7.: 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2020.12.: 설계용역 착수
- 2022. 3.: 설계용역 준공
- 2022. 4.: 공사 착공
- 2023. 5.: 공사 준공

< 송도LNG 종합스포츠타운 축구장 개보수공사 >

- 2022. 1.: 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2022. 2.: 설계용역 착수
- 2022. 3.: 설계용역 준공
- 2022. 5.: 공사 착공
- 2022.10.: 공사 준공

< 인천광역시 선수단 숙소 신축 >

- 2020. 7.: 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2020.12.: 설계용역 착수
- 2022. 8.: 설계용역 준공
- 2022.10.: 공사 착공
- 2023.12.: 공사 준공

☐ 기대효과

- 스포츠 가치의 사회적 확산으로 행복한 공동체 형성에 기여
- 노후 공공체육시설의 개보수로 안전사고 예방 및 생활체육 활성화 도모

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
건축부	건축부장	박원호	5107
	건축1팀장	김주호	5224
	건축2팀장	신영미	5176
	조경팀장	최은숙	5251
	담당자(건축1팀)	이솔아	5264
	담당자(건축2팀)	차충미	5301
	담당자(건축2팀)	김정철	5253
	담당자(조경팀)	인정식	5271

4-4. 문화 기반시설 확충

【건축부】

- ❖ 문화 기반시설 확충을 통해 누구나 이용할 수 있는 복합문화공간을 조성하여 지역 주민의 사회·문화적 생활지위 향상과 지역별 복지 증진 도모

☐ 사업개요

사 업 명	위 치 / 규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
옛 신흥동 시장관사 리모델링 공사	- 위치 : 중구 답동로 12번길 10 - 연면적 251.46㎡, 지하1층/지상2층	2020. 8. ~ 2022.12.	368	2021.12. 착공 공사 15%
인천음악창작소 조성	- 위치 : 부평구 산곡동 449번지(캠프마켓) - 연면적 759.84㎡, 지상1층, 2개동 - 미군부대시설 리모델링	2020. 4. ~ 2022. 8.	1,472	2022. 5. 착공 공사 15%
검단복합문화센터 건립	- 위치 : 서구 오류동 1657-1번지 - 연면적 4,250㎡, 지하1층/지상5층	2021. 8. ~ 2024. 7.	16,457	2023. 1. 착공예정 설계 15%

☐ 추진실적 및 계획

< 옛 신흥동 시장관사 리모델링 공사 >

- 2021. 2.: 사업시행 협조요청(市 문화유산과 → 종건)
- 2021. 4.: 설계용역 착수
- 2021.11.: 설계용역 준공
- 2021.12.: 공사 착공
- 2022.12.: 공사 준공

< 인천 음악창작소 조성 >

- 2021. 7.: 사업시행 협조요청(市 문화예술과 → 종건)
- 2021. 9.: 설계용역 착수
- 2022. 3.: 설계용역 준공
- 2022. 5.: 공사 착공
- 2022. 8.: 공사 준공

< 검단 복합문화센터 건립 >

- 2021. 8.: 사업시행 협조요청(市 노동정책담당관 → 종건)
- 2022. 3.: 설계용역 착수
- 2022.11.: 설계용역 준공
- 2023. 1.: 공사 착공
- 2024. 7.: 공사 준공

☐ 기대효과

- 문화 기반시설 확충으로 지역의 균형발전 도모 및 주민 삶의 질 개선

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
건축부	건축부장	박원호	5107
	건축1팀장	김주호	5224
	건축2팀장	신영미	5176
	담당자(건축1팀)	조영상	5267
	담당자(건축1팀)	박수경	5268
	담당자(건축2팀)	김혜진	5255

5. 도로·교량 유지관리

5-1. 주요 간선도로 유지관리	49
5-2. 시설물 안전점검 및 정밀안전진단	50
5-3. 시설물[교량터널] 보수 공사	51
5-4. 운행제한 위반차량 단속 및 예방	52

5-1. 주요간선도로 유지관리

【도로관리부】

- ❖ 「도로법」 제31조(도로공사와 도로의 유지관리 등) 제 규정에 의거, 市 관리도로(도로폭원 20m 초과) 중, 노후 및 파손된 도로를 적기에 정비하여 주행차량 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 제공

☐ 사업개요

- 관리대상: 관내 194개 노선(L=562.2km, A=190,167a)
 - 남부권역: 중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구
 - 북부권역: 부평구, 계양구, 서구
- 사업규모: L=27.76km, A=4,188a
 - 사업내역: 도로재포장공사, 차선도색공사, 맨홀높이 조정공사, 차량검지기공사, 기타 부대공사 등
- 총사업비: 14,345백만원
 - 14,162백만원(재난관리기금), 183백만원(재배정)
- 사업기간: 2022. 1. ~ 2022.12.

☐ 추진현황

- 2022. 1. ~ 3.: 도로유지보수공사 현장 조사 및 설계 완료
 - 2022. 3. ~ 6.: 도로유지보수공사 시공(35건)
 - 2022. 3. ~ 12.: 「2022년 도로유지보수공사(연간단가)」시행(8건)
 - 2022.12. : 당해사업 정산 및 익년도 사업계획 수립
- * 예측이 어려운 소규모 파손 등에 대비 연중 시행(시민편의 증진 기여)

부서명	직위(급)	성명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로보수1팀장	박홍서	5245
	도로보수2팀장	오선용	5129
	담당자	김봉환	5391
	담당자	조영삼	5352

5-2. 시설물 안전점검 및 정밀안전진단

【도로관리부】

❖ 교량 및 터널 등 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 실시하여 보수대책 및 유지관리 방안 마련

☐ 사업개요

○ 사업대상: 139개소

종 별	계	교 량	터 널	지하차도	비고
계	139	123	10	6	
1종 시설물	41	32	8	1	
2종 시설물	29	23	2	4	
3종 시설물	45	45	-	-	
일반 시설물	24	23	0	1	

○ 사업기간: 2022. 1. ~ 12.

○ 총사업비: 2,000백만원(재난관리기금)

☐ 추진현황

○ 2021.12.: 2022년 시설물 정밀안전진단 및 안전점검 시행계획 수립

○ 2022. 2. ~ 6.: 상반기 정밀점검(진단) 및 정기안전점검 시행

○ 2022. 7. ~ 12.: 하반기 정기안전점검 시행(정밀안전진단: 6개소, 정밀안전점검: 1개소, 정기안전점검: 130개소)

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	시설안전팀장	김대성	5336
	담당자	이영학	5337

5-3. 시설물[교량 · 터널] 보수 공사

【도로관리부】

❖ 안전점검 및 정밀안전진단 결과에 따라 시설물 보수 시행

☐ 사업개요

- 사업대상: 139개소
- 사업기간: 2022. 1. ~ 12.
- 총사업비: 8,782백만원(재난관리기금)

구 분	합계	보수	교면포장	응급복구 (연간단가)
건 수	26	15	2	9
사업비(백만원)	5,664	3,410	1,123	1,103

- 보 수: 안전점검 결과에 따른(부개고가교 등 6개소) 보수공사 시행
- 교면포장: 동춘고가교, 청량터널
- 응급복구: 소파보수, 민원처리 등

☐ 추진현황

- 2022. 4.: 2022년 도로서설물 실시설계용역 준공
- 2022. 5.: 가좌IC고가교 내진보강공사 준공
- 2022. 6.: 북항고가교 보수공사 외 25건 보수공사 시행
- 2022. 7.: 컨벤시아교 교면포장공사 등 하반기 포장공사 시행
- 2022.11.: 『2023. 시설물 보수공사 실시설계 용역』 시행

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	시설안전팀장	김대성	5336
	담당자	이영학	5337

5-4. 운행제한 위반차량 단속 및 예방

【도로관리부】

❖ 운행제한 차량 홍보 계도 및 단속활동을 통해 도로구조물 보존과 차량운행으로 인한 위험 사전 예방

☐ 사업개요

- 장 소: 市 전역
- 단속반 편성: 이동단속5개반 23명(일반직 12명, 공무원 11명)
- 단속기준: 「도로법」 제77조 및 같은법 시행령 제79조
 - 총중량 40톤, 축중량 10톤, 높이 4m, 길이 16.7m, 폭 2.5m 중 하나라도 초과 시 적발
 - 단속기준을 위반(초과)한 경우 과태료(30~300만원 이하) 부과

☐ 그동안 추진실적

(2022. 5. 31.)

검차	적발					
	계	축중량 위반	폭 위반	높이 위반	길이 위반	기타
877	256	79	115	11	50	1

※ 기타: 단속거부, 도주 등

☐ 향후 추진계획

- 운행제한(과적) 위반차량에 대한 효율적인 단속실시
- 과적차량의 근원적 발생억제를 위한 예방홍보 활동 강화

부서명	직위(급)	성명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로운영팀장	이명구	5128
	담당자	홍상기	5341
	담당자	전병기	5342