

제 250 회 임시회
산업경제위원회

2018 주요예산사업 추진상황

보고순서

I	일 반 현 황	1
II	주요예산사업 현황	13
<input type="checkbox"/>	총괄	15
<input type="checkbox"/>	주요예산사업 내역	15
III	주요예산사업 추진상황	19
	【기획조정본부 소관】	21
1.	IFEZ 아트시티 조성사업	23
2.	송도 스마트시티 기반시설 구축	24
3.	청라 투자2블럭 스마트시티 기반시설 구축	25
4.	다목적 CCTV 확대설치 공사	26
5.	운서역 공영주차장 신축 공사	27
6.	IFEZ 버스승강대 및 태양광 조명 설치	28
7.	버스정보안내시스템(BIT) 확대 구축	29
8.	아트센터인천 운영장비·물품 등 구입	30

【투자유치사업본부 소관】	31
9. 인천글로벌캠퍼스 교육·연구시설 증축	33
10. 인천글로벌캠퍼스 축구장 인조잔디 공사	34
【송도사업본부 소관】	35
11. 송도위터프런트 조성사업	37
12. 송도국제도시 개발 및 실시계획 변경 수립	39
13. 신항진입도로 지하차도 타당성 조사	40
14. 송도11-1공구 기반시설 건설공사 기본 및 실시설계	41
15. 송도11공구 공유수면 매립공사	42
16. 송도6·8공구 광2-14호선 외 15개소 건설공사	44
17. 송도6·8공구 대2-1호선 건설공사	45
18. 송도6·8공구 생활폐기물 자동집하시설 설치	46
19. 아암로(해안도로) 확장공사	47
20. 송도 Bird Island 조성	48
21. 송도6·8공구 하수 재이용수 공급 배관 설치	49
22. 글로벌파크(舊 문화공원) 조성	51
23. 국제화복합단지 공원(1호) 및 완충녹지(6,7,8호) 조성	53
24. 첨단산업클러스터단지 1,2호 연결녹지 조성	55

25. 랜드마크시티 공원(1호) 및 완충녹지(5,6,7호) 조성	56
26. 새아침공원 도서관 주차장 정비	58
27. 달빛축제공원 조성	59
28. 공원테니스장 코트 정비	60
29. 센트럴파크 수로확장 및 교량 등 설치	61
30. 경원재 앰배서더 호텔 증축	62
31. 생활폐기물 전처리 및 자원순환시설 건설공사 간접비 ·	63

【영종청라사업본부 소관】	65
32. 경자구역 확대지정 타당성 조사 및 개발계획 수립	67
33. 영종권역 버스 공영차고지 조성	68
34. 청라국제도시 야간경관 조망시설 설치	69
35. 영종~청라 연결도로(제3연륙교) 건설사업	70
36. 주민 체육시설 설치공사	71
37. 씨사이드파크 시설 확충	72
38. 청라호수공원 시설 확충	74
39. 잠진도~무의도간 연도교 건설공사	76
40. 용유지역 기반시설 지원사업	77
41. 무의지역 기반시설 지원사업	79

IV	용역사업 추진상황	81
1.	IFEZ 경관계획 재정비	83
2.	송도랜드마크시티 경관상세계획 수립	85
3.	외국교육기관 성과평가	86
4.	2018년도 SLC 재무회계 조사	87
5.	2017년도 NSIC 재무회계 조사	88

I . 일 반 현 황

1


간부현황

	경제청장	김진용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경제청 청장 ('17. 9. ~ 현재) ○ 경제청 차장 ('17. 8. ~ '17. 9.)('15. 7. ~ '16. 2.) ○ 시 재정기획관 ('15. 1. ~ '15. 7.)
	직 급	지방관리관 (일반임기제)	
	출생년도	1965년	
	현 보 직	2017.9.29.	
	경제청차장	이종호	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경제청 차장 ('18. 7. ~ 현재) ○ 시 도시계획국장 ('15. 7. ~ '18. 7.) ○ 시 주거환경정책과장 ('15. 1. ~ '15. 7.)
	직 급	지방이사관	
	출생년도	1960년	
	현 보 직	2018.7.27.	
	기획조정본부장	유문옥	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기획조정본부장 ('18. 7. ~ 현재) ○ 시 사회적경제과장 ('17. 2. ~ '18. 7.) ○ 행정자치부 파견 ('16. 1. ~ '17. 2.)
	직 급	지방부이사관	
	출생년도	1960년	
	현 보 직	2018.7.27.	
	투자유치사업본부장	최종윤	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투자유치사업본부장 ('17.12. ~ 현재) ○ 지방행정연수원 교육파견 ('17. 2. ~ '17.12.) ○ 수도권교통본부장 파견 ('16. 7. ~ '16.12.)
	직 급	지방부이사관	
	출생년도	1962년	
	현 보 직	2017.12.19.	
	송도사업본부장	이종원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 송도사업본부장 ('17.12. ~ 현재) ○ 시 투자유치산업국장 ('17. 2. ~ '17.12.) ○ 시 개발계획과장 ('15. 1. ~ '17. 2.)
	직 급	지방부이사관	
	출생년도	1959년	
	현 보 직	2017.12.19.	
	영종청라사업본부장	김학근	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영종청라사업본부장 ('17.12. ~ 현재) ○ 시 에너지정책과장 ('16. 1. ~ '17.12.) ○ 시 대기보전과장 ('14. 8. ~ '15.12.)
	직 급	지방부이사관	
	출생년도	1960년	
	현 보 직	2017.12.19.	

2

기구 및 정·현원

- ☐ 기 구 : 4본부 1단 15과 64담당
- ☐ 정/현원 : 303/300명(임기제 39명 포함)
- ☐ 조 직 도



3

예 산 규 모

(단위: 억 원, %)

회 계 별	2018 추경예산	2017 최종예산	증(△)감	증감률
합 계	8,395	9,876	△1,481	△15.0
경제자유구역사업특별회계	7,993	9,470	△1,477	△15.6
일 반 회 계	402	406	△4	△1.0

4

위원회 현황

○ 총 10개 위원회

위원회명	설치근거	구성	위원장	기 능	담당 부서
인천경제자유구역 발전자문위원회	인천경제자유구역 발전자문위원회 설치 및 운영에 관한 조례	15	이환균 (1대 청장)	인천경제자유구역의 개발과 투자유치, 정주환경 조성의 효율적인 추진지원 및 자문	기획 정책과
송도컨벤시아 운영위원회	송도컨벤시아 운영에 관한 조례	13	차 장	국내외 전시 및 컨벤션 산업 현황 공유 및 유치 전략을 개발하여 경쟁력 있는 송도 컨벤시아 운영전략 수립	공보 문화과
경제자유구역청 인사위원회	지방공무원법 인천광역시지방 공무원인사규칙	9	차 장	일반임기제 공무원 임용 등	운영 지원과
경제자유구역청 정보공개심의회	인천광역시 행정정보 공개 조례	6	기획조정 본부장	공개청구된 정보의 공개여부를 결정하기 곤란한 사항 및 이의 신청 사항 심의	운영 지원과
IFEZ 교통영향평가 심의위원회	도시교통정비촉진법 제19조	39	심의위원 중 호선	교통영향개선대책 개선 등 심의	스마트 시티과
관광숙박업 등의 등록 심의위원회	관광진흥법 제17조	24	송도사업 본부장	관광숙박업 등의 신고, 인·허가 등 요건 해당 심의	환경 녹지과
하도급계약 심사위원회	건설산업기본법 제31조	10	송도사업 본부장	하수급인의 시공능력 심사 및 하도급 계약내용의 적정성 심사	송도 기반과
건축위원회	건축법 제4조 및 인천광역시 건축 조례 제5조	54	송도사업 본부장	건축계획의 전반에 대해 심의 또는 자문	도시 건축과
경관위원회	경관법 제29조	50	청 장	경관과 관련된 사항을 심의 자문	도시 디자인단
분양가 심사위원회	주택법 제59조	9	박미진 (인천대 교수)	입주자모집 승인 전에 공동 주택의 분양가격에 대한 적정성 심사	도시 건축과

5

부서별 사무분장

도시디자인단

- ▶ 경관계획 수립 등 업무 총괄에 관한 사항

기획조정본부

- ▶ 조직, 미래전략, 예산, 용지 수급 및 개발재원 조달(기획정책과)
- ▶ 평가 분석, 감사, 법률자문, 소송에 관한 사항(기획정책과)
- ▶ 아트센터 인천 운영(아트센터인천운영준비단)
- ▶ 전략적 홍보를 통한 투자유치 지원 강화(공보문화과)
- ▶ 총무·인사, 계약, 지출·회계, 재산관리(운영지원과)
- ▶ 스마트시티 조성, U-IT클러스터, 교통신호 연동화(스마트시티과)

투자유치사업본부

- ▶ 국내외 투자환경 변화에 따른 투자유치 다변화(투자유치기획과)
- ▶ 해외마케팅(IRR)추진 및 입주기업 사후 관리·지원(투자유치기획과)
- ▶ 유통·물류분야 및 국내외 교육기관 투자유치(서비스산업유치과)
- ▶ 하나금융타운, 국제병원 및 관광·레저시설 유치(서비스산업유치과)
- ▶ 첨단산업, Bio·의약산업 투자유치(신성장산업유치과)

송도사업본부

- ▶ 경제자유구역 개발계획 관련 업무(개발계획총괄과)
- ▶ 송도 워터프런트 프로젝트, 국제업무단지 개발업무(개발계획총괄과)
- ▶ 송도 공유수면 매립, 기반시설 조성, 공공시설 업무(송도기반과)
- ▶ 건축허가, 주택건설사업계획, 지적, 공장설립업무(도시건축과)
- ▶ 환경관리, 보건·위생, 자원순환, 공원녹지, 공원운영, 에너지관리(환경녹지과)

영종청라사업본부

- ▶ 영종·청라국제도시 개발계획 관련업무(영종청라개발과)
- ▶ 영종·청라국제도시 기반시설 업무(영종청라개발과)
- ▶ 영종·용유 지적, 건축관리, 도로, 녹지, 환경업무(영종관리과)
- ▶ 청라 지적, 기반시설 유지관리, 환경, 건축, 공원 업무(청라관리과)
- ▶ 용유·무의지역 개발사업 및 기반시설 업무(용유무의개발과)

6

주요 현황 및 통계

□ 인구수

(단위: 명, '18. 8. 31. 기준)

구 분	2011	2012	2013	2014 (외국인수)	2015 (외국인수)	2016 (외국인수)	2017 (외국인수)	2018 (외국인수)
계	118,188	158,229	194,325	219,857 (3,683)	243,611 (4,215)	263,423 (4,583)	281,485 (4,794)	296,452 (5,019)
송 도	55,178	61,608	71,792	85,197 (1,938)	99,424 (2,271)	112,814 (2,502)	123,832 (2,826)	130,666 (2,934)
영 중	37,235	41,170	52,145	57,427 (1,020)	62,136 (1,176)	64,598 (1,317)	68,406 (1,178)	71,428 (1,229)
청 라	25,775	55,451	70,388	77,233 (725)	82,051 (768)	86,011 (764)	89,247 (790)	94,358 (856)

□ 개발률

(단위: %, '18. 8. 31. 기준)

구 분	면적	매 립	개발진척률
계	122.42km ²	52,46km ² (80.3%)	106.10km ² (86.67%)
송 도	53.36km ²	46.2km ² 중 33.33km ² (72.1%)	42.24km ² (79.16%)
영 중	51.25km ²	18.15km ² (100%)	46.05km ² (89.85%)
청 라	17.81km ²	0.98km ² (100%)	17.81km ² (100%)

※ 개발률(실시계획수립 지구 면적 / 경제자유구역 면적)

□ FDI 현황

(단위: 백만 달러, '18. 8. 31. 기준)

구분	~2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	계	비중
계	4,110.9	943	1,714	1,206.2	1,569.1	991.5	512.3	11,146.9	
송도	1,048.3	786	1,524	577.7	1,188.5	339.2	177.8	5,641.5	50.6
영중	2,352.7	157	180	627.4	370.2	620.3	431.1	4,738.7	42.5
청라	709.9	0	10	1.1	10.4	32	3.4	766.8	6.9

□ 외투기업

(단위: 개, '18. 8. 31. 기준)


구 분	~2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
계(누계기준)	48	53	66	74	75	76	80	80
송 도	36	40	52	56	57	58	62	62
영 중	8	9	9	12	12	12	12	12
청 라	4	4	5	6	6	6	6	6

7

경제자유구역 개요

□ 인천경제자유구역 지정

- 지정목적 : 동북아 경제중심 실현을 목표로 2003년 우리나라 최초로 공항과 항만을 포함한 송도·영종·청라지역 3개 지역 지정
- 근거법령 : 경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법
- 지 정 일 : 2003. 8. 11.(재정경제부 고시 2003-19호)
- 지정면적 : 122.42km² (2003년 당초 지정면적 209.39km²)



□ 주요 추진경과

구 분	주요 연혁
1단계('03~'09) 국제도시 기틀조성	<ul style="list-style-type: none"> • 2003. 10. : 인천경제자유구역청 개청 • 2003. ~ 2007. : 송도 1~7공구 단계적 매립 • 2008. 10. : 송도 컨벤시아 개관 • 2009. 10. : 인천대교 개통
2단계('10~'14) 본격적인 투자유치	<ul style="list-style-type: none"> • 2012. 3. : 뉴욕주립대 개교 • 2014. 3. : 조지메이슨대, 겐트대, 유타대 개교(9월) • 2014. 7. : BMW 드라이빙센터 준공
3단계('15~'22) 개발사업 가속화	<ul style="list-style-type: none"> • 2016. 8. : 왕산마리나 준공 • 2017. 2. : 청라시티타워 계약체결 • 2017. 8. : 청라스타필드 건축 승인 • 2017.11. : 삼성바이오로직스 제3공장 준공

□ 개발계획 총괄

○ 사업개요 : 송도(53.36km²), 영종(51.25km²), 청라(17.81km²) 3개 지역,
32개 단위사업 지구 지정·운영(송도18, 영종13, 청라1)

○ 개발컨셉

- 송도 : 국제비즈니스, IT, BT, 교육, R&D 등
- 영종 : 항공물류, 관광·복합레저 등
- 청라 : 국제업무(금융), R&D, 의료, 첨단산업, 유통 등

구 분	IFEZ	송도국제도시	영종국제도시	청라국제도시
위 치	인천광역시	연수구 송도동 일원	중구 영종·용유도 일원	서구 경서, 연희원창동 일원
면 적	122.42km ² (3,703만평)	53.36km ² (1,614만평)	51.25km ² (1,550만평)	17.81km ² (539만평)
기반시설조성비	43조 10억원	21조 5,442억원	14조 5,579억원	6조 5,965억원
사업기간	2003~2022	2003~2020	2003~2022	2003~2018
계 획 인 구 (계 획 세 대)	539,373명 (207,975세대)	265,611명 (104,112세대)	183,762명 (70,653세대)	90,000명 (33,210세대)
사 업 시 행 자		<ul style="list-style-type: none"> ○ 인천광역시 ○ NSIC, SLC(유) ○ 해양수산부, IPA ○ (재)인천경제산업 정보테크노파크 ○ 송도국제복합단지개발(주) ○ 인천글로벌캠퍼스(주) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인천광역시 ○ 한국토지주택공사 ○ 인천도시공사 ○ 인천국제공항공사 ○ 세계한상드림아일랜드(주) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인천광역시 ○ 한국토지주택공사 ○ 한국농어촌공사
주 요 개 발 사업		<ul style="list-style-type: none"> ○ 국제업무단지 ○ 지식정보산업단지 ○ 바이오단지 ○ 국제화복합단지 ○ 첨단산업클러스터 ○ 랜드마크시티 ○ 인천신항 등 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인천국제공항 ○ 영종하늘도시 ○ 미단시티 ○ 용유무의 문화·관광 레저 복합도시 ○ 영종복합리조트 ○ 한상드림아일랜드 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 업무(금융)단지 ○ 테마파크형 골프장 ○ 친환경복합단지 ○ 첨단산업단지 ○ 로봇테마파크 ○ 유통산업 등

□ 송도국제도시

- 면 적 : 53.36km²(1,614만평)
- 인 구 : 계획인구 265,611명 ⇒ 현재 인구 130,666명
- 매 립 : 46.20km²(1,398만평) 중 33.33km²(1,099만평) 완료(79.16%)
※ 1~9, 11-1공구(1,009만평) 완료(72%), 9~11공구(389만평) 진행(28%)
- 도 로 : L=199.8km 중 137.7km 완료(68.9%)
- 공 원 : 89개 중 38개 조성(42.7%), 1개 진행, 50개 예정
- 공동주택 103,633세대 중 55,705세대 공급(53.75%)

사 업 명	규 모	주 요 시 설	사업비 (억원)	사업기간	시행자
국제업무단지	5.77km ² (175만평)	○ 컨벤션센터, NEATT ○ 업무용빌딩, 골프장 등	약240,000	'03~'20	인천시 NSIC
지식정보산업단지	2.40km ² (73만평)	○ 테크노파크, U-IT클러스터 R&D센터	5,555	'03~'09	인천시, (재)인천경제 산업정보TP
바 이 오 단 지	1.32km ² (40만평)	○ 생명공학, 연구개발 등의 BIO클러스터	168	'03~'17	인천시
첨단산업클러스터	15.99km ² (485만평)	○ IT·BT 중심의 산·학·연 클러스터	10,509	'08~'20	인천시
송도국제화복합단지	1.42km ² (43만평)	○ 연세대학교 등 R&D 중심 대학연구센터	45,428	'08~'20	인천시송도국제화 복합단지개발(주)
인천글로벌캠퍼스	0.39km ² (11.8만평)	○ 해외유수대학 및 연구시설	5,199	'09~'15 (1단계)	인천시 인천글로벌캠퍼스(주)
시가지조성단지	1.30km ² (39만평)	○ 공동주택 등 주거시설 중심	1,308	'03~'09	인천시
어민생활대책단지	0.31km ² (9.4만평)	○ 상업·주거시설	281	'03~'09	인천시
송도랜드마크시티	5.83km ² (176만평)	○ 국제업무·관광·레저·주거 등 도시개발	188,706	'08~'18	인천시 송도랜드마크시티(유)
아암물류단지 국제여객터미널	3.96km ² (118만평)	○ 국제여객터미널, 물류단지	9,130	'10~'20	해양수산부 인천항만공사
신항물류단지	9.92km ² 12선석	○ 남측 전면 12선석, 물류단지	45,400	'06~'20	해양수산부 인천항만공사
관공선부두	0.33km ² (9.9만평)	○ 신항물류단지 관리	339	'03~'20	해양수산부
아암공원	3.77km ² (114만평)	○ 쾌적한 도시환경 조성 및 휴식공간 확보	4,008	'03~'20	인천시
인천테크노파크 확대 조성 단지	0.65km ² (19.6만평)	○ 교육·연구시설 중심	38,350	'08~'20	(재)인천경제산업정보 테크노파크

□ 영종국제도시

- 면 적 : 51.25km²(1,550만평)
- 인 구 : 계획인구 183,762명 ⇒ 현재 인구 71,428명
- 매 립 : 18.15km²(550만평) 완료(100%) ※ 조성기간('92~'15)
 ※ 인천국제공항건설기본계획(1~3단계) : 17.28km²(524만평)
 영종하늘도시개발사업(1단계) : 0.87km²(26만평)
- 도 로 : L=233.1km 중 197.7km 완료(84.8%)
- 공 원 : 133개 중 111개 조성(83.4%), 22개 예정
- 공동주택 67,528세대 중 26,423세대 공급(39.13%)

사 업 명	규 모	주 요 시 설	사업비 (억원)	사업기간	시행자
영종하늘도시	19.30km ² (584만평)	○ 산업물류, 주거단지, 호텔, 전시컨벤션, 한류타운, 쇼핑몰 등	82,121	'03~'20	LN,도시공사 인천시
미단시티 (운북복합레저단지)	2.71km ² (82만평)	○ 호텔, 복합리조트, 휴양· 레저·상업 MICE시설 등	9,357	'03~'19	인천도시공사 미단시티개발(주)
한상드림아일랜드	3.32km ² (100만평)	○ 교육·연구시설, 체육시설, 공공시설, 상업시설 등	4,046	'14~'20	해양수산부 한상드림아일랜드(주)
인천국제공항	17.28km ² (523만평)	○ 터미널, 물류단지 등	12,552	'02~'20	인천국제공항공사
용유무의선도사업	1.98km ² (60만평)	○ 문화, 관광, 레저 등	21,622	'09~'22	인천시 등
운남지구	0.49km ² (15만평)	○ 주거, 상업시설 등	768	'02~'12	운남지구토지 구획정리조합
운서지구	0.31km ² (9만평)	○ 주거, 상업시설 등	382	'02~'10	중구청
신공항배후지원단지 (공항신도시)	2.17km ² (66만평)	○ 주거, 상업시설 등	3,750	'98~'05	인천시
영종2지구	3.38km ² (102만평)	○ 개발계획 미수립	10,981	'18~'31	-

※ 개발계획미수립지 기타지역(운염도,소운염도,매도)의 면적(314,147m²)은 포함되지 않음.

□ 청라국제도시

- 면 적 : 17.81km²(539만평)
- 인 구 : 계획인구 90,000명 ⇒ 현재 인구 94,358명
- 매 립 : 0.987km²(29.9만평) 완료(100%) ※ 조성기간('96~'07)
※ 청라 2지구 : 0.987km²(29.9만평)
- 도 로 : L=135.8km 중 119.6km 완료(88.1%)
- 공 원 : 42개 중 31개 조성(73.8%), 3개 진행, 8개 예정
- 공동주택 30,639세대 중 26,064세대 공급(85.07%)

사 업 명	규 모	주 요 시 설	사업비 (억원)	사업기간	시행자
하나금융타운	0.25km ² (8만평)	○ 하나금융지주 본사, 금융연구소, IT센터, 콜센터, 연수원 등	7,300	'14.~'20.	하나 아이앤에스
베어즈베스트 청라골프장	1.49km ² (45만평)	○ 대중골프장 27홀, 페어웨이 빌리지(264세대)	6,663	'07.~'12.	(주)블루 아일랜드
로봇랜드	0.77km ² (23만평)	○ 로봇을 주제로 하는 놀이시설, R&D, 전시, 판매 등	6,704	'09.~'19.	인천광역시
I H P	1.18km ² (36만평)	○ 자동차관련기업 R&D센터, 첨단외투기업	4,900	'06.~'19.	LH
신세계 복합쇼핑몰	0.57km ² (17만평)	○ 위락, 쇼핑, 문화, 레저공간을 갖춘 복합쇼핑몰	4,000	'13.~'21	(주)신세계 투자개발
청라의료 복합타운	0.25km ² (8만평)	○ 전문병원 집적 단지, 제약 생산시설, R&D교육시설 등	5,000	'14.~'23.	차헬스케어(주)
친환경복합단지	0.41km ² (13만평)	○ 화훼산업, 전시, 연구시설, 유통, R&D, 숙박 등	1,110	'11.~'19.	한국 농어촌공사

Ⅱ. 주요예산사업 현황

주요예산사업 현황

□ 총 괄

(단위: 백만 원)

구 분	합 계 (A+B)		시설공사 및 건설기술 용역(A)								일반용역(B) (3천만 원 이상)	
			소계		3~5억		6~10억		10억 이상			
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액
예산현액	46	321,034	41	319,127	4	1,700	5	3,842	32	313,585	5	1,907
집 행 액	”	103,641	”	103,594	”	404	”	338	”	102,852	”	47
잔 액	”	217,392	”	215,532	”	1,296	”	3,504	”	210,732	”	1,860

※ 주요사업예산 집행률: 32.3% (사업예산액 3,210억 / 집행액 1,036억)

□ 주요예산사업 내역

(단위: 백만 원)

연번	사 업 명	총사업비	예산현액	집행액	잔 액
합 계 (총 46건)		2,283,064	321,034	103,641	217,392
시설공사 및 건설기술 용역 (41건)		2,281,157	319,127	103,594	215,532
1	IFEZ 아트시티 조성사업	3,013	3,013	0	3,013
2	송도 스마트시티 기반시설 구축	33,243	14,964	4,239	10,725
3	청라 투자2블럭 스마트시티 기반시설 구축	1,624	597	26	571
4	다목적 CCTV 확대설치 공사	1,581	1,581	255	1,326
5	운서역 공영주차장 신축공사	40,000	11,597	0	11,597

(단위: 백만 원)

연번	사 업 명	총사업비	예산현액	집행액	잔 액
6	IFEZ 버스승강대 및 태양광 조명 설치	2,228	2,228	785	1,443
7	버스정보안내시스템(BIT) 확대 구축	1,997	1,997	263	1,734
8	아트센터인천 운영장비·물품 등 구입	2,429	2,429	1,120	1,309
9	인천글로벌캠퍼스 교육·연구시설 증축	18,100	700	0	700
10	인천글로벌캠퍼스 축구장 인조잔디 공사	600	600	149	451
11	송도워터프런트 조성사업	621,500	7,000	1,184	5,816
12	송도국제도시 개발 및 실시계획 변경 수립	3,800	2,000	360	1,640
13	신항진입도로 지하차도 타당성 조사	400	400	0	400
14	송도11-1공구 기반시설 건설공사 기본 및 실시설계용역	10,707	8,047	0	8,047
15	송도11공구 공유수면 매립공사	395,404	17,809	10,859	6,949
16	송도6·8공구 광2-14호선 외 15개소 건설공사	144,500	1,400	0	1,400
17	송도6·8공구 대2-1호선 건설공사	129,000	57,527	32,146	25,381
18	송도6·8공구 생활폐기물 자동집하시 설 설치	49,200	25,761	3,181	22,580
19	아암로(해안도로) 확장공사	19,614	11,770	683	11,087
20	송도 Bird Island 조성	7,153	1,387	0	1,387
21	송도 6·8공구 하수 재이용수 공급 배관설치	1,103	1,103	950	153
22	글로벌파크(舊 문화공원) 조성	33,009	33,009	13,113	19,896

(단위: 백만 원)

연번	사 업 명	총사업비	예산현액	집행액	잔 액
23	국제화복합단지 공원(1호) 및 완충녹지(6,7,8호) 조성	6,852	6,852	3,159	3,693
24	첨단산업클러스터단지 1,2호 연결 녹지 조성	3,060	2,859	1,160	1,699
25	랜드마크시티 공원(1호) 및 완충녹지(5,6,7호) 조성	3,714	3,714	173	3,541
26	새아침공원 도서관 주차장 정비	401	401	97	304
27	달빛축제공원 조성	3,108	3,108	50	3,058
28	공원테니스장 코트 정비공사	302	302	281	21
29	센트럴파크 수로확장 및 교량 등 설치	3,840	3,685	1,796	1,889
30	경원재 앰배서더 호텔 증축공사	916	873	189	684
31	생활폐기물 전처리 및 자원순환시설 건설공사 간접비	1,318	1,318	0	1,318
32	경자구역 확대 타당성 조사 및 개발계획 수립	2,500	700	0	700
33	영종권역 버스 공영차고지 조성사업	20,000	20,000	7,956	12,044
34	청라국제도시 야간경관 조망시설 설치공사	1,000	1,000	0	1,000
35	영종~청라 연결도로(제3연륙교) 건설사업	500,000	8,200	900	7,300
36	주민 체육시설 설치공사	1,000	969	0	969
37	씨사이드파크 시설 확충	4,838	4,838	2,225	2,613
38	청라호수공원 시설 확충	6,339	6,339	1,552	4,787
39	잠진도~무의도 연도교 건설공사	70,364	31,177	11,380	19,797
40	용유지역 기반시설 지원사업	71,100	6,638	678	5,960

(단위: 백만 원)

연번	사 업 명	총사업비	예산현액	집행액	잔 액
41	무의지역 기반시설 지원사업	60,300	9,235	2,685	6,550
일반용역(5건)		1,907	1,907	47	1,860
1	IFEZ 경 관 계 획 재 정 비 용역	900	900	0	900
2	송도랜드마크시티 경 관 상 세 계 획 수 립 용역	879	879	0	879
3	외국교육기관 성과평가 용역	47	47	47	0
4	2018년도 SLC 재무회계 조사	50	50	0	50
5	2017년도 NSIC 재무회계 조사	31	31	0	31

Ⅲ. 주요예산사업 추진상황

기획조정본부

1. IFEZ 아트시티 조성사업

【공보문화과】

- ❖ 차별화된 문화·예술공간 형성으로 국제도시 정주환경과 글로벌 비즈니스 도시문화를 조성하여 IFEZ 투자유치 활성화 기여

☐ 사업개요

- 장 소: 송도국제도시 내 공원
- 사업기간: 2018. 10. ~ 2020. 5. (예정)
- 사 업 비: 3,013백만 원(시설비 2,958, 감리비 42, 부대비 10, 자문회의수당 3)
- 사업내용: IFEZ 브랜드 가치를 일류 국제도시로 부각시킬 수 있는 조형물을 설치하여 도심 공원 내 문화 향유 공간 조성

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
3,013	0	3,013	

☐ 추진실적

- 2018. 1. ~ 8.: 유사사업 및 추진방향 검토

☐ 향후 추진계획

- 2018.10.: 시민 및 전문가 의견 조사
 - 시민의견수렴: 홈페이지 및 SNS 활용 설문
 - 전문가 자문: 문화예술 관련 기관 및 단체, 시각예술·디자인 등 관련분야 교수 및 전문가 등으로 자문위원회 구성
- 2019. 1. ~: 추진계획 수립 및 사업추진

2. 송도 스마트시티 기반시설 구축

【스마트시티과】

- ❖ 첨단 정보통신기술이 융합된 송도국제도시 스마트시티 기반시설 구축으로 안전하고 편리한 거주환경 제공

☐ 사업개요

- 사업위치: 송도 5~8공구 일원
- 사업기간: 2017. 3. ~ 2019.12.
- 사업내용
 - 송도 5·7공구 기반시설 구축 (계속비, 총사업비: 31,769백만 원)
 - 송도 6공구 관로 구축 (계속비, 총사업비: 1,100백만 원)
 - 송도 8공구 기반시설 실시설계용역 (총사업비: 374백만 원)

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

사업명	예산현액	집행액	잔액	비고
총계	14,964	4,239	10,725	
송도 5·7공구 기반시설 구축	13,610	3,914	9,696	
송도 6공구 관로 구축	980	220	760	
송도 8공구 기반시설 실시설계	374	105	269	

☐ 추진실적

- 2017. 6.: 5·7공구 기반시설 구축 공사 착공
- 2017.12.: 6공구 관로 구축 공사 착공
- 2018. 5.: 8공구 기반시설 실시설계 용역 착수

☐ 향후 추진계획

- 2019. 3.: 8공구 기반시설 실시설계 용역 준공
- 2019. 6.: 6공구 관로 구축 공사 준공
- 2019. 7.: 5·7공구 기반시설 구축 공사 준공

3. 청라 투자2블록 스마트시티 기반시설 구축

【스마트시티과】

- ❖ 청라 투자 2블록 스마트시티 기반시설 구축으로 안전하고 편리한 국제도시 구축

☐ 사업개요

- 사업위치: 청라 투자 2블록 일원(신세계 스타필드 예정지)
- 사업기간: 2016. 7. ~ 2019.12.
- 사업비: 1,624백만 원
- 사업내용: 스마트 공공서비스 및 기반망 구축공사
 - 다목적 CCTV(9대), 불법주정차단속카메라(4대), 버스정보안내기(6대), 신호제어기(4대)

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔액	비고
597	26	571	

☐ 추진실적

- 2017. 7.: 관로 구축 공사 준공
- 2018. 6.: 기반시설 구축 공사 착공

☐ 향후 추진계획

- 2019.12.: 기반시설 구축 공사 준공

4. 다목적 CCTV 확대설치 공사

【스마트시티과】

- ❖ 다목적 CCTV 확대설치 및 실시간 관제를 통한 안전한 국제도시 구현 및 시민만족도 제고

☐ 사업개요

- 사업위치: 송도 1~4공구 및 청라 일원
- 사업기간: 2018. 4. ~ 2019. 3.
- 사업비: 1,581백만 원
- 사업내용: 다목적 CCTV 78개소 설치(송도 40개소, 청라 38개소)

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔액	비고
1,581	255	1,326	

☐ 추진실적

- 2017.10.: CCTV 확대설치 계획 수립 및 실시설계용역
- 2018. 4.: CCTV 확대설치 공사 착공

☐ 향후 추진계획

- 2019. 3.: CCTV 확대설치 공사 준공

5. 운서역 공영주차장 신축공사

【스마트시티과】

- ❖ 운서역 일원 주차수요 급증에 따른 이용객의 교통편의 증진 및 친환경 주차전용 건축물 신축

☐ 사업개요

- 위 치: 중구 운서동 2807-1번지 일원
- 사업기간: 2017. ~ 2019.
- 총사업비: 40,000백만 원(설계비 450, 시설비 38,050, 감리비 1,500)
- 사업규모: 주차전용건축물 신축 18,100㎡(지상 4층)
- 주차면수: 1,040면(승용차 1,003, 버스 37)

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
11,597	0	11,597	

☐ 추진실적

- 2016. 9.: 운서역 공영주차장 신축계획(안) 수립
- 2017. 5.: 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2017. 7.: 교통영향평가용역 착수
- 2018. 9.: 설계경제성(VE) 개최

☐ 향후 추진계획

- 2018.10.: 기본 및 실시설계용역 완료
- 2018.11.: 행정절차(건설기술심의, 일상감사, 계약심사, 계약심의 등) 이행
- 2018.12.: 공사 착공
- 2019.12.: 공사 준공

6. IFEZ 버스승강대 및 태양광 조명 설치

【스마트시티과】

- ❖ 버스정류소에 버스승강대(버스쉼터)를 설치하여 대중교통 이용시민 편의제공 및 쾌적한 도시환경 조성

☐ 사업개요

○ 이월사업

- 위 치: 송도, 영종 일원
- 사업기간: 2017. 11. ~ 2018. 5.
- 사 업 비: 377백만 원
- 사업내용: 버스승강대 24개소, 태양광 조명 24개소 설치

○ 본예산 사업

- 위 치: 송도, 청라, 영종 일원
- 사업기간: 2018. 7. ~ 2019. 6.
- 사 업 비: 1,851백만 원
- 사업내용: 버스승강대 103개소, 태양광조명 28개소, 버스승강대캐노피 1개소 설치

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
2,228	785	1,443	

☐ 추진실적

- 2018. 5.: 이월사업 완료(버스승강대, 태양광조명 각 24개소)
- 2018. 4. ~ 6.: 본예산 사업 계획수립, 일상감사, 계약완료
- 2018. 7. ~ : 본예산 사업 설치 중

☐ 향후 추진계획

- 2019. 6.: 본예산 사업 완료

7. 버스정보안내시스템(BIT) 확대 구축

【스마트시티과】

- ❖ 실시간 버스운행 정보제공으로 버스이용 시민 편의제공
- ❖ 버스운행 정시성 제고 및 대중교통 활성화 기여

☐ 사업개요

○ 이월사업

- 위 치: 송도, 청라, 영종 일원
- 사업기간: 2018. 1. ~ 2018.11.
- 사 업 비: 443백만 원
- 사업내용: 버스정보안내기 24개소 설치, 본예산사업 버스정보안내기 112개소 설계

○ 본예산 사업

- 위 치: 송도, 청라, 영종 일원
- 사업기간: 2018.12. ~ 2019.12.
- 사 업 비: 1,554백만 원
- 사업내용: 버스정보안내기 112개소 설치

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
1,997	263	1,734	

☐ 추진실적

- 2018. 1.: 이월사업 착수
- 2018. 3. ~ : 이월사업 설계 및 설치 중

☐ 향후 추진계획

- 2018.11.: 이월사업 완료
- 2018.12. ~ 2019.12.: 본예산사업 버스정보안내기 112개소 설치 추진

8. 아트센터인천 운영장비 · 물품 등 구입

【아트센터인천 운영준비단】

- ❖ 국제적인 클래식 공연을 위한 최적의 환경 조성
- ❖ 아트센터인천의 브랜드 이미지구축과 안정적인 운영기반 조성

☐ 사업개요

- 사업기간: 2018. 1. ~ 12.
- 사 업 비: 2,429백만 원
- 사업대상: 공연집기류, 기본악기, 음악회용 기자재, 무대덧마루, 무대공도구, 조명장비, 음향장비

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

항 목	예산현액	집행액	잔 액	비 고
계	2,429	1,120	1,309	
공연집기류 등 구입	400	0	400	'18.10. 계약의뢰
기본악기 구입	1,108	923	185	'18. 7. 납품완료
음악회용 기자재 구입	150	122	28	'18. 7. 납품완료
무대 덧마루 구입	90	75	15	'18. 7. 납품완료
무대 공도구 구입	40	0	40	'18. 9. 계약의뢰
조명장비 구입	482	0	482	'18.10. 구매의뢰
음향장비 구입	159	0	159	'18.10. 구매의뢰

☐ 추진실적

- 2018. 2.: 기본악기, 음악회 기자재, 덧마루 계약의뢰
- 2018. 7.: 기본악기, 음악회 기자재, 덧마루 납품완료
- 2018. 9.: 무대 공도구 구입계약 의뢰

☐ 향후 추진계획

- 2018.10.: 공연집기류, 공도구, 소모품 구매납품
- 2018.10.: 조명장비, 음향장비 구매의뢰

투자유치사업본부

9. 인천글로벌캠퍼스 교육·연구시설 증축

【서비스산업유치과】

- ❖ 인천글로벌캠퍼스 지원시설(교수아파트) 건립으로 안정적인 주거공간 확보를 통한 정주여건 개선

☐ 사업개요

- 위 치: 연수구 문화로 119
- 사업기간: 2018. 1. ~ 2021. 6.
- 총사업비: 18,100백만 원
- 사업규모: 100세대(세대당 82.6㎡)
- 지원근거
 - 경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률 제16조 및 제22조
 - 입주외국인투자기업에 교육시설·연구시설 등 외국인투자 유치와 관련 시설의 설치 및 운영에 필요한 자금 지원

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
700	0	700	

☐ 추진실적

- 2017.10.: 지방재정 투자심사 결과(조건부, 50세대 증축)
- 2018. 5.: 지방재정 투자심사의뢰서 제출(50→100세대 증축)
- 2018. 8.: 지방재정 투자심사 결과(적정)

☐ 향후 추진계획

- 2018.10.: 기본 및 실시설계용역 발주
- 2019. 5.: 교수아파트 증축공사 착공

10. 인천글로벌캠퍼스 축구장 인조잔디 공사

【서비스산업유치과】

- ❖ 입주대학 학생 및 교원의 원활한 운동장 활용 도모
- ❖ 안전한 캠퍼스 체육환경 조성을 통한 이용자 만족도 제고

☐ 사업개요

- 사업위치: 연수구 문화로 119
- 사업기간: 2018. 3. ~ 2018. 9.
- 사업목적
 - 안전한 체육환경 조성으로 입주대학 학생 및 교원의 원활한 운동장 활용 도모 및 캠퍼스 이용자 만족도 제고
- 사업규모: 6,000m²
- 총사업비: 600백만 원
 - 인조잔디(50mm): 6,000m² × 70,000원 = 420백만 원
 - 총 진 재 : 6,000m² × 30,000원 = 180백만 원

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
600	149	451	

☐ 추진실적

- 2018. 3.: 설계 및 공사발주
- 2018. 6.: 공사착공
- 2018. 9.: 공사완료

☐ 향후 추진계획

- 2018.10.: 준공금 지급

송도사업본부

11. 송도워터프런트 조성사업

【개발계획총괄과】

❖ 송도국제도시 내 수로 · 호수를 연결하는 수순환 체계 구축, 수변공간 조성을 통한 친수기능 및 방재기능을 확보

□ 사업개요

- 사업위치: 연수구 송도동 일원
- 사업규모: 수면적 4.66km², 수로연장 16km, 수로폭 40~300m
- 총사업비: 621,500백만 원
- 사업기간: 2012. ~ 2027.

□ 예산집행 상황

(단위 : 백만 원)

구 분	예산현액	집행액	잔 액	비 고
계	7,000	1,184	5,816	
기본 및 실시설계 (1단계)	1,800	1,184	616	준공시기 미도래
1-1공구 조성사업	5,000	0	5,000	타당성 재조사, 지방재정 투자심사 지연에 따른 집행 시기 미도래
1-1공구 건설사업 관리용역 및 시설부대비	200	0	200	2018년 제1회 추경 예산 신규 편성

□ 추진실적

- 2012. 2. ~ 2012. 4.: 워터프런트 타당성 용역 추진
- 2013. 2. ~ 2014. 8.: 워터프런트 기본계획 수립용역
- 2016. 3.: 기본설계용역 착수
- 2017. 2.: 지방재정 투자심사 (심사결과 : 타당성 조사 실시)
- 2018. 4.: 타당성 재조사 시행(한국지방행정연구원)
 - 경제적 타당성 미확보(B/C 0.739), 재무적 타당성(PI 1.150) 확보
 - 수질·방재분야 사업필요성 인정, 친수분야는 면밀 검토 추진
- 2018. 8.: 지방재정투자심사 개최
 - 전체적으로 부적정, 1-1공구는 방재사업의 필요성이 인정되는 경우 사업추진
- 2018. 8.: 방재사업 필요성 협의(인천연구원)
 - 수로 및 수문이 미설치 될 경우 침수피해가 발생할 우려가 있음
 - 홍수피해 경감을 위하여 1-1공구 사업은 반드시 필요한 것으로 판단
- 2018. 9. 현재: 설계용역 진행 중(공정율 87%)

□ 향후 추진계획

- 2018.10. ~ 12.: 1-1공구 설계VE 등 행정절차 이행
- 2018.12.: 1-1공구 시설공사 계약의뢰(조달청)
- 2019. 3.: 송도워터프런트 조성사업(1-1공구) 공사 착공

12 송도국제도시 개발 및 실시계획 변경 수립

【개발계획총괄과】

- ❖ 송도국제도시 도시브랜드 제고 및 투자유치 등 개발여건 변화를 적기에 반영하기 위한 개발계획 및 실시계획 변경 추진

☐ 사업개요

- 위 치: 송도국제도시 일원(39.16km²) * 항만(9·10공구 등) 면적(14.20km²) 제외
- 사업내용: 투자유치 등 개발여건 변화를 반영하기 위한 송도국제도시 개발계획 및 실시계획 변경 수립
 - 개발계획: 토지이용계획, 주요 기반시설계획 등 1식
 - 실시계획: 지구단위계획, 개략설계, 환경·교통영향평가 등 1식
- 용 역 비: 3,800백만 원
- 기 간: 2017. 11. ~ 2020. 11.

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
2,000	360	1,640	

☐ 추진실적

- 2017.11.: 송도국제도시 개발계획 및 실시계획 용역 착수
- 2018. 2.: 착수보고회
- 2018. 9.: 송도11공구 토지이용계획 재배치 검토 중

☐ 향후 추진계획

- 2018. ~ 2020.: 송도국제도시 개발·실시계획 변경 추진
- 2020.11.: 송도국제도시 개발계획 및 실시계획용역 준공

13. 신항진입도로 지하차도 타당성 조사

【개발계획총괄과】

❖ 송도국제도시 첨단산업클러스터(C)를 관통하는 신항진입도로 화물차 전용지하차도 설치를 위한 타당성 조사 용역 추진

☐ 사업개요

- 위 치: 송도국제도시 11공구 일원
- 사업내용: 신항진입도로(L=4.11km, B=20m) 지하차도 타당성 조사용역
- 용 역 비: 400백만 원
- 기 간: 2018.10.~2019. 3.

☐ 예산집행 상황

(단위 : 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
400	0	400	2018년 제1회 추경예산 신규 편성

☐ 추진실적

- 2018. 3.: 제6차 인천해양수산발전 고위정책협의회
- 2018. 4.: 항만관련 현안사항 회의
 - 지하차도 설치 필요성 공감 및 타당성 용역 시행 후 분담비율 등 협의

☐ 향후 추진계획

- 2018.10. ~ 2019. 3.: 타당성 용역 착수 및 준공
- 2019. 3. ~: 사업 추진방안 협의(기재부, 해수부, 인천해수청 등)

14 송도11-1공구 기반시설 건설공사 기본 및 실시설계

【송도기반과】

- ❖ 송도국제도시의 특화산업전략 및 산업클러스터 조성방향에 따라 BT, IT, 기타 첨단산업용지 조성을 위한 기반시설 구축

☐ 용역개요

- 용역명: 송도11-1공구 기반시설 건설공사 기본 및 실시설계
- 용역내용: 측량, 지반조사, 경관계획, 기본 및 실시설계
- 용역비: 10,707백만 원
- 사업기간: 2017. 8. ~ 2019. 8.

☐ 예산집행 상황

(단위 : 백만 원)

예산현액	집행액	잔액	비고
8,047	0	8,047	

☐ 추진실적

- 2017. 8.: 기본 및 실시설계용역 착수
- 2017.12.: 측량 및 1차 지반조사
- 2018. 1.: 용역 중지(개발계획 변경 수립 후 재개)

☐ 향후계획

- 2018.10.: 용역 재개
- 2020. 5.: 실시설계 완료 (용역 준공)

15. 송도11공구 공유수면 매립공사

【송도기반과】

- ❖ 송도 5,7공구와 연계하여 첨단산업클러스터 조성계획에 따라 투자유치 용지 공급을 위한 매립 추진

□ 사업개요

- 위 치: 송도국제도시 5,7공구 동측 공유수면
- 규 모: 매립면적 6.92km²(11-1 4.32km², 11-2 1.53km², 11-3 1.07km²)
 - 11-1공구: 호안축조 3.6km, 준설매립 3,302만 m³, 유유토 284만 m³
 - 11-2공구: 호안축조 5.6km, 유유토 986만 m³
 - 11-3공구: 유유토 886만 m³
- 총사업비: 395,404백만 원
- 사업기간: 2011. 8. ~ 2022. 9.
 - 11-1공구: 2011. 8. ~ 2016. 4. (완료)
 - 11-2공구: 2013.12. ~ 2019.12. (진행 중)
 - 11-3공구: 2019.12. ~ 2022. 9. (계획)

□ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
17,808	10,859	6,949	


□ 추진실적

- 2010.10.: 송도국제도시 11공구 매립면허 승인
- 2011. 3.: 송도국제도시 11공구 매립공사 실시계획 승인
- 2011. 8.: 송도국제도시 11-1공구 매립공사 착공
- 2013.12.: 송도국제도시 11-2공구 매립공사 착공
- 2016. 9.: 11-1공구 공유수면 매립준공 승인(인천지방해양수산청)
- 2018. 9.: 11-2공구 호안 축조(공정률 : 94.3%) 및 유용토 매립(공정률 : 55.6%) 중

□ 향후 추진계획

- 2018.12.: 11-2공구 호안축조 완료, 유용토 매립(65%)
- 2019.12.: 11-2공구 매립공사 준공
- 2019. ~ 2022.: 11-3공구 매립공사 추진

□ 11공구 매립공사 계획 평면도



16. 송도68공구 광2-14호선 외 15개소 건설공사

【송도기반과】

- ❖ 2020년 도시철도1호선 사업 완료 및 랜드마크시티 공동주택 입주 예정에 따른 기반시설 확충

☐ 사업개요

- 사업위치: 송도국제도시 6·8공구 일원
- 사업규모: 도로개설 L=8.484km, B=12~50m
 - 광2-14호선(폭 50m) 1.267km 외 15개 노선(7.217km)
- 총사업비: 144,500백만 원
- 사업기간: 2018. ~ 2022.

☐ 예산집행 상황

(단위 : 백만 원)

예산현액	집행액	잔액	비고
1,400	0	1,400	

☐ 추진실적

- 2018. 2.: 설계용역 일상감사 및 계약심사 완료
- 2018. 4.: 용역집행계획 및 사업수행능력평가서 제출 공고
- 2018. 6.: 실시설계용역 착수

☐ 향후 추진계획

- 2019. 6.: 실시설계용역 준공
- 2019. 9.: 공사 착공

17. 송도6·8공구 대2-1호선 건설공사

【송도기반과】

❖ 송도국제도시 내 6·8공구의 원활한 토지공급과 사용을 위한 간선도로 (대2-1호선 외 5개 노선) 건설공사 조속 추진

☐ 사업개요

- 사업위치: 송도국제도시 6공구 일원
- 사업규모: 도로건설 L=5.7km(B=23m~33m)
 - 상수도, 우·오수, 공동구, 가로수, 전기 등
- 총사업비: 129,000백만 원
- 사업기간: 2015. 9. ~ 2019. 4.

☐ 예산집행 상황

(단위 : 백만 원)

예산현액	집행액	잔액	비고
57,527	32,146	25,381	

☐ 추진실적

- 2017. 4.: 공사 착공
- 2018. 7.: 공동구 공사 완료
- 2018. 9.: 우수박스 및 우·오수 공사 중(공정률 57.8%)

☐ 향후 추진계획

- 2019. 1.: 도로포장공사 착수
- 2019. 4.: 공사 준공
- 2019. 6.: 시설물 이관

18. 송도68공구 생활폐기물 자동집하시설 설치

【송도기반과】

- ❖ 개발계획에 부합된 기반시설 설치로 생활폐기물의 위생적, 안정적 처리를 위한 지하수송 관로 시스템 도입 및 친환경 국제도시 인프라 구축

☐ 사업개요

- 사업위치: 송도국제도시 6·8공구 일원
- 사업규모: 집하장 2개소(25.8톤/일), 수송관로 L=13.4km
- 총사업비: 49,200백만 원
- 사업기간: 2013. 7. ~ 2020. 6.

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔액	비고
25,761	3,181	22,580	

☐ 추진실적

- 2018. 1.: 우선시공분 착공(가설건축물 설치, 웬스설치 등)
- 2018. 4.: 설계경제성 검토(VE)완료
- 2018. 6.: 실시설계 심의 완료 및 본 공사 착공

☐ 향후 추진계획

- 2020. 6.: 공사 준공

19. 아암로(해안도로) 확장공사

【송도기반과】

- ❖ 아암로(해안도로) 확장공사 추진하여 교통량 증가로 인한 정체를 해소하고 송도국제도시 접근성 향상

☐ 사업개요

- 사업위치: 아트센터교 ~ 용암사거리
- 사업규모: L=2.165km(6차로⇒8차로)
- 총사업비: 19,614백만 원(국비 50%, 시비 50%)
- 사업기간: 2017. 1. ~ 2019.12.

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
11,770	683	11,087	

☐ 추진실적

- 2017. 1.: 아암로(해안도로) 확장공사 착공
- 2017. 8.: 지장물 이설, EGI웬스설치, 수목이식
- 2018. 4.: 동측교량 접속 방안 확정(해양발전 고위정책협의회)
 - 설계(시공) : 경제청, 비용(약 32억원) 부담 : 해수청
- 2018. 9.: 보도 설치(공정률 47.0%)

☐ 향후 추진계획

- 2018.10.: 해안공원 방면 2차로 확장 완료
- 2019.10.: 포장 및 차선도색 완료(8차로 전면)

20. 송도 Bird Island 조성

【환경녹지과】

- ❖ 송도국제도시 공유수면 매립사업 환경피해 최소화를 위한 조류대체 서식지 조성(송도 Bird Island)
- ❖ 송도 국제도시 매립사업 환경영향평가 협의조건(환경부) 이행

☐ 사업개요

- 추진근거: 송도 11공구 환경영향평가 심사결과(협의조건)
- 위 치: 송도 11공구 동측(공유수면)
- 사업규모: 인공섬 바닥면적 5,600m², 노출면적 2,400m²
- 사업비(공사기간): 7,153백만 원(2018. 6. ~ 2020. 5.)

☐ 예산집행 상황

(단위 : 백만 원)

예 산 액	집 행 액	잔 액	비 고
1,387	0	1,387	한강유역환경청과 환경영향평가 변경 협의 중

☐ 추진실적

- 2017.12.: 실시설계 용역 완료
- 2018. 7.: 조류대체서식지 1단계(송도 Bird Island) 재검토 방침
 - 지역환경단체 반대(Bird Island 취식지인 갯벌훼손) 휴식지로 대체습지 요구
 - 2018년 인접 공간 내 저어새 번식지 추가(남동유수지 및 황새바위)

☐ 향후 추진계획

- 2018.12월까지:환경영향평가 변경협의 추진
 - 환경보전방안제출 및 변경 협의(용역 필요)
 - 인공섬 조성사업은 환경청 협의완료시까지 추진 보류

21. 송도 6·8공구 하수 재이용수 공급 배관 설치

【환경녹지과】

- ❖ 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제10조의 규정에 의거
송도 6·8공구에 하수 재이용수 공급 배관을 설치

☐ 사업개요

- 공 사 명: 송도 6·8공구 하수 재이용수 공급배관 설치공사
- 위 치: 인천 연수구 송도동 6.8공구 일대
- 공사기간: 2018. 6. ~ 2018.11.
- 시 공 사: 원광건설(주)
- 사 업 비: 1,103백만 원
- 규 모
 - 하수 재이용수 관로공사 : D=200mm, L=4,493.258m
 - 도로매설 구간 : D=200mm, L=397.64mm
 - 공동구 설치 구간 : D=200mm, L=4,095.618mm
 - 공동구 내 관지지대 설치 : D=200mm, L=4,095.618mm
 - 관지지대 : STS 앵글, 1,440개소

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
1,103	446	657	


☐ 추진실적

- 2018. 2.: 실시설계 용역 착수
- 2018. 4.: 실시설계 용역 준공
- 2018. 5.: 일상감사, 계약심사
- 2018. 6.: 공사착공(계약금액 651,347천 원)
- 2018. 6.: GIS 용역 착수
- 2018. 7.: 폐기물용역 착수

☐ 향후 추진계획

- 2018.11.: 송도 6,8공구 하수 재이용수 공급배관 설치공사 준공
 - 공급배관 설치 공사, 폐기물 처리 용역, GIS 구축용역 등 준공 완료

☐ 송도 6.8공구 공급배관 설치 계획도



22. 글로벌파크(舊 문화공원) 조성

【환경녹지과】

- ❖ 송도 5공구 내 친환경적인 공원조성을 통해 쾌적한 정주환경 제공
- ❖ 도로로 인해 단절된 미추홀공원과 문화공원(글로벌파크)을 잇는 보행교(3개소)를 설치하여 공원이용 편의 및 대규모 여가 공간 제공

□ 사업개요

- 위 치: 송도 5공구 내(송도동 191-1, 193-1, 195-1번지 일원)
- 사 업 비: 33,009백만 원
- 사업기간: 2016. 12. ~ 2019. 8.
- 사업내역

(단위: 백만 원)

사 업 명	사업비	집행액	사업기간	사 업 내 용	비고
	33,009	13,113			
글로벌파크 2지구 조성	8,535	7,419	'16.12. ~'18.4.	- 사업규모 : 87,033㎡ - 실내배드민턴장, 화장실, 잔디광장, 생태연못 및 놀이터, 운동시설 등	5월 준공
글로벌파크 3,4지구 조성	18,174	5,676	'17.11. ~ '19.3.	- 사업규모 : 106,765.3㎡ - 축구장, 농구장, 잔디광장, 화장실, 산책로, 녹지 등	9.20. 현재 공정률 44.5%
글로벌파크 보행녹도 설치	6,300	18	'17.9. ~ '19.8.	- 사업규모 : 보행녹도3개소, 주변조경 1식, 경관조명 1식 등 - 누리공원~문화공원2~3~4지구 연결	

□ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
33,009	13,113	19,896	

☐ 추진실적

- 2010. 4. ~ 2012.11.: 문화공원 조성 기본계획 및 실시설계용역
- 2016.12.: 2지구 조성공사 착공
- 2017.10.: 보행녹도 설치공사 실시설계용역 착수
- 2017.11.: 3,4지구 조성공사 착공
- 2018. 5.: 2지구 조성공사 준공
- 2018. 9. 현재: 3,4지구 조성공사 공정률 44.5%

☐ 향후 추진계획

- 2018.10.: 보행녹도 설치공사 행정절차 이행
 - 설계경제성 검토, 계약심사, 일상감사 등
- 2018.10. ~11.: 보행녹도 설치공사 계약 및 착공
- 2019. 3.: 3,4지구 조성공사 준공
- 2019.12.: 보행녹도 설치공사 준공

23. 국제화복합단지 공원(1호) 및 완충녹지(6,7,8호) 조성

【환경녹지과】

- ❖ 국제화복합단지 내 미 조성된 공원 조성과 송도 5, 7공구를 진입하는 광로변 완충녹지조성으로 주변 공동주택 등 거주민의 정주여건 개선과 쾌적한 여가공간을 제공

□ 사업개요

- 위 치: 송도 5·7공구 내 (송도동 147, 165, 163번지 등 일원)
- 사 업 비: 6,852백만 원
- 사업기간: 2017. 8. ~ 2019. 5.
- 사업내역

(단위: 백만 원)

사 업 명	사업비	집행액	사업기간	사 업 내 용	비고
	6,852	3,159			
국제화복합단지 1호 근린공원조성	1,140	278	'17.8. ~ '18.12.	- 사업규모 : 6,000㎡ - 휴식시설, 운동시설, 편의시설, 공원관리시설, 녹지조성 등	
국제화복합단지 6호 완충녹지조성	2,305	1,221	'17.11. ~ '19.4.	- 사업규모 : 25,362.4㎡ - 휴식시설, 산책로, 수목식재 등	
국제화복합단지 7, 8호 완충녹지조성	3,407	1,660	'17.12. ~ '19.5.	- 사업규모 : 36,390.9㎡ - 휴게시설, 산책로, 수목식재 등	

□ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
6,852	3,159	3,693	

☐ 추진실적

- 2010. 5. ~ 2011.11.: 완충녹지 조성공사 기본 및 실시설계 용역 시행
- 2017. 8. ~ 2017.11.: 근린공원 조성공사 실시설계 용역 시행
- 2017.11.: 6호 완충녹지 조성공사 착공
- 2017.12.: 7,8호 완충녹지 조성공사 착공
- 2018. 3.: 1호 근린공원 조성공사 착공
- 2018. 9. 현재 공정률
 - 6호 완충녹지 55.0%, 7,8호 완충녹지 57.0%, 1호 근린공원 3.0%

☐ 향후 추진계획

- 2018.12.: 1호 근린공원 조성공사 준공
- 2019. 4.: 6호 완충녹지 조성공사 준공
- 2019. 5.: 7,8호 완충녹지 조성공사 준공

24. 첨단산업클러스터단지 1,2호 연결녹지 조성

【환경녹지과】

- ❖ 송도 5, 7공구 내 남북을 연결하는 광로변 연결녹지 조성을 통해 도로에서 발생하는 소음 및 비산먼지 등을 저감함으로써 생활환경 개선과 도시경관 증진 유도

☐ 사업개요

- 위 치: 송도동 215-2번지 일원
- 사업규모: 32,640.4m²
- 사업내용: 휴게시설, 산책로, 수목식재 등
- 총사업비: 3,060백만 원
- 사업기간: 2017.11. ~ 2019. 4.

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
2,859	1,160	1,699	

☐ 추진실적

- 2010. 5. ~ 2011.11.: 기본계획 및 실시설계 용역 시행
- 2017. 6.: 실시설계보완 완료
- 2017. 8.: 행정절차 이행(일상감사 및 계약심사)
- 2017. 9.: 계약의뢰
- 2017.11.: 공사 착공
- 2018. 9. 현재: 공정률 52.3%

☐ 향후 추진계획

- 2019. 4.: 공사 준공

25. 랜드마크시티 공원(1호) 및 완충녹지(5,6,7호) 조성

【환경녹지과】

- ❖ 송도국제도시 6·8공구 내 근린공원 및 완충녹지를 신속히 설치하여 주민들의 정주여건을 개선하고 소음 및 분진 등 차단으로 쾌적한 도시공간 제공

□ 사업개요

- 위 치: 송도 6·8공구 내(송도동 330-1, 319-2번지 등 일원)
- 사 업 비: 3,714백만 원
- 사업기간: 2018. 2. ~ 2020. 3.
- 사업내역

(단위: 백만 원)

사 업 명	사업비	집행액	사업기간	사 업 내 용	비고
	3,714	173			
랜드마크시티 1호 근린공원 조성공사	2,910	21	'18.2. ~ '20.2.	- 사업규모 : 189,871.6㎡ - 축구장 등 운동시설, 녹지 및 수목식재 등	6월 용역준공금 지급
랜드마크시티 5,6,7호 완충녹지 조성공사	804	152	'18.2. ~ '20.3.	- 사업규모 : 13,898.3㎡ (5호 5,761.9㎡/ 6호 4,725.3㎡/ 7호 3,411.1㎡) - 수목식재, 산책로 설치 등	9월 선금 지급

□ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
3,714	173	3,541	

☐ 추진실적

- 2014. 8. ~ 2016.11.: 기본계획 및 실시설계 용역 시행
- 2017.12.: 공원 내 운동시설 추가에 따른 실시설계 보완
 - ※ 체육진흥과-14343(2017.11.13) : 체육시설 건립요청[야구장 1면, 축구장 2면, 풋살장 2면]
- 2018. 6.: 완충녹지(5,6,7호) 조성공사 착공
- 2018. 9. 현재: 완충녹지(5,6,7호) 조성공사 공정률 25.0%

☐ 향후 추진계획

- 2018.10.: 공원(1호) 조성공사 행정절차 이행
 - 건설기술 심의, 계약심사, 일상감사 등
- 2018.12.: 공원(1호) 조성공사 계약 및 착공
- 2020. 6.: 완충녹지(5,6,7호) 조성공사 준공
- 2021. 5.: 공원(1호) 조성공사 준공

26. 새아침공원 도서관 주차장 정비

【환경녹지과】

- ❖ 장기무단주차 및 불법쓰레기 투기 등 민원이 지속 제기되는 국제어린이도서관 임시주차장을 어린이놀이터와 잔디광장 등 주민휴게공간으로 조성하여 주민 편익증진 기여

☐ 사업개요

- 위 치: 신송로 118번길 35
- 사업규모: 2,600m²
- 사업내용: 어린이놀이터, 휴게 쉼터 등 조성
- 총사업비: 401백만 원
- 사업기간: 2018. 1. ~ 2018. 9.

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
401	97	304	

☐ 추진실적

- 2018. 5.: 공사 착공
- 2018. 9.: 공사 준공

☐ 향후 추진계획

- 2018.10.: 준공금 및 관급자재 구입비 지출

27. 달빛축제공원 조성

【환경녹지과】

- ❖ 공원 내 독자적인 '반려견 놀이터' 조성 및 전기사용을 위한 기반시설 구축으로 공원 이용자의 만족도와 공원이용 활성화 유도

☐ 사업개요

- 위 치: 연수구 센트럴로 350번지
- 사 업 비: 3,108백만 원
- 사업기간: 2018. 1. ~ 2019.12.
- 사업내역

(단위: 백만 원)

사 업 명	사업비	집행액	사업기간	사 업 내 용	비고
	3,108	50			
달빛축제공원 2단계 조성	1,503	50	'18.1. ~ '18.12.	- 사업규모 : 13,000㎡ - 미조성된 공원조성 및 반려견 놀이터 설치 등	
달빛축제공원 기반시설 증설	1,605	0	'18.1. ~ '19.12.	- 사업규모 : 300㎡(변전실 설치) - 수전인입공사 1식, 수배전설비 1식, 변전실 1식 등	

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
3,108	50	3,058	

☐ 추진실적

- 2018. 7.: 달빛축제공원 공연장 주변 소음측정 등 용역 착공
- 2018. 8.: 달빛축제공원 2단계 조성 공사 착공

☐ 향후 추진계획

- 2018.10.: 달빛축제공원 공연장 주변 소음측정 등 용역 준공
- 2018.12.: 달빛축제공원 2단계 조성 공사 준공
- 2019.12.: 달빛축제공원 기반시설 조성공사 준공

28. 공원테니스장 코트 정비공사

【환경녹지과】

- ❖ 달빛공원 테니스장의 노후화된 시설물 교체와 코트 정비를 통해 이용객의 부상 및 안전사고 위험 노출 요인 제거

☐ 사업개요

- 위 치: 연수구 송도동 1(달빛공원 내)
- 시설규모: 10,020m²(클레이코트 13면, 하드코트 4면)
- 운 영: 민간운영
- 사 업 비: 302백만 원
- 사업내용
 - 테니스 코트 교체: 클레이코트→하드코트(4면)
 - 기 조성 하드코트 보수공사(4면) 및 부대공사 등

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
302	281	21	

☐ 그간 추진실적

- 2018. 2.: 실시설계용역 착공
- 2018. 3.: 실시설계용역 준공
- 2018. 5.: 테니스장 코트 정비공사 착공
- 2018. 7.: 공사 준공

29. 센트럴파크 수로확장 및 교량 등 설치

【환경녹지과】

- ❖ 센트럴파크 내 아트센터 전면부 수로확장을 통해 아트센터에 대한 접근성 개선
- ❖ 보행교량 추가 설치를 통한 수로 횡단 편의 개선

☐ 사업개요

- 위 치: 송도동 31번지 일원(아트센터 전면부)
- 사업내용: 수로확장(B12m, L126.7m), 보행교(B4.0m×L38m) 설치 등
- 총사업비: 3,840백만 원
- 사업기간: 2017.12. ~ 2018.10.

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
3,685	1,796	1,889	

☐ 추진실적

- 2017.12.: 공사 착공
- 2018. 9. 현재: 공정률 61.47%

☐ 향후 추진계획

- 2018.10.: 센트럴파크 수로확장 및 교량 등 설치사업 준공

30. 경원재 앰배서더 호텔 증축공사

【환경녹지과】

- ❖ 경원재 앰배서더 호텔내 체련장 및 홍보관 등의 시설 증축공사를 통해 호텔 이용자에 대한 수준 높은 서비스 제공

☐ 사업개요

- 위 치: 연수구 송도동 24-9(경원재 앰배서더 호텔 내)
- 사업기간: 2017. 3. ~ 2019. 3.
- 총사업비: 916백만 원
 - 실시설계용역비 지출(2017년도) : 43백만 원
- 사업내용: 호텔 체련장 및 홍보관 증축공사
 - 건축면적 144㎡(체련장, 홍보관, HALL, 화장실 등)

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
873	189	684	

☐ 그간 추진실적

- 2017. 3.: 경원재 앰배서더 호텔 증축공사 계획 수립
- 2017. 6.: 실시설계용역 착공
- 2017. 9.: 경관위원회 심의
- 2017.12.: 일상감사 및 계약심사
- 2017.12.: 실시설계용역 준공
- 2018. 2.: 공사 착공

☐ 향후 추진계획

- 2019. 2.: 경원재 앰배서더 호텔 증축공사 준공

31. 생활폐기물 전처리 및 자원순환시설 건설공사 간접비

【환경녹지과】

❖ 『생활폐기물 전처리 및 자원순환 설치공사』 공기연장에 따라 발생한 간접비를 전문기관 검토용역 결과를 반영한 조정액으로 지급

□ 사업개요

○ 사 업 명: 생활폐기물 전처리 및 자원순환 설치공사 간접비

○ 사업기간: 2016. 2. ~ 2017.10.

(단위: 백만 원)

구분	착공일 (설계변경일)	준공일	총일수(연장일)	계약금액	비 고 (연장사유 등)
최초	2013-04-02	2015-09-18	900	45,571	
1회	2013-08-27 (2013.10. 7.)	2016-02-12	900	45,571	착공일 연장, 계약기간 순연 연장
2회	2013-08-27 (2013.12.17.)	2016-05-11	989 (89)	47,831	사업부지 이전에 따른 기존시설 철거 및 이설공사 추가
4회	2013-08-27 (2016. 2. 1.)	2017-04-11	1,324 (335)	58,118	후순위 공정기간 추가, 계약심사 지연, 추가시설공사
6회	2013-08-27 (2013.10. 7.)	2017-10-11	1,507 (183)	60,131	시운전기간 연장
총 공사기간 연장일			(607)		

○ 사 업 자: (주)태영건설 외 4개사

□ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
1,318	0	1,318	2018년 제1회 추경 예산 신규 편성

☐ 추진실적

- 2017.10.: 공사기간 연장에 따른 간접비 청구[태영건설→(주)건화]
- 2017.11.: 계약금액 조정 검토결과 제출[(주)건화→경제청]
- 2017.12.: 공사 준공
- 2018. 6.: 간접비 검토(전문기관) 시행방안 수립
- 2018. 6.: 간접비 검토 용역 착수(재단법인 동양경제연구원)
- 2018. 7.: 간접비 조정내역 1차 협의
- 2018. 7.: 간접비 검토 용역 준공
- 2018. 7.: 간접비 검토용역 준공에 따른 지급계획(안) 수립

☐ 향후 추진계획

- 2018.10.: 간접비 지급

영종청라사업본부

32. 경자구역 확대 타당성 조사 및 개발계획 수립

【영종청라개발과】

- ❖ 경제자유구역 지정을 위한 서부산업단지 공장 재배치·정비를 통해 첨단산업단지 등을 조성하여 도시환경 개선

☐ 서부산단 현황

- 위 치: 서구 호두산로 92
- 규 모: 1,159,000m²(350천평)
- 조성기간: 1984. 11. ~ 1995. 12.
- 입주업체: 기계장비 등 298개 입주
- 관리기관: 인천서부산업단지관리공단



☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산액	집행액	잔액	비고
700	0	700	

☐ 추진실적

- 2017.11.: 경제자유구역 확대지정 계획 수립
- 2018. 3.: 민관합동추진협의회 개최
- 2018. 4.: 일상감사 및 계약심사

☐ 향후 추진계획

- 2018. 하반기: 기본구상 및 타당성 사전검토 용역 착수
- 2019. 하반기: 타당성 조사 의뢰(→지방사업투자관리센터)
- 2020. 하반기: 경제자유구역 지정을 위한 개발계획 수립 용역 착수
(관련 영향평가서 작성)
- 2021.: 경제자유구역 지정 신청(→산업통상자원부)

33. 영종권역 버스 공영차고지 조성사업

【영종청라개발과】

- ❖ 버스 공영차고지 조성을 통한 운송업체의 운행 편리성 확보 및 주민들의 버스이용 불편 최소화

☐ 사업개요

- 위 치: 인천광역시 중구 운북동(영종하늘도시 내)
- 사업기간: 2018. ~ 2019.
- 사업규모: 12,568m²
 - 주차대수: 100대, CNG 충전소, 정비동 등
- 사 업 비: 20,000백만 원

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산액	집행액	잔 액	비 고
20,000	7,956	12,044	

☐ 추진실적

- 2018. 5.: 버스 공영차고지 실시계획 변경
 - 변경내용(허용용도): 근린생활시설등 가능에서 공영차고지만 가능
- 2018. 6.: 토지매입 완료
- 2018. 7.: 버스 공영차고지 조성 시설비 재배정(종합건설본부)

☐ 향후 추진계획

- 2019.12.: 버스 공영차고지 조성 완료

34. 청라국제도시 야간경관 조망시설 설치공사

【영종청라개발과】

- ❖ 근린3호공원 이용객 및 지역 주민에게 볼거리와 휴식공간 제공
- ❖ 청라국제도시 상징성 홍보 및 내·외국인들에게 매력적인 경관거점 명소 제공

☐ 사업개요

- 위 치: 서구 경서동 산257-1번지 일원(근린3호공원)
- 사업기간: 2018. ~ 2019.
- 사업규모: 조망시설 1개소
- 사 업 비: 1,000백만 원

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예 산 액	집 행 액	잔 액	비 고
1,000	0	1,000	

☐ 추진실적

- 2017. 8.: 청라국제도시 공원조성계획 변경 계획 수립
- 2017. 9.: 청라국제도시 공원조성계획 변경 승인 신청
- 2017.11.: 청라국제도시 공원조성계획 변경 승인

☐ 향후 추진계획

- 2018.10.: 근린3호공원 조성사업 준공(현공정률: 80%)
- 2019. 2.: 설계용역 완료
- 2019.12.: 공사 준공

35. 영종~청라 연결도로(제3연륙교) 건설사업

【영종청라개발과】

- ❖ 영종지구의 정주여건 개선 및 수도권 서부권역의 균형발전
- ❖ 영종하늘도시·청라국제도시의 개발 및 투자유치 활성화

☐ 사업개요

- 사업구간: 중구 중산동(시점) ~ 서구 청라동(종점)
- 사업기간: 2014. ~ 2024.
- 사업규모: L=4.66km(해상교량 3.64km)
- 사 업 비: 500,000백만 원(LH 440,000 / 도시공사 60,000)

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
8,200	900	7,300	

※ LH, 도시공사 비용부담 사업

☐ 추진실적

- 2016. 4. ~ 2017. 12.: 최적건설방안 마련 기본설계 용역
- 2018. 7.: 실시설계 용역 착수

☐ 향후 추진계획

- 2020. 7.: 실시설계 용역 준공
- 2020. 하반기: 공사 착공
- 2024.: 공사 준공(2025년 개통 예정)

36. 주민 체육시설 설치공사

【영종청라개발과】

- ❖ 청라국제도시 주민들의 생활체육 및 레저활동 수요를 충족시키고 건전한 여가활동 촉진과 공공의 복리증진 도모

☐ 사업개요

- 위 치: 청라국제도시 제2외곽순환고속도로 상부 유희공간
(남청라IC ~ 경제로 일부구간)
- 사업기간: 2017. ~ 2018.
- 사업규모: 테니스장 2면, 풋살경기장, 농구장 2면
- 사 업 비: 1,000백만 원(시설비 994 / 시설부대비 6)

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
969	0	969	

☐ 추진실적

- 2017. 8.: 실시설계용역 착수
- 2017. 9.: 실시설계용역 준공
- 2018. 8.: 일상감사 및 계약심사
- 2018. 9.: 체육시설부지 사용협의, 도시계획시설 변경

☐ 향후 추진계획

- 2018. 9. ~ 10.: 공사 계약의뢰 및 착공
- 2018.12.: 공사 준공

37. 씨사이드파크 시설 확충

【영종관리과】

❖ 영종지구 공원의 편익시설 확충을 통해 이용객 서비스 향상과 시민이 행복한 명품공원으로 조성

□ 사업개요

- 위 치: 씨사이드파크
- 사업기간: 2018. 1. ~ 12.
- 사 업 비: 4,838백만 원
- 사업내역

(단위: 백만 원)

사 업 명	사업비	집행액	사업기간	사 업 내 용	비고
합 계	4,838	2,225			
씨사이드파크 물놀이장 편익시설 확충 및 수목식재	600	489	1월~6월	- 물놀이장 주변 그늘막 조성 등 휴게시설 확충 - 공원내 경관수목 및 그늘목 식재	사업완료
씨사이드파크 주차장 조성	1,000	0	7월~12월	- 규모: 3,000㎡ (소형100대, 대형25대)	'18.12월 준공금 지급
씨사이드파크 야간경관 개선사업	500	0	1월~12월	- 공원내 주요구간 특색 있는 야간경관 연출	'18.12월 준공금 지급
씨사이드파크 방송시설 선로구축	500	459	1월~6월	- 방송설비 2개소 신설 및 구간별 방송장비 통합 구축	사업완료
씨사이드파크 영종진 절개지 사방사업	300	246	1월~7월	- 영종진 일원 절개지 복구 및 녹화(연장 140m)	사업완료
씨사이드파크 카페테리아 신축	1,938	1,031	1월~12월	- 규모: 962㎡(2층) - 안내소, 화장실, 카페테리아, 매점 등	집행률 53.2%

□ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
4,838	2,225	2,613	

□ 추진실적

- 2018. 1.: 카페테리아 신축공사 착공
- 2018. 3.: 물놀이장 편익시설 및 수목식재, 방송시설 등
실시설계용역 준공
- 2018. 6. ~ 7.: 물놀이장 편익시설 및 수목식재, 방송시설 등
공사 준공
- 2018. 9.: 주차장 조성, 야간경관 사업 실시설계용역 준공

□ 향후 추진계획

- 2018.10.: 카페테리아 신축공사 준공
- 2018.12.: 주차장 조성, 야간경관 사업 준공

□ 위치도



38. 청라호수공원 시설 확충

【청라관리과】

- ❖ 청라호수공원의 편익시설 확충을 통해 이용객 서비스 향상과 시민이 행복한 명품공원으로 조성

□ 사업개요

- 위 치: 청라호수공원
- 사업기간: 2018. 1. ~ 12.
- 사 업 비: 6,339백만 원
- 사업내역

(단위: 백만 원)

사 업 명	사업비	집행액	사업기간	사 업 내 용	비 고
합 계	6,339	1,552			
청라호수공원 산책로변 수목 보식	1,500	480	1월~11월	- 수목식재: 이팝나무 등 28종 24,975주	
청라호수공원 야외음악당 관람석 그늘막 설치	2,546	0	'18.2월 ~ '19.5월	- 규모: 1,900.2㎡ - 관람석 그늘막 1개소	행정절차 (위원회 심의 등) 이행 중
청라호수공원 레이크하우스 신축	1,993	774	1월~11월	- 규모: 895.99㎡ (2층) - 매표소, 화장실, 카페테리아, 전망대 등	
환상의 숲 놀이터 외 1개소 리모델링	300	298	1월~7월	- 어린이놀이시설 바닥 포장면 교체(1,963㎡) 및 시설물 보수	사업완료

□ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
6,339	1,552	4,787	

□ 추진실적

- 2018. 2. ~ 7.: 주민설명회 개최
 - 산책로변 수목보식(2회), 야외음악당 관람석 그늘막 설치(2회)
- 2018. 3.: 레이크하우스 신축공사 착공
- 2018. 4.: 야외음악당 관람석 그늘막 설치공사 용역 착수
- 2018. 5.: 산책로변 수목보식공사 착공
- 2018. 7.: 환상의 숲 놀이터 외 1개소 리모델링 준공

□ 향후 추진계획

- 2018.11.: 산책로변 수목보식, 레이크하우스 신축공사 준공
- 2019. 5.: 야외음악당 관람석 그늘막 설치공사 준공

□ 위치도



39. 잠진도~무의도간 연도교 건설공사

【용유무의개발과】

- ❖ 용유·무의 지역 기반시설 확충을 통하여 관광산업 활성화 도모
- ❖ 무의도 지역 접근성 확보 및 교통편의 제공으로 주민편익 증대

☐ 사업개요

- 위 치: 중구 덕교동 103-27번지 ~ 무의동 298-2번지 일원
- 사업기간: 2014. 9. ~ 2019. 4.
- 사업규모: L=1.6km, B=8~12m(2차로)
- 총사업비: 70,364백만 원(국비 26,345.5 / 시비 44,018.5)

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
31,177	11,380	19,797	

☐ 추진실적

- 2017.12.: 접속1교 및 주경간교 상부공, 접속2교 교각 등 시공
- 2018. 9.: 연도교 전구강 상부 슬라브 시공

☐ 향후 추진계획

- 2018.12.: 접속 1교·2교 상부슬라브 시공완료
- 2019. 4.: 상부슬라브 포장 등 전체공정 준공

40. 용유지역 기반시설 지원사업

【용유무의개발과】

❖ 용유·무의 지역 기반시설 확충을 통하여 관광산업 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업위치: 중구 용유지역 일대
- 사업기간: 2014. ~ 2021.
- 총사업비: 71,100백만 원
- 사업내역

(단위: 백만 원)

사 업 명	사업비	집행액	사업기간	사업규모	비 고
합계	6,638	678			
공항서로~남북로간 도로개설공사	400	61	2017~2019	B=30m L=1,870m	- 기본설계 중 - 총사업비 330억원
용유~잠진도간 제방도로 확장공사	5,860	495	2014~2019	B=12m L=400m	- '18.8월 공사착공 - 총사업비 81억원
용유 공공하수처리시설 건설사업(민자)	378	122	2017~2021	공공하수 처리시설	- 기본계획수립용역 중 - 총사업비 300억원

□ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
6,638	678	5,960	


□ 추진실적

- 2013. 8.: 용유무의지역 종합대책
- 2016. 9.: 기반시설 지원사업 추진사항 보고
- 2017. 8.: 「용유 공공하수처리시설」 기본계획수립용역 착수
- 2017.11.: 「공항서로~남북로간 도로」 투자심사 완료
- 2018. 7.: 「공항서로~남북로간 도로」 설계용역 착수
- 2018. 8.: 「용유~잠진도간 제방도로 확장공사」 공사 착공

□ 향후 추진계획

- 2019. 상반기: 「용유 공공하수처리시설」 기본계획수립용역 준공
- 2019. 7.: 「공항서로~남북로간 도로」 설계용역 준공
- 2019. 8.: 「용유~잠진도간 제방도로 확장공사」 공사 준공

□ 위치도



41. 무의지역 기반시설 지원사업

【용유무의개발과】

- ❖ 용유·무의 지역 기반시설 확충을 통하여 관광산업 활성화 도모
- ❖ 무의도 지역 접근성 확보 및 교통편의 제공으로 주민편익 증대

□ 사업개요

- 사업위치: 중구 무의도 일대
- 사업기간: 2014. 1. ~ 2020. 12.
- 총사업비: 60,300백만 원
- 사업내역

(단위: 백만 원)

사 업 명	사업비	집행액	사업기간	사업규모	비 고
합계	9,235	2,685			
큰무리마을~하나개입구간 도로개설공사	7,857	2,567	2014~2020	B=10m L=2,740m	- '18.7월 공사착공 - 총사업비 316억원
큰무리선착장~큰무리마을간 도로개설공사	414	2	2017~2019	B=10m L=672m	- 기본 및 실시설계 - 총사업비 35억원 - 12월 집행예정
하나개입구~광명항간 도로개설공사	570	114	2017~2020	B=10m L=1,950m	- 기본 및 실시설계 - 총사업비 154억원
하나개입구~하나개해수욕장간 도로개설공사	394	2	2017~2020	B=10m L=1,037m	- 기본 및 실시설계 - 총사업비 98억원 - 12월 집행예정

□ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
9,235	2,685	6,550	


□ 추진실적

- 2013. 8.: 용유무의지역 종합대책
- 2016. 9.: 기반시설 지원사업 추진사항 보고
- 2017. 6.: 「큰무리선착장~큰무리마을간 도로개설공사」 용역 착수
- 2017.10.: 「하나개입구~하나개해수욕장간 도로개설공사」 용역 착수
- 2018. 1.: 「하나개입구~광명항간 도로개설공사」 용역 착수
- 2018. 3.: 「큰무리선착장~큰무리마을간 도로개설공사」
공유수면매립기본계획 반영 협의(경제청→해수부)
- 2018. 7.: 「큰무리마을~하나개입구간 도로개설공사」 공사 착공

□ 향후 추진계획

- 2018.12.: 「하나개입구~하나개해수욕장간 도로개설공사」 용역 준공
- 2019. 1.: 「하나개입구~광명항간 도로개설공사」 용역 준공
- 2019. 4.: 「큰무리선착장~큰무리마을간 도로개설공사」 용역 준공
- 2020. 9.: 「큰무리마을~하나개입구간 도로개설공사」 공사 준공

□ 위치도



IV. 용역사업 추진상황

1. IFEZ 경관계획 재정비 용역

【도시디자인단】

❖ 「경관법」 제15조 규정에 의한 경관계획 재정비로 IFEZ 도시경관을 통합적이고 체계적으로 형성·관리하고자 함.

☐ 사업개요

- 대상범위: 인천경제자유구역 전체
- 용역기간: 2018. 8.20. ~ 2020. 2.20.
- 계약금액: 855백만 원
- 용역사: (주)도시건축소도 외 2개사
- 주요내용
 - IFEZ 경관계획 재정비
 - 특정경관상세계획 수립(친수공간, 어민대책단지, 신세계부지, 인천타워대로 등)
 - 영종하늘도시 경관특화계획 재정비(중점경관관리구역, 카페-쇼핑거리, 야간경관 등)
 - 청라지구 경관상세계획 재정비(국제업무지구, 특별계획구역 등)

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산액	집행액	잔액	비고
900	0	900	

☐ 추진실적

- 2018. 4.: 용역 발주
- 2018. 4. ~ 7.: 입찰공고 및 제안서 평가
- 2018. 8.: 계약 체결
- 2018. 8.: 용역 착수
- 2018. 9.: 착수보고회 개최

□ 향후 추진계획

- 2018.12.: 중간보고회 개최
- 2019. 1.: 영종·청라 경관상세계획 재정비 완료
- 2019. 6.: 인천경제자유구역 경관계획(안) 마련
- 2019. 6.: 공청회 개최
- 2019. 8.: 의회 의견 청취
- 2019.10.: 경관위원회 심의
- 2020. 1.: 최종보고회 개최
- 2020. 2.: 용역 준공

2. 송도랜드마크시티 경관상세계획 수립 용역

【도시디자인단】

- ❖ 사업성 위주의 획일적인 개발환경에서 창의적이고 아름다운 경관형성 유도를 위한 강력하고 구체적인 기준을 마련하고자 함.

☐ 사업개요

- 과업범위: 송도 6·8공구 3.98km²(워터프런트, SLC개발부지 제외)
- 용역기간: 착수일로부터 12개월
- 주요내용
 - 지구경관 기본구상 마련, 부분별 경관계획, 경관시뮬레이션 등

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산액	집행액	잔액	비고
879	0	879	1회 추경 신규편성

☐ 추진실적

- 2018. 7.: 계획 수립
- 2018. 7.: 용역 심의(원안승인)

☐ 향후 추진계획

- 2018.10.: 용역 발주
- 2019.11.: 용역 준공

3. 외국교육기관 성과평가 용역

【서비스산업유치과】

- ❖ 한국조지메이슨대학교에 대한 객관적 성과평가를 실시하여 분석결과를 통해 지원의 효율성 및 추가지원 필요성 검토

☐ 사업개요

- 사업근거: 「외국교육·연구기관 유치지원 국고보조사업 운영 요령」
(산업통상자원부 고시 '16.12.30.)
- 평가대상: 한국조지메이슨대학교
- 용역기간: 2017.12. ~ 2018. 4.
- 수행업체: 더 비엔아이
- 용역내용: 외국교육기관의 초기운영비 지원기간 종료(2017. 8월)에 따른 성과평가 추진

※ 용역 결과에 따라 산업부 경자위 심의를 거쳐 추가 3년까지 지원기간 연장 가능

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
47	47	0	사고이월

- 확보예산(전액국비 47백만 원)

☐ 추진실적

- 2017.11.: 성과평가 연구 용역계획 수립
- 2017.12.: 연구용역 착수
- 2018. 1.: 성과평가 지표 설정 보고
- 2018. 2.: 연구 중간보고
- 2018. 4.: 연구 최종보고 및 준공

4. 2018년도 SLC 재무회계 조사 용역

【개발계획총괄과】

- ❖ 송도6·8공구 개발이익환수 실현을 위하여 SLC의 재무회계의 투명성 강화 및 개발이익 기초자료를 확보함으로써 개발사업의 공공성 확보 및 강화 도모

☐ 사업개요

○ 주요내용

- 개발이익분배 재무모델(정산) 개발, 도급공사비 실행 원가 적정성 검토, 진행사업 프로젝트별 사업내역 조사, IRR 12% 산정 및 적용방식 검토, 현장검사(실시) 및 조사 등

○ 용역비: 50백만 원 (공개경쟁입찰)

○ 용역시기 및 기간: 2018. 하반기 (3개월)

○ 용역기관: 전문회계법인

☐ 예산집행 상황

(단위: 백만 원)

예산현액	집행액	잔액	비고
50	0	50	

☐ 추진실적

- 2017. 8.: 2017년도 SLC 재무회계조사용역 착수
- 2018. 5.: 2017년도 SLC 재무회계조사용역 준공

☐ 향후 추진계획

- 2018. 10.: 2018년도 재무회계 조사용역 발주 추진
- 2018. 12.: 용역 착수

5. 2017년도 NSIC 재무회계 조사 용역

【개발계획총괄과】

- ❖ NSIC 재무회계 정기조사를 통해 송도국제업무단지 개발사업의 투명성 제고, 초과이익 산출 시 기초자료로 활용하고자 함.

☐ 사업개요

- 용역내용: NSIC 수입·지출 현황 조사, 특수관계자 거래, 주주배당, 기반시설 조성비 집행내역 적정성 검토 등
- 예산액: 31백만 원
- 용역기간: 2017. 9. ~ 2017.12. (2017.11. → 용역 중지)

☐ 예산집행 상황

(단위 : 백만 원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
31	0	31	사고이월

☐ 추진실적

- 2017. 9.: 용역 계약 및 조사용역 착수
 - 용역기관: 진일회계법인(서울 영등포구 소재)
 - 계약금액: 44,264천원(선금지급 13,279천원)
- 2017. 11.: 용역 중지(NSIC 조사자료 미확보)

☐ 향후 추진계획

- 2018.10.: 조사자료 확보 후 용역 재개
- 2018.11.: 용역 준공