

第224回 臨時會  
建設交通委員會

# 主要豫算事業 推進狀況

綜合建設本部

# 《 보고 순서 》

I . 일반현황 .....	2
1. 기구 및 인력.....	3
2. 예 산 현 황 .....	3
II . 주요예산사업 현황 .....	4
III. 주요예산사업 추진상황 .....	6
1. 공공시설 건립 위한 보상추진 .....	7
2. 도로건설 및 확장 .....	10
3. 하수·하천 건설 .....	17
4. 토지구획정리사업.....	30
5. 공공건축물 건립사업.....	31
6. 도로·교량 유지관리사업 .....	42
※ 부록(단위사업별 추진내역) .....	48

---

# I . 일 반 현 황

---

## 1 기구 및 인력

□ 기 구 : 4부 17팀

□ 인 력 : 정원 196명 / 현원 193명

(2015. 3. 31현재)

구 분	계	일 반 직								공무직	청원경찰
		소계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	196/193	155/152	1/1	4/4	17/16	43/42	77/63	13/21	-	37/36	4/4
총무부	40/39	36/34	1/1	1/1	4/4	6/7	19/12	5/9	-	-	4/4
토목부	23/26	23/26	-	1/1	4/4	10/8	7/12	1/1	-	-	-
건축부	28/27	28/27	-	1/1	5/4	7/11	13/9	2/2	-	-	-
도로관리부	105/101	68/65	-	1/1	4/4	20/20	38/33	5/6	1	37/36	-

※ 별도정원(12) : 파견(5), 휴직(5), 출산휴가(1), 장기교육(1)

## 2 예산현황

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

총 계	일반회계	특별회계	재 배 정 예 산				
			소 계	도로개설	하수·하천	공공건축물	도로유지관리
236,784	26,291	58,395	152,098	81,066	39,280	29,942	1,810

○ 일반회계

(단위 : 백만원)

계	토지보상효율화	도로시설물정비	교량유지보수	본부관리운영	행정운영경비
26,291	832	6,431	7,488	381	11,159

○ 토지구획정리사업 특별회계

(단위 : 백만원)

계	마전지구	불로지구	오류지구
58,395	18,477	5,325	34,593

○ 재배정 예산

(단위 : 백만원)

계	도로개설	하수·하천	공공건축물	도로유지관리
152,098	81,066	39,280	29,942	1,810

---

## Ⅱ. 주요예산사업 현황

---

# 주요예산사업 현황

## □ 총 괄

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (A+B)		투 자 사 업(A)						용역사업(B)	
			1~5억		6~10억		10억이상		3천만원이상	
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액
합 계	104	222,139	48	12,532	3	1,688	27	206,148	26	1,771
도로건설 및 확장	20	81,066	9	1,516	2	1,019	9	78,531	-	-
하수·하천 건설	9	39,280	-	-	-	-	9	39,280	-	-
공공건축물 건립	6	29,942	-	-	-	-	6	29,942	-	-
도로·교량 유지관리	66	13,456	39	11,016	1	669	-	-	26	1,771
토지구획정리	3	58,395	-	-	-	-	3	58,395	-	-

## □ 주요예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	잔액	비 고
합 계 (총 104건)	2,025,338	222,139	24,562	197,577	
투자사업(소계)	2,023,567	220,368	23,827	196,541	
도로건설 및 확장	1,100,242	81,066	7,935	73,131	
하수·하천 건설	193,675	39,280	2,762	36,518	
공공건축물 건립	421,504	29,942	3,156	26,786	
도로·교량 유지관리	11,685	11,685	1,578	10,107	
토지구획정리	296,461	58,395	8,396	49,999	
용역사업(소계)	1,771	1,771	735	1,036	
도로·교량 유지관리	1,771	1,771	735	1,036	

---

## Ⅲ. 주요예산사업 추진상황

---

# 1. 공공시설 건립위한 보상추진

## □ 2015년도 집행현황

(2015. 3. 31현재, 단위 : 백만원)

구 분	2015년도 예산액		집 행 액			잔 액		비고
	건	금액	건	금액	%	건	금액	
계	771	13,569	129	8,686	64.0	642	4,883	
도로보상	105	8,434	39	7,055	83.6	66	1,379	
시설보상	666	5,135	90	1,631	31.8	576	3,504	

## □ 주요사업

1-1. 신속한 보상 협의추진으로 시민 불편 최소화 ..... 8



## 1-1. 신속한 보상 협의추진으로 시민불편 최소화

❖ 효율적이고 신속한 보상실시로 각종 공익사업의 원활한 추진 여건을 마련하고, 현장방문 협의를 통한 고객만족 서비스 제공

### □ 사업개요

- 대 상 : 9개소(도로개설5, 공공건축물건립1, 하천정비3)
- 기 간 : 연 중
- 총사업비 : 103,444백만원 (계속비사업, 2015년도 13,569백만원)
- 추진절차 : 물건조사 → 보상계획공고 및 열람 → 감정평가 및 보상금 산정 → 손실보상협의 → 수용재결신청 (중앙토지수용위원회재결) → 재결금 지급 또는 공탁

### □ 예산집행 상황

- 확보예산(국비5,514, 시비8,055 백만원), 집행률 64%

(2015. 3. 31. 현재, 단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	집 행 액	잔 액	비 고
합 계	13,569	8,686	4,883	총 집행액 98,356 (95.1%)
도로개설	8,434	7,055	1,379	
공공건축물	2,366	1,142	1,224	
하천정비	2,769	489	2,280	

## □ 추진실적

### ○ 보상 추진현황

(2015. 03. 31 현재, 단위 : 백만원)

사 업 명	보 상 대 상		보 상 실 적				비 고
	건수 (A)	금액 (B)	건 수		금 액		
			실 적(C)	보상률(C/A)	실 적(D)	집행률(D/B)	
계 (9개소)	771	13,569	129	16.7 %	8,686	64.0 %	
도로개설공사(5개소)	105	8,434	39	37.1 %	7,055	83.6 %	
공공건축물건립(1개소)	632	2,366	88	13.9 %	1,142	48.3 %	
하천정비공사(3개소)	34	2,769	2	5.9 %	489	17.7 %	

### ○ 수용재결 추진사항

- 수용재결 확정에 따른 재결금 지급 및 공탁 : 4개사업 47건 7,805백만원  
(장수천 자연형하천 조성사업 2단계, 웅암사거리 지하차도 건설공사,  
서구~김포신도시간 도로개설공사, 인천가족공원 조성사업 2단계)

### ○ 소송 추진사항 : 10건 진행 중 (민사8, 행정2)

## □ 문제점 및 대책

### ○ 문제점 : 예산부족으로 인한 보상 중단

- 대 책 : 부족예산(도림동 논고개길 도로확장공사보상비 60억)  
확보 즉시 보상협의 조속히 추진

## 2. 도로건설 및 확장

### □ 2015년도 집행현황

(2015. 3. 31현재, 단위 : 백만원)

구 분	2015년도 예산액		집 행 액			잔 액		비고
	건	금액	건	금액	%	건	금액	
계	20	81,066	4	7,935	10	20	73,131	
투자사업	20	81,066	4	7,935	10	20	73,131	
용역사업	-	-	-	-	-	-	-	

### □ 주요사업

2-1. 강화해안순환도로(2공구) 개설공사 ..... 11

2-2. 웅암사거리 지하차도 건설공사 ..... 13

2-3. 인천서구~김포신도시간 도로개설공사 ..... 15

## 2-1. 강화해안순환도로(2공구) 개설공사

- ❖ 강화지역을 회주하는 도로로 지역균형발전 및 통일기반시설 확충 도모

### ☐ 사업개요

- 사업명 : 강화해안순환도로(2공구) 개설공사
- 위치 : 강화군 강화읍 대산리 ~ 양사면 철산리
- 사업내용 : 도로개설 L=5.491km, B=16.25m
- 총사업비 : 42,600백만원 (국비 29,800백만원, 시비 12,800백만원)
- 사업기간 : 2015.06. ~ 2018.06.

### ☐ 예산집행 상황

- 확보예산(국비4,062백만원, 시비1,741백만원), 집행률 12.5%

(2015. 03. 31 현재, 단위 : 백만원)

예산액	집행액	잔액	비고
5,803	726	5,077	총 집행액 5,983(14%)

### ☐ 추진실적

- 2011. 07. 27. : 접경지역 발전종합계획 수립(행정안전부, 2공구 반영)
- 2012. 12. 04. : 실시설계용역 착수
- 2013.07.26 ~ 2014.06.24. : 주민설명회 개최(3회)
- 2014. 03. 25. : 군부대 협의 완료
- 2014. 04. 07. : 도로구역 결정 및 사업시행자 지정 고시
- 2015. 03. 02. : 공사원가사전검토 신청(조달청)
- 2015. 04월 현재 : 보상협의 추진중(집행율 85.5%)

## □ 향후 추진계획


○ 2015년 4월 중

- 공사발주
- 건설사업관리(감리) 및 사후환경영향조사 용역 발주

○ 2015년 6월 : 공사착공 및 용역착수

○ 2018년 6월 : 공사준공

## < 위치도 >



## 2-2. 웅암사거리 지하차도 건설공사

❖ 남항에서 발생하는 화물 물동량의 원활한 교통처리를 위해 주변 배후도로 기반시설 확충

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 연수구 옥련동 산2-12번지 주변(웅암사거리 내)
- 규 모 : L=660m(BOX 250m, U-Type 410m) B=17.7m
- 사업기간 : 2012. 11 ~ 2015. 11
- 총사업비 : 44,310백만원(국비 13,100, 시비 31,210)
- 시 공 사 : (주)포스코건설(51%), 풍창건설(주)(49%)
- 공 정 율 : 계획 20.39% / 실적 19.86% (대비 97.4%)

### ☐ 예산집행 상황

- 확보예산(국비3,625, 시비2,800 백만원), 집행률 24.3%

(2015. 03. 31 현재, 단위 : 백만원)

예산액	집행액	잔 액	비 고
6,425	1,561	4,864	총 집행액 11,050 (24.9%)

### ☐ 추진실적

- 2012. 11. 12. : 공사착공
- 2013. 03. 07. : 교통소통대책 심의
- 2013. 12. 16. : 1차 도시관리계획 변경 및 2차 실시계획(변경)인가 승인
- 2013. 12. 30. : 지장물(한전, 가스, 통신관) 이설 및 가도 설치



- 2014. 07. 07. : 3차 실시계획 (변경)인가 승인
- 2015. 02. 27. : 배까페 중앙토지수용위원회 수용재결
- 2015. 03. 30. : 수용개시(인천시 소유권이전)
- 2015. 4월 현재 : BOX Type 종점부 H-Pile 천공 및 근입

## ☐ 향후추진계획

- 2015. 11. 11. : 공사 준공

## < 위치도 >



## 2-3 인천사구~김포신도시간 도로개설 공사

- ❖ 인천시와 김포시를 연결하는 도로가 부족하여 신도시 개발로 교통난이 예상됨에 따라 검단지역과 김포신도시 및 강화를 연결하는 광역도로망을 구축하여 지역주민의 교통난 해소

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 서구 금곡동 ~ 김포시 양촌면 【광2-4호선】
- 규 모 : L=2,300m, B=30m(6차로)
- 사업기간 : 2013. 1 ~ 2016. 4
- 총사업비 : 65,753백만원(국비 32,876 / 인천 19,971 / 김포 12,906)
- 시 공 사 : 대보건설(주)(51%), (주)유승건설(49%)
- 공 정 율 : 계획 34.02% / 실적 33.32% (대비 97.94%)

### ☐ 예산집행 상황

- 확보예산(국비6,819, 시비11,958 백만원), 집행률 29.9%

(2015. 03. 31 현재, 단위 : 백만원)

예산액	집행액	잔 액	비 고
18,777	5,627	13,150	총 집행액 17,894 (27.2%)

### ☐ 추진실적

- 2011. 12. 14. : 김포구간 실시계획인가 고시
- 2012. 06. 14. : 인천구간 실시계획(변경)인가 고시
- 2013. 01. 29. : 공사착공
- 2014. 06. 30. : 부체도로 및 지장물 이설



- 2015. 02. 06. : 미보상 필지 법원 공탁 접수
- 2015. 02. 10. : 수용개시
- 2015. 4월 현재 : 통수로 BOX 확장부 기초터파기 및 시점부 구간 아스콘 포장

## □ 향후추진계획

- 2016. 04. 30. : 공사 준공

## < 위치도 >



### 3. 하수·하천 건설사업

#### □ 2015년도 집행현황

(2015. 3. 31현재, 단위 : 백만원)

구 분	2015년도 예산액		집 행 액			잔 액		비고
	건	금액	건	금액	%	건	금액	
계	9	39,280	9	2,762	7.0	9	36,518	
투자사업	9	39,280	9	2,762	7.0	9	36,518	
용역사업	-	-	-	-	-	-	-	

#### □ 주요사업

- 3-1. 삼동암천 수해상습지 개선사업 ..... 18
- 3-2. 선행천 수해상습지 개선사업 ..... 20
- 3-3. 남동유수지 친수공간 조성사업 ..... 22

## 3-1. 삼동암천 수해상습지 개선사업

- ❖ 하천 통수단면 부족에 대한 개선사업을 통하여 농경지 침수방지 및 시민의 재산권을 보호

### ☐ 사업개요

- 사업위치 : 강화군 선원면 불은면 일원
- 사업규모 : 하도정비 L=5.97km, B=55~60m
- 사업기간 : 2007. 6. 12. ~ 2015. 11. 10.
- 총사업비 : 47,648백만원(국비 60%, 시비 40%)
- 공 정 률 : 58.9%

### ☐ 예산집행 상황

- 확보예산(국비3,000, 시비4,516 백만원), 집행률 16.9%

(2015. 03. 31 현재, 단위 : 백만원)

예산액	집행액	잔 액	비 고
7,516	1,273	6,243	

### ☐ 추진실적


- 2007. 6. 12. : 기본계획 및 실시설계 용역 착수
- 2009. 8. 3. : 하천기본계획(변경) 수립
- 2009. 11. 9. : 하천구역 결정
- 2009. 12. 21. : 하천공사시행계획 수립
- 2009. 12. 30. : 기본계획 및 실시설계용역 완료

- 2011. 3. 14. : 착 공
- 2014. 6. 20. : 2014년 예산현액 기준 집행계획 및 공사기간 변경
  - 공사기간 : 당초(2011.3.14.~2015.2.20) 변경(2011.3.14 ~ 2015.11.10.)
- 2015. 3. 31. : 호안, 교량, 구조물 등 공사중(공정률 58.9%)

## □ 문제점 및 대책

- 주민의 농업용수 조기 담수(2014.12.10. 수문 폐쇄)로 공사기간 부족
  - 공정계획변경 : 교량등 구조물 공사 우선 시행

### <위치도>



## 3-2. 선행천 수해상습지 개선사업

- ❖ 하천 통수단면 부족에 대한 개선사업을 통하여 농경지 침수방지 및 시민의 재산권을 보호

### ☐ 사업개요

- 사업위치 : 강화군 강화읍, 선원면 일원
- 사업규모 : 하도정비 L=2.76km, B=30~34m
- 사업기간 : 2006. 12. 11. ~ 2015. 10. 19.
- 총사업비 : 28,879백만원(국비 60%, 시비 40%)
- 공 정 률 : 58.6%

### ☐ 예산집행 상황

- 확보예산(국비2,000, 시비2,761 백만원), 집행률 18.9%

(2015. 03. 31 현재, 단위: 천, 백만원)

예산액	집행액	잔 액	비 고
4,761	902	3,859	

### ☐ 추진실적

- 2006. 12. 11. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2010. 9. 13. : 하천기본계획(변경)수립 및 하천구역결정
- 2011. 1. 24. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2011. 3. 16. : 하천공사시행계획 수립
- 2013. 3. 29. : 착 공



- 2014. 6. 20. : 2014년 예산현액 기준 집행계획 및 공사기간 변경  
- 공사기간 : 당초(2013.3.29.~2014.9.19) 변경(2013.3.29 ~ 2015.10.19.)
- 2015. 3. 31. : 호안, 교량, 구조물 등 공사중(공정률 58.6%)

## □ 문제점 및 대책

- 남창교 재설치로 인한 교통불편(차선축소 : 4차선 → 2차선)
  - 강화 주요지점에 교통(우회)안내입간판 등 설치로 교통불편 최소화
  - 신속한 교량설치로 교통불편 기간 단축에 노력

### <위치도>



## 3-3. 남동유수지 친수공간 조성사업

- ❖ 남동유수지의 방재기능을 회복하고 친수공간을 조성
- ❖ 유수지의 혐오스러운 이미지를 탈피함으로써 시민들이 이용할 수 있는 수변공간을 제공

### ☐ 사업개요

- 사업위치 : 남동구 고잔동 711번지, 714번지(남동1,2유수지)
- 사업규모 : A=749,554㎡(펌프장 증설, 유수지 준설, 친수공간 조성)
  - 1유수지 : 616,328㎡, 2유수지 : 133,226㎡
- 사업기간 : 2009. 2. 13. ~ 2017. 12. 31.
- 총사업비 : 24,000백만원(국비 50%, 시비 50%)
- 공 정 률 : 기본 및 실시설계용역 78%, 1단계 공사 53%

### ☐ 예산집행 상황

- 확보예산(국비 3,553, 시비 4,876백만원) 집행률 1.1%

(2015. 03. 31 현재, 단위 : 백만원)

예산액	집행액	잔 액	비 고
8,429	95	8,334	

### ☐ 추진실적


- 2011. 6. 20. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2012. 7. 16. : 용역 일시중지
  - (사유) 송도국제도시 워터프런트 조성계획과 연계 추진

- 2013. 4. 22. : 단계별 사업추진계획 수립
  - (1단계) 제2유수지 전체준설 및 오수차집관로 설치
  - (2단계) 제1유수지 친수공간조성, 펌프장 증설 및 준설 등
- 2013. 12. 12. : 1단계사업 착공(제2유수지)
- 2014. 10. 02. : 총사업비 조정 신청(74억 증액)
  - (신청사유) 준설토의 함수율 조정 및 공기 단축을 위한 탈수방식 적용비용 추가
- 2015. 03. 31. 기준 : 1단계사업(준설, 전기, 기계, 조정) 공사중 53%

## □ 문제점 및 대책

- 총사업비 조정 신청(74억 증액) 건의 중앙정부 검토기간 장기 소요
  - (대책) 총사업비 조정과 별도로 2단계사업 실시설계 진행
  - \* 현재 공사중인 남동제2유수지 준설토는 천일건조로 처리하고, 총사업비 조정 추이에 따라 남동제1유수지 준설토 탈수방법 검토

## < 위치도 >





## 4. 토지구획정리사업

### □ 2015년도 집행현황

(2015. 3. 31현재, 단위 : 백만원)

구 분	2015도 예산액		집 행 액			잔 액		비고
	건	금액	건	금액	%	건	금액	
계	3	58,395	3	8,396	14.4	3	49,999	
투자사업	3	58,395	3	8,396	14.4	3	49,999	
용역사업	-	-	-	-	-	-	-	

### □ 주요사업

4-1. 오류지구 토지구획정리사업 ..... 25

4-2. 마전지구 토지구획정리사업 ..... 27

4-3. 불로지구 토지구획정리사업 ..... 29

## 4-1 오류지구 토지구획정리사업

❖ 계획적인 도시개발을 통하여 사회기반시설을 정비함으로써 균형적이고 쾌적한 도시환경을 창출하여 주민의 삶의 질 향상 도모

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 서구 오류동 · 왕길동 일원
- 규 모 : A=668,369.4m<sup>2</sup>(계획인구 : 14,012인 / 세대수 : 5,348세대)
- 사업기간 : 2006. 02. 24. ~ 2015. 12. 31.
- 사 업 비 : 139,491백만원
- 공 정 률 : 83%

### ☐ 예산집행 상황

- 확보예산(자체 34,593백만원), 집행률 22.3%  
(2015. 3. 31. 현재, 단위 : 백만원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
34,593	7,729	26,864	

### ☐ 추진실적

- 1998. 06. 12. : 토지구획정리사업지구 지정(인고 제1998-118호)
- 2006. 02. 24. : 사업시행인가(인고 제2006-172호)
- 2006. 05. 24. : 기반시설 조성공사 착공
- 2014. 02. 24. : 지구단위계획 변경 고시(인고 제2014-37호)
- 2014. 07. 14. : 사업시행 및 환지계획 변경인가(인고 제2014-795호)
- 2015. 03. 31. 현재 : 기반시설 조성사업 공사 중 83%

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 부동산 경기 장기 침체 등 체비지 매각 지연으로  
사업비(자금) 부족(6,098백만원)
- 대책 : 체비지 매각을 위한 다각적(인터넷 홍보 등) 방안 강구

## □ 향후 추진계획

- 2015. 12. : 기반시설조성공사 완료
- 2016. 12. : 환지처분

## < 조감도 >



## 4-2 마전지구 토지구획정리사업

- ❖ 계획적인 도시개발을 통하여 사회기반시설을 정비함으로써  
균형적이고 쾌적한 도시환경을 창출하여 주민의 삶의 질 향상 도모

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 서구 마전동 일원
- 규 모 : A=609,404m<sup>2</sup> (계획인구 16,018인 / 5,523세대)
  - 일반지: 559,939m<sup>2</sup>, 유보지: 49,465m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2001. 01. 29. ~ 2015. 12. 31.
- 사 업 비 : 89,141백만원

### ☐ 예산집행 상황

- 확보예산(자체 18,477백만원), 집행률 1.1%  
(2015. 3. 31. 현재, 단위 : 백만원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
18,477	209	18,268	

### ☐ 추진실적

- 1998. 06. 12. : 토지구획정리사업지구 지정(인고 제1998-118호)
- 2001. 01. 29. : 사업시행인가(인고 제2001-32호)
- 2001. 04. 23. : 지구단위계획 결정고시 및 환지계획인가 지정
- 2009. 06. 30. : 기반시설조성공사 완료 (일반지 559,939m<sup>2</sup>)
- 2014. 02. 24. : 지구단위계획 변경 결정 (유보지 49,465m<sup>2</sup>)
- 2014. 07. 14. : 유보지내 환지계획 변경 공람 공고
  - 환지면적부족 및 사업비 부족에 따른 민원발생

- 2014. 12. 29. : 지구단위계획 변경 공람 공고(유보지)
- 2015. 03. 31. 현재 : 유보지 지구단위계획 및 환지계획 변경 용역 추진 중

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 군사보호구역 관련 유보지 (49,465㎡)에 대한 군부대 협의 지연으로 행정절차 추진 지연(유보지)
- 대책 : 지구단위계획 변경 등 금년 내 사업 완료될 수 있도록 행정 절차 추진(지구단위계획 변경 사업시행 및 환지계획 변경 등)

## □ 향후 추진계획

- 2015. 05. : 지구단위계획 결정(유보지)
- 2015. 07. : 환지계획 및 사업시행(변경) 및 환지계획 인가
- 2015. 11. : 기반시설 조성공사 완료(유보지)
- 2015. 12. : 환지처분

## < 위치도 >



## 4-3 불로지구 토지구획정리사업

- ❖ 계획적인 도시개발을 통하여 사회기반시설을 정비함으로써 쾌적한 도시환경을 창출하여 주민의 삶의 질 향상 도모

### ☐ 사업개요

- 사업위치 : 서구 불로동 일원
- 사업규모 : A=385,640.8㎡(계획인구 6,725, 세대수 2,320)
  - 1공구 : 310,521.8㎡, 2공구 : 75,119.0㎡
- 사업기간 : 2001. 01. 29 ~ 2015. 12. 31.
- 총사업비 : 67,829백만원

### ☐ 예산집행 상황

- 확보예산(자체 5,325백만원), 집행률 8.6%  
(2015. 3. 31. 현재, 단위 : 백만원)

예산현액	집행액	잔 액	비 고
5,325	458	4,867	

### ☐ 추진실적

- 1998. 06. 12. : 토지구획정리사업지구 지정(인고 제1998-118호)
- 2001. 01. 29. : 사업시행인가(인고 2001-32호)
- 2009. 05. 25. : 기반시설조성공사 준공(1공구)
- 2013. 08. 05. : 2공구 군사시설보호구역 조건부협의 완료
- 2013. 04. 18. : 공구분할(일반지 1공구, 군사보호구역(2공구))



- 2013. 11. 25. : 도시관리계획(지구단위계획) 변경결정(1공구)
- 2014. 09. 29. : 환지처분(1공구)
- 2015. 03. 31. 현재 : 2공구 지구단위계획 및 환지계획 변경용역추진 중


## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 군사보호구역관련 유보지(75,119㎡)에 대한 군부대 협의 등 행정절차 추진 지연
- 대책 : 지구단위 계획 및 환지계획수립 등 행정절차 조속 추진

## □ 향후 추진계획

- 2015. 06. : 지구단위계획 결정(2공구)
- 2015. 08. : 사업계획 및 환지계획 인가(2공구)
- 2015. 09. : 기반시설조성공사착공(2공구)
- 2016. 12. : 환지처분

### < 불로지구 군사협의 대상지 2공구 현황 >



## 5. 공공건축물 건립사업

### □ 2015년도 집행현황

(2015. 3. 31현재, 단위 : 백만원)

구 분	2015년도 예산액		집 행 액			잔 액		비고
	건	금액	건	금액	%	건	금액	
계	6	29,942	2	3,156	10.5	6	26,786	
투자사업	6	29,942	2	3,156	10.5	6	26,786	(준공 1건 포함)
용역사업	-	-	-	-	-	-	-	

### □ 주요사업

- 5-1. 구월농산물도매시장 이전건립 사업 ..... 32
- 5-2. 인천가족공원 조성(2단계)사업 ..... 34
- 5-3. 세월호 침몰 일반인 희생자 추모관 건립공사 ..... 36
- 5-4. 근로자 종합복지관 건립공사 ..... 38
- 5-5. 장애인 체육관 건립공사 ..... 40



## 5-1. 구월농산물도매시장 이전건립 사업

❖ 노후화 및 교통 혼잡 등 열악한 유통환경의 문제점 개선과 생산자와 소비자의 이익 보호를 위하여 구월농산물 도매시장을 이전 건립하고자 함

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 인천광역시 남동구 남촌동 177-1번지 일원
- 규 모 : 거래시설(채소동, 과일동), 관리사무동, 전문물류동 등
  - 대지면적 : 173,188㎡ (훼손지 복구 17,483㎡ 미포함)
  - 연 면 적 : 100,752㎡범위 내 [지하층/지상2~4층/7개동]
- 사업기간 : 2012. ~ 2019. 8.
- 총사업비 : 304,257백만원 (시비 100%)

### ☐ 추진실적

- 2014. 12. 10. : 대형공사 입찰방법 결정(기타공사)
- 2015. 1. 9. : 예비심사위원 추천 협조 요청(협회.대학교등)
- 2015. 1. 26. : 설계용역 계약심사 및 일상감사의뢰
- 2015. 2. 17. : 기본 및 실시설계용역 공모 공고
- 2015. 3. 03. : 응모신청서 등록(12업체) 및 현장설명회 개최

## □ 예산집행 상황

- 확보예산(시비 5,000백만원), 집행률 0%

(2015. 3. 31현재, 단위 : 백만원)

구 분		예산액	집행액	잔 액
합 계		5,000	-	5,000
공 중 별	시 설 비	4,900	-	4,900
	감 리 비	-	-	-
	시설부대비	100	-	100

## □ 향후 추진계획

- 2015. 04. : 1차 작품접수 마감 및 2차 공모 결정(5개 업체)
- 2015. 06. : 2차 작품접수 마감
- 2015. 07. : 설계공모 당선작 결정
- 2015. 08. ~ 2016. 08. : 설계용역 착수 및 준공
- 2016. 09. ~ 2018. 02. : 토지 및 지장물 보상
- 2018. 03. ~ 2019. 08. : 공사 착공 및 준공

## 5-2. 인천가족공원 조성(2단계)사업

❖ 쾌적하고 친환경적 장묘시설 유도 및 '추모와 휴식의 공간이 공존하는 고품격 테마를 부여한 가족공원을 조성하여 공공복리 증진에 기여하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 부평구 부평동 산58번지 일원 (사업면적 : 179,703㎡)
- 규 모 : 평온당(36,000기), 봉안담(10,970기), 외국인특화묘역(9,117기), 쌈지공원, 자연장(수목장, 정원장), 도로 및 주차장 확충 등
- 사업기간 : 2012. 5. ~ 2016. 5.
- 총사업비 : 52,796백만원 [국비13,611(26%), 시비39,185(74%)]
- 시 공 사 : 미륭건설(주), 에이스종합건설(주), 동남종합건설(주)

### □ 예산집행 상황

- 확보예산(국비0, 시비15,163 백만원), 집행률 17.4%

(2015. 3. 31. 현재, 단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	집 행 액	잔 액
합 계		15,163	2,652	12,511
공 중 별	시 설 비	14,646	2,635	12,011
	감 리 비	493	13	480
	시설부대비	24	4	20

## □ 추진실적

- 2011. 1. 24 : 설계용역 착수
- 2011. 12. 28 : 설계용역 준공
- 2012. 5. 10 : 공사 착공
- 2015. 1. 20 : 평온당 임시사용승인
- 2015. 1. 30 : 공사 중지 (보상 지연)
- 2015. 3. 12 : 공사기간 연장 검토 보고 ('15.5.11~'16.5.15)

## □ 향후 추진계획

- 2015. 5. : 공사 착수  
(보상이 완료된 찜지마당·외국인묘·자연장부터 순차적으로 착공)
- 2016. 5. : 공사 준공

## < 조감도 >



## 5-3. 세월호 침몰 일반인 희생자 추모관 건립

❖ 세월호 침몰사고“일반인 희생자”넋을 기리기 위한 추모관을 건립함으로써 유사사례 방지 및 교육장소로 이용코저 함.

### □ 사업개요

- 위      치 : 부평구 부평동 산58-24번지(인천가족공원 內)
- 규      모 : 안치단, 추모관, 제례실, 사무실, 화장실 등
  - 대지면적 : 1,200㎡      - 연 면 적 : 468㎡ [지상2층]
- 사업기간 : 2014. 11. ~ 2015. 12.
- 총사업비 : 2,664백만원 [국비(100%)]
  - 사업이 긴박하여 우선 시비(예비비)로 84백만원 확보하여 설계 진행
- 설 계 사 : 백림종합건축사사무소

### □ 예산집행 상황

- 확보예산(국비0, 시비64 백만원), 집행률 0%

(2015. 3. 31. 현재, 단위 : 백만원)

구 분		예산액	집행액	잔 액	비 고
합 계		64	-	64	
공 종 별	시 설 비	64	-	64	
	감 리 비	-	-		
	시설부대비	-	-		

※ 국비 미확보(2,600백만원)

## ☐ **추진실적**

- 2014. 11. 14. : 설계용역 착수
- 2015. 2. 2. : 설계용역 중지
- 2015. 3. 5. : 공원조성변경 심의(조건부 가결)
- 2015. 3. 24. : 환경,사전재해,교통심의 협의

## ☐ **향후 추진계획**

- 2015. 04. : 실시계획인가(인가) 신청
- 2015. 05. : 설계용역 준공, 일상감사 및 공사 발주
- 2015. 06. ~ 11. : 공사 착공 및 준공
- 2015. 12. : 인수·인계

## 5-4. 근로자 종합복지관 건립공사

❖ 근로복지 수요 증대에 따라 근로자종합복지관을 건립하여 다양한 경제·사회·문화적 생활지원 향상과 복지증진을 도모코자 함.

### □ 사업개요

- 위      치 : 연수구 동춘동 926-16
- 규      모 : 강의실, 취미교실, 체력단련실, 사무실 등
  - 대지면적 : 5,216㎡ / 연면적 : 8,785㎡ [지하1층/지상6층]
- 사업기간 : 2014. 01. ~ 2016. 12
- 총사업비 : 19,091백만원[국비 1,121(6%), 시비 17,970(94%)]
  - ※ '15.01.01부터 분권교부세가 보통교부세로 통합
- 설   계   사 : (주)엠앤디종합건축사사무소, (주)티씨엠씨건축사사무소

### □ 예산집행 상황

- 확보예산(국비 948, 시비 2,400 백만원), 집행률 0%

(2015. 3. 31. 현재, 단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	집 행 액	잔 액	비 고
합 계		3,348	-	3,348	
공 종 별	시 설 비	3,348	-	3,348	
	감 리 비	-	-		
	시설부대비	-	-		

## ☐ 추진실적

- 2014. 3. 10 : 건립공사 추진계획 수립
- 2014. 5. 21 : 사업집행계획 및 사업수행능력평가 공고
- 2014. 7. 28 : 설계용역 계약
- 2014. 8. 5 : 설계용역 착수
- 2014. 12. 16 : 중간보고회 개최
- 2014. 12. 17 : 행정절차 이행에 따른 설계용역 일시정지
  - 경관심의, 건축인허가, VE, 건설기술심의, 조달청원가검토, 계약심사, 일상감사
- 2015. 01. 28 : 경관심의(조건부의결)
- 2015. 01. 28 : 설계경제성(VE) 검토 완료
- 2015. 03. 31 : 건설기술심의(조건부가결)

## ☐ 향후 추진계획

- 2015. 4 ~ 5 : 조달청 공사원가 사전검토, 건축협의를
- 2015. 5. : 설계용역 준공
- 2015. 7. : 공사착공
- 2016. 12. : 공사준공



## 5-5. 장애인 체육관 건립공사

- ❖ 13만 장애인들이 보다 쉽고, 더 편안하게 이용할 수 있는 전용 체육관을 건립하고자 함.

### □ 사업개요

- 위      치 : 연수구 선학동 217-5번지(선학경기장 부지내)
- 규      모 : 소체육관, 수영장, 휘트니스센터 등
  - － 대지면적 : 2,710㎡ [선학경기장 부지(242,447㎡)내]
  - － 연 면 적 : 3,300㎡범위 내 [지하1층/지상2층]
- 사업기간 : 2013. 8 ~ 2017. 6
- 총사업비 : 9,355백만원 [국비5,000(53%), 시비4,355(47%)]
- 설 계 사 : (주)금성종합건축사사무소, 정원건축사

### □ 예산집행 상황

- 확보예산(국비2,500, 시비448 백만원), 집행률 0%

(2015. 3. 31. 현재, 단위 : 백만원)

구 분		예 산 액	집 행 액	잔 액	비 고
합 계		2,948	-	2,948	
공 종 별	시 설 비	2,928	-	2,928	
	감 리 비	-	-	-	
	시설부대비	20	-	20	

## ☐ **추진실적**

- 2013. 12. 30 : 설계공모 공고
- 2014. 05. 22 : 설계용역 계약
- 2014. 05. 26 : 설계용역 착수
- 2014. 06. 23 : 설계용역 중지
  - 규모 축소 등 사업계획 변경 검토에 따른 중지
- 2015. 03. 26 : 설계용역 재개 및 변경계약

## ☐ **향후 추진계획**

- 2015. 08. : 설계용역 준공
- 2015. 11. : 공사 착공
- 2017. 02. : 공사 준공

## 6. 도로·교량 유지관리사업

### ☐ 2015년도 집행 현황

(2015. 3. 31현재, 단위 : 백만원)

구 분		2015년도 예산액		집 행 액			잔 액		비고
		건	금액	건	금액	%	건	금액	
계		66	13,456	24	2,313	17	42	11,143	
투자 사업	도로	22	5,020	3	497	10	19	4,523	자 체
		2	851	1	3	1	1	848	재배정
	교량	13	5,555	7	993	18	6	4,562	자 체
		3	259	1	85	33	2	174	재배정
용역사업		26	1,771	12	735	42	14	1,036	선금금

### ☐ 주요사업

- 6-1. 주요 간선도로 유지관리 ..... 43
- 6-2. 시설물(교량터널)의 보수 보강 ..... 45
- 6-3. 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 ..... 47

## 6-1. 주요 간선도로 유지관리

❖ 주요 간선도로(20m초과)의 노후·파손된 곳을 신속하게 정비하여 주행 중 안전사고 예방 및 쾌적한 도로 이용서비스 제공

### ☐ 사업개요

- 관리대상 : 175개 노선, 연장 545km, 면적 172,958a
- 사업규모 : L = 27.5km A = 3,542a
  - 간 선 도 로 : L = 20.2km, A = 2,666a
  - 북항배후단지 : L = 5.8km, A = 726a
  - 드림파크로 : L = 1.5km, A = 150a
- 사업기간 : 연 중
- 총사업비 : 5,871백만원  
(자체 5,020, 북항배후단지 400, 드림파크로 451)

### ☐ 예산집행 상황

- 확보예산(시비 5,871백만원), 집행률 8.5%

(2015. 3. 31. 현재, 단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	집 행 액	잔 액	비 고
계	5,871	-	5,371	
자 체	5,020	497	4,523	
북항배후단지	400	-	400	
드림파크로	451	3	448	

## □ 추진실적

- 2015. 3 : 도로유지관리계획 및 설계기준 수립
- 2015. 4 : 도로유지보수공사 발주
  - 남구 인하로외 1개노선 도로유지보수공사 등 6건 발주(도색 포함)
    - . 규 모 : L = 4.0km, A = 638a
    - . 사업비 : 1,350백만원 (발주금액)
  - 부평구 도로유지보수공사 등 8건 현지조사 및 설계 중
    - . 규 모 : L = 6.6km, A = 888a
    - . 사업비 : 1,573백만원 (발주 예상금액)

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 해빙기 도로파손 급증 예상
- 대 책
  - 지속적인 순찰 및 응급복구 시행하여 안전사고 예방
    - ※ 도로 응급복구 실시 현황 2,005건 발생(2015. 3월말 기준)
  - 시민들의 생활과 직결된 교통안전 위험요인을 사전에 해소

## □ 향후 추진계획

- 2015. 6 : 상반기 발주사업 완료
  - 남구 인하로외 1개노선 도로유지보수 공사 등 6건
  - 부평구 도로유지보수공사 등 8건
- 2015. 6 : 노후도로 파손 등 연간단가 도로유지보수공사 시행
  - 남동구 청능대로외 1개노선 도로유지보수공사 등 10건 예정(재배정 포함)
    - . 규 모 : L = 16.9km, A = 2,016a
    - . 사업비 : 2,948백만원 (발주 예정금액)
- 2015. 1 ~ 12 : 각 구별 도로파손이 심한 도로는 항시 응급보수 실시
  - 1일 도로순찰 2회 이상 실시 및 보수(직영)

## 6-2. 시설물(교량·터널) 보수보강

- ❖ 안전점검 및 정밀 안전진단 결과에 따른 적기 보수·보강공사 시행으로 상시 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
- ❖ 주변과 조화되는 고가 환경조성으로 환경개선과 도시 이미지 향상

### ☐ 사업개요

- 사업규모 : 총 60개소(교량)
- 사업기간 : 연 중
- 총사업비 : 5,555백만원(시비 100%, 2014년 사고이월 669포함)
  - 관리대상 : 총 109개소(1종 35개소, 2종 24개소, 일반 50개소)

종 별	계	교 량			터 널		
		소계	고가교	일반교	소계	터 널	지하차도
계	109	98	29	69	11	7	4
1종 시설물	35	28	13	15	7	7	-
2종 시설물	24	20	14	6	4	-	4
일반시설물	50	50	2	48	-	-	-

### ☐ 예산집행 상황

- 확보예산(시비 5,555백만원), 집행률 18%  
(2015. 3. 31. 현재, 단위 : 백만원)

예산액	집행액	잔액	비고
5,555	993	4,562	

## □ 추진실적

- 2014. 8~2015. 5 : 석암고가교 도장보수공사(사고이월사업)
- 2015. 2 : 시설물 긴급 보수보강공사 착수(연간단가)
- 2015. 2 : 우회고가교 보수보강공사 실시설계용역 착수
- 2015. 3 : 가좌IC고가교 등 시설물 보수보강공사 실시설계용역 착수
- 2015. 3 : 신촌교 등 22개소 시설물 보수보강공사 실시설계용역 착수
- 2015. 3 : 강화초지대교외 1개소 계측시스템 설치 실시설계 용역 착수
- 2015. 3 : 관선고가교외 3개 시설물 세척용역 착수

## □ 향후 추진계획

- 2015. 5 ~ 8 : 우회고가교 보수보강공사 착공 및 사업완료
- 2015. 5 ~ 8 : 강화초지대교외 1개소 계측시스템 설치사업 완료
- 2015. 5 ~ 11 : 시설물보수보강공사 착공 및 사업완료  
(만석고가교외 60개소)



## 6-3. 시설물 안전점검 및 정밀안전진단

- ❖ 구조물의 손상 정도, 구조적 안정성, 물리적·기능적 결함의 원인을 발견하여 신속한 보수·보강대책 및 유지관리 방안 마련

### ☐ 사업개요

- 근거 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조, 제7조
- 사업규모 : 총 109개소(정기점검 175, 정밀점검 39, 정밀안전진단 4)
- 사업기간 : 연 중
- 총사업비 : 1,771백만원 (시비 100%)

### ☐ 예산집행 상황

- 확보예산(시비 1,771백만원), 집행률 42%

(2015. 3. 31. 현재, 단위 : 백만원)

예산액	집행액	잔액	비고
1,771	735	1,036	

### ☐ 추진실적

- 2015. 3 : 정밀안전진단용역 시행(가좌IC고가교, 북항고가교)
- 2015. 4 : 동춘지하차도외 17개소 정밀점검 착수
- 2015. 4 : 상반기 노현교외 88개소 정기점검 착수

### ☐ 향후 추진계획

- 2015. 5. : 상반기 정밀점검 및 정기점검용역 완료(105개소)
- 2015. 6. : 가좌 IC고가교 및 북항고가교 정밀안전진단용역 완료
- 2015. 7 ~ 11 : 송현터널 정밀안전진단 착수 및 완료
- 2015. 7 ~ 11 : 송도1교외 22개소 정밀점검 착수 및 완료
- 2015. 8 ~ 11 : 가좌IC고가교외 84개소 정기점검 착수 및 완료

[부 록]

## 단위사업별 추진내역

## 단위사업별 추진내역(1)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기투자	'15투자	향후투자	
합 계		104건		2,025,338	910,950	221,470	892,918	
도로 건설 및 확장	소 계	20건		1,100,242	575,269	81,066	443,907	
	도림동 논고개길 도로확장공사	L=688m B=10→25m	2009 ~ 2015	18,612	8,986	362	9,264	보상 중 (보상율: 60%)
	강화해안순환도로 (2공구) 개설공사	L=5.5km B=16.72m	2015 ~ 2018	42,600	5,256	5,803	31,541	발주준비중
	강화해안순환도로 (4공구) 개설공사	L=8.62km B=13.5m	2011 ~ 2015	49,480	229	510	48,741	설계 중 (75%)
	국지도84호선(길상~선원) 도로개설공사	L=8.9km B=20m	2013 ~ 2017	74,715	400	90	74,225	설계 중 (29%)
	송현동 누리아파트 앞 도로 확장공사	L=340m B=25m	2007 ~ 2015	29,800	30	54	29,716	용역중지
	가좌동 염곡길 도로 확장공사	L=660m B=20m	2010 ~ 2015	10,000	3	33	9,964	용역중지
	신흥동 삼익아파트~동국제강간 도로개설공사(승인지하차도)	L=1.12km B=50m	2010 ~ 2015	509	-	509	-	용역중지
	소래로 및 소래대교 확장	L=1.37km	2014 ~ 2017	25,500	-	6,271	19,229	설계중 40%
	능해로~학익지구간 도로 부대시설공사	교통섬, 신호등 설치 1식	2015	300	-	300	-	발주준비중
	초지대교~인천간 도로개설공사	사 후 환 경 영 향조사용역	2008 ~ 2016	221,349	221,121	228	-	사후환경 영향조사
	송도해안도로개설공사	사 후 환 경 영 향조사용역	2012 ~ 2015	273,613	273,534	79	-	사후환경 영향조사
	청라지구~북항간 도로개설공사	L=1.4km B=35m	2014 ~ 2018	28,000	-	1,155	26,845	설계중 (5%)

## 단위사업별 추진내역(2)

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업개요	사업기간	사업비				공정률
				계	기투자	'15투자	향후투자	
도로건설 및 확장	옹암사거리 지하차도 설치공사	L=660m B=17.7m	2012.11. ~ 2015.11.	44,310	9,490	6,425	28,395	19.86%
	인천서구~김포신도시간 도로개설공사	L=2.3km B=30m	2013.01 ~ 2016.04	65,753	31,940	18,778	15,035	33.32%
	부평구청~장고개간 도로개설공사(3차)1공구	L=620m B=30m	2009 ~ 2017	35,040	22,453	2,447	10,140	용역중지 (보상률 98%)
	봉수대길 왕길사거리 지하차도 건설공사	L=600m B=20m	2010 ~ 2017	27,100	530	8,397	18,173	용역중지
	검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사	L=2.9km B=20→40m	2010 ~ 2017	43,300	487	21,522	21,291	용역중지
	검단산업단지~검단IC간 도로개설공사	L=1.28km B=30m	2010 ~ 2017	41,100	276	7,733	33,091	용역중지
	대한항공유류고~봉수대길간 도로개설공사	L=1.24km B=35m	2009 ~ 2018	31,600	232	68	31,300	용역중지
	서부간선수로 도로개설공사	L=950m B=8~15m	2010 ~ 2018	37,561	302	302	36,957	용역중지

※ 부평구청~장고개간 도로개설공사(3차) 2공구 : 市 도시계획과 업무추진

## 단위사업별 추진내역(3)

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업개요	사업기간	사업비				공정률
				계	기투자	'15투자	향후투자	
하수하천 건설사업	소 계	9건		193,675	60,505	39,280	93,890	
	삼동암천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=5.97km	2007.03 ~ 2015.11	47,648	31,120	7,517	9,011	공사추진 중 (58.9%)
	선행천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=2.76km	2006.12 ~ 2015.10	28,879	19,550	4,762	4,567	공사추진 중 (58.6%)
	남동유수지 친수공간 조성사업	A=749,554㎡	2009.02 ~ 2017.12	24,000	1,434	8,429	14,137	설계용역중 (78%) 1단계공사 (53%)
	강화일반산업단지 폐수종말처리시설 설치사업	시설용량 950톤/일	2014.01 ~ 2016.12	12,344	247	7,037	5,060	공사발주 위한 일상감사중
	장수천 자연형하천 조성사업(2단계)	하천조성 L=1.6km	2006.03 ~ 2016.12	18,951	2,734	4,919	11,298	보상협의중 (52%) 계약심사중
	고향의 강 선도사업 (계산천)	하도정비 L=1.32km	2010.10 ~ 2017.12	13,805	5,268	732	7,805	설계용역중 (95%) 보상협의중 (95%)
	동락천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=3.3km	2014.01 ~ 2016.12	14,900	152	648	14,100	설계용역중 (85%)
	굴포하수재이용시설 설치사업	시설용량 9만톤/일	2015.02 ~ 2017.12	16,000	0	4,436	11,564	실시설계용역 계약절차중
	교산천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=3.25km	2015.01 ~ 2018.12	17,148	0	800	16,348	실시설계 발주 예정

## 단위사업별 추진내역 (4)

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업개요	사업기간	사업비				공정율
				계	기투자	'15투자	향후투자	
토지구획정리사업	소 계	3 건		296,461	209,666	58,395	28,400	
	오류지구 토지구획정리사업	기반시설조성 A=668,369.4m <sup>2</sup>	2006.02 ~ 2015. 2	139,491	104,898	34,593		- 기반시설조성 : 83% - 준공예정 (2015.6) - '15. 12월 환지처분(예정)
	마전지구 토지구획정리사업	기반시설조성 A=609,404m <sup>2</sup>	2001.01 ~ 2015.12	89,141	70,664	18,477		- 기반시설 준공 - '15.12월 환지처분 (예정)
	불로지구 토지구획정리사업	기반시설조성 A=385,640.8m <sup>2</sup>	2001.01 ~ 2015.12	67,829	34,104	5,325	28,400	- 기반시설 준공 - '15.12월 환지처분 (예정)
공공건축물 건립사업	소 계	6건		421,504	64,841	29,942	326,721	
	구월농산물도매시장 이전건립 사업	- 연면적 : 100,752m <sup>2</sup> - 지하/지상2~4층/7개동	2012 ~ 2019.08	304,257	-	5,000	299,257	설계공모
	인천가족공원 조성(2단계)사업	평온당, 자연장, 수목장, 쌈지공원	2012.05 ~ 2016.05	52,796	31,937	15,163	5,696	36.38% 공사중지
	세월호 침몰 일반인 희생자 추모관 건립	- 연면적 : 468m <sup>2</sup> - 지상2층	2014. 10 ~ 2015. 12	2,664	-	2,664	-	용역중지
	근로자종합복지관 건립공사	- 연면적 : 8,785m <sup>2</sup> - 지하1층/지상6층	2014.01 ~ 2016. 12	19,091	173	3,348	15,570	84% 용역중
	장애인체육관 건립공사	- 연면적 : 3,300m <sup>2</sup> - 지하1층/지상3층	2013.08 ~ 2017.06	9,355	209	2,948	6,198	용역중
	인천국제빙상경기장 건립공사	- 지하1층/지상3층 - 연면적 : 13,415m <sup>2</sup>	2012.03 ~ 2015.01	33,341	32,522	819	-	2015.1.15. 준공

## 단위사업별 추진내역 (5)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명		사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
					계	기투자	'15투자	향후투자	
도로·교량·교량유지관리	소 계		66 건		13,456	-	13,456	-	
	주요 간선도로 유지관리	자체예산 (22건)	L=20.2km A=2,666a	2015.01 ~ 2015.12	5,020	-	5,020	-	공사발주
		재배정 (2건)	북향배후도로 드림파크로		851	-	851	-	공사발주
	교량·터널 보수보강공사 (15건)		시설물 60개소	2015.01 ~ 2015.12	5,555		5,555	-	실시설계 발주
	교량·터널 안전점검 및 정밀안전진단 용역 (26건)		시설물 109개소	2015.01 ~ 2015.12	1,771	-	1,771	-	용역발주
	송도해안도로 유지관리	재배정	송도해안 도로	2015.01 ~ 2015.12	259	-	259	-	청소장비임 차용역시행 중