

2020 주요예산사업 추진상황Ⅲ

【 교육지원청 】

2020. 5.

인천광역시교육청

【 목 차 】

1. 남부교육지원청	5
I. 주요예산사업 현황	9
II. 주요예산사업 추진상황	15
III. 향후 주요예산사업 추진계획	105
2. 북부교육지원청	115
I. 주요예산사업 현황	119
II. 주요예산사업 추진상황	125
III. 향후 주요예산사업 추진계획	199
3. 동부교육지원청	205
I. 주요예산사업 현황	209
II. 주요예산사업 추진상황	215
III. 향후 주요예산사업 추진계획	301

4. 서부교육지원청	315
I. 주요예산사업 현황	319
II. 주요예산사업 추진상황	325
III. 향후 주요예산사업 추진계획	413
5. 강화교육지원청	423
I. 주요예산사업 현황	427
II. 주요예산사업 추진상황	431

남부교육지원청

일 반 현 황

■ 행정조직

○ 조 직

- 2국 6과

- 교육지원국: 초등교육과, 중등교육과, 평생교육건강과
- 행정지원국: 학교운영지원과, 복지재정과, 교육시설과

○ 정·현원

(2020. 4. 10. 기준)

구분	계	정무직	일반직	연구직	별정직	교육전문직	교원
정원	135		95			20	20
현원	135		96			20	19

※ 일반직 : 공로연수 1명(행정지원국장)

교 원 : 결원 1명(제2Wee센터)

■ 기관현황

(2020. 4. 10. 기준)

학 교 급	학교수(분교수)	학급수	학생수	교원수
계	155(11)	2,229	50,327	3,294
유 치 원	75(3)	352	7,262	568
초등학교	51(8)	1,348	29,126	1,732
중 학 교	29	529	13,939	994

2020년도 예산현황

예산규모 : 743억원

○ 세 출

(단위 : 억원, %)

구 분	예 산 액	비 율
계	743	100.0
인적자원운용	2	0.3
교수-학습활동지원	27	3.6
교육복지지원	6	0.8
보건/급식/체육활동	4	0.5
학교재정지원관리	422	56.8
학교교육여건개선시설	257	34.6
평생직업교육	0	0.0
교육행정일반	19	2.6
기관운영관리	6	0.8
예비비및기타	0	0.0

I . 주요예산사업 현황

주요예산사업 현황

1. 총괄

【남부교육지원청】

(단위 : 백만원)

구 분	계 (A+B)		일반사업 (A)						용역사업 (B)	
			5천만원~ 5억원 미만		5~10억원 미만		10억원 이상		2천만원 이상	
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액
계	43	53,405	20	4,116	7	4,636	16	44,653		
주요예산사업	41	46,802	20	4,116	6	3,830	15	38,856		
향후 주요예산사업	2	6,603			1	806	1	5,797		

2. 주요예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률 (%)	잔액	비고
계 (총 41건)	46,802	46,802	15,769	33.7	31,033	
1. 교육경비보조제한교육기관프로 그램비지원	1,000	1,000	0	0.0	1,000	비법정 자체
2. 특수교육지원센터운영	99	99	16	16.2	83	자체
3. 특수교육지원센터이전공사	838	838	0	0.0	838	자체
4. 영재교육운영	54	54	6	11.1	48	자체

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률 (%)	잔액	비고
5. 학교폭력대책심의위원회구축	96	96	75	78.1	21	자체
6. 학교폭력대책심의위원회운영	367	367	67	18.3	300	자체 재배정
7. 제2Wee센터구축	111	111	21	18.9	90	자체
8. 통학비및생활비	504	504	36	7.1	468	자체
9. 교육복지센터운영	69	69	10	14.5	59	자체
10. 급식기구및시설확충	340	340	333	97.9	7	자체
11. 교실증축	1,251	1,251	0	0.0	1,251	자체
12. 다목적강당증축	1,742	1,742	751	43.1	991	자체
13. 기타시설	1,117	1,117	102	9.1	1,015	자체
14. 내진보강	3,029	3,029	0	0.0	3,029	자체
15. 노후책걸상및사물함교체	661	661	657	99.4	4	자체
16. 드라이비트교체	1,069	1,069	0	0.0	1,069	자체
17. 바닥교체	579	579	0	0.0	579	자체
18. 소방시설	724	724	0	0.0	724	자체
19. 옥상방수	1,684	1,684	0	0.0	1,684	자체
20. 외벽보수	382	382	0	0.0	382	자체
21. 정기점검	367	367	0	0.0	367	자체
22. 정밀점검	208	208	0	0.0	208	자체

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률 (%)	잔액	비고
23. 창호교체	7,574	7,574	0	0.0	7,574	자체
24. 화장실개선	1,988	1,988	0	0.0	1,988	자체
25. LED조명교체	1,672	1,672	0	0.0	1,672	자체
26. 장애인편의시설설치	218	218	0	0.0	218	자체
27. 냉난방시설개선	1,439	1,439	0	0.0	1,439	자체
28. 학교시설지원센터운영관리	1,277	1,277	363	28.4	914	자체
29. 특별교육재정수요지원	524	524	344	65.6	180	자체 재배정
30. 직장어린이집운영	425	425	279	65.6	146	재배정
31. 방과후과정반환경개선비	68	68	68	100.0	0	재배정
32. 방과후과정반보조인력지원	84	84	81	96.4	3	재배정
33. 사립유치원교원기본급보조지원	473	473	473	100.0	0	재배정
34. 특수학급설치비	240	240	200	83.3	40	재배정
35. 대중문화예술학과신설	2,763	2,763	324	11.7	2,439	재배정
36. 농어촌방과후학교운영	193	193	0	0.0	193	재배정
37. 교과용도서무상지원	2,340	2,340	2,330	99.6	10	재배정
38. 무상급식비지원	8,911	8,911	8,911	100.0	0	비법정 재배정
39. 학교급식운영비지원	145	145	145	100.0	0	재배정
40. 사립유치원에듀파인현장지원	88	88	88	100.0	0	재배정
41. 인천교육융합통신망구축및운영	89	89	89	100.0	0	재배정

3. 향후 주요예산사업 추진계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	'20년 추가 소 요 액	'21년 이후 소 요 액	비 고
계	18,543	6,603	11,940	
1. 다목적강당증축	17,737	5,797	11,940	특교, 자체 비법정
2. 기타시설	806	806	0	특교, 자체

Ⅱ. 주요예산사업 추진상황

【 목 차 】

§ 남부교육지원청

1. 교육경비보조제한교육기관프로그램비지원	21
2. 특수교육지원센터운영	24
3. 특수교육지원센터이전공사	26
4. 영재교육운영	28
5. 학교폭력대책심의위원회구축	30
6. 학교폭력대책심의위원회운영	32
7. 제2Wee센터구축	34
8. 통학비및생활비	36
9. 교육복지센터운영	38
10. 급식기구및시설확충	40
11. 교실증축	42
12. 다목적강당증축	44
13. 기타시설	46
14. 내진보강	49

15. 노후책걸상및사물함교체	51
16. 드라이비트교체	53
17. 바닥교체	55
18. 소방시설	57
19. 옥상방수	59
20. 외벽보수	61
21. 정기점검	63
22. 정밀점검	65
23. 창호교체	67
24. 화장실개선	69
25. LED조명교체	71
26. 장애인편의시설설치	73
27. 냉난방시설개선	75
28. 학교시설지원센터운영관리	77
29. 특별교육재정수요지원	79
30. 직장어린이집운영	81
31. 방과후과정반환경개선비	83
32. 방과후과정반보조인력지원	85

33. 사립유치원교원기본급보조지원	87
34. 특수학급설치비	89
35. 대중문화예술학과신설	91
36. 농어촌방과후학교운영	93
37. 교과용도서무상지원	95
38. 무상급식비지원	97
39. 학교급식운영비지원	99
40. 사립유치원에듀파인현장지원	101
41. 인천교육융합통신망구축및운영	103

1

기타교육과정지원

- 교육경비보조제한교육기관프로그램비지원

【남부교육지원청】

- ❖ 동구, 용진군 관내 초·중·고등학교 교육과정 프로그램 지원으로
교육격차 해소 및 교육수요자의 만족도 제고

□ 사업개요

- 총사업비 : 1,000백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 교육경비보조제한교육기관프로그램비지원(초등) : 480백만원
 - 교육경비보조제한교육기관프로그램비지원(중등) : 520백만원
- 사업내용
 - 사업대상
 - 동구 및 용진군 관내 초등학교 14교
 - 동구 및 용진군 관내 중·고등학교 17교
 - 동구 및 용진군 관내 초·중·고등학교 교육경비 보조제한 교육기관 프로그램비 지원
 - 교육과정과 연계한 기초학력향상, 심리·정서, 문화예술, 진로체험, 방과후학교 프로그램, 자유학기제, 동아시아 시민교육 등 학교교육과정 프로그램 운영비 지원

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(비법정 500, 자체 500백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,000	0	0.0	1,000	

☐ 추진실적

- '20. 2월 : 교육경비 보조제한 프로그램 운영 지원 계획 수립 및 안내
- '20. 2월 : 학교별 교육경비 보조제한 프로그램 운영 계획서 제출

☐ 문제점 및 대책

- '20. 4월 : 코로나19로 개학이 연기됨에 따라 학사일정이 변경되어 학교별 교육경비 보조제한 프로그램 운영 계획서 수정본 취합 예정

☐ 추진계획

- '20. 4월 : 초등 교육경비 보조제한 교육기관 프로그램비 교부(480백만원)
 - 동구 및 용진군 관내 초등학교 14교(학교별 여건 고려하여 차등 지원)
- '20. 4월 : 중등 교육경비 보조제한 교육기관 프로그램비 교부(520백만원)
 - 동구 및 용진군 관내 중·고등학교 17교(학교별 여건 고려하여 차등 지원)
- '20. 5 ~ 12월 : 예산 사용 및 프로그램 운영 현황 점검
- '20. 12월 : 운영 보고서 및 정산서 제출

□ 참고사항

○ 교육경비 보조제한 교육기관 프로그램비 지원 현황(초등)

자치구	학교급	설립별	학교명	지원예산 (단위:천원)		
동구 (8교)	초	공립	만석초등학교	35,000	210,000	270,000
			서림초등학교	35,000		
			서흥초등학교	35,000		
			송림초등학교	35,000		
			송현초등학교	35,000		
			창영초등학교	35,000		
		사립	영화초등학교	30,000	60,000	
			동명초등학교	30,000		
용진군 (6교)	초	공립	연평초등학교	35,000	210,000	210,000
			백령초등학교	35,000		
			북포초등학교	35,000		
			대청초등학교	35,000		
			덕적초등학교	35,000		
			영흥초등학교	35,000		
			합계(14교)			

○ 교육경비 보조제한 교육기관 프로그램비 지원 현황(중등)

자치구	학교급	설립별	학교명	지원예산 (단위:천원)		
동구 (7교)	중	공립	화도진중학교	52,000	52,000	349,800
		사립	동산중학교	52,000	104,000	
			재능중학교	52,000		
	고	공립	인천산업정보학교	40,160	40,160	
		사립	동산고등학교	51,640	153,640	
			인천재능고등학교	52,000		
			영화국제관광고등학교	50,000		
용진군 (10교)	중	공립	백령중학교	17,000	84,300	170,200
			영흥중학교	17,000		
			대청중학교	17,000		
			덕적중학교	17,000		
			연평중학교	16,300		
	고	공립	백령고등학교	17,000	85,900	
			인천영흥고등학교	18,000		
			대청고등학교	17,000		
			덕적고등학교	17,000		
			연평고등학교	16,900		
합계(17교)				520,000		

【남부교육지원청】

- ❖ 국가책무성 강화를 통한 양질의 특수(통합)교육 보장
- ❖ 장애특성별 맞춤형 지원으로 특수교육대상자의 핵심역량 강화

□ 사업개요

- 총사업비 : 99백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 운영비 : 48백만원
 - 자산취득비 : 11백만원
 - 여비 : 40백만원
- 사업내용
 - 사업대상자 : 관내 유·초·중학교 특수교육대상 학생 및 학부모
 - 주요 사업내용 및 예산

(단위 : 백만원)

주요 사업내용	예산액
- 일반 운영비(부서운영, 시설관리, 공공요금 등)	18
- 특수교육대상자 직업전환교육 프로그램(제과제빵) 운영	12
- 순회 특수교육 및 언어치료 운영	45
- 특수교육 연수 및 배움중심 수업지원단 운영	3
- 특수교육대상자 진단·평가 및 특수교육운영위원회	3
- 영종·용유지역 특수학급 문화예술프로그램 운영	7
- 자산취득비(컴퓨터, 책상, 의자, 서랍 등)	11
합 계	99

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 99백만원) 집행률 16.2%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
99	16	16.2	83	

☐ 추진실적

○ '20. 3월 : 부서운영비(4백만원)

- 사무용품, 사무용 기기, 임차료 등

○ '20. 3월 : 특수교육지원센터 여비(1백만원)

○ '20. 3월 : 자산취득비(11백만원)

- 컴퓨터, 책상, 의자, 서랍 등

☐ 추진계획

○ '20. 5 ~ 10월 : 부서운영비(14백만원)

- 사무용품, 사무용 기기 소모품, 임차료 등

○ '20. 5 ~ 12월 : 순회 특수교육 및 언어치료 여비(39백만원)

- 순회 특수교육 교사 10명, 언어치료사 1명

○ '20. 4 ~ 10월 : 장애영아 내방교육, 순회 특수교육 교재교구 구입(5백만원)

○ '20. 4 ~ 12월 : 특수교육운영위원회 및 진단평가위원회 운영(3백만원)

○ '20. 5 ~ 11월 : 직업전환교육(제과제빵) 프로그램 운영(12백만원)

○ '20. 5 ~ 12월 : 특수교육행사 및 배움중심수업지원단 운영(3백만원)

○ '20. 9 ~ 11월 : 영종·용유지역 문화예술프로그램 운영(7백만원)

- 예술인 강사를 통한 서예, 도예, 회화, 조소 등 문화예술프로그램

특수교육지원센터운영 - 특수교육지원센터이전공사

【남부교육지원청】

- ❖ 특수교육지원센터 재구조화를 통한 지원역량 강화 및 교육복지 향상
- ❖ 지역 중심 특수교육 지원체제 구축으로 학생, 교사, 학부모 만족도 제고

□ 사업개요

- 총사업비 : 838백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비

(단위 : 백만원)

설계비	시설비	감리비	시설부대비	이사비
28	755	10	4	7
청소비	자산취득비	행사운영비	시설관리비	총계
3	20	1	10	838

- 사업내용

- 특수교육지원센터 이전 및 구축
- 현 인천서흥초(교실 4칸) → 제물포여자중학교 수련관 2층 이전
- 제물포여자중학교 수련관 공사내용
 - 엘리베이터, 경사로, 장애인전용주차장 등 장애인 편의시설 설치
 - 외벽, 지붕, 창호, 출입문, 화장실 개선 및 아스팔트 포장
 - 2층 예절실 전체 대수선 공사(특수교육지원센터 이전 장소)

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 838백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
838	0	0.0	838	

☐ 추진실적

○ '20. 3월 : 특수교육지원센터 이전 및 구축을 위한 설계용역 착수

☐ 추진계획

- '20. 3 ~ 12월 : 특수교육지원센터 이전·구축비 집행(838백만원)
 - 특수교육지원센터 설계비(28백만원) : '20. 5. 27. 설계 납품 예정
 - 특수교육지원센터 시설(감리·부대)비(769백만원)
 - 특수교육지원센터 완공 및 이전비(21백만원)
 - 특수교육지원센터 자산취득비(20백만원)

☐ 참고자료

○ '20. 3 ~ 12월 : 특수교육지원센터 이전·구축 계획

시기	특수교육지원센터 이전 추진 내용	비고
2020. 3. ~ 4.	설계용역 계약(공고, 개찰, 적격심사 계약 등)	
2020. 5. ~ 6.	설계 납품, 일상감사	
2020. 6. ~ 8.	공사 발주 및 감리 계약	
2020. 8. ~ 9.	공사 계약 및 감리	
2020. 9. ~ 12.	공사 착수	
2020. 12.	기존 시설 철거 및 이전, 배치	

【남부교육지원청】

- ❖ 잠재능력 계발을 위한 맞춤형 영재교육 기회 제공
- ❖ 제4차 산업혁명 시대에 대비한 창의·융합형 인재 양성

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 54백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ **사업내용**

- 사 업 비
 - 영재교육 대상자 선발 : 3백만원
 - 개강식 및 수료식 준비 : 2백만원
 - 영재수업 운영 : 49백만원
- 사업내용
 - 사업대상 : 남부영재교육원 중학생 106명
 - 남부영재교육원 영재교육대상자 선발 및 영재수업 운영
 - 남부영재교육원 지도교사 워크숍 및 컨설팅 장학

☐ **예산집행 상황**

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 54백만원) 집행률 11.1%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
54	6	11.1	48	

☐ 추진실적

- '20. 1월 : 남부영재교육원 지도교사 워크숍
 - 2020 영재교육원 교육과정 운영 협의 및 시간표 작성(지도강사 29명)
- '20. 2월 : 남부영재교육원 운영 계획 및 수업 자료집 제작
 - 2020 남부영재교육원 운영 계획서 제작(1백만원)
 - 2020 남부영재교육원(1,2학년) 수업자료집 제작(3백만원)
- '20. 4월 : 남부영재교육원 재료 교구 구입(2백만원)
- '20. 4월 : 남부영재교육원 영재수업 교사 연수
 - 2020 온라인 수업 대비 ZOOM 교사 연수

☐ 문제점 및 대책

- 코로나 19로 인한 영재교육원 수업 지연
 - 영재교육원 운영 수업 시수 조정(80시간 → 64시간)
 - 5월 중 온라인 개학 예정
 - 온라인 수업 진행 후 오프라인 수업 시 실험 실습 수업 운영

☐ 추진계획

- '20. 4 ~ 12월 : 남부영재교육원 교육과정 운영(43백만원)
 - 남부영재교육원 수업 운영(교과 수업 16시간, 비교과 12시간)
- '20. 6 ~ 11월 : 남부영재교육원 컨설팅(1백만원)
 - 남부영재교육원 운영 컨설팅
- '20. 11월 : 창의산출물 발표회 운영(1백만원)
 - 창의산출물 발표회 컨설팅 및 심사
- '20. 11 ~ 12월 : 남부영재교육원 신입생 선발(3백만원)
 - 2020학년도 남부영재교육원 신입생(3학년 56명) 선발 및 감독·채점

5

학교폭력예방 - 학교폭력대책심의위원회구축

【남부교육지원청】

- ❖ 학교폭력대책자치위원회의 교육지원청 이관에 따른 학교폭력대책
심의위원회 구축

□ 사업개요

- 총사업비 : 96백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 학교폭력대책심의위원회 구축 리모델링비 : 50백만원
 - 학교폭력대책심의위원회 구축 자산취득비 : 46백만원
- 사업내용
 - 위치 : 신흥중학교 호룡관 1층(111㎡)
 - 회의실 44㎡, 대기실 22㎡, 사무실 45㎡
 - 준공일 : 2020. 3. 7.
 - 학교폭력대책심의위원회 자산 취득(2020. 1월 ~ 12월)

□ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 96백만원) 집행률 78.1%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
96	75	78.1	21	

☐ 추진실적

- '20. 1 ~ 3월 : 학교폭력대책심의위원회 구축에 따른 리모델링 공사(40백만원)
 - 시설공사 설계(2백만원), 전기공사(8백만원), 시설공사(30백만원)
- '20. 1 ~ 3월 : 학교폭력대책심의위원회 구축에 따른 가구류 구입(35백만원)
 - 가구류 구입(19백만원), 전산제품류 구입(12백만원), 전자제품류 구입(1백만원), 기타 비품 구입(3백만원)

☐ 추진계획

- '20. 4 ~ 12월 : 원활한 심의회의 진행 지원을 위한 물품구입
 - 전자제품(10백만원) 및 전산제품류 구입(5백만원), 가구류 구입(4백만원)
 - 기타 비품 구입(2백만원)

학교폭력예방 - 학교폭력대책심의위원회운영

【남부교육지원청】

❖ 공정하고 객관적인 학교폭력대책심의위원회 운영

☐ 사업개요

- 총사업비 : 367백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 학교폭력대책심의위원회 운영비 : 322백만원
 - 학교폭력대책심의위원회 여비 : 45백만원
- 사업내용
 - 학교폭력대책심의위원회 구성
 - 공정하고 객관적인 학교폭력대책심의위원회 운영
 - AI 속기 시스템을 이용한 회의록작성 업무 효율화
 - 학교폭력심의위원회 위원 역량강화 연수
 - 정기 심의위원회 운영을 통한 중간 점검, 평가 협의 및 피드백

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 301, 재배정 66백만원) 집행률 18.3%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
367	67	18.3	300	

□ 추진실적

- '20. 3 ~ 4월 : 심의위원회 위촉장 수여식 진행(1백만원)
 - 학교폭력대책심의위원회 위촉장 수여 및 역량강화 연수진행
 - 심의위원회 소위원회별(9명씩) 총 8회 진행
- '20. 4월 : 학교폭력심의위원회 회의장 시설운영(8백만원)
 - 회의장 시설 운영을 위하여 신홍중에 학교시설분담금 지급
- '20. 3 ~ 4월 : 심의위원회 회의장 및 사무실 운영(3백만원)
 - 원활한 심의회의 운영 지원을 위한 사무용품 구입 및 임대
- '20. 3 ~ 4월 : AI 속기 시스템 구축(55백만원)
 - AI속기 시스템 구축으로 회의록 작성 업무의 효율화

□ 추진계획

- '20. 4 ~ 12월 : 학교폭력대책심의위원회 회의 개최
 - 소위원회운영 : 일반소위원회(월-금운영), 특별소위원회(성사안, 장애인사안), 영종소위원회, 예비소위원회로 구성 및 운영
 - 예상 회의 개최건수 : 초·중·고 통합 200건
 - 외부위원 수당 지급(180백만원), 여비 지급(45백만원)
 - 학교폭력대책심의위원회 급량비(14백만원), 간식비(5백만원)
- '20. 4 ~ 12월 : 학교폭력대책심의위원회 개최 지원
 - 관련학생과 보호자에게 개최안내통지서 통보 : 우편요금비(6백만원)
 - 사전 사안검토를 통한 자료보완 : 결정서 수당 지급(28백만원)
 - AI속기 시스템 보완 : 시스템 위탁 운영(11백만원)
 - 기타 제반 지원 : 복사기 임대(6백만원), 정수기 임대(1백만원), 특근매식비(3백만원)
 - 회의장 및 대기실, 사무실 시설유지 : 시설 보수비(1백만원)

【남부교육지원청】

- ❖ 남부의 넓은 지리적 특성을 고려하여 학생들의 접근이 용이한 장소에 제2Wee센터를 구축함으로써 원활한 상담 서비스 제공
- ❖ 위기학생의 체계적인 관리 · 지원 및 즉각적인 개입과 상담대기 감소

□ 사업개요

- 총사업비 : 111백만원
- 사업기간 : 2019. 7월 ~ 2020. 5월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 제2Wee센터구축 설계비 : 4백만원
 - 제2Wee센터구축 시설비 : 67백만원
 - 부대비용 : 3백만원
 - 비품구입비 : 37백만원
- 사업내용
 - 위치 : 선인중학교 1층(215.6㎡)
 - 학습도움실 70㎡, 소회의실 35㎡, 1센터 분소 110.6㎡
 - 준공(예정)일 : 2020. 5월
 - 2019.11.27. ~ 2020.1.10. 제2Wee센터 리모델링 전기공사 설계
 - 2019.11.27. ~ 2020.1.20. 제2Wee센터 리모델링 건축공사 설계
 - 2020.2.11. ~ 2020.2.28. 제2Wee센터 석면해체공사
 - 2020.2.21. ~ 2020.4.30. 제2Wee센터 리모델링 전기 및 통신공사

- 2020.2.26. ~ 2020.4.25. 제2Wee센터 리모델링 공사
- 제2Wee센터 구축을 위한 비품 구입 : 2020. 5월

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 111백만원) 집행률 18.9%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
111	21	18.9	90	

☐ 추진실적

- '20. 2월 : 석면해체 공사 및 리모델링 공사에 따라 기존 비품 선인중 내 임시 장소로 이동(1백만원)
- '20. 2 ~ 4월 : 석면해체 및 리모델링 공사
- '20. 3월 : 석면해체 공사 준공금 및 감리용역비 지급(20백만원)

☐ 추진계획

- 공사 계획(예정)

시기	내용	비고
2020. 4. 25.	건축공사 준공	
2020. 4. 27.	건축공사 준공 검사	
2020. 4. 30.	전기 및 통신공사 준공	
2020. 5. 4.	전기 및 통신공사 준공 검사	
2020년 5월 중순	제2Wee센터 개소	

- '20. 5월 : 리모델링 공사 완료(51백만원)
- '20. 5월 : 비품 구입 및 이사, 청소(39백만원)

【남부교육지원청】

- ❖ 통·폐합 학교 학생 및 학교 미설치 도서 지역 학생이 다른 지역에서 공교육을 받게 될 경우 생활비 지원함으로써 학습권을 보장함

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 504백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ **사업내용**

- 사 업 비
 - 공립초·중학생 : 340백만원
 - 사립초·중학생 : 28백만원
 - 타시도초·중학생 : 28백만원
 - 고등학생 : 108백만원
- 지원내용
 - 관내 도서 지역 소규모 학교의 통·폐합으로 학교가 폐지되거나 당초 학교가 미설치된 도서 지역의 학생이 다른 지역(타시도 포함)에서 교육을 받게 될 경우 생활비 지원
- 지원대상
 - 초·중학교 의무교육대상자 및 고등학교 특수교육대상자 중 해당자
 - 웅진군 자체 사업에 따른 일반고등학생 중 해당자(2020. 3월부터 적용)
- 지원금액
 - 1인당 월 400천원, 방학기간 제외한 연간 10개월 지원

- 용진군 일반고등학생: 1인당 월 200천원, 방학기간 제외한 연간 10개월 지원
(용진군과 각각 200천원씩 분담, 2020. 3월부터 지원)

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 504백만원) 집행률 7.1%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
504	36	7.1	468	방학(1월)제외, 2월분 집행

☐ 추진실적

- '20. 2월 : 총 46개교 89명 지원(36백만원)
 - 공립초·중학생 : 32백만원
 - 사립중학생 : 2백만원
 - 타시도학생 : 2백만원

☐ 문제점 및 대책

- 등교 연기에 따른 2020학년도 신청 서류의 적기 접수 어려움
 - 서류 제출 시기에 융통성을 두고 추후 신청자 소급 지원 예정

☐ 추진계획

- '20. 4월 : 2020학년도 지원 대상자 확정
- '20. 4 ~ 12월 : 매달 대상자의 지원기준 적합 여부 확인 후 지원(468백만원)
 - 등교 연기에 따른 미신청 학생의 소급 지원 적극 추진

【남부교육지원청】

- ❖ 취약계층 학생의 교육격차 해소를 위한 다각적 교육복지 서비스 제공
- ❖ 가정-학교 지역사회 차원의 교육복지 지역교육공동체 구축

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 69백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ **사업내용**

- 사 업 비
 - 교육복지센터운영(초등) : 39백만원
 - 교육복지센터운영(중등) : 30백만원
- 사업내용
 - 사업대상교 : 총 52교(초 27교, 중 19교, 고 6교)
 - 사업관계자 협의회, 사업관계자 연수(관리자, 교사, 교육복지사),
컨설팅 및 현장 방문 지원, 대상기관 운영 점검 등 대상학교 지원
 - 지역기관연계사업, 학교간 연계사업 등 네트워크 활동 추진

☐ **예산집행 상황**

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 69백만원) 집행률 14.5%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
69	10	14.5	59	

□ 추진실적

- '20. 1월 : 교육복지사 협의회
 - 교육복지사 23명 참석, 2020년 사업계획관련 사전협의
- '20. 2월 : 신규지정 사업학교 지정 관련 협의
 - 신규지정 사업학교 4교 방문협의, 사업운영 준비 및 사업 안내
 - 동구지역선정관련 사업관계자 회의(본청, 남부교육지원청 담당자 9명)
- '20. 2 ~ 4월 : 미추홀구 교육경비지원을 통한 사업학교(22교) 운영지원
- '20. 2 ~ 4월 : 지역기관 연계사업 '우리동네 골목길 놀이터' 추진
 - 지역기관 업무담당자 등 5명, 협의회 2회 및 계획 수립
- '20. 3월 : 중구지역 학교 간 연계사업 운영 지원(10백만원)
 - 중구지역 사업학교 5교(중심학교 : 영종중)

□ 문제점 및 대책

- 코로나19로 인한 사업추진 일정 지연
 - 온라인 추진 가능 사업 검토 후, 4월부터 추진(연수 및 지역연계사업)

□ 추진계획

- '20. 4 ~ 11월 : 사업관계자 원격연수 등 운영(12백만원)
 - 교육복지사 1차 연수 : 원격연수 진행 예정
 - 관리자 연수, 교사 연수, 지역탐방워크숍, 슈퍼비전 연수 : 6월이후 상황에 따라 진행
- '20. 4 ~ 11월 : 지역기관연계사업 '우리동네 골목길 놀이터 운영' (18백만원)
 - 4 ~ 6월 : 온라인을 통한 놀이 및 지역참여 활동 진행
 - 7 ~ 9월 : 워크숍 및 골목길 놀이터 운영, 9월 이후 학교별 참여놀이학교 운영
- '20. 4 ~ 11월 : 사업운영 관련 네트워크사업 운영(2백만원)
 - 학교중심 지역네트워크, 교육복지협의회 운영 : 시기 조정 및 온라인 운영
- '20. 8 ~ 11월 : 지역기관연계사업 '삶의 힘이 자라는 교실' 운영지원(25백만원)
 - 방학 중 돌봄 취약아동 대상 방학교실 및 전문상담활동 지원(4교)
- '20. 4 ~ 12월 : 대상학교 사업 운영 지원(2백만원)
 - 사업 모니터링, 컨설팅, 운영 점검, 평가회 : 학교별 맞춤 운영 지원

학교급식시설개선및확충 - 급식기구및시설확충

【남부교육지원청】

- ❖ HACCP 시스템에 부합되는 급식 시설 및 설비를 갖추어 쾌적하고 위생적인 급식 여건 조성 및 급식 만족도 제고

☐ 사업개요

- 총사업비 : 340백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 급식시설 개선사업비 : 37백만원
 - 급식기구 교체비 : 303백만원
- 사업내용
 - 내용연수가 경과하여 노후되거나 신규 구입이 필요한 급식기구 구입비 지원
 - 단가 100만원 이상이거나 총액 300만원 이상인 급식기구 및 시설 개선비 지원

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 340백만원) 집행률 97.9%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
340	333	97.9	7	

☐ 추진실적

- '20. 1월 : 급식시설개선 및 기구교체비 지원(333백만원)
 - 급식시설 개선사업비 : 인주중 1교, 37백만원
 - 급식기구 교체비 : 문학초 등 33교, 296백만원

☐ 추진계획

- '20. 6월 : 급식시설개선 및 기구교체비 지원(7백만원)
 - 긴급지원을 필요로 하는 학교에 지원

학교증축 - 교실증축(서화초)

【남부교육지원청】

- ❖ 학생 수 증가 및 학급 수 증설로 인한 교사동 증축
- ❖ 교사동 증축으로 인하여 학생들에게 더 나은 교육환경 제공

☐ 사업개요

- 총사업비 : 1,251백만원
- 사업기간 : 2019. 2월 ~ 2020. 11월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건설비 : 1,251백만원
- 사업내용 : 서화초 교실 증축

(단위 : 백만원)

기관명	규모	사업비	준공(예정)일
서화초 <총사업비 5,651백만원>	교사동 증축 : 20학급 증설	1,251	2020.11.20.

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 1,251백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,251	0	0.0	1,251	

□ 추진실적 및 향후 추진계획

○ '20. 11월 : 공사 완료(1,251백만원)

학교명	추진실적	추진계획	비고
서화초	- '19.02.20. : 설계착수 - '19.07.29. : 설계완료 - '19.12.27. : 공사착공	- '20. 11월 : 공사준공(예정)	

다목적강당 - 다목적강당증축(만석초)

【남부교육지원청】

❖ 다목적강당 증축을 통해 학생과 지역주민들의 다양한 생활 체육 공간 제공

☐ 사업개요

- 총사업비 : 1,742백만원
- 사업기간 : 2018. 2월 ~ 2020. 4월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건설비 : 1,742백만원
- 사업내용 : 만석초 다목적강당 증축

(단위 : 백만원)

기관명	규모	사업비	준공(예정)일
만석초 <총사업비 3,844백만원>	강당 768㎡	1,742	2020.04.01.

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 1,742백만원) 집행률 43.1%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,742	751	43.1	991	

☐ 추진실적 및 향후 추진 계획

- '20. 3 ~ 4월 : 기성금 및 노무비 등 지급(751백만원)
- '20. 4월 : 공사 완료(991백만원)

학교명	추진실적	추진계획	비고
만석초	-'18.02.21. : 설계착수 -'18.05.24. : 설계완료 -'18.10.23. : 공사착공 -'20.04.01. : 공사준공	-'20. 04월 : 준공금 집행 예정	

【남부교육지원청】

❖ 노후된 학교시설 보수 및 교육환경개선사업지원으로 쾌적한 교육환경 조성

□ 사업개요

- 총사업비 : 1,117백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사업비
 - 건설비 : 850백만원
 - 학교회계전출금 : 267백만원
- 사업내용 : 각급학교 환경개선사업

(단위 : 백만원)

기관명	규모	사업비	준공(예정)일
학익초	포장덧씌우기(미철거) 1,000㎡ 배수로 개선 100m	84	-
인천기계공고	옥외배관 150m, 옥내배관 100m 포장개선(아스팔트) 150㎡	51	2020.02.14. (학교회계전출금 교부완료)
전자마이스터고	판넬철거 360㎡, 석면철거 235㎡ 창고(관리실)개축 200㎡ 바닥포장 660㎡, 차양막설치 270㎡	498	2020. 10월
신흥여중	방화구획개선 6개소 내부창교체 28실	268	2020. 9월
	냉난방기보수 6실	40	2020.02.14. (학교회계전출금 교부완료)
	강당보수	19	2020. 5월

기관명	규모	사업비	준공(예정)일
인향고	우수관신설 55m 포장개선(칼라아스팔트) 200㎡ 포장덧씌우기(일부철거) 530㎡	57	2020. 10월
인하부중	어학실 1실	40	2020. 5월
영중초	시청각실 1실	50	2020. 5월
제물포여중	방송시설개선	10	2020.02.25. (학교회계전출금 교부완료)
합계(8교)		1,117	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,117백만원) 집행률 9.1%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,117	102	9.1	1,015	

☐ 문제점 및 대책

○ 학익초(배수로 및 포장공사)

- 2020년도 개축타당성평가용역 대상교 선정으로 '20년 2회 추경 시
사업비 감액 예정

☐ 추진실적 및 향후 추진 계획

○ '20. 2월 : 학교회계전출금 교부(신흥여중 외 2교, 102백만원)

○ '20. 2 ~ 5월 : 설계 실시 및 완료(전자마이스터고 외 1교, 26백만원)

○ '20. 5월 : 학교회계전출금 교부(영중초 외 1교, 109백만원)

○ '20. 6월 : 2020년 2회 추경 감액(학익초, 84백만원)

○ '20. 7 ~ 10월 : 공사 착공 및 준공(신흥여중 외 1교, 739백만원)

○ '20. 10월 : 학교회계전출금 교부(인향고, 57백만원)

학교명	추진실적	추진계획	비고
학익초	-	-’20년 2회 추경시 감액	
인천기계공고	-’20.02.14. : 학교교부	-	
전자 마이스터고	-’20.03.05. : 설계착수	-’20.06.11. : 설계완료(예정) -’20. 07월 : 공사착공(예정) -’20. 10월 : 공사준공(예정)	
신흥여중	-’20.02.01. : 설계착수	-’20.05.31. : 설계완료(예정) -’20. 08월 : 공사착공(예정) -’20. 09월 : 공사준공(예정)	
	-’20.02.14. : 학교교부	-	냉난방기보수
	-	-’20. 05월 : 학교교부(예정)	강당보수
인향고	-	-’20. 10월 : 학교교부(예정)	
인하부중	-	-’20. 05월 : 학교교부(예정)	
영종초	-	-’20. 05월 : 학교교부(예정)	
제물포여중	-’20.02.25. : 학교교부	-	

기타시설 - 내진보강(백령초 등 5교)

【남부교육지원청】

❖ 지진으로부터 학생들이 생명과 교육시설 보호

☐ 사업개요

- 총사업비 : 3,029백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건설비 : 2,593백만원
 - 학교회계전출금 : 436백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

기관명	규모	사업비	준공(예정)일	비고
백령초	1,754㎡	518	2021. 9월	
신광초	5,974㎡	582	2021. 2월	
만석초	8,538㎡	745	2021. 9월	
학익초	8,199㎡	748	-	
인성초	2,871㎡	436	2021. 9월	
합계(5교)		3,029		

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 3,029백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
3,029	0	0.0	3,029	

☐ 문제점 및 대책

○ 학익초

- 2020년도 개축타당성평가용역 대상교 선정으로 '20년 2회 추경시 사업비 감액 예정

☐ 추진실적 및 향후 추진 계획

○ '20. 2 ~ 9월 : 설계 실시 및 완료(백령초 등 4교, 73백만원)

○ '20. 6월 : 2차 추경 감액(학익초, 748백만원)

○ '20. 11월 ~ 2021. 9월 : 공사 착공 및 준공(백령초 등 4교, 2,208백만원)

학교명	추진실적	추진계획	비고
신광초	-	- '20. 07월 : 설계착수(예정) - '20. 09월 : 설계완료(예정) - '20. 11월 : 공사착공(예정) - '21. 02월 : 공사준공(예정)	
학익초	-	- '20. 2회 추경 시 감액	
만석초	- '20.03.05. : 설계착수	- '20.05.03. : 설계완료(예정) - '21. 07월 : 공사착공(예정) - '21. 09월 : 공사준공(예정)	코로나19 확산으로 인한 개학 연기 및 방학기간 축소로 공사일정을 2021년 이후로 조정
백령초	- '20.02.28. : 설계착수	- '20.05.12. : 설계완료(예정) - '21. 07월 : 공사착공(예정) - '21. 09월 : 공사준공(예정)	
인성초	-	- '20. 05월 : 설계착수(예정) - '20. 08월 : 설계완료(예정) - '21. 07월 : 공사착공(예정) - '21. 09월 : 공사준공(예정)	

【남부교육지원청】

- ❖ 노후 책걸상 및 사물함 교체를 통한 쾌적한 교육환경 조성
및 교육의 질 향상 도모

☐ 사업개요

- 총사업비 : 661백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사업비
 - 학교회계전출금 : 661백만원
- 사업내용 : 각급학교 노후 책걸상 및 사물함 교체(38교)
- 지원기준 : 각급학교 수요조사를 통해 내용연수가 경과된 물품을 우선 교체

기관명	규모	사업비	비고
서림초 등 38교	책상 4,514개, 의자 6,250개, 사물함 5,580개	661백만원	

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 661백만원) 집행률 99.4%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
661	657	99.4	4	

☐ 추진실적

- '20. 1월 : 공립학교 및 사립학교 노후책상 상판 및 사물함 교체비 지원(657백만원)

☐ 추진계획

- '20. 3 ~ 12월 : 각급학교 집행 정산결과 검토
 - 추후 추경 시 잔액 감액 예정(4백만원)
- '20. 9월 : 2020년도 책결상 및 사물함 보유현황 파악 및 교체수요 조사

【남부교육지원청】

- ❖ 화재에 취약한 드라이비트 외벽 마감재를 제거하여 안전하고 쾌적한 교육환경 조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 1,069백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사업비
 - 건설비 : 1,069백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

기관명	규모	사업비	준공(예정)일	비고
서림초	603㎡	212	2021. 2월	
문학초	913㎡	319	2021. 2월	
석암초	478㎡	169	2021. 9월	
용일초	542㎡	191	2021. 2월	
서흥초	504㎡	178	2020. 10월	
합계(5교)		1,069		

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,069백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,069	0	0.0	1,069	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

○ '20. 3 ~ 5월 : 설계 실시 및 완료(서림초 등 3교, 24백만원)

○ '20. 7 ~ 9월 : 설계 실시 및 완료(문학초, 11백만원)

○ '20. 10 ~ '21. 2월 : 공사 착공 및 준공(서림초 등 5교, 865백만원)

○ '21. 3 ~ 9월 : 설계 실시 및 공사 착공, 준공(석암초, 169백만원)

학교명	추진실적	추진계획	비고
서림초	- '20.03.04. : 설계 착수	- '20.05.02. : 설계 완료(예정) - '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 02월 : 공사준공(예정)	
문학초	-	- '20. 07월 : 설계 착수(예정) - '20. 09월 : 설계 완료(예정) - '20. 11월 : 공사착공(예정) - '21. 02월 : 공사준공(예정)	
용일초	- '20.03.04. : 설계 착수	- '20.05.02. : 설계 완료(예정) - '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 02월 : 공사준공(예정)	
서흥초	- '20.03.04. : 설계 착수	- '20.05.02. : 설계 완료(예정) - '20. 08월 : 공사착공(예정) - '20. 10월 : 공사준공(예정)	
석암초	-	- '21. 03월 : 설계 착수(예정) - '21. 05월 : 설계 완료(예정) - '21. 07월 : 공사착공(예정) - '21. 09월 : 공사준공(예정)	코로나19 확산으로 인한 개학 연기 및 방학기간 축소로 공사일정을 2021년 이후로 조정

기타시설 - 바닥교체(인천여상 등 2교)

【남부교육지원청】

❖ 노후된 교실 바닥재 교체로 안전사고 예방 및 쾌적한 교육 환경 조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 579백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건설비 : 579백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

기관명	규모	사업비	준공(예정)일	비고
인천여상	39실	313	-	
도화초	33실	266	2021. 9월	
합계(2교)		579		

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 579백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
579	0	0.0	579	

☐ 문제점 및 대책

○ 인천여상

- 2020년도 개축타당성평가용역 대상교 선정으로 '20년 2회 추경시 사업비 감액 예정

☐ 추진실적 및 향후 추진 계획

○ '20. 3 ~ 5월 : 설계 실시 및 완료(도화초, 8백만원)

○ '20. 6월 : 2020년 2회 추경 감액(인천여상, 313백만원)

○ '21. 7 ~ 9월 : 공사 착공 및 준공(도화초, 258백만원)

학교명	추진실적	추진계획	비고
인천여상	-	- '20. 2회 추경 시 감액	
도화초	- '20.03.05. : 설계착수	- '20.05.03. : 설계완료(예정) - '21. 07월 : 공사착공(예정) - '21. 09월 : 공사준공(예정)	코로나19 확산으로 인한 개학 연기 및 방학기간 축소로 공사일정을 2021년 이후로 조정

【남부교육지원청】

- ❖ 병설유치원의 소방시설정비 및 구축을 통하여 원아와 교직원들에게 안전한 교육 환경 제공

□ 사업개요

- 총사업비 : 724백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비 : 건설비 724백만원
- 사업내용 : 병설유치원 스프링클러 소방설비 설치

(단위 : 백만원)

기관명	규모	사업비	준공(예정)일	비고
주안초	630㎡	120	2020. 9월	
용일초	559㎡	192	2021. 2월	
송현초	414㎡	75	2020. 9월	
송월초	360㎡	68	2020. 9월	
경원초	360㎡	89	2020. 9월	
도화초	351㎡	70	2020. 9월	
주안남초	304㎡	110	2020. 9월	
합계(7교)		724		

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 724백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
724	0	0.0	724	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

○ '20. 2 ~ 5월 : 설계 실시 및 완료(주안초 등 6교, 44백만원)

○ '20. 7 ~ 9월 : 설계 완료 및 공사 준공(송현초 등 7교, 499백만원)

○ '20. 9 ~ '21. 2월 : 공사 착공 및 준공(용일초, 181백만원)

학교명	추진실적	추진계획	비고
주안초	- '20.03.02. : 설계 착수	- '20.05.10. : 설계완료(예정) - '20. 07월 : 공사착공(예정) - '20. 09월 : 공사준공(예정)	
용일초	-	- '20. 07월 : 설계착수(예정) - '20. 09월 : 설계완료(예정) - '20. 11월 : 공사착공(예정) - '21. 02월 : 공사준공(예정)	
송현초	-	- '20. 04월 : 설계착수(예정) - '20. 05월 : 설계완료(예정) - '20. 07월 : 공사착공(예정) - '20. 09월 : 공사준공(예정)	
송월초	- '20.02.26. : 설계 착수	- '20.05.10. : 설계완료(예정) - '20. 07월 : 공사착공(예정) - '20. 09월 : 공사준공(예정)	
경원초	- '20.03.02. : 설계 착수	- '20.05.10. : 설계완료(예정) - '20. 07월 : 공사착공(예정) - '20. 09월 : 공사준공(예정)	
도화초	- '20.02.26. : 설계 착수	- '20.05.10. : 설계완료(예정) - '20. 07월 : 공사착공(예정) - '20. 09월 : 공사준공(예정)	
주안남초	- '20.02.26. : 설계 착수	- '20.05.10. : 설계완료(예정) - '20. 07월 : 공사착공(예정) - '20. 09월 : 공사준공(예정)	

기타시설 - 옥상방수(백령중고 등 6교)

【남부교육지원청】

❖ 노후 옥상방수 시설 개선으로 쾌적하고 안전한 교육환경조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 1,684백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 건설비 1,684백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

기관명	규모	사업비	준공(예정)일	비고
백령중고	1,293㎡	215	2021. 9월	
용현초	5,875㎡	745	2020. 9월	
신광초	942㎡	121	2020. 9월	
송월초	3,198㎡	407	2020. 9월	
영종국제물류고	745㎡	96	2020. 9월	
제물포여중	780.98㎡	100	2020. 9월	
합계(6교)		1,684		

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,684백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,684	0	0.0	1,684	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

○ '20. 2 ~ 5월 : 설계 실시 및 완료(49백만원)

○ '20. 7 ~ '21. 9월 : 공사 착공 및 준공(1,635백만원)

학교명	추진실적	추진계획	비고
백령중고	- '20.02.28. : 설계 착수	- '20.05.12. : 설계완료(예정) - '21. 07월 : 공사착공(예정) - '21. 09월 : 공사준공(예정)	코로나19 확산으로 인한 개학 연기 및 방학기간 축소로 공사일정을 2021년 이후로 조정
용현초	- '20.02.28. : 설계 착수	- '20.04.27. : 설계완료(예정) - '20. 07월 : 공사착공(예정) - '20. 09월 : 공사준공(예정)	
신광초	- '20.03.02. : 설계 착수	- '20.05.04. : 설계완료(예정) - '20. 07월 : 공사착공(예정) - '20. 09월 : 공사준공(예정)	
송월초	- '20.03.02. : 설계 착수	- '20.05.08. : 설계완료(예정) - '20. 07월 : 공사착공(예정) - '20. 09월 : 공사준공(예정)	
영종국제물류고	- '20.03.02. : 설계 착수	- '20.05.04. : 설계완료(예정) - '20. 07월 : 공사착공(예정) - '20. 09월 : 공사준공(예정)	
제물포여중	- '20.02.28. : 설계 착수	- '20.04.27. : 설계완료(예정) - '20. 07월 : 공사착공(예정) - '20. 09월 : 공사준공(예정)	

기타시설 - 외벽보수(제물포고)

【남부교육지원청】

❖ 노후 외벽 마감재 교체를 통한 안전하고 쾌적한 교육환경 조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 382백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건설비 : 382백만원
- 사업내용 : 제물포고 외벽보수

(단위 : 백만원)

기관명	규모	사업비	준공(예정)일	비고
제물포고	1,193㎡	382	2021. 3월	

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 382백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
382	0	0.0	382	

☐ **추진실적 및 향후 추진계획**

- '20. 7월 : 설계착수(예정)
- '20. 9월 : 설계완료(11백만원 집행 예정)
- '20. 12월 : 공사착공(예정)
- '21. 3월 : 공사준공(371백만원 집행 예정)

【남부교육지원청】

❖ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 개정에 따른 제2종 및 제3종 시설물 안전점검을 통한 안전사고 예방

□ 사업개요

- 총사업비 : 367백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사업비
 - 용역비 : 367백만원
- 사업내용 : 제2종 및 제3종 시설물 정기점검(상반기 89교, 하반기 86교)
(단위 : 백만원)

구분	시기	점검대상교	사업비	준공(예정)일
2종시설물	상반기	5교	13	2020. 6월
	하반기	2교	6	2020. 12월
3종시설물	상반기	84교	162	2020. 6월
	하반기	91교	186	2020. 12월
합계			367	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 367백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
367	0	0.0	367	

☐ 추진실적 및 향후 추진계획

○ '20. 6월 : 2020년도 상반기 제2종 및 제3종시설물 정기점검 용역 실시
및 완료 예정(175백만원)

○ '20. 12월 : 2020년도 상반기 제2종 및 제3종시설물 정기점검 용역 실시
및 완료 예정(192백만원)

【남부교육지원청】

- ❖ 노후화된 학교 건축물 등을 정밀점검함으로써 시설물의 기능과 안전을 유지하고 재해 및 재난을 사전에 예방

☐ 사업개요

- 총사업비 : 208백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사업비
 - 용역비 : 208백만원
- 사업내용 : 노후 건축물 정밀점검(22교), 용벽 정밀점검(1교)

(단위 : 백만원)

기관명	규모	사업비	준공(예정)일	사용용도
전자마이스터고	37,025㎡	21	2020. 6월	교사동
전자마이스터고	168㎡	3	2020. 6월	탁구장
신흥초	1,609㎡	7	2020. 6월	교사2동
광성고	6,924㎡	11	2020. 6월	본관
도화기계공고	10,018㎡	11	2020. 6월	본관동
동산중	1,273㎡	5	2020. 6월	교사1동
동산중	1,681㎡	5	2020. 6월	교사2동
백령초	1,080㎡	4	2020. 6월	교사2동
선인중	6,517㎡	11	2020. 6월	교사동
선화여중	147㎡	15	2020. 6월	식당
영종국제물류고	1,348㎡	5	2020. 6월	교사동
인성여중	3,514㎡	8	2020. 6월	본관동
인성초	2,871㎡	7	2020. 6월	본관동

기관명	규모	사업비	준공(예정)일	사용용도
인천남중	2,634㎡	7	2020. 6월	별관동
도화초	1,056㎡	4	2020. 6월	교사2동
만석초	2,132㎡	6	2020. 6월	교사2동
문학초	1,265㎡	5	2020. 6월	교사3동
문학초	3,754㎡	9	2020. 6월	교사2동
산업정보학교	1,741㎡	5	2020. 6월	교사동
서흥초	2,595㎡	7	2020. 6월	교사2동
신광초	1,790㎡	5	2020. 6월	별관동
용일초	2,717㎡	7	2020. 6월	교사2동
용일초	2,789㎡	7	2020. 6월	교사3동
용일초	559㎡	3	2020. 6월	교사4동
창영초	2,367㎡	6	2020. 6월	교사1동
학익초	2,512㎡	7	2020. 6월	서관동
재능중	3,315㎡	8	2020. 6월	교사동
인천여상	-	9	2020. 12월	옹벽
합계		208		

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 208백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
208	0	0.0	208	

☐ 추진실적 및 향후 추진계획

○ '20. 6월 : 관내 22교 건축물정밀점검 용역 실시 및 완료 예정(199백만원)

○ '20. 12월 : 인천여상 옹벽 정밀점검 용역 실시 및 완료 예정(9백만원)

【남부교육지원청】

- ❖ 신축(교체) 후 20년 이상 경과된 노후 창호 교체
- ❖ 노후 창호 교체로 안전한 교육환경 조성 및 냉·난방 효율 증대로 에너지 절감 실현

☐ 사업개요

- 총사업비 : 7,574백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건설비 : 7,574백만원
- 사업내용 : 각급학교 노후 창호교체

(단위 : 백만원)

기관명	규모		사업비	준공(예정)일
학익초	본관동	54실	1,625	-
	서관동	24실		
인천고	후관동	30실	690	-
인천과학고	본관동	63실	2,008	2021. 3월
	기숙사동	25실		
백령초	교사동	21실	628	2021. 9월
백령중고	교사동	29실	865	2021. 9월
학익여고	교사동	77실	1,758	2021. 3월
합계(6교)			7,574	

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 7,574백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
7,574	0	0.0	7,574	

□ 문제점 및 대책

○ 학익초, 인천고

- 2020년도 개축타당성평가용역 대상교 선정으로 '20년 2회 추경시 사업비 감액 예정

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

○ '20. 3 ~ 6월 : 설계 실시 및 완료(인천과학고 등 3교, 100백만원)

○ '20. 6월 : 2020년 2회 추경 감액(학익초 등 2교, 2,315백만원)

○ '20. 9 ~ 12월 : 설계 실시 및 완료(학익여고, 48백만원)

○ '20. 12 ~ '21. 9월 : 공사 착공 및 준공(인천과학고 등 4교, 5,111백만원)

학교명	추진실적	추진계획	비고
학익초	-	- '20년 2회 추경시 감액	
인천고	-	- '20년 2회 추경시 감액	
인천과학고	- '20.03.04. : 설계착수	- '20.06.01. : 설계완료(예정) - '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 03월 : 공사준공(예정)	
백령초	- '20.02.28. : 설계착수	- '20.05.12. : 설계완료(예정) - '21. 07월 : 공사착공(예정) - '21. 09월 : 공사준공(예정)	코로나19 확산으로 인한 개학 연기 및 방학기간 축소로 공사일정을 2021년 이후로 조정
백령중고	- '20.02.28. : 설계착수	- '20.05.12. : 설계완료(예정) - '21. 07월 : 공사착공(예정) - '21. 09월 : 공사준공(예정)	
학익여고	-	- '20. 09월 : 설계착수(예정) - '20. 11월 : 설계완료(예정) - '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 02월 : 공사준공(예정)	

기타시설 - 화장실개선(광성중 등 3교)

【남부교육지원청】

❖ 신축(보수) 후 10년 이상 경과된 노후화장실 개선

☐ 사업개요

- 총사업비 : 1,988백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사업비
 - 건설비 : 1,606백만원
 - 학교회계전출금 : 382백만원
- 사업내용 : 각급학교 화장실 개선

(단위 : 백만원)

기관명	규모		사업비	준공(예정)일
광성중	교사동	208㎡	382	2021. 9월
대화초	교사동	272㎡	495	2021. 9월
만석초	교사동	584㎡	1,111	-
합계(3교)			1,988	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,988백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,988	0	0.0	1,988	

☐ 문제점 및 대책

○ 만석초

- 해당교의 화장실 상태가 양호하고 수선 주기(15년) 미도래함에 따라 감액

☐ 추진실적 및 향후 추진계획

○ '20. 4 ~ 5월 : 설계 실시 및 완료(광성중, 15백만원)

○ '20. 6월 : 2020년 2회 추경 감액(만석초, 1,111백만원)

○ '21. 2 ~ 4월 : 설계 실시 및 완료(대화초, 19백만원)

○ '21. 7 ~ 9월 : 공사 착공 및 준공(광성중 외 1교, 843백만원)

학교명	추진실적	추진계획	비고
광성중	-	- '20. 04월 : 설계착수(예정) - '20. 07월 : 설계완료(예정) - '21. 07월 : 공사착공(예정) - '21. 09월 : 공사준공(예정)	코로나19 확산으로 인한 개학 연기 및 방학기간 축소로 공사일정을 2021년 이후로 조정
대화초	-	- '21. 02월 : 설계착수(예정) - '21. 04월 : 설계완료(예정) - '21. 07월 : 공사착공(예정) - '21. 09월 : 공사준공(예정)	
만석초	-	- '20년 2회 추경시 감액	

기타시설 - LED조명교체(학산초 등 5교)

【남부교육지원청】

❖ 공공기관 에너지 이용 효율화 및 지구 온실가스 배출 저감

☐ 사업개요

- 총사업비 : 1,672백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건설비 : 1,519백만원
 - 학교회계전출금 : 153백만원

(단위 : 백만원)

기관명	규모	사업비	준공(예정)일
학산초	LED조명교체 124실	316	2020. 9월
경원초	LED조명교체 125실	319	2020. 9월
국제고	LED조명교체 212실	533	2020. 9월
인일여고	LED조명교체 138실	351	2020. 9월
인성초	LED조명교체 59실	153	2020. 9월
합계(5교)		1,672	

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,672백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,672	0	0.0	1,672	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

○ '20. 2 ~ 5월 : 설계 실시 및 완료(50백만원)

○ '20. 7 ~ 9월 : 공사 착공 및 준공(1,622백만원)

학교명	추진실적	추진계획	비고
학산초	- '20.02.03. : 설계착수	- '20.04.29. : 설계완료(예정) - '20. 07월 : 공사착공(예정) - '20. 09월 : 공사준공(예정)	
경원초	- '20.02.03. : 설계착수	- '20.04.29. : 설계완료(예정) - '20. 07월 : 공사착공(예정) - '20. 09월 : 공사준공(예정)	
국제고	- '20.02.03. : 설계착수	- '20.04.29. : 설계완료(예정) - '20. 07월 : 공사착공(예정) - '20. 09월 : 공사준공(예정)	
인일여고	- '20.02.03. : 설계착수	- '20.04.29. : 설계완료(예정) - '20. 07월 : 공사착공(예정) - '20. 09월 : 공사준공(예정)	
인성초	- '20.02.03. : 설계착수	- '20.04.29. : 설계완료(예정) - '20. 07월 : 공사착공(예정) - '20. 09월 : 공사준공(예정)	

장애인편의시설설치 - 장애인편의시설설치(인천고)

【남부교육지원청】

❖ 장애인편의시설을 설치하여 이동권 보장

☐ 사업개요

- 총사업비 : 218백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건설비 : 218백만원
- 사업내용 : 인천고 장애인편의시설 설치

기관명	규모	사업비	준공(예정)일
인천고	승강기 1기	218백만원	-

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 218백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
218	0	0.0	218	

☐ 문제점 및 대책

○ 인천고

- 2020년도 개축타당성평가용역 대상교 선정으로 '20년 2회 추경시 사업비 감액 예정

☐ 추진실적 및 향후 추진계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
인천고	-	- '20. 2회 추경 시 감액	

【남부교육지원청】

- ❖ 노후 냉난방시설 개선을 통한 쾌적한 교육환경 조성
- ❖ 석면자재 교체를 통한 안전하고 쾌적한 교육환경 조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 1,439백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건설비 : 1,439백만원
- 사업내용 : 노후화된 냉·난방기 교체

(단위 : 백만원)

기관명	규모	사업비	준공(예정)일
운서초	냉난방 28실, LED 37실 석면교체 3,126㎡	776	2020. 10월
문학초	냉난방 44실 석면교체 1,332㎡	663	2021. 2월
합계(2교)		1,439	

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 1,439백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,439	0	0.0	1,439	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

- '20. 3 ~ 9월 : 설계착수 및 완료(46백만원)
- '20. 7 ~ '21. 3월 : 공사착공 및 완료(1,392백만원)

학교명	추진실적	추진계획	비고
운서초	- '20.03.02. : 설계착수	- '20.04.20. : 설계완료(예정) - '20. 07월 : 공사착공(예정) - '20. 09월 : 공사준공(예정)	
문학초	-	- '20. 07월 : 설계착수(예정) - '20. 09월 : 설계완료(예정) - '20. 11월 : 공사착공(예정) - '21. 03월 : 공사준공(예정)	

【남부교육지원청】

- ❖ 전문적이고 체계적인 학교시설지원 서비스 제공으로 쾌적한
교육환경 조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 1,277백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 인건비 : 907백만원
 - 자산취득비 : 21백만원
 - 운영비 : 329백만원
 - 건설비 : 20백만원
- 지원대상
 - 남부, 동부 교육지원청 소속 196교(남부77교, 동부119교)
- 지원내용
 - 소규모 5백만원 이하 보수공사 및 교내 수목전지 등

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,277백만원) 집행률 28.4%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,277	363	28.4	914	

□ 추진실적

- '20. 1 ~ 4월 : 5백만원 이하의 소규모 보수공사 서비스 지원(363백만원)
 - 인건비(253백만원), 기타운영비(110백만원)
- '20. 1월 : 학교시설지원센터 기능인력 채용(21명)
- '20. 2월 : 학교시설지원서비스 개시(196교)

□ 추진계획

- '20. 5 ~ 12월 : 5백만원 이하의 소규모 보수공사 서비스 지원(914백만원)
- 종합적이고 체계적인 학교시설지원 관리시스템 구축
 - 시설 하자 발생 요청 및 접수 → 현장조사 → 지원통보 및 지원
- 수요자 중심의 서비스 강화를 위한 지속적인 모니터링 실시
 - 학교시설지원센터 서비스 종료 후 만족도 조사 실시
 - 학교시설지원센터 홈페이지를 통한 모니터링 강화

특별교육재정수요지원 - 특별교육재정수요지원

【남부교육지원청】

- ❖ 각급학교의 예측하지 못한 위험시설물 보수, 교육환경개선 등에 탄력적으로 대처

☐ 사업개요

- 총사업비 : 524백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 특별교육재정수요경비(자체) : 500백만원
 - 특별교육재정수요경비(재배정) : 24백만원
- 사업내용
 - 관내 유·초·중학교의 예측하지 못한 위험시설물 보수, 교육환경개선 등 시급한 현안사업을 지원하기 위해 정기, 수시 사업 신청 시 현장 실사 후 필요성, 시급성, 지원 적정성 등을 검토 후 지원

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 500, 재배정 24백만원) 집행률 65.6%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
524	344	65.6	180	

□ 추진실적

- '20. 2월 : 수시 특별교육재정수요경비 신선초 지원(24백만원, 재배정)
- '20. 3월 : 정기 특별교육재정수요경비 지원(259백만원)
 - 초등학교 5교, 중학교 4교 총 9교
- '20. 3월 : 수시 특별교육재정수요경비 2교 지원(61백만원)
 - 선인중(40백만원), 인천남중(21백만원)

□ 추진계획

- '20. 5 ~ 12월 : 특별교육재정수요경비 수시 지원(180백만원)
 - 현안 발생 시 수시 신청 및 지원
- '20. 9 ~ 12월 : 각급학교 집행 결과 검토

□ 참고자료

- 2020년 특별교육재정수요경비 지원 현황

(단위 : 천원)

구분	연번	학교명	사업명	지원액	비고
자체	1	신흥초	병설유치원 놀이시설 설치	50,000	교육균형발전교
	2	창영초	급식소 및 문화재관 외부 도색공사	17,480	교육균형발전교
	3	송림초	소방설비공사	37,266	교육균형발전교
	4	연학초	병설유치원 실내 체육놀이 공간 설치	25,210	교육균형발전교
	5	영흥초	학생 통학로 바닥 보수 공사	37,167	
	초등학교 계(5교)			167,123	
	6	화도진중	학생 화장실 칸막이 교체공사	29,419	교육균형발전교
	7	관교여중	본관, 급식소 연결통로 지붕 교체	9,995	
	8	동산중(사립)	O동 옥상 방수공사	28,739	교육균형발전교
	9	재능중(사립)	옥상 방수 공사	24,000	교육균형발전교
	10	선인중	옥상 방수 공사	40,000	교육균형발전교
	11	인천남중	인근 노후 건축물(주택) 철거 공사	21,300	
	중학교 계(6교)			153,453	
자체 합계(총11교)			320,576		
재배정	1	신선초	간이체육시설설치를 위한 교실 확장 공사	23,717	
재배정 합계(총1교)			23,717		
총 합계(12교)			344,293		

직장어린이집운영 - 직장어린이집운영

【남부교육지원청】

- ❖ 교직원의 안정적 근무여건 조성과 복지증진에 기여
- ❖ 저출산 대책의 일환으로 교직원의 육아부담 완화

☐ 사업개요

- 총사업비 : 425백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 인건비 : 331백만원
 - 운영비 : 84백만원
 - 교재교구비 : 10백만원
- 사업내용
 - 보육대상 : 교직원 자녀 중 만0~5세의 취학 전 아동
 - 지원기관 : 4개소(서화초,신광초,송현초,주안남초) 직장어린이집 운영
 - 지원내용 : 직장어린이집 운영비·인건비 등

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 425백만원) 집행률 65.6%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
425	279	65.6	146	

☐ 추진실적

- '20. 1 ~ 3월 : 직장어린이집 운영비 등 지원(279백만원)
 - 서화초(83백만원), 신광초(61백만원), 송현초(61백만원),
주안남초(74백만원)

☐ 추진계획

- '20. 4 ~ 12월 : 직장어린이집 인건비, 운영비 등 지속 지원(146백만원)

유치원방과후과정지원 - 방과후과정반환경개선비

【남부교육지원청】

- ❖ 안전하고 쾌적한 방과후 환경 개선으로 방과후 과정 이용 유아의 건강증진 및 권리 보장

☐ 사업개요

- 총사업비 : 68백만원
- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 2020. 10월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 68백만원
- 사업내용
 - 사업대상 : 방과후 과정 운영 공·사립 유치원
 - 사업내용 : 방과후 과정 환경개선비 지원

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 68백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
68	68	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 4월 : 공·사립유치원 방과후 과정 환경개선비 지원(68백만원)
 - 공립유치원(6개원) : 48백만원
 - 사립유치원(7개원) : 20백만원

☐ 추진계획

- '20. 10월 : 유치원 방과후 과정 환경개선비 집행결과 보고

【남부교육지원청】

❖ 방학 중 방과후 보조인력 지원으로 안전한 방과후 운영 환경 조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 84백만원
- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 2021. 2월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 84백만원
- 사업내용
 - 사업대상 : 보조인력 활용을 희망하는 방과후 과정 운영 공·사립 유치원
 - 사업내용 : 방과후 보조인력 활동비 1인당 1,290천원 지원(시간당 8,590원)

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 84백만원) 집행률 96.4%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
84	81	96.4	3	별빛초병설유 2020. 9월 개원 시 별도 교부 예정

☐ 추진실적

- '20. 4월 : 방과후 과정 보조인력 활동비 지원(81백만원)
 - 공립유치원(19개원) : 32백만원
 - 사립유치원(22개원) : 49백만원

☐ 추진계획

- '20. 9월 : 인천별빛초병설유치원 개원 시 별도 교부(3백만원)
- '21. 2월 : 유치원 방과후 과정 보조인력 지원비 집행결과 보고

사립유치원교원기본급보조 - 사립유치원교원기본급보조지원

【남부교육지원청】

- ❖ 사립유치원 교원의 사기 진작 및 전문성 강화를 통한 유아교육의 질 제고

☐ 사업개요

- 총사업비 : 473백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사업비 : 473백만원
- 지원대상
 - 기본급 보조 : 교육지원청에 임용 보고된 원장, 원감, 학급 담임교사, 방과후 과정 교사(학급당 1명, 최대 5명 지원)
 - 담임수당 : 교육지원청에 임용 보고된 학급 담임교사
 - 장기근속수당 : 기본급 보조 지원 대상 중 교원 경력 5년 이상인 자
- 사업내용
 - 기본급 보조 : 1인당 월 520천원(교직수당 250천원, 인건비보조 270천원)
 - 담임수당 : 1인당 월 130천원
 - 장기근속수당 : 1인당 월 30천원

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(재배정 473백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
473	473	100.0	0	

☐ 추진실적

○ '20. 1 ~ 3월 : '20. 1 ~ 2월분 사립유치원 교원 기본급 보조 지급(473백만원)

- 기본급 보조 : 377명, 392백만원

- 담임수당 : 270명, 70백만원

- 장기근속수당 : 179명, 11백만원

☐ 추진계획

○ '20. 4 ~ 12월 : '20. 3 ~ 12월(10개월분) 기본급 보조 지급

○ '20. 4 ~ 12월 : 기본급 보조 지급에 따른 교원 복무사항 점검 및 부정수급여부 확인

【남부교육지원청】

- ❖ 2020년 유·초·중학교 특수학급 신·증설에 따른 설치비
- ❖ 특수학급 확충을 통한 특수교육대상자 교육 기회 확대

□ 사업개요

- 총사업비 : 240백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비 : 240백만원
- 사업내용
 - 유·초·중학교 특수학급 신설 : 4교(주안초병설유, 별빛초병설유, 별빛초, 영흥중)
 - 초등학교 특수학급 증설 : 6교(용정초, 석암초, 대화초, 주안남초, 송학초, 서화초)
 - 특수학급 설치로 과밀학급 해소 및 특수교육대상자 교육 기회 확대
 - 특수학급 설치현황 비교

년도	유치원		초등학교		중학교	
	유치원 수	특수학급 수	학교 수	특수학급 수	학교 수	특수학급 수
2019년	5개원	7학급	46교	70학급	19교	23학급
2020년	7개원	9학급	47교	76학급	20교	24학급

※ 10학급 신·증설(유치원 2학급, 초등학교 7학급, 중학교 1학급), 1학급 감축(신선초 1학급)

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(재배정 240백만원) 집행률 83.3%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
240	200	83.3	40	별빛초병설유, 별빛초 2020. 9월 개교 시 별도 교부 예정

□ 추진실적

○ '20. 1 ~ 4월 : 특수학급 신·증설에 따른 설치비 지원(200백만원)

- 특수학급 설치비 집행 현황('20. 1 ~ 4월)

연번	학교명	신·증설 학급 수	설치비 (단위:백만원)	비고
1	인천주안초등학교병설유치원	1	30	'20. 3. 1. 신설
2	인천용정초등학교	1	30	'20. 3. 1. 증설
3	인천석암초등학교	1	30	'20. 3. 1. 증설
4	인천대화초등학교	1	30	'20. 3. 1. 증설
5	인천주안남초등학교	1	30	'20. 3. 1. 증설
6	인천송학초등학교	1	30	'20. 3. 1. 증설
7	영흥중학교	1	20	기존 교실 환경개선
합 계			200	

- 특수학급 설치비 기준

- 보통 교실 특수학급 설치 : 30백만원
- 개교(원) 및 보통 교실 크기 이하 특수학급 설치 : 20백만원
- 기존 특수학급 : 설치비 제외

□ 추진계획

○ '20. 6 ~ 9월 : 2020. 9. 1. 개교(원) 특수학급 신설 설치비 지원(40백만원)

- 별빛초등학교병설유치원, 별빛초등학교 : 특수학급 1학급씩 신설(2교, 20백만원씩)

○ '20. 9 ~ 12월 : 2021학년도 특수학급 신·증설 수요조사 실시 및 계획 수립

○ '21. 1 ~ 2월 : 인천서화초등학교(2020. 3. 1.자 특수학급 증설)는 2021. 2.

신축교사로 이전 예정이므로 2021. 2월 중 설치비 교부 예정

직업교육기자재확충 - 대중문화예술학과신설(하이텍고)

【남부교육지원청】

❖ 미래 산업과 지역 내 산업 수요를 반영한 다양한 직업계고 학과 신설 및 개편

☐ 사업개요

- 총사업비 : 2,763백만원
- 사업기간 : 2019. 8월 ~ 2021. 2월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건설비 : 2,763백만원
- 사업내용 : 하이텍고의 대중문화예술고 전환(실용음악과, 실용연기과)

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 2,763백만원) 집행률 11.7%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
2,763	324	11.7	2,439	

☐ 추진실적

- '20. 3. 14. : 실용음악과 리모델링 준공(324백만원)

☐ 추진계획

- '20. 5월 : 실용연기과 석면 및 리모델링 공사 설계 착수
- '20. 6월 : 실용연기과 석면 설계 완료
- '20. 8월 : 실용연기과 석면 공사 착수
- '20. 9월 : 실용연기과 석면 공사 완료 및 리모델링 공사 설계 완료
- '20. 12월 : 실용연기과 리모델링 공사 착수
- '21. 2월 : 실용연기과 리모델링 공사 준공(2,439백만원)

농어촌방과후학교운영 - 농어촌방과후학교운영

【남부교육지원청】

- ❖ 농어촌 방과후학교 운영 지원으로 도·농간 교육격차 완화
- ❖ 수요 맞춤형 프로그램 운영으로 다양한 교육기회 제공

☐ 사업개요

- 총사업비 : 193백만원
- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2021. 2월

☐ 사업내용

- 사업비 : 193백만원
- 사업내용
 - 지원대상 : 총 17교[웅진군 관내 초·중학교(초 10교(분교 4교 포함), 중 5교), 영종·용유지역 분교(초 2교)]
※ 주안남초승봉분교장, 대청초소청분교장은 학급 미편성으로 미지원
 - 지원내용 : 학생 수가 적어 프로그램 개설이 어려운 지역에 방과후학교 강사비 보전 및 운영비 지원

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
- 확보예산(재배정 193백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
193	0	0.0	193	

☐ 추진실적

- '20. 3월 : 2020 농어촌 방과후학교 운영계획 수립 및 알림

□ 문제점 및 대책

- 코로나19로 등교 개학이 연기됨에 따라 방과후학교 개강 지연
- 등교 개학 전 수요자 요구에 따른 온라인 방과후학교 부서 개설 가능 및 등교 개학과 동시에 방과후학교 운영 권장

□ 추진계획

- '20. 4월 : 학교별 농어촌 방과후학교 운영 예산 지원(193백만원)
 - 학교별 학급 수, 학생 수에 따른 차등 지원
- '20. 9월 : 농어촌 방과후학교 운영 현장방문 컨설팅 실시
(백령초, 북포초, 신도분교장, 장봉분교장, 백령중)
 - ※ 코로나19 상황에 따라 축소 및 서면 컨설팅으로 대체
- '20. 12월 : 학교별 농어촌 방과후학교 운영 자체점검 및 만족도 조사 실시

□ 참고사항

- 2020학년도 농어촌 방과후학교 학교별 지원금 지원 현황

구 분	학교명	학교현황(20.3.1.기준)		2020년 지원금 (단위:천원)	비고
		학급수(반)	학생수(명)		
초등학교	연평초	6	49	12,140	
	백령초	6	73	13,580	
	북포초	6	113	11,410	
	대청초	6	38	11,480	
	덕적초	6	25	10,700	
	영흥초	11	216	24,410	
	남부초이작분교	3	9	7,640	
	용현남초자월분교	3	6	7,460	
	공항초신도분교	4	17	8,820	
	삼목초장봉분교	3	11	7,760	
	영중초금산분교	6	67	12,220	
	용유초무의분교	3	8	7,580	
초등학교 소계 12교(분교 6교 포함)		63	632	135,200	
중학교	영흥중	6	113	15,932	
	연평중	3	34	10,140	
	백령중	6	85	15,300	
	대청중	3	12	8,820	
	덕적중	2	6	7,760	
중학교 소계 5교		20	250	57,952	
합계	17교(분교 6교 포함)	83	882	193,152	

교과용도서무상지원 - 교과용도서무상지원

【남부교육지원청】

- ❖ 의무교육 대상자에게 교과용도서를 무상 지원하여 차별 없이 교육을 받을 수 있는 기초여건 제공

☐ 사업개요

- 총사업비 : 2,340백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 교과용도서무상지원비 : 2,340백만원
- 사업내용
 - 공·사립 초·중·특수학교 의무교육 대상자에게 교과용도서 무상지원
 - 지원대상 : 초등학교(51교), 중학교(29교, 학력인정 1교) 및 특수학교(1교)

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 2,340백만원) 집행률 99.6%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
2,340	2,330	99.6	10	

☐ 추진실적

- '20. 1월 : 2020학년도 1학기 남부 관내 초·중등 검정 교과용도서 전자저작물 대금 지급(6백만원)
- '20. 3월 : 2020학년도 1학기 남부 관내 초·중·특수학교 교과용도서 공급 완료 및 대금 지급(2,324백만원)

☐ 추진계획

- '20. 4월 : 2019학년도 1학기 초·중·특수학교 교과용 정산 대금 지급 예정 (10백만원)
- '20. 5월 : 2020학년도 2학기 초등학교 교과용도서 주문
- '20. 6월 : 2020학년도 2학기 초등학교 교과용도서 추가 주문
- '20. 9월 : 2021학년도 1학기 초·중·특수학교 교과용도서 주문
- '20. 12월 : 2021학년도 1학기 초·중·특수학교 교과용도서 주문 1차 정산

【남부교육지원청】

❖ 성장기 학생들의 건강한 심신발달과 즐거운 학교생활 지원

□ 사업개요

- 총사업비 : 8,911백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비 : 8,911백만원(학교회계전출금)
- 사업내용
 - 대상 : 공립유치원 37개원, 사립유치원 42개원,
초·중·고(각종학교 및 학력인정 평생교육시설 포함) 118교
 - 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월
 - 내용 : 급식 학생 수 기준에 따라 학기 중 무상급식비(중식) 지원

지원대상	지원 기간	재원분담		평균 지원 단가	평균 식품비	비고
		교육청	지자체			
공립유치원 37개원	3~12월	100.0%	-	1,500원	1,500원	식품비 지원
사립유치원 42개원	1~12월	62.5%	37.5%	3,200원	2,400원	
초 51교	1~12월	62.4%	37.6%	4,140원	2,340원	
중 29교	1~12월	61.0%	39.0%	4,810원	2,890원	
고 38교 (각종학교 및 학력인정 포함)	1~12월	46.9%	53.1%	4,950원	2,890원	하늘고(위탁운영) : 식품비만 지원 (교육청 100.0%)

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(비법정 5,100, 재배정 3,811백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
8,911	8,911	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 1 ~ 3월 : 초·중·고 1 ~ 5월분 무상급식비 지원(8,195백만원)
 - 초 51교 3,769백만원, 중 29교 1,894백만원, 고 38교 2,532백만원
- '20. 2월 : 사립유치원 1 ~ 2월분 무상급식비 지원(478백만원)
 - 사립유치원 45개원
- '20. 3월 : 공립유치원 4 ~ 8월분 무상급식비 지원(238백만원)
 - 공립유치원 34개원

☐ 추진계획

- '20. 6월 : 사립유치원 및 초·중·고 무상급식비 지원
 - 6 ~ 9월분 사립유치원 무상급식비 지원(42개원)
 - 6 ~ 10월분 초·중·고 무상급식비 지원(118교)
- '20. 9월 : 9 ~ 12월분 공립유치원 무상급식비 지원(37개원)

학교급식운영비지원 - 학교급식운영비지원

【남부교육지원청】

❖ 학교급식의 효율적 운영을 위한 급식비 지원

☐ 사업개요

- 총사업비 : 145백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 145백만원
- 사업내용 : 학교급식 운영비 지원
 - 사업대상 : 웅진지역 공립(단설 및 병설) 유치원 및 특수학교
 - 지원기준

(기준 : 1인 1식, 단위 : 원)

구분	식품비	운영비	계
웅진군	1,600	200	1,800
특수학교	3,500	500	4,000

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 145백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
145	145	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 1월 : 1 ~ 2월분 학교급식운영비 지원(11백만원)
 - 용진지역 병설유치원 5개원(1백만원)
 - 특수학교 2개교(10백만원)
- '20. 3월 : 3 ~ 8월분 학교급식운영비 지원(134백만원)
 - 용진지역 병설유치원 6개원(10백만원)
 - 특수학교 2개교(124백만원)

☐ 추진계획

- '20. 9월 : 9 ~ 12월분 학교급식운영비 지원
(용진지역 병설유치원 7개원, 특수학교 2개교)

【남부교육지원청】

- ❖ 교육부 『유치원 공공성 강화 방안』의 주요 추진과제인 투명한 회계 운영을 위한 모든 사립유치원 에듀파인 도입

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 88백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ **사업내용**

- 사 업 비
 - 유치원 현장 지원 : 5백만원
 - 컴퓨터 구입비 지원 : 83백만원
- 사업내용
 - 사업대상 : 남부 관내 사립유치원 42개원
 - 모든 사립유치원 에듀파인 사용 지원을 위한 연수, 컨설팅 운영
 - 에듀파인 사용환경 조성을 위한 전용 컴퓨터 구입비 지원
 - 에듀파인 추진경과
 - '19. 3월, 1단계 : 현원 200명 이상 및 희망 유치원 도입(9개원)
 - '20. 3월, 2단계 : 모든 사립유치원 전면 도입(42개원)

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(재배정 88백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
88	88	100.0	0	

□ 추진실적

- '20. 1월 : 에듀파인 도입 사립유치원 PC 구입비 지원(83백만원)
 - 1단계 도입 유치원 PC 1대 구입비 : 9개원 각 1,110천원 지원(9,990천원)
 - ※ '19년 9개원 1대씩 기지원
 - 2단계 도입 유치원 PC 1대 구입비 : 33개원 각 2,220천원 지원(73,260천원)
 - ※ 소프트웨어 지원(정보지원과), 전용 인터넷회선비 지원(초등교육과)
- '20. 1 ~ 2월 : 사립유치원 K-에듀파인 교육 실시(2백만원)
 - 1월 예산편성 교육 : 예산 편성 이론 및 시스템 실습
 - 2월 수입지출 교육 : K-에듀파인 수입·지출 시스템 실습
- '20. 3월 : 모든 사립유치원 에듀파인 전면 도입(3백만원)
 - 사립유치원 K-에듀파인 권한부여 및 예산 등록, 2019회계연도 결산
 - 코로나19 심각 상황 下 동영상 교육, 원격/전화 컨설팅을 통한 지원
 - 사립유치원 K-에듀파인 매뉴얼 배부를 통한 지원
 - K-에듀파인 상설지원센터 운영(컴퓨터 임대·노트북 구입)

□ 추진계획

- '20. 4 ~ 12월 : 회계 연수, 지도점검, 컨설팅 지원 실시
 - 컨설팅지원단, 멘토링학교 현장 방문 및 원격/전화 컨설팅 지원
 - 사립유치원 회계교육 및 K-에듀파인 시스템교육 실시
 - 컨설팅지원단 역량강화 교육 실시
 - 사립유치원 K-에듀파인 지도점검 및 시재 서면점검 실시

【남부교육지원청】

- ❖ 교원 개인정보보호 및 사생활 침해 예방
- ❖ 교원과 학생·학부모 간 원활한 업무연락체계 구축

□ 사업개요

- 총사업비 : 89백만원
- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사업비
 - 공립(115교) : 73백만원
 - 사립(51교) : 16백만원
- 사업내용
 - 학생·학부모상담 및 생활지도를 위한 신안심번호서비스 교사매니저, 투넘버서비스 등 지원
 - 웹캠·마이크 등 원격수업 환경구축 물품 구비 지원
 - 기타 온라인을 통한 학습지원, 영상자료 배부 등 학급 운영에 필요한 지원

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(재배정 89백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
89	89	100.0	0	

☐ 추진실적

○ '20. 4월 : 2020년 온라인학급운영비 교부(166교, 89백만원)

- 공립 115교(유 36교, 초 56교, 중 23교) : 73백만원

- 사립 51교(유 42교, 초 3교, 중 6교) : 16백만원

☐ 추진계획

○ '20. 12월 : 각급 학교 온라인학급운영비 집행 결과 확인

Ⅲ. 향후 주요예산사업 추진 계획

【 목 차 】

§ 남부교육지원청

1. 다목적강당증축	109
2. 기타시설	112

1

다목적강당 - 다목적강당증축(송의초 등 4교)

【남부교육지원청】

❖ 다목적강당 증축을 통해 학생과 지역주민들의 다양한 생활 체육 공간 제공

□ 사업개요

- 학사 운영에 필요한 입학, 졸업식 등 집단교육활동과 자율적인 학생축제 문화를 조성하는 문화교육 장소 부족
- 환경오염에 따른 미세먼지 등 대기 오염으로 학생 건강에 악영향을 미침
- 구청 및 지역사회에서 주최하는 다양한 문화행사에 학교시설을 개방하여 지역주민들이 편하게 학교시설을 이용

(단위 : 백만원)

기관명	규모	총사업비	준공(예정)일	비고
송의초	급식소 1,059㎡ 다목적강당 800㎡	5,639	2022. 3월	
송월초	급식소 768㎡ 다목적강당 768㎡	5,412	2021. 3월	
신선초	필로티 및 다목적강당 768㎡	3,580	2021. 10월	
덕적초중고	필로티 및 다목적강당 675㎡	3,106	2022. 2월	
합계		17,737		

□ 재원확보 계획

○ 송의초 다목적강당 증축 예산재원(특교 2,500, 비법정 200, 자체 2,939백만원)

(단위 : 백만원)

총 사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
5,639	2,000	3,639	특교: '20. 6월, '21. 1회 추경	자체: '20. 2회 추경 예산 요구 예정

○ 송월초 다목적강당 증축 예산재원(특교 2,052, 비법정 600, 자체 2,760백만원)

(단위 : 백만원)

총 사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
5,412	1,680	3,732	특교: '20. 6월, '21. 1회 추경	자체: '20. 2회 추경 예산 요구 예정

○ 신선초 다목적강당 증축 예산재원(특교 1,190, 비법정 600, 자체 1,790백만원)

(단위 : 백만원)

총 사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
3,580	946	2,634	특교: '20. 6월, '21. 1회 추경	자체: '20. 2회 추경 예산 요구 예정

○ 덕적초중고 다목적강당 증축 예산재원(특교 1,553, 자체 1,553백만원)

(단위 : 백만원)

총 사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
3,106	1,171	1,935	특교: '20. 6월, '21. 1회 추경	자체: '20. 2회 추경 예산 요구 예정

□ 추진계획

○ 사업추진 일정

학교명	설계	공사	비고
송의초	- '20. 09월 : 설계착수 - '21. 03월 : 설계완료	- '21. 06월 : 공사착공 - '22. 03월 : 공사준공	설계공모
송월초	- '20. 09월 : 설계착수 - '21. 03월 : 설계완료	- '21. 06월 : 공사착공 - '22. 03월 : 공사준공	설계공모
신선초	- '20. 08월 : 설계착수 - '21. 01월 : 설계완료	- '21. 03월 : 공사착공 - '21. 10월 : 공사준공	
덕적초중고	- '20. 09월 : 설계착수 - '21. 02월 : 설계완료	- '21. 06월 : 공사착공 - '22. 02월 : 공사준공	

2

기타시설

- 기타시설(인일여고, 인향고)

【남부교육지원청】

❖ 노후된 학교시설 보수 및 교육환경개선사업지원으로 쾌적한 교육환경 조성

□ 사업개요

- 인일여고의 교사 1동과 교사2,3동간 거리가 72m로 악천후 보행자 이동 시 어려움
- 인향고 본관 5층 건물의 장애인 승강기가 부재하여 이동 시 어려움
(단위 : 백만원)

기관명	규모	총사업비	준공(예정)일	비고
인일여고	연결통로 72m	570	2021. 3월	
인향고	승강기 1기, 포장개선 240㎡, 우수관신설 46m	236	2021. 3월	
합계		806		

□ 재원확보 계획

- 인일여고 연결통로 설치 예산재원(특교 539, 자체 31백만원)
(단위 : 백만원)

총사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
570	570	-	특교: '20. 6월	자체: '20. 2회 추경 예산 요구 예정

- 인향고 승강기설치 및 출입로 정비 예산재원(특교 196, 자체 40백만원)
(단위 : 백만원)

총사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
236	236	-	특교: '20. 6월	자체: '20. 2회 추경 예산 요구 예정

☐ 추진 계획

○ 사업추진 일정

- '20. 7월 : 설계 착수
- '20. 10월 : 설계 완료
- '20. 12월 : 공사 착공
- '21. 3월 : 공사 준공

북부교육지원청

일 반 현 황

■ 행정조직

○ 조 직

- 2국 6과

- 교육지원국: 초등교육과, 중등교육과, 평생교육건강과
- 행정지원국: 학교운영지원과, 복지재정과, 교육시설과

○ 정·현원

(2020. 4. 10. 기준)

구 분	계	정무직	일반직	연구직	별정직	교육전문직	교원
정원	120		81			19	20
현원	123		86			18	19

※ 일 반 직 : 결원1명, 육아휴직5명, 공로연수1명

교육전문직 : 민주생활교육팀 결원 1명

교 원 : Wee센터 결원 1명

■ 기관현황

(2020. 4. 10. 기준)

학 교 급	학교수	학급수	학생수	교원수
계	130	1,847	41,553	2,710
유 치 원	67	284	5,358	432
초등학교	42	1,075	24,019	1,420
중 학 교	21	488	12,176	858

2020년도 예산현황

예산규모 : 565억원

○ 세 출

(단위 : 억원, %)

구 분	예 산 액	비 율
계	565	100.0
인적자원운용	1.8	0.3
교수-학습활동지원	8.1	1.4
교육복지지원	0.4	0.1
보건/급식/체육활동	5.0	0.9
학교재정지원관리	336.5	59.6
학교교육여건개선시설	174.3	30.9
평생직업교육	0.4	0.1
교육행정일반	32.9	5.8
기관운영관리	5.6	1.0

I . 주요예산사업 현황

주요예산사업 현황

1. 총괄

【북부교육지원청】

(단위 : 백만원)

구 분	계 (A+B)		일반사업 (A)						용역사업 (B)	
			5천만원~ 5억원 미만		5~10억원 미만		10억원 이상		2천만원 이상	
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액
계	35	33,190	20	3,550	5	2,713	10	26,927		
주요예산사업	33	32,135	20	3,550	3	1,658	10	26,927		
향후 주요예산사업	2	1,055			2	1,055				

2. 주요예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률 (%)	잔액	비고
계 (총 33건)	32,135	32,135	12,987	40.4	19,148	
1. 특수교육지원센터운영	91	91	14	15.4	77	자체
2. 영재교육운영	53	53	6	11.3	47	자체
3. 학교폭력대책심의위원회구축	82	82	63	76.8	19	자체
4. 학교폭력대책심의위원회운영	261	261	41	15.7	220	자체, 재배정
5. 교육복지우선지원사업학교운영 (초등)	182	182	162	89.0	20	자체, 비법정
6. 교육복지우선지원사업운영 (중등)	148	148	132	89.2	16	자체, 비법정
7. 급식기구및시설확충	415	415	406	97.8	9	자체
8. 다목적강당증축	1,700	1,700	0	0.0	1,700	자체
9. 학교증축	330	330	0	0.0	330	자체
10. 기타시설	1,772	1,772	195	11.0	1,577	자체
11. 노후책걸상및사물함교체	536	536	536	100.0	0	자체
12. 방송장비	134	134	0	0.0	134	자체
13. 소방시설	1,156	1,156	0	0.0	1,156	자체
14. 옥상방수	1,059	1,059	9	0.8	1,050	자체
15. 외벽보수	1,035	1,035	0	0.0	1,035	자체
16. 정기점검	266	266	0	0.0	266	자체
17. 정밀점검	119	119	0	0.0	119	자체
18. 창호교체	622	622	0	0.0	622	자체

사 업 명	총 사업비	예산액	집행액	집행률 (%)	잔액	비고
19. 화장실개선	1,222	1,222	0	0.0	1,222	자체
20. 냉난방시설개선	7,485	7,485	14	0.2	7,471	자체
21. 북부교육문화센터위탁비	2,650	2,650	1,306	49.3	1,344	자체
22. 특별교육재정수요지원	500	500	33	6.6	467	자체
23. 직장어린이집운영	333	333	216	64.9	117	재배정
24. 돌봄교실운영	67	67	67	100.0	0	재배정
25. 방과후과정반환경개선비	82	82	82	100.0	0	재배정
26. 방과후과정반보조인력지원	85	85	85	100.0	0	재배정
27. 사립유치원교원기본급보조지원	397	397	397	100.0	0	재배정
28. 특수학급설치비	210	210	210	100.0	0	재배정
29. 교과용도서무상지원	2,069	2,069	1,943	93.9	126	재배정
30. 무상급식비지원	6,779	6,779	6,779	100.0	0	비법정, 재배정
31. 학교급식운영비지원	136	136	136	100.0	0	재배정
32. 사립유치원에듀파인현장지원	87	87	83	95.4	4	재배정
33. 인천교육융합통신망구축및운영	72	72	72	100.0	0	재배정

3. 향후 주요예산사업 추진계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	'20년 추가 소 요 액	'21년 이후 소 요 액	비 고
계	7,637	1,055	6,582	
하정초 교실증축	6,842	260	6,582	자체
부흥중 연결통로 및 장애인편의시설	795	795	0	특교, 자체

Ⅱ. 주요예산사업 추진상황

【 목 차 】

§ 북부교육지원청

1. 특수교육지원센터운영	129
2. 영재교육운영	131
3. 학교폭력대책심의위원회구축	133
4. 학교폭력대책심의위원회운영	135
5. 교육복지우선지원사업학교운영(초등)	137
6. 교육복지우선지원사업운영(중등)	139
7. 급식기구및시설확충	141
8. 다목적강당증축	143
9. 학교증축	145
10. 기타시설	147
11. 노후책걸상및사물함교체	150
12. 방송장비	152
13. 소방시설	154
14. 옥상방수	157
15. 외벽보수	159

16. 정기점검	161
17. 정밀점검	163
18. 창호교체	165
19. 화장실개선	167
20. 냉난방시설개선	169
21. 북부교육문화센터위탁비	172
22. 특별교육재정수요지원	174
23. 직장어린이집운영	176
24. 돌봄교실운영	178
25. 방과후과정반환경개선비	180
26. 방과후과정반보조인력지원	182
27. 사립유치원교원기본급보조지원	184
28. 특수학급설치비	186
29. 교과용도서무상지원	188
30. 무상급식비지원	190
31. 학교급식운영비지원	192
32. 사립유치원에듀파인현장지원	194
33. 인천교육융합통신망구축및운영	196

특수교육지원센터운영 - 특수교육지원센터운영

【북부교육지원청】

- ❖ 특수교육 지원체제 구축을 통한 특수교육 기회 확대 및 내실화
- ❖ 생애주기별 맞춤형 지원을 통한 특수교육대상자 교육복지 증진

☐ 사업개요

- 총사업비 : 91백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 운영비 : 74백만원
 - 여비 : 16백만원
 - 자산취득비 : 1백만원
- 사업대상 : 관내 유·초·중학교 특수교육대상 학생 및 학부모
- 사업내용
 - 특수교육지원센터 운영 및 특수교육 관련서비스 지원
 - 특수교육대상자 진단평가 및 선정 배치
 - 순회(내방) 특수교육 및 치료지원
 - 진로직업체험 및 가족지원 프로그램 운영

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 91백만원) 집행률 15.4%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
91	14	15.4	77	

□ 추진실적

○ '20. 1월 : 방학 중 가족지원 프로그램 운영(4백만원)

- 아로마테라피 80가족 180명
- 제과제빵 57가족 121명
- 점핑트램폴린 93명

○ '20. 1 ~ 4월 : 특수교육지원센터 운영(10백만원)

- 운영비 (1백만원) : 보조공학기기 구입(100천원), 자산취득비(600천원), 특수교사 여비(300천원)
- 일반운영비(9백만원)

□ 추진계획

○ '20. 4 ~ 12월 : 특수교육지원센터 운영(77백만원)

- 일반운영비(21백만원)
- 진로직업체험 프로그램 운영(30백만원)
- 가족지원 프로그램 운영(2백만원)
- 순회교육 및 치료교육 운영(16백만원)
- 특수교육대상자 진단·평가 및 특수교육운영위원회 운영(3백만원)
- 특수교사 역량강화 연수 지원(2백만원)
- 보조공학기기 및 교재교구 대여(3백만원)

【북부교육지원청】

- ❖ 잠재능력 조기 계발을 위한 단계별 영재교육 기회제공
- ❖ 영재교육 내실화를 위한 단위학교 맞춤형 지원

□ 사업개요

- 총사업비 : 53백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비 : 53백만원
- 사업내용
 - 북부영재교육원 운영

영역	1학년(명)	2학년(명)	전체(명)
수학·과학(2학급)	40	39	79
발명(1학급)	12	20	32
계	52	59	111

- 대상 : 북부 관내 중학교 1, 2학년
- 교과학습 : 학년별 연간 48차시 운영
- 비교과 활동 : 창의산출물 발표회, 창의융합캠프, 천체관측교실, 리더십캠프 등 연간 16차시 이상 운영
- 북부 관내 51개 영재교육기관 컨설팅
- 수학·과학, 발명 영역의 영재교육과정 운영 및 영재 지도자료 개발, 보급

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 53백만원) 집행률 11.3%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
53	6	11.3	47	

☐ 추진실적

- '20. 2 ~ 3월 : 영재학급 지도교사 협의 및 영재수업 개강 안내(2백만원)
 - 북부영재원 운영계획서, 학년별 수업교재 제작 등
- '20. 3월 : 영재수업 운영비(4백만원)
 - 영재교육 수업재료 구입
- '20. 4월 : 2020년 영재교육기관 운영 대상 승인 신청중

☐ 문제점 및 대책

- 코로나19로 인한 신학기 휴업에 따라 영재교육원 연간 운영시간 20% 감축 운영 필요

☐ 추진계획

- ' 20. 5 ~ 11월 : 북부영재교육원 교육과정 운영(41백만원)
 - 수학· 과학, 발명 교과 수업 48시간
 - 천체관측교실, ICT 활용수업, 창의융합캠프 등 비교과 16시간
- '20. 8월: 창의산출물 발표회 운영(4백만원)
 - 창의산출물 발표회 재료구입, 컨설팅 및 심사
- ' 20. 9 ~ 12월 : 영재교육기관 역량강화(2백만원)
 - 영재담당교사 워크숍, 영재교육기관 컨설팅

학교폭력예방 - 학교폭력대책심의위원회구축

【북부교육지원청】

- ❖ 법률 개정에 따라 학교폭력대책심의위원회 제반 사항 준비
- ❖ 학교폭력대책심의위원회 구축으로 학생 보호 및 선도 지원

☐ 사업개요

- 총사업비 : 82백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사업비 : 82백만원
 - 시설공사비 : 50백만원
 - 자산취득비 : 32백만원
- 사업내용 : 사무실(1실), 회의실(1실), 학생 대기실(2실)
개인용컴퓨터, 노트북, 비디오프로젝터 등 물품구입비

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 82백만원) 집행률 76.8%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
82	63	76.8	19	

☐ 추진실적

- '20. 2월 : 설계비 지급(3백만원)
- '20. 3월 : 구축공사비 지급(24백만원)
- '20. 3월 : 전기구축공사비 지급(4백만원)
- '20. 3월 : 사무용집기 구입비 지급(32백만원)

☐ 추진계획

- '20. 6 ~ 7월 : 냉난방기 구매 및 설치(19백만원)
 - 학생 대기실 냉난방기 구매 및 설치

학교폭력예방 - 학교폭력대책심의위원회운영

【북부교육지원청】

- ❖ 법률 개정에 따라 학교폭력대책심의위원회 제반 사항 준비
- ❖ 학교폭력대책심의위원회 운영을 통해 학생 보호 및 선도 지원

□ 사업개요

- 총사업비 : 261백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 명 : 학교폭력대책심의위원회운영비
 - 사 업 비 : 228백만원
 - 학교시설관리비분담금 : 8백만원
 - 위원수당 및 여비 : 195백만원
 - 운영비 : 25백만원
 - 사업내용
 - 학교폭력심의위원회 운영, 외부위원 회의수당, 여비, 급량비, 물품비 등
- 사 업 명 : 학교폭력대책심의위원회회의록지원시스템구축
 - 사 업 비 : 33백만원(재배정)
 - 시스템위탁용역비 : 33백만원
 - 사업내용
 - 실시간 회의록 작성을 위한 음성인식 회의 지원 시스템 구입

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 228, 재배정 33백만원) 집행률 15.7%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
261	41	15.7	220	

☐ 추진실적

- '20. 3월 : 사무용품 및 연수 운영 물품 구입(3백만원)
- '20. 4월 : 음성인식기 회의록 작성지원 시스템 구매(30백만원)
- '20. 4월 : 학교시설관리비분담금 지급(8백만원)

☐ 추진계획

- '20. 4 ~ 12월 : 학교폭력대책심의위원회 운영비(220백만원)
 - 외부위원 수당 및 급량비(176백만원)
 - 심의위원회 운영비(44백만원)

교육복지우선지원사업 - 교육복지우선지원사업학교운영(초등)

【북부교육지원청】

- ❖ 맞춤형 복지지원으로 교육기회 확대 및 대상학생의 학습력 향상
- ❖ 단위학교 중심의 지역교육공동체 구축으로 학생 성장 지원

□ 사업개요

- 총사업비 : 182백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비 :
 - 운영비(연수 및 컨설팅등) : 6백만원
 - 학교회계전출금 : 176백만원
- 사업내용
 - 교육취약학생을 위한 사업운영 지원(22교)
 - 사업학교(교육복지사 배치교) : 13교
 - 연계학교(교육복지사 미배치교) : 6교
 - 희망학교(공모, 교육복지사 미배치교) : 3교
 - 교육취약학생을 위한 학교 운영 지원
 - 민관 협력 사례관리 네트워크 사업 운영 지원
 - 연수, 멘토링, 컨설팅을 통한 사업 운영 내실화 지원

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(비법정 162, 자체 20백만원) 집행률 89.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
182	162	89.0	20	

☐ 추진실적

○ '20. 3월 : 사업 및 연계학교 부평구청 운영비 교부(162백만원)

☐ 추진계획

- '20. 6월 : 학교 간 연계사업(공동사업) 운영비 지원(10백만원)
- '20. 6월 : 위기학생 심리상담비 지원(4백만원)
- '20. 6 ~ 10월 : 교육복지사 연수 및 슈퍼비전, 워크숍(5백만원)
- '20. 6 ~ 10월 : 대상학교 컨설팅, 운영점검(1백만원)
- '20. 12월 : 부평구청 운영비 정산

교육복지우선지원사업 - 교육복지우선지원사업운영(중등)

【북부교육지원청】

- ❖ 교육취약계층 맞춤형 지원으로 교육 기회 확대 및 교육격차 해소
- ❖ 학교-가정-지역사회 협력망 구축을 통한 네트워크 운영으로 학생 성장 도모

☐ 사업개요

- 총사업비 : 148백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 148백만원
 - 운영비 : 6백만원
 - 학교회계전출금 : 142백만원
- 사업내용
 - 교육취약학생을 위한 사업 운영 지원(24교)
 - 사업학교(교육복지사 배치교) : 10교 (중학교 9교, 고등학교 1교)
 - 연계학교(교육복지사 미배치교) : 10교 (중학교 10교)
 - 희망학교(공모) : 4교 (중학교 2교, 고등학교 2교)
 - 교육취약학생을 위한 학교 운영 지원
 - 민·관 협력 통합사례관리 네트워크 운영 지원
 - 연수, 멘토링, 컨설팅을 통한 사업 운영 내실화 지원

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(비법정132, 자체16백만원) 집행률 89.2%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
148	132	89.2	16	

☐ 추진실적

○ '20. 3월 : 사업 및 연계학교 부평구청 운영비 교부(132백만원)

- 중학교 19교, 고등학교 1교, 총 20교

☐ 추진계획

○ '20. 4월 : 학교 간 연계 공동사업비 지원(10백만원)

○ '20. 6 ~ 10월 : 맞춤형 컨설팅, 슈퍼비전(2백만원)

○ '20. 8 ~ 11월 : 사업담당자 연수 및 워크숍(4백만원)

○ '20. 12월 : 부평구청 전입금 정산 보고

○ '21. 2월 : 교특예산 정산 및 추진실적 보고

【북부교육지원청】

- ❖ 학교급식 HACCP시스템 운영에 필요한 급식시설·설비를 마련하여
학교급식 운영의 내실화 및 안전성 확보

☐ 사업개요

- 총사업비 : 415백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비 :
 - 노후급식기구교체비(공립) : 284백만원
 - 노후급식기구교체비(사립) : 66백만원
 - 노후급식시설개선비(공립) : 65백만원
- 대상교 선정 및 예산 편성
 - 내용연수 경과로 노후되어 급식운영에 지장을 초래하거나 안전성이 우려되어 교체가 시급한 급식기구 구입비 및 시설 개선비 지원
- 지원금액 : 기구별 기준 지원단가 적용
- 예산집행방식 : 학교회계전출금으로 편성 후 해당 학교에서 직접 집행

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 415백만원) 집행률 97.8%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
415	406	97.8	9	

☐ 추진실적

○ '20년 1월: 노후급식기구교체(확충) 및 시설개선비 지원(402백만원)

- 부평북초 외 21교

○ '20년 2월: 긴급 노후급식시설개선 및 시설개선비 지원(4백만원)

- 마곡초

☐ 추진계획

○ '20. 4 ~ 12월 : 긴급 노후급식시설개선 및 시설개선비 지원(9백만원)

- 긴급지원을 필요로 하는 학교에 지원

○ '20. 4 ~ 12월 : 각급학교 정산결과 검토

【북부교육지원청】

- ❖ 다목적강당 증축을 통한 학생과 지역주민들의 다양한 생활체육 공간 제공

□ 사업개요

- 총사업비 : 1,700백만원
- 사업기간 : 2019. 7월 ~ 2021. 7월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 1,700백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	사업물량	사업비	준공(예정)
후정초	다목적강당 증축 768㎡	100 (총사업비 3,507)	21. 07.
부개초	다목적강당 증축 768㎡	1,600 (총사업비 2,997)	21. 07.
계		1,700 (총사업비 6,504)	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,700백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액 집행률(%)	잔액	비고
1,700	0 0.0	1,700	자체

☐ 추진계획

○ '20. 10월: 후정초, 부개초 설계 완료

○ '21. 7월: 부개초, 후정초 공사 준공

☐ 참고자료

학교명	추진실적	추진계획	비고
후정초	<ul style="list-style-type: none"> - 19. 11. : 대응투자 지원 협약 - 20. 03. : 특별교부금 교부 - 20. 03. : 교육재정투자심사 완료 	<ul style="list-style-type: none"> - 20. 05. : 공유재산 심의 - 20. 06. : 설계 착수 - 20. 10. : 설계 완료 - 20. 12. : 공사 착공 - 21. 07. : 공사 준공 	
부개초	<ul style="list-style-type: none"> - 19. 01. : 대응투자 지원 협약 - 19. 03. : 특별교부금 교부 - 19. 05. : 공유재산 심의 - 19. 10. : 설계 착수 	<ul style="list-style-type: none"> - 20. 10. : 설계 완료 - 20. 12. : 공사 착공 - 21. 07. : 공사 준공 	

【북부교육지원청】

- ❖ 교실증축에 따른 학생배치여건 개선 및 학생들에게 쾌적한 교육 환경 제공

□ 사업개요

- 총사업비 : 330백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 330백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	사업물량	사업비	준공(예정)
부흥초	일반교실 8실 특별교실 2실	173 (총사업비 6,793)	21. 08.
부평동초	일반교실 6실 특별교실 2실	157 (총사업비 6,148)	21. 11.
계		330 (총사업비 12,941)	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 330백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
330	0	0.0	330	자체

☐ 추진계획

- '20. 10월: 부흥초 설계 완료
- '20. 12월: 부평동초 설계 완료
- '21. 08월: 부흥초 공사 준공
- '21. 11월: 부평동초 공사 준공

☐ 참고자료

학교명	추진실적	추진계획	비고
부흥초	<ul style="list-style-type: none"> - 19. 10. : 공유재산 심의 - 19. 12. : 교육재정투자심사 - 20. 03. : 공공건축물 사업계획 사전검토 	<ul style="list-style-type: none"> - 20. 05. : 설계 공모 - 20. 06. : 설계 착수 - 20. 10. : 설계 완료 - 20. 12. : 공사 착공 - 21. 08. : 공사 준공 	
부평동초	<ul style="list-style-type: none"> - 19. 10. : 공유재산 심의 - 19. 12. : 교육재정투자심사 - 20. 03. : 공공건축물 사업계획 사전검토 	<ul style="list-style-type: none"> - 20. 07. : 설계 공모 - 20. 08. : 설계 착수 - 20. 12. : 설계 완료 - 21. 02. : 공사 착공 - 21. 11. : 공사 준공 	기획 심의중 (시교육청)

기타시설 - 기타시설(부일초 외 7건)

【북부교육지원청】

❖ 교사 외부환경 개선을 통한 쾌적하고 안전한 교육환경 조성

□ 사업개요

- 총사업비 : 1,772백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 9월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 1,577백만원
 - 학교회계전출금 : 195백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	사업물량	사업비	준공 (예정)
부일초 포장 및 담장개선	포장 2,170㎡ 담장 190m	471	20. 09.
부평북초 연결통로 증축	본관동-강당동 50m	474	21. 09.
부광여고 연결통로증축	본관동-강당동 25m	257	20. 11.
청천초 공기순환기설치	77실	375	21. 09.

학교명	사업물량	사업비	준공 (예정)
일신초 강당보수	강당 보수	50	20. 04. (학교회계전출금)
부원여중 변압기교체	변압기 교체공사	45	20. 02. (학교회계전출금)
부원여중 바닥교체	15실	50	20. 02. (학교회계전출금)
상정초 급식소 철거	급식시설 철거 및 천장 바닥 보수	50	20. 04. (학교회계전출금)
계		1,772	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,772백만원) 집행률 11.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,772	195	11.0	1,577	자체

☐ 추진실적

○ '20. 1월 : 일신초 외 3교 학교회계전출금 교부 완료(195백만원)

☐ 문제점 및 대책

○ 부평북초 연결통로 : 코로나19 비상상황에 따른 수업일수 조정으로
사업시행 조정 요청(21년 여름방학 공사 예정)

□ 추진계획

- '20. 4월 : 부일초 포장 및 담장 개선 설계 완료(11백만원)
- '20. 4월 : 부평북초, 부광여고 연결통로 증축 설계 완료(26백만원)
- '20. 4월 : 청천초 공기순환기 설치 설계 완료(12백만원)
- '20. 9월 : 부일초 포장 및 담장 개선공사 준공(460백만원)
- '20. 11월 : 부광여고 연결통로 증축 공사 준공(247백만원)
- '21. 9월 : 부평북초 연결통로 증축 공사 준공(458백만원)
- '21. 9월 : 청천초 공기순환기 설치 공사 준공(363백만원)

□ 참고자료

학교명	추진실적	추진계획	비고
부일초 포장 및 담장 개선공사	- 20. 02. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 20. 07. : 공사 착공 - 20. 09. : 공사 준공	
부평북초 연결통로 증축	- 20. 02 : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 21. 07. : 공사 착공 - 21. 09. : 공사 준공	
부광여고 연결통로 증축	- 20. 02. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 20. 07. : 공사 착공 - 20. 11. : 공사 준공	
청천초 공기순환기 설치	- 20. 02. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 21. 07. : 공사 착공 - 21. 09. : 공사 준공	
일신초 강당보수	- 20. 01. : 진출금 교부	- 20. 04. : 정산서 취합	
부원여중 변압기교체	- 20. 01. : 진출금 교부 - 20. 03. : 사업 정산		
부원여중 바닥교체	- 20. 01. : 진출금 교부 - 20. 03. : 사업 정산		
상정초 급식소철거	- 20. 01. : 진출금 교부	- 20. 04. : 정산서 취합	

【북부교육지원청】

- ❖ 각급학교의 노후 책걸상 및 사물함을 교체하여 쾌적하고 효율적인 교육환경 조성

□ 사업개요

- 총사업비 : 536백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 학교회계전출금 : 536백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교급	책상 물량	걸상, 사물함 물량	예산액	비고
공립초 (12교)	- 책상 고정형 1,187 - 책상 조절형 780	- 걸상 고정형 1,967 - 걸상 조절형 736 - 사물함 1,242	223	
공립중 (8교)	- 책상 고정형 374 - 책상 조절형 1,029	- 걸상 고정형 314 - 걸상 조절형 1,147 - 사물함 408	129	
공립고 (3교)	- 책상 고정형 651 - 책상 조절형 67	- 걸상 고정형 748 - 걸상 조절형 67 - 사물함 975	93	
사립고 (2교)	- 책상 고정형 1,401	- 걸상 고정형 1,401 - 사물함 270	91	
계(25교)			536	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 536백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
536	536	100.0	0	자체

☐ 추진실적

○ '20. 1월 : 노후 책걸상 및 사물함 교체 지원금 교부(536백만원)

○ '20. 2월 : 사업비 정산교 집행 잔액 반납(8백만원)

○ '20. 4월 : 부평여중 추가 지원 요청교 사업비 교부(8백만원)

☐ 추진계획

○ '20. 12월 : 정산서 취합

☐ 참고자료

구분	추진실적	추진계획	비고
노후 책걸상 및 사물함 교체	- 20. 1. : 전출금 교부	- 20. 12. : 정산서취합	

【북부교육지원청】

❖ 노후 방송장비를 개선하여 쾌적한 교육환경 조성

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 134백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 8월

☐ **사업내용**

- 사 업 비
 - 건축비 : 134백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	사업물량	예산액	준공(예정)
삼산중	방송실개선 1실	134	20. 08.
계		134	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 134백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
134	0	0.0	134	자체

☐ 추진계획

○ '20. 4월 : 삼산중 방송실 설계 완료(11백만원)

○ '20. 8월 : 삼산중 방송실 공사 준공(123백만원)

☐ 참고자료

구분	추진실적	추진계획	비고
삼산중	- 20. 02. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 20. 06. : 공사 착공 - 20. 08. : 공사 준공	

【북부교육지원청】

- ❖ 스프링클러 설비가 미설치된 바닥면적 300㎡ 이상의 병·단설 유치원 및 직장어린이집 소방 설비 확충

□ 사업개요

- 총사업비 : 1,156백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 1,156백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	사업물량	예산액	준공(예정)
후정초	스프링클러 설치 527㎡	146	20. 09.
부평남초	스프링클러 설치 360㎡	135	21. 02.
진산초	스프링클러 설치 392㎡	114	21. 02.
영선초	스프링클러 설치 399㎡	116	20. 09.
굴포초	스프링클러 설치 426㎡	123	21. 02.
금마초	스프링클러 설치 358㎡	107	21. 02.
부원초	스프링클러 설치 716㎡	415	21. 02.
계		1,156	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,156백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,156	0	0.0	1,156	자체

☐ 추진계획

- '20. 4월 : 후정초, 부평남초, 진산초, 영선초, 굴포초, 금마초, 부원초 설계 완료(76백만원)
- '20. 9월 : 후정초, 영선초 공사 준공(244백만원)
- '21. 2월 : 부평남초, 진산초, 굴포초, 금마초, 부원초 공사 준공 (836백만원)

☐ 참고자료

학교명	추진실적	추진계획	비고
후정초	- 20. 02. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 20. 07. : 공사 착공 - 20. 09. : 공사 준공	
부평남초	- 20. 02. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 20. 12. : 공사 착공 - 21. 02. : 공사 준공	
진산초	- 20. 02. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 20. 12. : 공사 착공 - 21. 02. : 공사 준공	
영선초	- 20. 02. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 20. 07. : 공사 착공 - 20. 09. : 공사 준공	

학교명	추진실적	추진계획	비고
굴포초	- 20. 02. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 20. 12. : 공사 착공 - 21. 02. : 공사 준공	
금마초	- 20. 02. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 20. 12. : 공사 착공 - 21. 02. : 공사 준공	
부원초		- 20. 07. : 설계 착수 - 20. 09. : 설계 완료 - 20. 12. : 공사 착공 - 21. 02. : 공사 준공	

【북부교육지원청】

❖ 노후된 옥상 방수를 개선하여 안전하고 쾌적한 교육환경 조성

□ 사업개요

- 총사업비 : 1,059백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 7월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 1,059백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	사업물량	예산액	준공(예정)
부내초	옥상방수 1,867㎡	297	20. 07.
부곡초	옥상방수 2,106㎡	332	20. 07.
삼산중	옥상방수 2,903㎡	430	20. 07.
계		1,059	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,059백만원) 집행률 0.8%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,059	9	0.8	1,050	자체

☐ 추진실적

○ '20. 3월 : 삼산중 설계 완료(9백만원)

☐ 추진계획

○ '20. 4월 : 부내초, 부곡초 설계 완료(20백만원)

○ '20. 7월 : 부내초, 부곡초, 삼산중 공사 준공(1,030백만원)

☐ 참고자료

학교명	추진실적	추진계획	비고
부내초	- 20. 03. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 20. 05. : 공사 착공 - 20. 07. : 공사 준공	
부곡초	- 20. 03. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 20. 05. : 공사 착공 - 20. 07. : 공사 준공	
삼산중	- 20. 02. : 설계 착수 - 20. 03. : 설계 완료	- 20. 05. : 공사 착공 - 20. 07. : 공사 준공	

기타시설 - 외벽보수(부평북초, 부개초)

【북부교육지원청】

❖ 노후된 외벽을 보수하여 안전하고 쾌적한 교육환경 조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 1,035백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 11월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 1,035백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	사업물량	예산액	준공(예정)
부평북초	외벽보수 2,120㎡	444	21. 09.
부개초	외벽보수 2,628㎡	591	21. 11.
계		1,035	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,035백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,035	0	0.0	1,035	자체

☐ 문제점 및 대책

○ 부평북초 외벽보수 : 코로나19 비상상황에 따른 수업일수 조정으로 사업시행 조정 요청(21년 여름방학 공사 예정)

☐ 추진계획

- '20. 4월 : 부평북초, 부개초 설계 완료(29백만원)
- '21. 9월 : 부평북초 공사 준공(431백만원)
- '21. 11월 : 부개초 공사 준공(575백만원)

☐ 참고자료

학교명	추진실적	추진계획	비고
부평북초	- 20. 02. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 21. 07. : 공사 착공 - 21. 09. : 공사 준공	
부개초	- 20. 02. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 21. 07. : 공사 착공 - 21. 11. : 공사 준공	

【북부교육지원청】

- ❖ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 개정에 따른 제3종 시설물 안전점검을 통한 안전사고 예방

☐ 사업개요

- 총사업비 : 266백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 11월

☐ 사업내용

- 사업비
 - 용역비 : 266백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

구분	사업물량	사업비	사업기간
상반기	75교 125동	133	20. 02월 ~ 20. 04월
하반기	75교 125동	133	20. 09월 ~ 20. 11월
계		266	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 266백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
266	0	0.0	266	자체

☐ 추진계획

○ '20. 4월 : 상반기 정밀점검 용역 완료(133백만원)

○ '20. 11월 : 하반기 정밀점검 용역 완료(133백만원)

☐ 참고자료

구분	추진실적	추진계획	비고
상반기	- 20. 02. : 용역 착수	- 20. 04. : 용역 완료	
하반기		- 20. 09. : 용역 착수 - 20. 11. : 용역 완료	

【북부교육지원청】

- ❖ 40년 이상 경과된 건축물 및 특수구조 건축물을 대상으로 외부 안전진단전문업체의 정밀점검을 통한 면밀하고 전문적인 진단으로 교직원 및 교육수요자의 잠재적 위험성에 대한 우려를 해소

□ 사업개요

- 총사업비 : 119백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 5월

□ 사업내용

- 사업비 : 119백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	사업물량	예산액	사업기간
부개초	교사1동 3,675㎡	10	20. 03월 ~ 20. 05월
부평북초	교사1동 2,254㎡, 교사2동 1,658㎡	10	
청천초	교사1동 2,811㎡, 교사2동 2,429㎡	12	
동수초	강당동 1,604㎡	11	
구산중	강당동 1,770㎡	7	
부평동중	강당동 1,037㎡	5	
부평서여중	강당동 905㎡	5	

학교명	사업물량	예산액	사업기간
부평여중	강당동 870m ²	5	20. 03월 ~ 20. 05월
산곡중	체육관 3,217m ²	9	
청천중	체육관 1,475m ²	6	
부개고	교사동 11,466m ²	13	
부평고	강당동 791m ²	5	
영선고	교사동 13,195m ²	13	
진산과학고	강당동 2,515m ²	8	
		119	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 119백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
119	0	0.0	119	자체

☐ 추진계획

○ '20. 5월 : 건축물 정밀점검 용역 완료(119백만원)

☐ 참고자료

학교명	추진실적	추진계획	비고
부개초 외 13교	- 20. 03. : 용역 착수	- 20. 05. : 용역 완료	

【북부교육지원청】

- ❖ 신축(교체) 후 20년 이상 경과된 노후 창호 교체로 안전한 교육환경 조성 및 냉난방 효율 증대로 에너지 절감 실현

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 622백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 12월

☐ **사업내용**

- 사 업 비
 - 건축비 : 622백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	사업물량	예산액	준공(예정)
부개초	창호교체 76실	622	21. 12.
계		622	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 622백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
622	0	0.0	622	자체

☐ 추진계획

○ '20. 4월 : 부개초 설계 완료(16백만원)

○ '21. 11월 : 부개초 공사 준공(606백만원)

☐ 참고자료

학교명	추진실적	추진계획	비고
부개초	- 20. 02. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 21. 07. : 공사 착공 - 21. 11. : 공사 준공	

【북부교육지원청】

- ❖ 신축(보수) 후 15년 이상 경과 된 노후화장실 개선으로 쾌적하고 위생적인 교육환경 조성

□ 사업개요

- 총사업비 : 1,222백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 9월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 1,222백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	사업물량	예산액	준공(예정)
동암초	화장실개선 45㎡	94	21. 02.
산곡남초	화장실개선 255㎡	505	21. 09.
청천초	화장실개선 320㎡	623	20. 09.
계		1,222	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,222백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,222	0	0.0	1,222	자체

☐ 문제점 및 대책

○ 산곡남초 화장실개선 : 코로나19 비상상황에 따른 수업일수 조정으로
사업시행 조정 요청(21년 여름방학 공사 예정)

☐ 추진계획

- '20. 4월 : 동암초, 산곡남초, 청천초 설계 완료(46백만원)
- '20. 9월 : 청천초 공사 준공(601백만원)
- '21. 2월 : 동암초 설계 완료(89백만원)
- '21. 9월 : 산곡남초 공사 준공(486백만원)

☐ 참고자료

학교명	추진실적	추진계획	비고
동암초	- 20. 02. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 20. 12. : 공사 착공 - 21. 02. : 공사 준공	
산곡남초	- 20. 02. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 21. 07. : 공사 착공 - 21. 09. : 공사 준공	
청천초	- 20. 02. : 설계 착수	- 20. 04. : 설계 완료 - 20. 07. : 공사 착공 - 20. 09. : 공사 준공	

【북부교육지원청】

❖ 12년 이상 경과한 노후 냉난방 시설을 개선하여 쾌적한 교육환경 조성

□ 사업개요

- 총사업비 : 7,485백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 6,784백만원
 - 학교회계전출금 : 701백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	사업물량	예산액	준공(예정)
미래생활고	냉난방시설개선 34실	348	22. 2.
부원여중	냉난방시설개선 77실	2,308	21. 9.
산곡남초	냉난방시설개선 67실	1,306	21. 9.
부개고	냉난방시설개선 91실	2,822	22. 2.
제일고	냉난방시설개선 59실	701	21. 2.
계		7,485	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 7,485백만원) 집행률 0.2%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
7,485	14	0.2	7,471	

☐ 추진실적

○ '20. 4월 : 부원여중 설계 완료(14백만원)

☐ 추진계획

- '20. 4월 : 부원여중, 산곡남초 설계 완료(101백만원)
- '20. 9월 : 부개고, 미래생활고 설계 완료(84백만원)
- '21. 9월 : 부원여중, 산곡남초 공사 준공(3,513백만원)
- '21. 9월 : 제일고 설계 완료(23백만원)
- '22. 2월 : 부개고, 미래생활고 공사 준공(3,086백만원)
- '22. 2월 : 제일고 공사 준공(678백만원)

☐ 참고자료

학교명	추진실적	추진계획	비고
미래생활고	-	<ul style="list-style-type: none"> - 21. 07. : 설계 착수 - 21. 09. : 설계 완료 - 21. 12. : 공사 착공 - 22. 02. : 공사 준공 	
부원여중	- 20. 02. : 설계 착수	<ul style="list-style-type: none"> - 20. 04 : 설계 완료 - 21. 07. : 공사 착공 - 21. 09. : 공사 준공 	

학교명	추진실적	추진계획	비고
산곡남초	- 20. 02. : 설계 착수	<ul style="list-style-type: none"> - 20. 04. : 설계 완료 - 20. 07. : 공사 착공 - 20. 09. : 공사 준공(본관) - 21. 07. : 공사 착공 - 21. 09. : 공사 준공(별관) 	
부개고	-	<ul style="list-style-type: none"> - 21. 07. : 설계 착수 - 21. 09. : 설계 완료 - 21. 12. : 공사 착공 - 22. 02. : 공사 준공 	
제일고	-	<ul style="list-style-type: none"> - 21. 07. : 설계 착수 - 21. 09. : 설계 완료 - 21. 12. : 공사 착공 - 22. 02. : 공사 준공 	학교회계 전출금

【북부교육지원청】

- ❖ 인천 최초의 학교복합화시설인 북부교육문화센터 위탁운영을 위한
 인건비 등 제반경비 지원

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 2,650백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ **사업내용**

- 사업비 :
 - 인건비 : 2,011백만원
 - 공공요금 : 380백만원
 - 운영비 : 161백만원
 - 수선유지비 : 84백만원
 - 물품구입비 : 14백만원
- 사업내용
 - 사업특성 : 2018년 2월 지역주민 및 학생을 위한 학교복합화 시설 개관
 수영장 운영 등 시설 위탁을 맡은 수탁자에 사업비 지원
 - 위탁자: 부평구시설관리공단
 - 위탁기간: 2018. 1월 ~ 2022. 12월(5년간)
 - 위탁근거: 인천광역시북부교육문화센터 위탁경영 계약 체결
 (2017. 10. 27. 인천시교육청 - 부평구시설관리공단 간)

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체2,650 백만원) 집행률 49.3%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
2,650	1,306	49.3	1,344	

☐ 추진실적

○ '20. 1월: 1분기 위탁대행사업비 교부(621백만원)

○ '20. 3월: 2분기 위탁대행사업비 교부(685백만원)

☐ 문제점 및 대책

○ 코로나19 비상상황으로 인하여 2020년 2월 24일부터 임시 휴관중으로 휴관에 따른 운영 손실이 지속 발생함에 따라 공공요금 등의 경비를 절감하고 재개관시 필수 경비외 비품·시설 등 집행을 최소화

☐ 추진계획

○ '20. 4월: 2019년 북부교육문화센터 세입·세출 결산(안) 점검·분석

○ '20. 6월: 2020년 3분기 위탁대행사업비 교부(724백만원)

임시휴관 운영 상황을 반영하여 위탁대행사업비 조정 검토

○ '20. 9월: 2021년 본예산 편성 및 사업계획서 수립

○ '20. 9월: 2020년 4분기 위탁대행사업비 교부(620백만원)

○ '20. 12월: 연간 위탁대행사업비 정산 및 잔액 반납

【북부교육지원청】

- ❖ 각급 학교의 예산편성 시 예측하지 못한 새로운 사업이나 시급한 사업 추진에 탄력적으로 대처

□ 사업개요

- 총사업비 : 500백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사업비 : 500백만원
 - 학교회계전출금 : 500백만원
- 사업내용
 - 관내 병설유치원, 공·사립 초·중학교의 예측하지 못한 위험시설물 보수, 교육환경개선에 즉각 대처하기 위하여 사업 신청 시 현장 실사 후 필요성, 시급성, 지원 적정성 등을 검토 후 지원

□ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 500백만원) 집행률 6.6%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
500	33	6.6	467	자체

☐ 추진실적

- '20. 1월 : 수시 특별교육재정수요지원 교부
부광중 장애인편의시설설치 지원(33백만원)
- '20. 4월 : 수시 신청교 현장 실사
신청교 : 총 12교, 초등학교 7교, 중학교 5교
신청금액 : 342,000천원

☐ 추진계획

- '20. 4월 : 수시 신청교(12교) 사업검토 및 지원제한 조회
- '20. 5월 ~ 12월 : 수시 특별교육재정수요경비 지원(467백만원)
- '20. 12월 : 특별교육재정수요경비 지원비 정산 결과 검토

【북부교육지원청】

- ❖ 직장 내 어린이집을 설치·운영하여 교직원의 육아부담 완화
- ❖ 안정적인 근무여건 조성 및 복지증진 기여

□ 사업개요

- 총사업비 : 333백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 인건비 : 270백만원
 - 운영비(시설유지비 포함) : 57백만원
 - 교재교구비 : 6백만원
- 사업내용 :
 - 보육대상 : 교직원 자녀 중 만0~4세의 취학 전 아동
 - 지원내용 : 직장어린이집 인건비 및 운영비 등 지원
 - 직장어린이집 현황

(기준 : 2020. 3. 1.)

구분	보육 실수	정원 (A)	현원 (B)	재원률 (B/A)	직원 현황				비고
					원장	보육 교사	조리원	계	
부마초어린이집	6	43명	39명	91%	1	6	1	8	
진산초어린이집	4	48명	47명	98%	1	6	1	8	
갈산초어린이집	4	49명	46명	94%	1	6	1	8	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(재배정 333백만원) 집행률 64.9%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
333	216	64.9	117	

☐ 추진실적

○ '20. 1. ~ 3월 : 직장어린이집 운영비 지원(216백만원)

- 갈산초 73백만원, 부마초 74백만원, 진산초 69백만원

☐ 추진계획

○ '20. 4. ~ 12월 : 직장어린이집 운영비 지원(117백만원)

○ '20. 7월 : 진산초 직장어린이집 시설 현장 점검

○ '20. 9월 : '20년 직장어린이집 운영 및 회계관리 지도점검

【북부교육지원청】

- ❖ 맞벌이 가정을 위한 유아 돌봄서비스 지원(아침, 저녁, 온종일)
- ❖ 놀이 및 휴식위주의 돌봄서비스 확충

□ 사업개요

- 총사업비 : 67백만원
- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2020. 8월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 학교회계전출금 : 67백만원
- 사업내용
 - 대상 : 관내 유치원 9개원
(아침돌봄 6개원, 저녁돌봄 1개원, 온종일돌봄 2개원)
 - 내용 : 교육과정 시작 전, 방과후 과정 종료 후 돌봄이 필요한 유아 지원

□ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 67백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)	잔 액	비 고
67	67	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 3월 : 상반기 유치원 돌봄교실 운영비 교부(67백만원)
 - 아침돌봄 (6개원, 28백만원)
: 원당 4,672천원 교부(숲속, 엔젤, 연세, 이바, 정민, 홍익)
 - 저녁돌봄 (1개원, 10백만원)
: 원당 10,000천원 교부(꿈나라)
 - 온종일돌봄 (2개원, 29백만원)
: 원당 14,250천원 교부(이노필, 청송)

☐ 추진계획

- '20. 6 ~ 8월 : 돌봄교실 운영유치원 지도 및 점검
 - 운영시간, 급간식 관리, 안전관리, 운영비 집행내역 등
- '20. 9월 : 하반기 유치원 돌봄교실 예산 교부
 - 2학기 재배정 될 예산으로 진행
- '21. 2월 : 돌봄교실 운영비 정산서 제출

유치원방과후과정지원 - 방과후과정반환경개선비

【북부교육지원청】

- ❖ 안전하고 쾌적한 유치원 방과후 과정 교육환경 지원
- ❖ 방과후 과정 유아의 건강 증진 도모 및 안전한 놀이 공간 확보

☐ 사업개요

- 총사업비 : 82백만원
- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 2020. 9월

☐ 사업내용

- 사업비 : 82백만원
- 사업내용
 - 대상 : 관내 방과후 과정 환경개선비 신청 유치원
(공립 1개원, 사립 18개원)
 - 내용 : 방과후 과정 환경개선비 지원
(실외놀이기구, 안전, 화장실 개선 등 유치원마다 지원 내역 신청)

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 82백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
82	82	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 4월 : 방과후 과정 환경개선비 교부(82백만원)
 - 공립(1개원) : 부광초병설
 - 사립(18개원) : The큰빛, 경희동화나라, 근산, 무지개, 산곡, 새빛솔
금, 숲속, 신동아, 열림, 이노필, 이화, 청송, 청원, 프
렌즈, 해마루, 햇살, 현대, 홍익유치원
 - 유치원당 2~5백만원 차등 지원

☐ 추진계획

- '20. 9 ~ 10월 : 방과후 과정 환경개선비 정산서 제출 및 점검

유치원방과후과정지원 - 방과후과정반보조인력지원

【북부교육지원청】

❖ 유치원 방과후 과정 보조인력 지원

☐ 사업개요

- 총사업비 : 85백만원
- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2021. 2월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 85백만원
- 사업내용
 - 대상 : 보조인력 활용을 희망하는 방과후 과정 운영 공·사립유치원
 - 내용 : 방과후 보조인력 활동비 지원(1인당 1,290천원)

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 85백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
85	85	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 4월 : 방과후 과정 보조인력 활동비 지원(85백만원)
 - 공립유치원(갈월초병설유치원 등 16개원): 27백만원
 - 사립유치원(근산유치원 등 27개원): 58백만원

☐ 추진계획

- '21. 2월 : 방과후 보조인력 활동비 정산

사립유치원교원기본급보조 - 사립유치원교원기본급보조지원

【북부교육지원청】

❖ 유치원 방과후 과정 보조인력 지원

□ 사업개요

- 총사업비 : 397백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사업비 : 397백만원
- 사업내용
 - 대상
 - 기본급보조 : 교육지원청에 임용 보고된 원장, 원감, 학급담임교사, 방과후과정반 교사
 - 담임수당 : 교육지원청에 임용 보고된 학급담임교사
 - 장기근속수당 : 교육지원청에 임용 보고된 원장, 원감, 학급담임교사, 방과후과정반 교사 중 교원경력 5년 이상인 자
 - 내용
 - 기본급보조 : 1인당 월 520천원
 - 담임수당 : 1인당 월 130천원
 - 장기근속수당 : 1인당 월 30천원

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(재배정 397백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
397	397	100.0	0	

☐ 추진실적

○ '20. 1 ~ 3월 : 1~2월분 기본급 보조 지원(397백만원)

- 기본급보조(332백만원), 담임수당(57백만원), 장기근속수당(8백만원)

☐ 추진계획

○ '20. 4 ~ 12월 : 기본급 보조 지원 예정(재배정 예정 2,053백만원)

【북부교육지원청】

- ❖ 특수교육대상자의 교육적 요구에 부합하는 교육환경 제공
- ❖ 특수학급 교육환경 개선을 통한 특수교육대상자 만족도 제고

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 210백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ **사업내용**

- 사 업 비
 - 학교회계전출금 : 210백만원
- 사업내용
 - 특수교육 여건 개선을 위한 특수학급 신·증설 설치비 지원
 - 시설구축비·교재교구비 지원으로 특수교육여건 개선

☐ **예산집행 상황**

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 210백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
210	210	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 1월 : 특수학급 신증설에 따른 설치비 지원(180백만원)
 - 유치원(2개원) : 금마초병설 1학급, 부평북초병설 1학급 신설
 - 초등학교(1교) : 갈산초 1학급 증설
 - 중학교(3교) : 부광중 1학급 신설, 부일중 1학급, 산곡중 1학급 증설
- '20. 4월 : 특수학급 신설에 따른 설치비 지원(30백만원)
 - 유치원(1개원) : 상정초병설 1학급 신설

☐ 추진계획

- '20. 6월 : 2021학년도 장애유아·초등학교 입학예정 특수교육대상자
및 특수학급 신·증설 희망교 사전 수요조사 실시 예정
- '20. 8 ~ 9월 : 특수학급 설치비 정산서 제출
- '20. 10 ~ 12월 : 2021학년도 특수학급 신·증설 계획 수립 및 확정으로
특수학급 신·증설 사업 추진 예정

교과용도서무상지원 - 교과용도서무상지원

【북부교육지원청】

- ❖ 초·중·특수학교 학생에게 교과용도서 무상 지원
- ❖ 의무교육에 필요한 기초 여건 제공으로 교육복지 실현

☐ 사업개요

- 총사업비 : 2,069백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 2,069백만원
- 사업내용
 - 관내 초·중·특수학교 의무교육 대상자 국정 및 검·인정 교과용도서 무상지원, 교과용도서 주문 확인 후 지역공급소에 공급 요청 및 대금 지급 (초42교, 중21교, 특수4교)

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 2,069백만원) 집행률 93.9%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
2,069	1,943	93.9	126	

□ 추진실적

- 2019학년도 전자저작물CD 및 2020학년도 1학기 교과용도서 대금 지급 현황(지도서 포함)

(단위 : 부, 백만원)

구 분	2019학년도 전자저작물CD		2020학년도 교과용도서		합계	
	주문부수	금액	주문부수	금액	주문부수	금액
초등학교	758	16	315,567	1,017	316,325	1,033
중학교	121	4	145,446	878	145,567	882
특수학교	0	0	3,426	28	3,426	28
합 계	879	20	464,439	1,923	465,318	1,943

※ 2019학년도 전자저작물CD : 일부 출판사의 가격 확정 지연으로 2020.1월 대금 지급

□ 추진계획

- '20. 4월 : 2020학년도 1학기 초·중등용 검·인정 교과용도서 마정산 대금 지급(126백만원)
 ※ 재배정예산 추가 요청 예정
- '20. 4 ~ 7월 : 2020학년도 2학기 교과용도서 주문 및 정산
- '20. 9 ~ 12월 : 2021학년도 1학기 교과용도서 주문

【북부교육지원청】

❖ 학부모 부담경감 및 보편적 교육복지 실현을 위한 급식비 지원

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 6,779백만원
- 사업기간 : 2020. 1.월 ~ 2020. 12.월

☐ **사업내용**

- 사 업 비 : 6,779백만원
- 대 상 교 : 149개원
 - 유치원 66개원(공립26개원, 사립40개원)
 - 초등학교 42교(공립41교, 사립1교)
 - 중학교 21교(공립21교)
 - 고등학교 19교(공립14교, 사립5교)
 - 학력인정평생교육시설 1교
- 지원기준
 - 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 전체 학생의 학기 중 중식비 지원

☐ **예산집행 상황**

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(비법정 3,837, 재배정 2,942백만원) 집행률 100%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
6,779	6,779	100	0	

□ 추진실적

- '20. 1월 : 1월분 초·중·고 무상급식비 지원(758백만원)
 - 초 39교 436백만원
 - 중 19교 218백만원
 - 고 19교 86백만원
 - 학력인정평생교육시설 1교 18백만원
- '20. 2월 : 2월분 초·중·고 무상급식비 지원(325백만원)
 - 초 39교 187백만원
 - 중 19교 93백만원
 - 고 19교 37백만원
 - 학력인정평생교육시설 1교 8백만원
- '20. 2월 : 1~2월분 사립유 무상급식비 지원 40개원(378백만원)
- '20. 3월 : 4~5월분 초·중·고 무상급식비 지원(5,169백만원)
 - 초 42교 2,345백만원
 - 중 21교 1,419백만원
 - 고 19교 1,308백만원
 - 학력인정평생교육시설 1교 97백만원
- '20. 3월 : 4~8월분 공립유 무상급식비 지원 26개원(149백만원)

□ 참고자료

(작성기준 2020.4.10.)

구분	지원 학교수	무상급식비 분담 재원		계	비고
		교육청	시군구		
유(공립)	26	149		149	4~8월분
유(사립)	40	238	140	378	1~2월분
초	42	1,364	1,605	2,969	1~5월분
중	21	819	911	1,730	1~5월분
고	20	372	1,181	1,553	1~5월분
총계	149	2,942	3,837	6,779	

□ 추진계획

- '20. 4월 : 12월분 사립유치원 지원(40개원)
- '20. 6월 : 12월분 초·중·고등학교 및 학력인정평생교육시설 지원(83교)
- '20. 9월 : 12월분 공립유치원 지원(26개원)

【북부교육지원청】

❖ 특수학교 의무교육 대상 학교급식운영비 지원

☐ 사업개요

- 총사업비 : 136백만원
- 사업기간 : 2020. 1.월 ~ 2020. 12.월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 136백만원
- 사업내용 :
 - 학교급식 운영비 지원
 - 지원대상: 사립 특수학교 4교(예림학교, 은광학교, 성동학교, 혜광학교)
 - 지원기준

(기준:1인1식, 단위:원)

구분	식품비	운영비	계
2020학년도	3,500	500	4,000

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(재배정 136백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
136	136	100.0	0	

☐ 추진실적

○ '20. 1월 : 1 ~ 2월분 학교급식운영비 지원(8백만원)

○ '20. 3월 : 4 ~ 8월분 학교급식운영비 지원(128백만원)

○ 학교별 지원내역

학교명	지원액(단위:백만원)	비고
예림학교	43	1~8월분
은광학교	49	1~8월분
성동학교	20	1~8월분
혜광학교	24	1~8월분

☐ 추진계획

○ '20. 9월 : 9 ~ 12월분 학교급식운영비 지원(사립 특수학교 4교)

【북부교육지원청】

- ❖ 교육부 『유치원 공공성 강화 방안』의 주요 추진과제인 투명한 회계 운영을 위한 모든 사립유치원 에듀파인 도입

□ 사업개요

- 총사업비 : 87백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사업비 : 87백만원
 - 운영비 : 3백만원
 - 여비, 업무추진비 : 1백만원
 - 학교회계전출금 : 83백만원
- 사업내용
 - K-에듀파인 사용 지원을 위한 연수, 컨설팅 운영
 - K-에듀파인 사용환경 조성을 위한 전용 컴퓨터 구입비 지원
 - 지원대상: 관내 사립유치원 41개원 중 40개원 지원 (1개원 휴원중)
 - 지원기준: 1단계 유치원 컴퓨터 1대 지원
2단계 유치원 컴퓨터 2대 지원

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(재배정 87백만원) 집행률 95.4%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
87	83	95.4	4	

☐ 추진실적

- '20. 1월: 에듀파인 도입 사립유치원 PC 구입비 교부(83백만원)
 - PC 1대 지원(5개원): The큰빛, 근산, 산곡, 예원, 양지
 - PC 2대 지원(35개원): 경희동화나라 외 34개원
- '20. 1월 ~ 2월: 사립유치원 K-에듀파인 예산 교육 실시
- '20. 3월: 사립유치원 K-에듀파인 권한부여 및 예산 등록 교육
- '20. 4월: 북부교육지원청 내 상시학습장 개설 및 운영

☐ 추진계획

- '20. 4월 ~ 12월: 교원 연수, 지도점검, 컨설팅 지원 실시(4백만원)
 - 컨설팅단, 멘토링학교 컨설팅 지원 운영비(2백만원)
 - 사립유치원 회계교육 및 K-에듀파인 전산교육 실시(1백만원)
 - 사립유치원 K-에듀파인 지도점검 여비(1백만원)

【북부교육지원청】

- ❖ 코로나19로 인한 온라인 개학준비를 위한 원격수업 환경 구축
- ❖ 교원과 학생·학부모간 원활한 업무연락체계 구축 필요

□ 사업개요

- 총사업비 : 72백만원
- 사업기간 : 2020. 4. ~ 2020. 12.

□ 사업내용

- 사 업 비 : 72백만원
- 지원기준: 2020.3.1.기준 학급당 38,000원 지원
(단, SW교육선도학교 등 10교 추가지원)
- 사업내용
 - 대상교: 공립 88교 (유치원 26개원, 공립초 41교, 공립중 21교)
사립 41교 (유치원 40개원, 사립초 1교)
 - 교원 휴대전화 노출 차단을 위한 교사매니저, 투넘버서비스 등 지원
 - 안정적인 온라인개학 운영을 위한 원격수업 환경 구축 지원
 - 온라인을 통한 학습운영, 영상자료 배부, 기타학급운영 등에 필요한 지원

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(재배정 72백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
72	72	100.0	0	

☐ 추진실적

○ '20. 4월: 공립 88교 및 사립 41교 온라인학급운영비 교부(72백만원)

○ 지원현황

(단위 : 학급, 천원)

구분	학교수	편성학급수	지원학급수	지원금
공립	88	1,645	1,655	62,890
사립	41	231	231	8,778
합계	129	1,876	1,886	71,668

☐ 추진계획

○ '20. 12월 : 각급 학교 온라인학급운영비 집행결과 확인

Ⅲ. 향후 주요예산사업 추진 계획

【 목 차 】

§ 북부교육지원청

- 1. 하정초 교실증축 203
- 2. 부흥중 연결통로 및 장애인편의시설 204

1

학교증축 - 하정초 교실증축

【북부교육지원청】

- ❖ 교실증축에 따른 학생배치여건 개선 및 학생들에게 쾌적한 교육 환경 제공

☐ 사업개요

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	총사업비	준공(예정)
하정초	일반교실 20실	6,842	2022. 8월

☐ 재원확보 계획

- 예산재원 (자체 6,842백만원)

(단위 : 백만원)

총사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
6,842	260	6,582	20. 2회 추경 예산 요구 예정	

☐ 추진계획

- '20. 05. : 공유재산 심의
- '20. 12. : 설계 착수
- '21. 06. : 설계 완료
- '21. 08. : 공사 착공
- '22. 08. : 공사 준공

2

기타시설

- 부흥중 연결통로 및 장애인편의시설 설치

【북부교육지원청】

❖ 교사 외부환경 개선을 통한 쾌적하고 안전한 교육환경 조성

☐ 사업개요

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	총사업비	준공(예정)
부흥중	연결통로 28m 장애인승강기 1개소	795	2021. 5월

☐ 재원확보 계획

○ 예산재원 (특교 646백만원, 자체 149백만원)

(단위 : 백만원)

총사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
795	795	0	20. 3. 특교 교부	20. 2회 추경 예산 요구 예정

☐ 추진계획

- '20. 05. : 공유재산 심의
- '20. 07. : 설계 착수
- '20. 10. : 설계 완료
- '20. 12. : 공사 착공
- '21. 05. : 공사 준공

동부교육지원청

일 반 현 황

■ 행정조직

○ 조 직

－ 2국 6과

- 교육지원국: 초등교육과, 중등교육과, 평생교육건강과
- 행정지원국: 학교운영지원과, 복지재정과, 교육시설과

○ 정·현원

(2020. 4. 10. 기준)

구 분	계	정무직	일반직	연구직	별정직	교육전문직	교원
정원	127		88			20	19
현원	133		94			20	19

※ 결원 1명(교육시설과 1명), 휴직 7명

■ 기관현황

(2020. 4. 10. 기준)

학 교 급	학교수	학급수	학생수	교원수
계	227	3,816	94,081	5,514
유 치 원	119	684	14,203	1,024
초등학교	69	2,233	53,766	2,916
중 학 교	39	899	26,112	1,574

2020년도 예산현황

예산규모 : 1,074억원

○ 세 출

(단위 : 억원, %)

구 분	예 산 액	비 율
계	1,074	100
인적자원운용	1.5	0.1
교수-학습활동지원	19	1.7
교육복지지원	0.5	0.0
보건/급식/체육활동	8	0.8
학교재정지원관리	664.5	61.8
학교교육여건개선시설	365	34.0
평생직업교육	0.5	0.1
교육행정일반	7	0.7
기관운영관리	8	0.8

I . 주요예산사업 현황

주요예산사업 현황

1. 총괄

【동부교육지원청】

(단위 : 백만원)

구 분	계 (A+B)		일반사업 (A)						용역사업 (B)	
			5천만원~ 5억원 미만		5~10억원 미만		10억원 이상		2천만원 이상	
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액
계	46	65,715	23	5,022	8	5,344	15	55,349		
주요예산사업	39	60,635	19	3,986	6	3,923	14	52,726		
향후 주요예산사업	7	5,080	4	1,036	2	1,421	1	2,623		

2. 주요예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률 (%)	잔액	비고
계 (총 39건)	60,635	60,635	23,130	38.1	37,505	
1. 특수교육지원센터운영	505	505	33	6.5	472	자체
2. 동부영재교육운영	73	73	8	11.0	65	자체
3. 다문화교육지원	95	95	0	0.0	95	자체
4. 학교폭력대책심의위원회운영	505	505	74	14.7	431	자체 재배정

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률 (%)	잔액	비고
5. 학교폭력대책심의위원회구축	182	182	177	97.3	5	자체
6. 급식기구및시설확충	744	744	737	99.1	7	자체
7. 예술관증축	2,526	2,526	0	0.0	2,526	자체
8. 복합문화교육시설증축	4,994	4,994	0	0.0	4,994	자체 비법정
9. 다목적실증축	706	706	0	0.0	706	자체
10. 다목적강당증축	3,483	3,483	0	0.0	3,483	자체
11. 기타시설	2,668	2,668	62	2.3	2,606	자체
12. 내진보강	2,492	2,492	0	0.0	2,492	자체
13. 노후책걸상및사물함교체	1,017	1,017	1,009	99.2	8	자체
14. 드라이비트교체	359	359	0	0.0	359	자체
15. 바닥교체	324	324	0	0.0	324	자체
16. 방화구획설치	315	315	0	0.0	315	자체
17. 소방시설	1,065	1,065	0	0.0	1,065	자체
18. 옥상방수	1,828	1,828	20	1.1	1,808	자체
19. 외벽개선	2,990	2,990	0	0.0	2,990	자체
20. 정기점검	340	340	0	0.0	340	자체
21. 정밀점검	80	80	0	0.0	80	자체
22. 창호교체	1,535	1,535	0	0.0	1,535	자체
23. 화장실개선	1,327	1,327	0	0.0	1,327	자체
24. LED조명교체	455	455	10	2.2	445	자체

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률 (%)	잔액	비고
25. 장애인편의시설설치	57	57	0	0.0	57	자체
26. 냉난방시설개선	7,897	7,897	0	0.0	7,897	자체
27. 특별교육재정수요지원	550	550	348	63.3	202	자체
28. 학생수영장운영	165	165	1	0.6	164	자체
29. 직장어린이집운영	322	322	194	60.2	128	재배정
30. 유치원돌봄교실운영	129	129	129	100.0	0	재배정
31. 방과후과정반환경개선비	101	101	101	100.0	0	재배정
32. 방과후과정반보조인력지원	181	181	181	100.0	0	재배정
33. 사립유치원교원기본급보조지원	913	913	913	100.0	0	재배정
34. 특수학급설치비	270	270	250	92.6	20	재배정
35. 교과용도서무상지원	4,812	4,812	4,257	88.5	555	재배정
36. 무상급식비지원	14,092	14,092	14,092	100.0	0	재배정 비법정
37. 학교급식운영비지원	241	241	241	100.0	0	재배정
38. 사립유치원에듀과인현장지원	146	146	142	97.3	4	재배정
39. 인천교육융합통신망구축및운영	151	151	151	100.0	0	재배정

3. 향후 주요예산사업 추진계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	'20년 추가 소 요 액	'21년 이후 소 요 액	비고
계(총 7건)	5,474	5,080	394	
1. 교육복지우선지원사업학교운영(초등)	321	321	0	비법정
2. 교육복지우선지원사업학교운영(중등)	111	111	0	비법정
3. 다목적강당증축	3,017	2,623	394	자체 특교 비법정
4. 기타시설	534	534	0	자체 특교
5. 옥상방수	267	267	0	자체 특교
6. 창호교체	887	887	0	자체 특교
7. 화장실개선	337	337	0	자체 특교

Ⅱ. 주요예산사업 추진상황

【 목 차 】

§ 동부교육지원청

1. 특수교육지원센터운영	221
2. 동부영재교육운영	224
3. 다문화교육지원	226
4. 학교폭력대책심의위원회운영	229
5. 학교폭력대책심의위원회구축	231
6. 급식기구및시설확충	233
7. 예술관증축	235
8. 복합문화교육시설증축	237
9. 다목적실증축	239
10. 다목적강당증축	241
11. 기타시설	243
12. 내진보강	245
13. 노후책걸상및사물함교체	247
14. 드라이비트교체	249
15. 바닥교체	251

16. 방화구획설치	253
17. 소방시설	255
18. 옥상방수	257
19. 외벽개선	259
20. 정기점검	261
21. 정밀점검	263
22. 창호교체	265
23. 화장실개선	267
24. LED조명교체	269
25. 장애인편의시설설치	271
26. 냉난방시설개선	273
27. 특별교육재정수요지원	275
28. 학생수영장운영	277
29. 직장어린이집운영	279
30. 유치원돌봄교실운영	281
31. 방과후과정반환경개선비	283
32. 방과후과정반보조인력지원	285
33. 사립유치원교원기본급보조지원	287

34. 특수학급설치비	289
35. 교과용도서무상지원	291
36. 무상급식비지원	293
37. 학교급식운영비지원	295
38. 사립유치원에듀파인현장지원	297
39. 인천교육융합통신망구축및운영	299

특수교육지원센터운영 - 특수교육지원센터운영

【동부교육지원청】

- ❖ 특수교육 지원체제 강화를 통한 장애학생의 교육권 보장
- ❖ 진로직업교육, 가족지원 등 생애주기별 지원을 통한 특수교육대상자의 교육복지 증진

☐ 사업개요

- 총사업비 : 505백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 명 : 특수교육지원센터운영
 - 사 업 비 : 80백만원
 - 운영비 : 53백만원
 - 여 비 : 17백만원
 - 자산취득비 : 10백만원
 - 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월
 - 사업내용
 - 특수교육대상자 선정·배치 심사를 위한 진단·평가
 - 순회 특수교육 운영 및 작업치료, 특수교육 보조공학기기 등 학습보조기 지원
 - 특수교육대상자 순회통합교육, 진로직업교육 프로그램, 가족지원 프로그램
- 사 업 명 : 특수교육지원센터이전구축
 - 사 업 비 : 425백만원
 - 설계비 : 15백만원
 - 시설(부대)비 : 363백만원
 - 자산취득비 : 16백만원
 - 이전비 : 31백만원

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 11월
- 사업내용
 - 특수교육지원센터 이전 및 시설 설치
 - 현 도립초(교실 3.5칸) → 중앙초(교실 6.5칸) 이전
 - 중앙초 별관 1,2층 시설 철거 및 이전
 - 중앙초 별관 1,2층 설계 및 시설 공사

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 505백만원) 집행률 6.5%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
505	33	6.5	472	

☐ 추진실적

- '20. 1 ~ 4월 : 특수교육지원센터 운영비 집행(19백만원)
 - 일반운영비(9백만원)
 - 순회특수교사·치료사 특수교육 및 치료 지원(여비)(1백만원)
 - 자산취득비(교사용PC, 사무용가구, 휠체어, 워커 구입)(9백만원)
- '20. 1 ~ 4월 : 특수교육지원센터 이전구축비 집행(14백만원)
 - 중앙초 별관 교실 이전 공사비(교실, TV·허브·칠판 이전)(14백만원)

☐ 문제점 및 대책

- 특수교육지원센터의 미래지향적 공간 혁신을 위한 시설 개선 관련 제비용 증액이 요구됨에 따라 추가경정예산 확보 필요(421백만원)
 - 장애인승강기 설치 관련 비용(146백만원)
 - 학급개조에 따른 이중창, 러버타일, 공기순환장치 등 설치 비용(275백만원)

□ 추진계획

- '20. 5 ~ 12월 : 특수교육지원센터 운영비 집행(61백만원)
 - 일반운영비(진단평가도구 구입 및 특수교육운영위원회 운영 등)(11백만원)
 - 순회특수교사·치료사 특수교육 및 치료 지원(여비)(16백만원)
 - 진로직업체험 프로그램(5 ~ 12월)(30백만원)
 - 가족지원 프로그램(8월 여름방학중)(3백만원)
 - 특수교육 보조공학기기 구입(8 ~ 9월중)(1백만원)
- '20. 5 ~ 12월 : 특수교육지원센터 이전구축비 집행(411백만원)
 - 특수교육지원센터 설계비(15백만원)
 - 특수교육지원센터 시설(부대)비(349백만원)
 - 특수교육지원센터 자산취득비(16백만원)
 - 특수교육지원센터 완공 및 이전비(31백만원)

□ 참고자료

- 특수교육지원센터 이전(도림초→중앙초) 구축 계획

시기	특수교육지원센터 이전 추진 내용	비고
2020. 1.	설계 용역 발주	
2020. 2.	이전 예정교 교실 시설 이전 공사	중앙초
2020. 2.	설계 용역 개시	
2020. 3.	추경 검토를 위한 설계 용역 중지	
2020. 6. ~ 7.	설계 용역 재계 및 설계 납품 예정	
2020. 9.	공사 착공 예정	
2020. 9. ~ 11.	공사 시행 및 완공 예정	
2020. 11. ~ 12.	특수교육지원센터 이전, 배치 예정	도림초

【동부교육지원청】

- ❖ 영재교육의 기회 확대 및 질적 수준 제고
- ❖ 영재교육 효과성 강화

☐ 사업개요

- 총사업비 : 73백만원
- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 73백만원
- 사업내용
 - 동부영재교육원 운영(수학·과학 6학급, 발명 2학급)
 - 동부 관내 87개 영재교육기관 컨설팅
 - 영재교육 담당교원 전문성 및 지도역량 강화

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 73백만원) 집행률 11.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
73	8	11.0	65	

☐ 추진실적

- '20. 3월 : 동부영재교육원 지도자료 인쇄비(3백만원)
- '20. 3 ~ 4월 : 동부영재교육원 영재교육과정운영 실험실습재료구입비(5백만원)

☐ 문제점 및 대책

- 코로나 19 개학연기로 인한 단위영재 운영강사 및 지역공동발명영재학급 컨설팅 지연
 - 문자 및 아이스톡 메시지로 컨설팅 및 안내자료 배포('20. 4. 7.)
- 코로나 19 개학 연기로 인한 단위영재 선발 지연
 - 현재 오프라인 개학 후 단위 영재 선발 가능
- 코로나 19 개학 연기로 인한 동부영재교육원 영재교육과정 운영 지연
 - 현재 독서교육과정 및 창의산출물계획과정 진행 중 ('20. 4 ~ 8월)
 - 원격 교육과정 제작 및 6월 개강 예정

☐ 추진계획

- '20. 4 ~ 10월 : 창의산출물발표회 운영(3백만원)
 - 창의산출물 지도 및 심사수당(2백만원), 재료비 및 급량비(1백만원)
- '20. 6 ~ 9월 : 영재학급 담당교사 연수(1백만원)
 - 87개 영재교육기관 대상, 전체 컨설팅 1회, 맞춤형 온라인 컨설팅 7회, 컨설팅 위원 6명 수당, 영재교육원 담당교사 연수 1회
- '20. 6 ~ 12월 : 동부영재교육원 영재교육과정운영(53백만원)
 - 실험실습재료구입비(14백만원), 강사(관리)수당(30백만원), 간식비 및 원고료 및 기타운영비(9백만원)
- '20. 10월 : 창의융합캠프 운영 및 영재교사 연수(2백만원)
- '20. 12월 : 2021학년도 영재 선발(6백만원)
 - 2021학년도 동부영재교육원 신입생(4학급 80명) 선발 감독 및 채점 수당(4백만원), 종사위원 운영비 등(2백만원)

【동부교육지원청】

- ❖ 학생 중심·현장 중심 다문화교육 운영 내실화 지원
- ❖ 마을을 중심으로 함께 만들어가는 다문화교육 공동체로서의 기능 강화

☐ 사업개요

- 총사업비 : 95백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 명 : 번역기 지원 시범 사업
 - 사 업 비 : 20백만원(학교회계전출금)
 - 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월
 - 사업내용 : 교무실, 행정실, 보건실 등 다문화가정 학생 및 부모님들과의 의사소통을 위한 보조도구로 사용
- 사 업 명 : 다문화교육 업무담당교사 네트워크
 - 사 업 비 : 1백만원
 - 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월
 - 사업내용 : 학교급별, 권역별로 업무담당교사의 온라인 커뮤니티를 조직하여 다문화교육 활동에 대한 정보 공유
- 사 업 명 : 마을연계 다문화교육 실무지원단 네트워크
 - 사 업 비 : 1백만원
 - 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월
 - 사업내용 : 다양한 지역내 인적·물적자원에 대한 정보를 제공하여 학교 내 다문화교육 활동 지원

○ 사 업 명 : 온누리학급 운영

- 사 업 비 : 64백만원(학교회계전출금)
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월
- 사업내용 : 학년별, 학급별 다문화 감수성교육 및 세계시민교육과 연계한 다양한 교육활동 실시

○ 사 업 명 : 다문화가정 학부모 네트워크

- 사 업 비 : 1백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월
- 사업내용 : 학교 안 나라별 다문화가정 네트워크 조직을 권장하여 학교교육활동의 안정적 운영

○ 사 업 명 : 가족상담실 구축비

- 사 업 비 : 8백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월
- 사업내용 : 다문화가정 학생의 심리적·정서적 안정을 위한 상담실 구축

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 95백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예 산 액	집 행 액 집행률(%)	잔 액	비 고
95	0 0.0	95	

☐ 추진실적

- '20. 3월 : 학교 안 다문화가정 학부모 네트워크 운영 안내 및 권장
- '20. 4월 : 동부 다문화교육지원 계획 수립

□ 추진계획

- '20. 4월 : 마을연계 다문화교육 실무지원단 네트워크 운영(1백만원)
 - 구성 : 인천 다문화교육 지역사회협의회, 남동구청, 연수구청, 남동구 다문화가족지원센터, 연수구 다문화가족지원센터, 이끌림어울림 등 지역유관기관
- '20. 5월 : 번역기 지원 시범 사업(20백만원)
- '20. 5월 : 다문화교육 업무담당교사 네트워크 운영(1백만원)
- '20. 5월 : 온누리학급 신청교 선정(64백만원)
- '20. 5월 : 다문화가정 학부모 네트워크 운영(1백만원)
- '20. 8월 : 가족상담실 구축(8백만원)

학교폭력예방 - 학교폭력대책심의위원회운영

【동부교육지원청】

- ❖ 학교폭력예방 토대 마련 및 교육기관 역량 제고
- ❖ 학교폭력 사안에 대한 공정하고 신속한 처리 및 지원

☐ 사업개요

- 총사업비 : 505백만원
- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 505백만원
 - 위원수당 및 여비 : 375백만원
 - 학교시설관리분담금 및 운영비 : 64백만원
 - 학교폭력대책심의위원회회의록 지원시스템 구축 : 66백만원
- 사업내용 : 학교폭력 사안에 대한 공정하고 신속한 처리 및 지원을 위한 심의위원회 운영, 외부위원 회의수당 및 급량비, 물품비 등

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 439, 재배정 66백만원) 집행률 14.7%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
505	74	14.7	431	

☐ 추진실적

- '20. 3월 : 학교폭력대책심의위원회 실 구축에 따른 운영비(74백만원)
 - 학교시설관리분담금 지급(11백만원), 업무용 소모품 구입(5백만원), 복사기 및 정수기 임차료(3백만원), 회의록지원시스템 구축(55백만원)

☐ 추진계획

- '20. 4 ~ 12월 : 학교폭력대책심의위원회 운영비(420백만원)
 - 외부위원 수당 및 급량비(396백만원)
 - 심의위원회 운영비(24백만원)
- '20. 4 ~ 12월 : 속기프로그램 유지보수비(11백만원)

학교폭력예방 - 학교폭력대책심의위원회구축

【동부교육지원청】

- ❖ 학교폭력대책심의위원회 및 운영팀 구축
- ❖ 학교폭력대책심의위원회 구축을 통한 학교폭력 사안에 대한 공정하고 신속한 처리 및 지원

☐ 사업개요

- 총사업비 : 182백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 4월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 시설공사비 : 129백만원
 - 자산취득비 : 53백만원
- 사업내용 : 학교폭력대책심의회 사무실 인테리어 및 주차장 공사, 사무실 및 회의실 구축에 필요한 물품 구입 등

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 182백만원) 집행률 97.3%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
182	177	97.3	5	

☐ 추진실적

- '20. 2월 : 학교폭력대책심의위원회 신설에 따른 사무기기 구입(53백만원)
 - 컴퓨터 및 모니터(10백만원), 사무용 책상 및 캐비닛 등(19백만원), 회의실 및 대기실 비품(24백만원)
- '20. 1 ~ 3월 : 학교폭력대책심의위원회 건축 공사(60백만원)
- '20. 1 ~ 4월 : 학교폭력대책심의위원회 주차장 공사(64백만원)

☐ 추진계획

- '20. 4월 : 학교폭력대책심의위원회 구축에 따른 전기 공사 등(5백만원)

【동부교육지원청】

- ❖ 학교급식 HACCP시스템 운영에 필요한 급식시설·설비를 마련하여
학교급식 운영의 내실화 및 안전성 확보

☐ 사업개요

- 총사업비 : 744백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 급식기구(공립) 605백만원
 - 급식기구(사립) 32백만원
 - 급식시설확충(공립) 107백만원
- 대상교 선정 및 예산 편성
 - 내용연수 경과로 노후되어 급식운영에 지장을 초래하거나 안전성이
우려되어 교체가 시급한 급식기구 구입비 및 시설 개선비 지원
- 지원금액
 - 기구별 기준 지원단가 적용
- 예산집행방식
 - 학교회계전출금으로 편성 후 해당 학교에서 직접 집행

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 744백만원) 집행률 99.1%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
744	737	99.1	7	

☐ 추진실적

- '20. 1월 : 1차 노후급식기구교체(확충) 및 시설 개선비 지원(332백만원)
 - 만수북초 외 11교
- '20. 3월 : 2차 노후급식기구교체(확충) 및 시설 개선비 지원(284백만원)
 - 청학초 외 10교
- '20. 3월 : 긴급 노후급식기구교체(확충) 및 시설 개선비 지원(6백만원)
 - 해송중(3.3백만원), 해송고(2.7백만원)
- '20. 4월 : 3차 노후급식기구교체(확충) 및 시설 개선비 지원(115백만원)
 - 상아초 외 8교

☐ 추진계획

- '20. 4 ~ 6월 : 긴급 노후급식기구교체(확충) 및 시설 개선비 지원(7백만원)
(급식기구 고장 등 긴급 신청 학교 지원)
- '20. 6 ~ 12월 : 각급학교 정산결과 검토

학교증축(예술관증축) - 예술관증축 (예술고)

【동부교육지원청】

❖ 예술고 예술관 증축을 통해 다양한 교육활동공간 제공

☐ 사업개요

- 총사업비 : 2,526백만원
- 사업기간 : 2017. 3월 ~ 2021. 4월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 2,526백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	사업비	준공(예정)
예술고	별관동 12,489㎡	2,526	‘21. 4월

※ 예술고 : 총사업비 28,138백만원(2017. 본예산 최초편성)

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 2,526백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
2,526	0	0.0	2,526	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
예술고	<ul style="list-style-type: none"> - '17. 11. 27. : 설계완료 - '18. 5. 8. : 공사착공 - '18. 9. 6. : 공사중지 - '19. 8. 12. : 공사재개 	- '21. 4월 : 공사준공(예정)	인근 주민 배차변경 민원에 따른 공사중지

○ '21년 계속비 이월 및 집행 예정(2,526백만원)

학교증축(복합문화교육시설) - 복합문화교육시설증축 (선학중)

【동부교육지원청】

❖ 복합문화교육시설 증축을 통한 다양한 교육활동공간 제공

☐ 사업개요

- 총사업비 : 4,994백만원
- 사업기간 : 2019. 7월 ~ 2021. 4월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 4,994백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	사업비	준공(예정)
선학중	2,528㎡	4,994	‘21. 4월

※ 선학중 : 총사업비 7,098백만원(2019. 1회추경 최초편성)

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(비법정 1,402, 자체 3,592백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
4,994	0	0.0	4,994	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
선학중	<ul style="list-style-type: none"> - '19. 10. 21. : 설계착수 - '20. 3. 17. : 설계완료 	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 7월 : 공사착공(예정) - '21. 4월 : 공사준공(예정) 	

○ '21년 계속비 이월 및 집행 예정(4,994백만원)

학교증축(다목적실증축) - 다목적실증축 (구월여중)

【동부교육지원청】

❖ 다목적실 증축을 통한 다양한 교육활동공간 제공

☐ 사업개요

- 총사업비 : 706백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 706백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	사업비	준공(예정)
구월여중	304㎡	706	'20. 12월

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 706백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
706	0	0.0	706	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
구월여중	- '20. 2. 25. : 설계착수	- '20. 5. 24. : 설계완료(예정) - '20. 7월 : 공사착공(예정) - '20. 12월 : 공사준공(예정)	

- '20. 6월 : 설계비 집행 예정(31백만원)
- '21년 시설비 이월 및 집행 예정(675백만원)

다목적강당 - 다목적강당증축 (장수초, 소래초)

【동부교육지원청】

❖ 다목적강당 증축을 통해 학생과 지역주민들의 다양한 생활체육공간 제공

□ 사업개요

- 총사업비 : 3,483백만원
- 사업기간 : 2019. 7월 ~ 2021. 2월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 3,483백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	사업비	준공(예정)
장수초	675㎡	1,807	‘20. 12월
소래초	880㎡	1,676	‘21. 2월
합계(2교)		3,483	

※ 장수초 : 총사업비 3,225백만원(2019. 1회추경 최초편성)

소래초 : 총사업비 3,018백만원(2019. 1회추경 최초편성)

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 3,483백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
3,483	0	0.0	3,483	

☐ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
장수초	- '19. 10. 25. : 설계착수 - '20. 3. 6. : 설계완료	- '20. 5월 : 공사착공(예정) - '20. 12월 : 공사준공(예정)	
소래초	- '19. 10. 17. : 설계착수 - '20. 2. 13. : 설계완료	- '20. 5월 : 공사착공(예정) - '21. 2월 : 공사준공(예정)	

○ '21년 계속비 이월 및 집행 예정(3,483백만원)

기타시설 - 기타시설 (중앙초 등 8교)

【동부교육지원청】

❖ 노후 내부·외부환경개선으로 쾌적하고 안전한 교육환경 제공

□ 사업개요

- 총사업비 : 2,668백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 2,413백만원
 - 학교회계전출금 : 255백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	사업내용	사업비	준공(예정)
중앙초	포장개선	194	'20. 11월
명선초	어린이활동공간 조성	183	'20. 11월
구월초	방송설비 개선	55	'20. 2월 (학교회계전출금 교부완료)
연수중	샌드위치판넬건물 및 창고철거	55	'20. 8월
청학공고	다목적강당 보수	1,784	'21. 2월
연수여고	아스팔트 포장 및 정문보수	197	'20. 11월
금융고	둘레길 조성	100	'20. 11월
문일여고	조경 및 캐노피설치	100	'20. 11월
합계(8교)		2,668	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 2,668백만원) 집행률 2.3%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
2,668	62	2.3	2,606	

☐ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
중앙초	- '20. 3. 9. : 설계착수	- '20. 5. 7. : 설계완료(예정) - '20. 7월 : 공사착공(예정) - '20. 11월 : 공사준공(예정)	
명선초	- '20. 2. 24. : 설계착수	- '20. 4. 23. : 설계완료(예정) - '20. 7월 : 공사착공(예정) - '20. 11월 : 공사준공(예정)	
구월초	- '20. 2. 3. : 교부완료 (학교회계전출금)	-	
연수중	- '20. 1. 31. : 설계착수 - '20. 3. 15. : 설계완료	- '20. 7월 : 공사착공(예정) - '20. 8월 : 공사준공(예정)	
청학공고	-	- '20. 4월 : 설계착수(예정) - '20. 11월 : 공사착공(예정) - '21. 2월 : 공사준공(예정)	
연수여고	- '20. 3. 9. : 설계착수	- '20. 5. 7. : 설계완료(예정) - '20. 7월 : 공사착공(예정) - '20. 11월 : 공사준공(예정)	
금융고	-	- '20. 5월 : 설계착수(예정) - '20. 7월 : 공사착공(예정) - '20. 11월 : 공사준공(예정)	
문일여고	-	- '20. 5월 : 설계착수(예정) - '20. 7월 : 공사착공(예정) - '20. 11월 : 공사준공(예정)	

○ '20. 2 ~ 3월 : 구월초 학교회계전출금 및 연수중 설계비 집행 완료(62백만원)

○ '20. 5 ~ 7월 : 중앙초 등 6교 설계비 집행 예정(85백만원)

○ '20. 12월 : 중앙초 등 5교 시설비 집행 예정(796백만원)

○ '21년 청학공고 시설비 이월 및 집행 예정(1,725백만원)

기타시설 - 내진보강 (송도초 등 4교)

【동부교육지원청】

❖ 지진으로부터 학생들의 생명과 교육시설 보호

□ 사업개요

- 총사업비 : 2,492백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 2,492백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	사업비	준공(예정)
송도초	본관동 4,517㎡	448	‘21. 2월
만수북초	교사1,2동 7,415㎡ 과학동 1,917㎡	732	‘21년 공사예정
구월서초	교사1,2동 7,089㎡ 특별교실동 560㎡	682	‘21년 공사예정
동막초	교사1동 6,592㎡	630	‘21년 공사예정
합계(4교)		2,492	

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 2,492백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
2,492	0	0.0	2,492	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
송도초	- '20. 2. 12. : 설계착수	- '20. 5. 11. : 설계완료(예정) - '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 2월 : 공사준공(예정)	
만수북초	- '20. 2. 12. : 설계착수	- '20. 4. 26. : 설계완료(예정) - '21년 공사예정	코로나19 확산으로 인한 개학연기 및 방학기간 축소로 공사일정을 2021년 이후로 조정
구월서초	- '20. 1. 29. : 설계착수 - '20. 3. 27. : 설계완료	- '21년 공사예정	
동막초	- '20. 2. 10. : 설계착수	- '20. 4. 24. : 설계완료(예정) - '21년 공사예정	

○ '20. 4 ~ 5월 : 송도초 등 4교 설계비 집행 예정(74백만원)

○ '21년 송도초 시설비 이월 및 집행 예정(438백만원)

○ 만수북초 등 3교 '21년 이후로 공사일정 조정 및 집행 예정(1,980백만원)

【동부교육지원청】

❖ 노후 책걸상 및 사물함을 교체하여 쾌적하고 효율적인 교육환경 조성

□ 사업개요

- 총사업비 : 1,017백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 학교회계전출금 : 1,017백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교수	물 량	사업비	비고
논현초 등 29교	고정형책상 173개, 조절형책상 2,801개 고정형의자 143개, 조절형의자 4,417개 사물함 3,092개	452	
상인천중 등 20교	고정형책상 410개, 조절형책상 2,062개 고정형의자 301개, 조절형의자 3,077개 사물함 2,249개	340	
논현고 등 13교	고정형책상 613개, 조절형책상 1,534개 고정형의자 1,200개, 조절형의자 1,514개 사물함 1,000개	225	
합계(62교)	고정형책상 1,196개, 조절형책상 6,397개 고정형의자 1,644개, 조절형의자 9,008개 사물함 6,341개	1,017	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,017백만원) 집행률 99.2%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,017	1,009	99.2	8	

☐ 추진실적

○ '20. 2월 : 노후 책걸상 및 사물함 교체비 지원(1,009백만원)

- 초 28교 444백만원, 중 20교 340백만원, 고 13교 225백만원

☐ 향후 추진 계획

○ '20. 4월 : 석천초 노후 책걸상 및 사물함 교체비 교부 예정(8백만원)

○ '20. 9 ~ 12월 : 2021년도 책걸상 및 사물함 보유현황 파악 및 계획수립 예정

【동부교육지원청】

- ❖ 화재에 취약한 드라이비트 외벽 마감재 제거를 통해 안전한 교육환경 조성

□ 사업개요

- 총사업비 : 359백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 359백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	사업비	준공(예정)
상인천초	교사동 554㎡	195	‘21. 2월
청학초	교사동 78㎡	28	‘20. 8월
도림초	교사동 94㎡	33	‘20. 9월
신월초	교사동 288㎡	103	‘20. 8월
합계(4교)		359	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 359백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
359	0	0.0	359	

☐ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
상인천초	- '20. 2. 12. : 설계착수	- '20. 4. 11. : 설계완료(예정) - '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 2월 : 공사준공(예정)	
청학초	- '20. 2. 10. : 설계착수 - '20. 4. 9. : 설계완료	- '20. 7월 : 공사착공(예정) - '20. 8월 : 공사준공(예정)	
도림초	- '20. 2. 12. : 설계착수	- '20. 4. 11. : 설계완료(예정) - '20. 7월 : 공사착공(예정) - '20. 9월 : 공사준공(예정)	
신월초	- '20. 2. 10. : 설계착수 - '20. 4. 9. : 설계완료	- '20. 7월 : 공사착공(예정) - '20. 8월 : 공사준공(예정)	

○ '20. 5월 : 상인천초 등 4교 설계비 집행 예정(16백만원)

○ '20. 9 ~ 10월 : 청학초 등 3교 시설비 집행 예정(156백만원)

○ '21년 상인천초 시설비 이월 및 집행 예정(187백만원)

15

기타시설 - 바닥교체 (연송고)

【동부교육지원청】

❖ 기울어진 교실바닥 교체로 안전사고 예방 및 쾌적한 교육환경 조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 324백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 324백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	사업비	준공(예정)
연송고	40실	324	'21. 2월

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 324백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
324	0	0.0	324	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
연송고	- '20. 2. 12. : 설계착수 - '20. 3. 12. : 설계완료	- '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 2월 : 공사준공(예정)	

- '20. 4월 : 설계비 집행 예정(12백만원)
- '21년 시설비 이월 및 집행 예정(312백만원)

【동부교육지원청】

❖ 방화구획 적정 설치를 통하여 안전한 교육환경 제공

☐ 사업개요

- 총사업비 : 315백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 315백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	사업비	준공(예정)
약산초 등 3교	약산초(3개소) 만성중(15개소) 동인천중(18개소)	315	‘21. 2월

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 315백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
315	0	0.0	315	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
약산초	- '20. 2. 12. : 설계착수 - '20. 4. 10. : 설계완료	- '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 2월 : 공사준공(예정)	
만성중			
동인천중	-	-	공간혁신사업에 따른 개축검토로 사업보류

- '20. 5월 : 설계비 집행 예정(13백만원)
- '20년 2회 추경 시 동인천중 감액 예정(144백만원)
- '21년 시설비 이월 및 집행 예정(158백만원)

기타시설 - 소방시설 (주원초 등 6교)

【동부교육지원청】

❖ 공립유치원 스프링클러 설치를 통한 안전하고 쾌적한 교육환경 제공

□ 사업개요

- 총사업비 : 1,065백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 1,065백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	사업비	준공(예정)
주원초(병설유치원)	351㎡	98	‘21. 2월
만월초(병설유치원)	395㎡	111	‘21. 2월
송일초(병설유치원)	883㎡	224	‘21. 2월
장서초(병설유치원)	524㎡	141	‘21. 2월
첨단초(병설유치원)	957㎡	241	‘21. 2월
예송초(병설유치원)	996㎡	250	‘21. 2월
합계(6교)		1,065	

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,065백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,065	0	0.0	1,065	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
주원초 (병설유치원)	- '20. 2. 10. : 설계착수	- '20. 5. 9. : 설계완료(예정) - '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 2월 : 공사준공(예정)	
만월초 (병설유치원)			
송일초 (병설유치원)			
장서초 (병설유치원)			
첨단초 (병설유치원)	- '20. 2. 27. : 설계착수	- '20. 5. 25. : 설계완료(예정) - '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 2월 : 공사준공(예정)	
예송초 (병설유치원)			

○ '20. 5 ~ 6월 : 주원초 등 6교 설계비 집행 예정(67백만원)

○ '21년 주원초 등 6교 시설비 이월 및 집행 예정(998백만원)

기타시설 - 옥상방수 (선학초 등 7교)

【동부교육지원청】

❖ 노후 옥상방수를 개선하여 안전하고 쾌적한 교육환경 조성

□ 사업개요

- 총사업비 : 1,828백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 10월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 1,828백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	사업비	준공(예정)
선학초	1,350㎡	251	‘20. 9월
연수초	1,323㎡	123	‘20. 9월
남동초	1,601㎡	185	‘20. 9월
서면초	2,069㎡	355	‘20. 8월
능허대초	1,870㎡	326	‘20. 8월
연수고	1,395㎡	267	‘20. 8월
석정여고	1,643㎡	321	‘20. 10월
합계(7교)		1,828	

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,828백만원) 집행률 1.1%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,828	20	1.1	1,808	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
선학초	- '20. 2. 3. : 설계착수 - '20. 4. 2. : 설계완료	- '20. 6월 : 공사착공(예정) - '20. 9월 : 공사준공(예정)	
연수초	- '20. 2. 5. : 설계착수 - '20. 3. 20. : 설계완료	- '20. 6월 : 공사착공(예정) - '20. 9월 : 공사준공(예정)	
남동초	- '20. 2. 12. : 설계착수 - '20. 3. 27. : 설계완료	- '20. 6월 : 공사착공(예정) - '20. 9월 : 공사준공(예정)	
서면초	- '20. 2. 12. : 설계착수 - '20. 3. 27. : 설계완료	- '20. 5월 : 공사착공(예정) - '20. 8월 : 공사준공(예정)	
능허대초	- '20. 2. 5. : 설계착수 - '20. 3. 20. : 설계완료	- '20. 5월 : 공사착공(예정) - '20. 8월 : 공사준공(예정)	
연수고	- '20. 2. 12. : 설계착수 - '20. 3. 27. : 설계완료	- '20. 5월 : 공사착공(예정) - '20. 8월 : 공사준공(예정)	
석정여고	- '20. 2. 3. : 설계착수 - '20. 4. 2. : 설계완료	- '20. 8월 : 공사착공(예정) - '20. 10월 : 공사준공(예정)	

○ '20. 4월 : 설계비 일부 집행 완료(20백만원) 및 집행 예정(51백만원)

○ '20. 9 ~ 11월 : 선학초 등 6교 시설비 집행 예정(1,757백만원)

기타시설 - 외벽개선 (동부초 등 3교)

【동부교육지원청】

❖ 교사동 외벽개선을 통해 안전하고 쾌적한 교육환경 조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 2,990백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 4월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 2,990백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	사업비	준공(예정)
동부초	3,457㎡	809	'21. 4월
선학중	4,509㎡	1,049	'21. 4월
인송중	4,906㎡	1,132	-
합계(3교)		2,990	

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 2,990백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
2,990	0	0.0	2,990	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
동부초	-	- '20. 5월 : 설계착수(예정) - '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 4월 : 공사준공(예정)	
선학중	- '20. 2. 3. : 설계착수	- '20. 4. 12. : 설계완료(예정) - '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 4월 : 공사준공(예정)	
인송중	-	-	공간혁신사업에 따른 개축검토로 사업보류

- '20. 5 ~ 8월 : 동부초 등 2교 설계비 집행 예정(42백만원)
- '20년 2회 추경 시 인송중 감액 예정(1,132백만원)
- '21년 동부초 등 2교 시설비 이월 및 집행 예정(1,816백만원)

【동부교육지원청】

❖ 정기 안전점검 실시를 통해 안전한 학교시설관리 도모

□ 사업개요

- 총사업비 : 340백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 11월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 용역비 : 340백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

급별	학교명	규 모	사업비	준공(예정)
초	상인천초 등 43교 69동	3종시설물 정기점검 (용역)	150	- 상반기 : '20. 5월 - 하반기 : '20. 11월
중	간석여중 등 26교 36동		83	
고	도림고 등 19교 40동		94	
특수	연일학교 등 2교 2동		7	
각종	해밀학교 2동		3	
고	송도고(옹벽)	2종시설물 정기점검(용역)	3	'20. 4월
합계(91교)			340	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 340백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
340	0	0.0	340	

☐ 추진실적 및 향후 추진 계획

구분	추진실적	추진계획	비고
초(43교)	- '20. 3. 9. : 용역착수	- '20. 5. 21. : 용역완료(예정) - '20. 9월 : 용역착수(예정) - '20. 11월 : 용역완료(예정)	
중(26교)			
고(19교)			
특수(2교)			
각종(1교)			
송도고	- '20. 3. 17. : 용역착수	- '20. 4. 16. : 용역완료(예정)	

○ '20. 5 ~ 6월 : 2중시설물 정기점검 및 상반기 3중시설물 정기점검 용역비 집행 예정(160백만원)

○ '20. 11 ~ 12월 : 하반기 3중시설물 정기점검 용역비 집행 예정(180백만원)

기타시설 - 정밀점검 (간석초 등 7교)

【동부교육지원청】

❖ 40년 이상 경과 건축물의 정밀점검을 통한 안전한 학교시설관리 도모

□ 사업개요

- 총사업비 : 80백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 6월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 용역비 : 80백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	사업비	준공(예정)
간석초	교사1동 4,709㎡	10	‘20. 6월
상인천초	교사1동 2,689㎡ 교사2동 2,851㎡	14	
석천초	교사1동 5,131㎡	11	
구월중	교사1동 6,192㎡	11	
인송중	교사1동 2,861㎡	7	
신명여고	교사1동 6,346㎡ 체육관동 1,230㎡	16	
예술고	예술관 7,836㎡	11	
합계(7교)		80	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 80백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
80	0	0.0	80	

☐ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
간석초	- '20. 3. 23. : 용역착수	- '20. 6. 1. : 용역완료(예정)	
상인천초			
석천초			
구월중			
인송중			
신명여고			
예술고			

○ '20. 6월 : 간석초 등 7교 정밀점검 용역비 집행 예정(80백만원)

기타시설 - 창호교체 [선학중, 인송중]

【동부교육지원청】

❖ 노후 창호교체로 안전한 교육환경조성 및 냉난방효율 증대

☐ 사업개요

- 총사업비 : 1,535백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 1,535백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	사업비	준공(예정)
선학중	본관동 55실	898	'21. 2월
인송중	본관동, 후관동 52실	637	-
합계(2교)		1,535	

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 1,535백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
1,535	0	0.0	1,535	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
선학중	- '20. 2. 3. : 설계착수	- '20. 4. 12 : 설계완료(예정) - '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 2월 : 공사준공(예정)	
인송중	-	-	공간혁신사업에 따른 개축검토로 사업 보류

- '20. 5월 : 선학중 설계비 집행 예정(22백만원)
- '20년 2회 추경 시 인송중 감액 예정(637백만원)
- '21년 선학중 시설비 이월 및 집행 예정(876백만원)

기타시설 - 화장실개선 (신송고)

【동부교육지원청】

❖ 노후 화장실 개선으로 쾌적하고 위생적인 교육환경 조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 1,327백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 1,327백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	사업비	준공(예정)
신송고	743m ²	1,327	'21. 2월

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 1,327백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
1,327	0	0.0	1,327	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
신송고	- '20. 4. 6. : 설계착수	- '20. 7. 4 : 설계완료(예정) - '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 2월 : 공사준공(예정)	

- '20. 7월 : 설계비 집행 예정(48백만원)
- '21년 시설비 이월 및 집행 예정(1,279백만원)

기타시설 - LED조명교체 (남동고)

【동부교육지원청】

❖ 공공기관 에너지이용 효율화 및 지구 온실가스 배출 저감

☐ 사업개요

- 총사업비 : 455백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 8월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 455백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	사업비	준공(예정)
남동고	177실	455	'20. 8월

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 455백만원) 집행률 2.2%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
455	10	2.2	445	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
남동고	- '20. 2. 3. : 설계착수 - '20. 3. 13. : 설계완료	- '20. 5월 : 공사착공(예정) - '20. 8월 : 공사준공(예정)	

- '20. 4월 : 설계비 집행 완료(10백만원)
- '20. 9월 : 시설비 집행 예정(445백만원)

장애인편의시설설치 - 장애인편의시설설치 (논곡중)

【동부교육지원청】

❖ 안전하고 편리한 시설 및 설비로 장애인들의 이용과 접근 보장

☐ 사업개요

- 총사업비 : 57백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 학교회계전출금 : 57백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	사업내용	사업비	준공(예정)
논곡중	승강기 전면교체	57	'20. 4월 (학교회계전출금 교부예정)

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 57백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
57	0	0.0	57	

☐ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
논곡중	-	- '20. 4월 : 교부예정 (학교회계전출금)	

○ '20. 4월 : 논곡중 학교회계전출금 교부예정(57백만원)

냉난방시설개선 - 냉난방시설개선 (서창초 등 3교)

【동부교육지원청】

❖ 노후 냉난방시설개선을 통해 쾌적한 교육환경 조성

□ 사업개요

- 총사업비 : 7,897백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 7,897백만원
- 사업내용

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	사업비	준공(예정)
서창초	97실, 석면텍스 6,678㎡, LED 99실	2,309	‘20. 10월
도림초	86실, 석면텍스 7,263㎡, LED 108실	2,349	‘21년 공사예정
인천여고	112실, 석면텍스 10,481㎡, LED 155실	3,239	‘21. 2월
합계(3교)		7,897	

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 7,897백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
7,897	0	0.0	7,897	

□ 추진실적 및 향후 추진 계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
서창초	- '20. 2. 12. : 설계착수	- '20. 5. 11. : 설계완료(예정) - '20. 8월 : 공사착공(예정) - '20. 10월 : 공사준공(예정)	
도림초	- '20. 2. 11. : 설계착수	- '20. 5. 10. : 설계완료(예정) - '21년 공사예정	코로나19 확산으로 인한 개학연기 및 방학기간 축소로 공사일정을 2021년 이후로 조정
인천여고	- '20. 3. 17. : 설계착수	- '20. 6. 14. : 설계완료(예정) - '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 2월 : 공사준공(예정)	

○ '20. 5 ~ 6월 : 서창초 등 3교 설계비 집행 예정(179백만원)

○ '20. 11월 : 서창초 시설비 집행 예정(2,256백만원)

○ '21년 인천여고 시설비 이월 및 집행 예정(3,167백만원)

○ '21년 이후로 도림초 공사일정 조정 및 집행 예정(2,295백만원)

특별교육재정수요지원 - 특별교육재정수요지원

【동부교육지원청】

- ❖ 각급 학교의 예산편성 시 예측하지 못한 새로운 사업이나 시급한 사업 추진 등에 탄력적으로 대처

☐ 사업개요

- 총사업비 : 550백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 학교회계전출금 : 550백만원
- 사업내용
 - 대상 : 관내 유치원 및 공·사립 초중학교
 - 지원내용 : 각급 학교의 예측하지 못한 위험시설물 보수, 교육환경개선에 탄력적으로 대처
 - 지원시기 : 정시(상반기), 수시 사업 신청 시 현장 실사 후 필요성, 시급성, 지원 적정성 등을 검토 후 지원

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 550백만원) 집행률 63.3%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
550	348	63.3	202	

☐ 추진실적

- '20. 2월 : 수시(1차) 특별교육재정수요경비 지원(54백만원)
 - 연수중(18백만원), 논곡중(36백만원)
- '20. 3월 : 상반기 특별교육재정수요경비 지원(270백만원)
 - 초등학교 5교, 중학교 6교 등 총 11교
- '20. 3월 : 수시(2차) 특별교육재정수요경비 만수중 지원(24백만원)

☐ 추진계획

- '20. 4 ~ 12월 : 수시 특별교육재정수요 지원(202백만원)
- '20. 4 ~ 12월 : 특별교육재정수요경비 지원비 정산 결과 검토

【동부교육지원청】

- ❖ 수영에 특기가 있는 학생 조기 발굴 · 육성
- ❖ 초등학교 생존수영교육으로 응급 구조 능력 향상

□ 사업개요

- 총사업비 : 165백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 운영비 : 98백만원
 - 물품구입비 : 67백만원
- 사업내용
 - 초 · 중학교 수영선수 육성(초등학교 3교, 중학교 2교)
 - 초등학교 생존수영교육 활성화(동부 관내 초등학교 3~6학년 재학생)

□ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 165백만원) 집행률 0.6%

(단위 : 백만원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)	잔 액	비 고
165	1	0.6	164	

☐ 추진실적

- '20. 1 ~ 3월 : 인천광역시교육청동부학생수영센터 시설유지를 위한
공공요금 납부 등 운영비 지원(1백만원)
- '20. 3월 : 인천광역시학생수영장 명칭 변경
- '20. 3월 : 인천광역시교육청동부학생수영센터 T/F팀 운영계획 수립
- T/F 위원 구성 및 향후 추진계획 수립
- '20. 4월 : 인천광역시교육청동부학생수영센터 T/F팀 협의회

☐ 추진계획

- '20. 4 ~ 12월 : 인천광역시교육청동부학생수영센터 시설관리를 위한
공공요금 납부 등 운영비 지원(97백만원)
- '20. 8월 : 인천광역시교육청동부학생수영센터 수영용품 등 비품 구입
(67백만원)
- 수영장 시설관리를 위한 수중청소기, 학생용 사물함 등 구입

【동부교육지원청】

- ❖ 직장 내 어린이집을 설치·운영함으로써 육아문제로 어려움을 겪고 있는 교직원의 안정적인 근무여건을 조성하여 교직원 복지 증진에 기여

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 322백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~2020. 12월

☐ **사업내용**

- 사 업 비
 - 인건비 : 254백만원
 - 운영비 : 60백만원
 - 교재교구비 : 8백만원
- 사업내용
 - 보육대상 : 교직원 자녀 중 만0~4세의 취학 전 아동
 - 지원기관 : 3개소(간석초, 신월초, 중앙초) 직장어린이집 운영
 - 지원내용 : 직장어린이집 인건비 및 운영비 등 지원

☐ **예산집행 상황**

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 322백만원) 집행률 60.2%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
322	194	60.2	128	

☐ 추진실적

- '20. 1 ~ 3월 : 직장어린이집 운영비 지원(194백만원)
 - 간석초(65백만원), 신월초(67백만원), 중앙초(62백만원)

☐ 추진계획

- '20. 4 ~ 12월 : 직장어린이집 운영비 지속 지원(128백만원)
 - 간석초(43백만원), 신월초(40백만원), 중앙초(45백만원)
- '20. 9월 : '20년 직장어린이집 운영 및 회계관리 지도점검

【동부교육지원청】

- ❖ 유치원 돌봄 기능 강화로 수요자 만족도 제고
- ❖ 돌봄교실 운영 내실화를 위한 예산 지원

☐ 사업개요

- 총사업비 : 129백만원
- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2021. 2월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 129백만원(학교회계전출금)
- 사업내용
 - 대상 : 관내 유치원 13개원
(아침돌봄 5개원, 저녁돌봄 2개원, 온종일돌봄 6개원)
 - 내용
 - 교육과정 시작 전, 방과후 과정 종료 후 돌봄이 필요한 유아 지원
 - 공모 선정 유치원에 돌봄교실 운영비 지원

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 129백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
129	129	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 3월 : 상반기 유치원 돌봄교실 운영비 교부(129백만원)
 - 아침돌봄(5개원, 23백만원)
: 원당 4,672천원 교부(조은, 청담숲, 기암, 해돋이, 신송초병설)
 - 저녁돌봄(2개원, 20백만원)
: 원당 10,000천원 교부(작은꽃예능, 다샘)
 - 온종일돌봄(6개원, 86백만원)
: 원당 14,250천원 교부(수피아, 바다의별, 사랑, 새하늘, 성광, 해승)

☐ 추진계획

- '20. 6 ~ 10월 : 유치원 돌봄교실 운영유치원 지도·점검 실시
 - 점검내용 : 운영시간, 급간식 및 안전관리, 운영비 집행내역 등
- '20. 9월 : 하반기 유치원 돌봄교실 운영비 교부
 - 2학기 재배정 될 예산으로 진행
- '21. 2월 : 유치원 돌봄교실 운영비 정산서 제출

유치원방과후과정지원 - 방과후과정반환경개선비

【동부교육지원청】

- ❖ 안전하고 쾌적한 방과후 환경 개선으로 방과후 과정 이용 유아의 건강증진 및 권리보장
- ❖ 유아의 발달에 기반하여 기본적인 휴식과 즐거움이 보장되는 방과후의 쉼과 놀이 문화 실현

☐ 사업개요

- 총사업비 : 101백만원
- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 2020. 10월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 101백만원(학교회계전출금)
- 사업내용
 - 대상 : 방과후 과정 운영 공·사립 유치원
 - 내용 : 방과후 과정 환경개선비 지원
 - 환경개선비 : 공·사립유치원 휴식 및 놀이 공간 확충, 안전시설 및 기타시설 개·보수

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 101백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
101	101	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 4월 : 공·사립 유치원 방과후 과정 환경개선비 지원(101백만원)
 - 공립유치원(논곡초병설 등 8개원) : 38백만원
 - 사립유치원(간석유치원 등 14개원) : 63백만원

☐ 추진계획

- '20. 10월 : 유치원 방과후 과정 환경개선비 집행결과 제출

【동부교육지원청】

- ❖ 방학중 방과후 보조인력 지원으로 안전한 방과후 운영 환경 조성
- ❖ 방과후 과정 운영 내실화를 통한 유아의 정서 발달 및 행복감 증진

☐ 사업개요

- 총사업비 : 181백만원
- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2021. 2월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 181백만원(학교회계전출금)
- 사업내용
 - 대상 : 보조인력 활용을 희망하는 방과후 과정 운영 공·사립유치원
 - 내용 : 방과후 보조인력 활동비 지원(1인당 1,290천원)

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 181백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
181	181	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 4월 : 방과후 과정 보조인력 활동비 지원(181백만원)
 - 공립유치원(논현유치원 등 42개원, 65명): 84백만원
 - 사립유치원(간석유치원 등 45개원, 75명): 97백만원

☐ 추진계획

- '21. 2월 : 유치원 보조인력 활용결과 보고서 및 정산결과 제출

【동부교육지원청】

❖ 기본급 보조를 통한 사립유치원 교원의 복지 향상 및 사기 진작

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 913백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ **사업내용**

- 사 업 비 : 913백만원
- 사업내용
 - 대상
 - 기본급보조 : 교육지원청에 임용 보고된 원장, 원감, 학급담임교사, 방과후과정반 교사
 - 담임수당 : 교육지원청에 임용 보고된 학급담임교사
 - 장기근속수당 : 교육지원청에 임용 보고된 원장, 원감, 학급담임교사, 방과후과정반 교사 중 교원경력 5년 이상인 자
 - 내용
 - 기본급보조 : 1인당 월 520천원(교직수당 250천원, 인건비보조 270천원)
 - 담임수당 : 1인당 월 130천원
 - 장기근속수당 : 1인당 월 30천원
 - 목적
 - 공·사립유치원 교원 간 임금 격차의 단계적 완화를 통한 사립유치원의 우수 교사 확보 및 교육의 질적 향상 유도
 - 사립유치원 교원의 안정적 근무 지원으로 유아교육의 공공성 확대

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(재배정 913백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
913	913	100.0	0	

☐ 추진실적

○ '20. 1 ~ 3월 : 1 ~ 2월분 기본급 보조 지원(77개원, 913백만원)

- 기본급보조 : 732명, 758백만원

- 담임수당 : 521명, 135백만원

- 장기근속수당 : 332명, 20백만원

☐ 추진계획

○ '20. 4 ~ 10월 : 기본급 보조 지원에 따른 교원 복무사항 점검 및 부정수급 여부 확인(20개원)

○ '20. 4 ~ 12월 : 3 ~ 12월분 기본급 보조 지원(재배정 예정)

【동부교육지원청】

- ❖ 특수학급 신·증설 설치비 지원을 통한 과밀학급 해소 및 특수교육대상자 교육기회 확대

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 270백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ **사업내용**

- 사 업 비 : 270백만원(학교회계전출금)
- 사업내용 : 특수교육 여건 개선을 위한 특수학급 신·증설 설치비 지원
 - 특수학급 신설 5학급(아암초병설유치원, 아암초, 새봄초, 연화중, 능허대중)
 - 특수학급 증설 5학급(서면초, 약산초, 만수북초, 주원초, 장서초)

☐ **예산집행 상황**

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 270백만원) 집행률 92.6%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
270	250	92.6	20	새봄초 1학급 지원 예정 (9월 개교 시)

☐ 추진실적

- '20. 1월 : 특수학급 신·증설교 설치비 지원(9학급, 250백만원)
 - 신설교 특수학급 설치비 급당 20백만원(아암초병설유치원, 아암초)
 - 특수학급 증설교 설치비 급당 30백만원
(주원초, 약산초, 만수북초, 서면초, 장서초, 능허대중, 연화중)

☐ 추진계획

- '20. 6월 : 2021년도 장애유아·초등학교 입학예정 특수교육대상자 및 특수학급 신·증설 희망교 사전 수요조사 실시
- '20. 7월 : 특수학급 신설교 설치비 지원(새봄초 1학급, 20백만원)
- '20. 7 ~ 12월 : 2021년도 특수학급 신·증설 계획 수립·확정으로 특수학급 신·증설 사업 추진

교과용도서 무상지원 - 교과용도서무상지원

【동부교육지원청】

- ❖ 공·사립 초·중·특수학교 및 각종학교 의무교육 대상 교과용 도서
무상지원·관리

☐ 사업개요

- 총사업비 : 4,812백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 4,812백만원
- 사업내용
 - 관내 초·중학교, 특수학교 및 각종학교 의무교육 대상자에게 교과용도서
무상 지원(초69교, 중39교, 특수3교, 각종1교)

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 4,812백만원) 집행률 88.5%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
4,812	4,257	88.5	555	

□ 추진실적

- 2019학년도 CD저작물 정산대금 및 2020학년도 교과용도서 무상지원 현황(지도서 포함)

(단위 : 부, 백만원)

구 분	2019학년도 CD정산		2020학년도 1학기		합계	
	주문부수	금액	주문부수	금액	주문부수	금액
초등학교 (특수학교 포함)	1,542	32	707,708	2,285	709,250	2,317
중학교	231	8	293,389	1,932	293,620	1,940
합 계	1,773	40	1,001,097	4,217	1,002,870	4,257

※ 2019학년도 CD저작물 가격 확정이 늦어져 2020. 1월 지급완료

□ 추진계획

- '20. 4월 : 2020학년도 1학기 초등·특수·각종학교 및 중학교 교과용도서 최종 정산대금 지급(555백만원)

【동부교육지원청】

- ❖ (공/사립)유·초·중·고등학교(각종학교 포함) 무상급식비 지원
- ❖ 학부모의 교육비 부담 경감 및 보편적 교육복지 실현

☐ 사업개요

- 총사업비 : 14,092백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 14,092백만원(학교회계전출금)
(재배정 사립유 1~2월, 공립유 4~8월, 초·중·고 1~5월분)
- 대상교
 - 유 치 원 121원(공립44원, 사립77원) 전체
 - 초등학교 69교(공립68교, 사립1교) 전체
 - 중 학 교 39교(공립37교, 사립2교) 전체
 - 고등학교 35교(공립고23교, 사립고9교, 각종3교) 전체
- 지원기준
 - 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 전체 학생의 학기 중 중식비 지원
 - 급별 평균지원단가
 - 공립유치원 : 1,500원
 - 사립유치원 : 3,200원
 - 초 등 학 교 : 4,140원
 - 중 학 교 : 4,810원
 - 고 등 학 교 : 4,950원

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(비법정 8,351, 재배정 5,741백만원) 집행률 100%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
14,092	14,092	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 1 ~ 2월 : 1 ~ 2월분 사립유·초·중·고 무상급식비 지원(3,024백만원)
 - 사립유치원 77개원 : 1,029백만원
 - 초등학교 68교(공립67교, 사립1교) : 1,326백만원
 - 중 학교 39교(공립37교, 사립2교) : 438백만원
 - 고등학교 35교(공립25교, 사립10교) : 231백만원
- '20. 3월 : 4 ~ 5월분 공립유·초·중·고 무상급식비 지원(11,068백만원)
 - 공립유치원 44개원 : 448백만원(공립유치원은 4~8월분)
 - 초등학교 69교(공립68교, 사립1교) : 4,939백만원
 - 중 학교 39교(공립37교, 사립2교) : 2,981백만원
 - 고등학교 35교(공립25교, 사립10교) : 2,700백만원

☐ 추진계획

- '20. 5 ~ 12월 : (공/사립) 유·초·중·고 무상급식비 신청 및 지원
 - 사립유치원 4월(미정) ~ 12월분 (분기별 지원)
 - 공립유치원 9월 ~ 12월분 (반기별 지원)
 - 초·중·고등학교 6월 ~ 12월 (분기별 지원)
- ※ 코로나19에 따른 개학 연기로 지원일수 조정 예정

학교급식운영비지원 - 학교급식운영비지원

【동부교육지원청】

❖ 학교급식의 효율적 운영을 위한 급식비 지원

☐ 사업개요

- 총사업비 : 241백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사업비 : 241백만원 (학교회계전출금, 특수학교 1~8월분)
- 대상교 : 인천연일학교, 미추홀학교, 청선학교 총 3교
- 지원내용 및 기준
 - 특수학교 식품비, 운영비 지원

(기준: 1인 1식, 단위: 원)

지원구분	식품비	운영비	계
특수학교	3,500	500	4,000

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 241백만원) 집행률 100%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
241	241	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 1월 : 1 ~ 2월분 특수학교 급식 운영비 지원(재배정)
 - 특수학교 3교(15백만원)
- '20. 3월 : 3 ~ 8월분 특수학교 급식 운영비 지원(재배정)
 - 특수학교 3교(226백만원)

☐ 추진계획

- '20. 9 ~ 12월 : 9 ~ 12월분 특수학교 급식 운영비 신청 및 지원

【동부교육지원청】

- ❖ 교육부 『유치원 공공성 강화 방안』의 주요 추진과제인 투명한 회계 운영을 위한 모든 사립유치원 에듀파인 도입

□ 사업개요

- 총사업비 : 146백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비 : 146백만원
 - 운영비 : 사용자교육 연수 5백만원
 - 학교회계전출금 : K-에듀파인 업무 전용 141백만원(컴퓨터 구입)
- 사업내용
 - 사업대상자: 사립유치원 74개원
 - 사업내용 요약
 - 모든 사립유치원 에듀파인 사용 지원을 위한 연수, 컨설팅 운영
 - 에듀파인 사용환경 조성을 위한 전용 컴퓨터 구입비 지원
 - 사업특성
 - ['19. 3월, 1단계] 현원 200명 이상 및 희망 유치원 도입(21개원)
 - ['20. 3월, 2단계] 모든 사립유치원 전면 도입(74개원)

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(재배정 146백만원) 집행률 97.3%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
146	142	97.3	4	

□ 추진실적

- '20. 1월 : 에듀파인 도입 사립유치원 PC 구입비(141백만원)
 - 1단계 도입(21개원) 유치원 PC 1대 구입비 1,110천원 지원('19년 1대 기지원)
 - 2단계 도입(53개원) 유치원 PC 2대 구입비 2,220천원 지원
 - ※ 소프트웨어 지원(정보지원과), 전용 인터넷회선비 지원(초등교육과)
- '20. 2월 : 사립유치원 K-에듀파인시스템 교육 실시(1백만원)
 - K-에듀파인시스템 수입·지출 사용자교육 및 예산 등록 등
- '20. 3월 : 모든 사립유치원 에듀파인 전면 도입
 - 코로나19로 동영상 교육, 원격/전화 컨설팅을 통한 지원 실시
 - K-에듀파인 매뉴얼 배부를 통한 지원 실시
 - K-에듀파인 상설지원센터 운영

□ 추진계획

- '20. 4월 : K-에듀파인 컨설팅지원 운영 수당 운영비(4백만원)
- '20. 5 ~ 12월 : 유치원 현장 지원을 위한 운영비(재배정 예정)
 - 컨설팅지원단 역량강화 교육 실시
 - 컨설팅지원단 원격 및 현장 방문 컨설팅 지원
 - 사립유치원 회계교육 및 K-에듀파인 전산 교육 실시
 - 사립유치원 K-에듀파인 서면점검 및 지도점검 실시

【동부교육지원청】

- ❖ 코로나19로 인한 온라인 개학준비를 위한 원격수업 환경구축
- ❖ 교원과 학생·학부모간 원활한 업무연락체계 구축 필요

□ 사업개요

- 총사업비 : 151백만원
- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비 : 151백만원(학교회계전출금)
- 지원기준 : '20. 3. 1 기준 예정 학교 현황 기초자료를 기준으로 학급당 38,000원 지원
- 사업내용
 - 대상교: 공립 149교(병설유치원 40개원 포함), 사립 3교, 사립유치원 74개원
 - 교원 휴대전화 노출 차단을 위한 교사매니저, 투넘버서비스 등 지원
 - 안정적인 온라인개학 운영을 위한 원격수업 환경 구축 지원
 - 온라인을 통한 학습운영, 영상자료 배부, 기타학급운영 등에 필요한 지원

□ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 151백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
151	151	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 4월 : 공립 149교, 사립 3교, 사립유치원 74개원 온라인학급운영비 교부
(151백만원)
- 지원현황

(단위 : 학급, 천원)

구분	학교수	지원학급수	지원금
공립	149	3,387	128,706
사립	77	594	22,572
합계	226	3,981	151,278

☐ 추진계획

- '20. 12월 : 각급 학교 온라인학급운영비 집행결과 확인

Ⅲ. 향후 주요예산사업 추진 계획

【 목 차 】

§ 동부교육지원청

1. 교육복지우선지원사업학교운영(초등)	305
2. 교육복지우선지원사업학교운영(중등)	307
3. 다목적강당증축	309
4. 기타시설	310
5. 옥상방수	312
6. 창호교체	313
7. 화장실개선	314

1

교육복지우선지원사업(초등)**- 교육복지우선지원사업학교운영(초등)****【동부교육지원청】**

❖ 학생중심 맞춤형 지원을 통한 교육격차 해소 및 교육성취 제고

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 321백만원
- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 2020. 12월
- 사업내용 : 맞춤지원 프로그램을 통한 취약계층 학생 지원

☐ **재원확보 계획**

- 예산재원(비법정 321백만원)

(단위 : 백만원)

총사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
321	321	0	'20. 4. '20. 2회추경	성립전예산

☐ **추진계획**

- '20. 4월 : 지자체 대응투자 예산 교부(321백만원)
 - 남동구 16교(207백만원)
 - 연수구 6교(114백만원)
- '20. 5 ~ 12월 : 사업대상 22교 맞춤형 프로그램 운영 지원
- '20. 9 ~ 10월 : 지자체 연계 현장 운영 점검 실시

□ 참고자료

○ 2020년도 학교별 사업운영비 지원 계획

(단위:천 원)

연번	지자체	학교명	지원액	연번	학교명	지원액
1	남동구 (16교)	간석초 (교육균형)	12,375	7	남촌초	12,375
				8	동방초	18,375
2		남동초 (교육균형)	12,375	9	동부초	12,375
				10	만수북초	12,375
3		약산초 (교육균형)	12,375	11	석정초	12,375
				12	성리초	12,375
4		인수초 (교육균형)	9,375	13	송천초	15,375
				14	신월초	12,375
5	구월서초	15,375	15	인동초	9,375	
6	구월초	15,375	16	장도초	12,375	
남동구 소계(총 16교)			207,000			
1	연수구 (6교)	문남초 (교육균형)	18,000	3	선학초	18,800
				4	옥련초	18,800
2		송도초 (교육균형)	19,800	5	청학초	18,800
				6	함박초	19,800
연수구 소계(총 6교)			114,000			
합계			321,000			

※ 교육균형발전교 지원: 6교, 84,300천원

교육복지우선지원사업(중등)
- 교육복지우선지원사업학교운영(중등)

【동부교육지원청】

❖ 학생중심 맞춤형 지원을 통한 교육격차 해소 및 교육성취 제고

☐ **사업개요**

- 총사업비: 111백만원
- 사업기간: 2020. 4월 ~ 2020. 12월
- 사업내용: 맞춤지원 프로그램을 통한 취약계층 학생 지원

☐ **재원확보 계획**

- 예산재원(비법정 111백만원)

(단위 : 백만원)

총사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
111	111	0	'20. 4. '20. 2회추경	성립전예산

☐ **추진계획**

- ' 20. 4월 : 지자체 대응투자 예산 교부(111백만원)
 - 남동구 8교(93백만원)
 - 연수구 1교(18백만원)
- ' 20. 5 ~ 12월 : 사업대상 9교 맞춤형 프로그램 운영 지원
- ' 20. 9 ~ 10월 : 지자체 연계 현장 운영 점검 실시

☐ 참고자료

○ 2020년도 학교별 사업운영비 지원 계획

(단위:천원)

연번	지자체	학교명	지원액
1	남동구 (8교)	간석여자중학교 (교육균형)	9,375
2		남동중학교	12,375
3		동인천중학교 (교육균형)	9,375
4		만성중학교	12,375
5		만수여자중학교 (교육균형)	12,375
6		상인천중학교	12,375
7		석정중학교	9,375
8		인천동방중학교	15,375
남동구 소계(총 8교)			93,000
1	연수구 (1교)	함박중학교	18,000
연수구 소계(총 1교)			18,000
합계			111,000

3

다목적강당 - 다목적강당증축 (인천여중)

【동부교육지원청】

❖ 다목적강당 증축을 통해 학생과 지역주민들의 다양한 생활체육공간 제공

☐ 사업개요

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	총사업비	준공(예정)
인천여중	798㎡	3,017	‘21. 10월

☐ 재원확보 계획

○ 예산재원(특교 844, 비법정 394, 자체 1,779백만원)

(단위 : 백만원)

총사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
3,017	2,623	394	특교: '20. 6. '21. 본예산	자체: '20. 2회 추경 예산 요구 예정

☐ 추진계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
인천여중	-	- '20. 7월 : 설계착수(예정) - '21. 2월 : 공사착공(예정) - '21. 10월 : 공사준공(예정)	

4

기타시설

- 기타시설 (신정초, 미추홀외고)

【동부교육지원청】

- ❖ 다목적강당 보수를 통해 시설물의 안전성 확보 및 교육환경 개선
- ❖ 노후된 내부환경 개선으로 쾌적한 교육환경 제공

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

학교명	사업내용	총사업비	준공(예정)
신정초	다목적강당 보수	287	'20. 12월
미추홀외고	내부도장 14,853㎡	247	'21. 2월
합계(2교)		534	

□ 재원확보 계획

- 신정초 다목적강당 보수 예산재원(특교 180, 자체 107백만원)

(단위 : 백만원)

총사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
287	287	0	특교: '20. 6.	자체: '20 2회 추경 예산 요구 예정

- 미추홀외고 내부도장 예산재원(특교 173, 자체 74백만원)

(단위 : 백만원)

총사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
247	247	0	특교: '20. 6.	자체: '20 2회 추경 예산 요구 예정

□ 추진계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
신정초	-	- '20. 7월 : 설계착수(예정) - '20. 9월 : 공사착공(예정) - '20. 12월 : 공사준공(예정)	
미추홀외고	-	- '20. 7월 : 설계착수(예정) - '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 2월 : 공사준공(예정)	

5

기타시설 - 옥상방수 (해송고)

【동부교육지원청】

❖ 노후 옥상방수를 개선하여 안전하고 쾌적한 교육환경 조성

☐ 사업개요

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	총사업비	준공(예정)
해송고	1,382㎡	267	'20. 12월

☐ 재원확보 계획

○ 예산재원(특교 170, 자체 97백만원)

(단위 : 백만원)

총사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
267	267	0	특교: '20. 6.	자체: '20 2회 추경 예산 요구 예정

☐ 추진계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
해송고	-	- '20. 7월 : 설계착수(예정) - '20. 9월 : 공사착공(예정) - '20. 12월 : 공사준공(예정)	

6

기타시설 - 창호교체 [만성중]

【동부교육지원청】

❖ 노후 창호교체로 안전한 교육환경 조성 및 냉난방효율 증대

☐ 사업개요

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	총사업비	준공(예정)
만성중	54실	887	'21. 2월

☐ 재원확보 계획

○ 예산재원(특교 855, 자체 32백만원)

(단위 : 백만원)

총 사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
887	887	0	특교: '20. 6.	자체: '20. 2회 추경 예산 요구 예정

☐ 추진계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
만성중	-	- '20. 7월 : 설계착수(예정) - '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 2월 : 공사준공(예정)	

7

기타시설 - 화장실개선 (연수고)

【동부교육지원청】

❖ 노후 화장실개선으로 쾌적하고 위생적인 교육환경 조성

☐ 사업개요

(단위 : 백만원)

학교명	규 모	총사업비	준공(예정)
연수고	186㎡	337	‘21. 2월

☐ 재원확보 계획

○ 예산재원(특교 320, 자체 17백만원)

(단위 : 백만원)

총사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
337	337	0	특교: '20. 6.	자체: '20. 2회 추경 예산 요구 예정

☐ 추진계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
연수고	-	- '20. 7월 : 설계착수(예정) - '20. 12월 : 공사착공(예정) - '21. 2월 : 공사준공(예정)	

서부교육지원청

일 반 현 황

■ 행정조직

○ 조 직

- 2국 6과

- 교육지원국: 초등교육과, 중등교육과, 평생교육건강과
- 행정지원국: 학교운영지원과, 복지재정과, 교육시설과

○ 정 · 현원

(2020. 4. 10. 기준)

구 분	계	정무직	일반직	연구직	별정직	교육전문직	교원
정원	129		86			22	21
현원	142		98			22	22

※ 일반직 정원 외 13명(휴직 13명), 교원 정원 외 1명(한시적 기간제 1명)

■ 기관현황

(2020. 4. 10. 기준)

학 교 급	학교수(분교수)	학급수	학생수	교원수
계	222(1)	3,368	82,286	5,500
유 치 원	113	561	11,634	773
초등학교	71(1)	1,974	47,320	3,005
중 학 교	38	833	23,332	1,722

※ () 안은 학교수, 학생수에 제외함

2020년도 예산현황

예산규모 : 1,011억원

○ 세 출

(단위 : 억원, %)

구 분	예 산 액	비 율
계	1,011	100.0
인적자원운용	2	0.2
교수-학습활동지원	14	1.3
교육복지지원	1	0.1
보건/급식/체육활동	8	0.8
학교재정지원관리	635	62.9
학교교육여건개선시설	337	33.3
평생직업교육	0	0.0
교육행정일반	7	0.7
기관운영관리	6	0.6
지방채상환및리스트	0	0.0
예비비및기타	1	0.1

I . 주요예산사업 현황

주요예산사업 현황

1. 총괄

【서부교육지원청】

(단위 : 백만원)

구 분	계 (A+B)		일반사업 (A)						용역사업 (B)	
			5천만원~ 5억원 미만		5~10억원 미만		10억원 이상		2천만원 이상	
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액
계	44	57,028	24	5,143	8	5,772	12	46,113		
주요예산사업	40	54,745	21	4,254	8	5,772	11	44,719		
향후 주요예산사업	4	2,283	3	889			1	1,394		

2. 주요예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률 (%)	잔액	비고
계 (총 40건)	54,745	54,745	21,508	39.3	33,237	
1. 특수교육지원센터운영	173	173	16	9.2	157	자체
2. 영재교육운영	73	73	10	13.7	63	자체
3. 미래교육기반조성	80	80	80	100.0	0	자체
4. 문화예술교육	70	70	0	0.0	70	자체

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률 (%)	잔액	비고
5. 학교폭력대책심의위원회구축	87	87	87	100.0	0	자체
6. 학교폭력대책심의위원회운영	436	436	71	16.3	365	자체 재배정
7. Wee센터프로그램운영	51	51	6	11.8	45	자체
8. 급식기구및시설확충	679	679	655	96.5	24	자체
9. 신설학교자산취득비	80	80	30	37.5	50	자체
10. 병설유치원신·증설	855	855	0	0.0	855	자체
11. 학교증축	1,838	1,838	4	0.2	1,834	자체
12. 다목적강당	4,235	4,235	156	3.7	4,079	자체
13. 기타시설	146	146	0	0.0	146	자체
14. 내진성능평가	1,288	1,288	0	0.0	1,288	자체
15. 노후책걸상및사물함교체	1,249	1,249	1,249	100.0	0	자체
16. 다목적실보수	101	101	0	0.0	101	자체
17. 드라이비트개선	635	635	0	0.0	635	자체
18. 바닥교체	544	544	0	0.0	544	자체
19. 방화구획설치	428	428	0	0.0	428	자체
20. 소방시설	3,307	3,307	52	1.6	3,255	자체
21. 연결통로설치	935	935	3	0.3	932	자체
22. 옥상방수	1,067	1,067	27	2.5	1,040	자체

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률 (%)	잔액	비고
23. 외부환경개선	497	497	44	8.9	453	자체
24. 외벽개선	931	931	0	0.0	931	자체
25. 정기점검	410	410	0	0.0	410	자체
26. 창호교체	3,506	3,506	0	0.0	3,506	자체
27. 화장실개선	1,356	1,356	1	0.1	1,355	자체
28. 장애인편의시설설치	482	482	8	1.7	474	자체
29. 냉난방시설개선	9,737	9,737	445	4.6	9,292	자체
30. 특별교육재정수요지원	550	550	215	39.1	335	자체
31. 제지출금등	87	87	87	100.0	0	자체
32. 직장어린이집운영	388	388	219	56.4	169	재배정
33. 방과후과정반환경개선비	125	125	125	100.0	0	재배정
34. 방과후과정반보조인력지원	121	121	119	98.3	2	재배정
35. 사립유치원교원기본급보조지원	643	643	643	100.0	0	재배정
36. 교과용도서무상지원	4,467	4,467	4,073	91.2	394	재배정
37. 무상급식비지원	12,669	12,669	12,669	100.0	0	비법정 재배정
38. 학교급식운영비지원	157	157	157	100.0	0	재배정
39. 사립유치원에듀파인현장지원	125	125	120	96.0	5	재배정
40. 인천교육융합통신망구축및운영	137	137	137	100.0	0	재배정

3. 향후 주요예산사업 추진계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	'20년 추가 소 요 액	'21년 이후 소 요 액	비 고
계	2,283	2,283	0	
1. 기타시설	233	233	0	특교 비법정 자체
2. 외벽개선	408	408	0	비법정 자체
3. 외부환경개선	248	248	0	특교 자체
4. 창호교체	1,394	1,394	0	특교 자체

Ⅱ. 주요예산사업 추진상황

【 목 차 】

§ 서부교육지원청

1. 특수교육지원센터운영	331
2. 영재교육운영	334
3. 미래교육기반조성	336
4. 문화예술교육	337
5. 학교폭력대책심의위원회구축	339
6. 학교폭력대책심의위원회운영	341
7. Wee센터프로그램운영	343
8. 급식기구및시설확충	345
9. 신설학교자산취득비	347
10. 병설유치원신·증설	349
11. 학교증축	351
12. 다목적강당	352
13. 기타시설	354
14. 내진성능평가	356

15. 노후책걸상및사물함교체	359
16. 다목적실보수	361
17. 드라이비트개선	363
18. 바닥교체	365
19. 방화구획설치	367
20. 소방시설	369
21. 연결통로설치	373
22. 옥상방수	375
23. 외부환경개선	377
24. 외벽개선	379
25. 정기점검	380
26. 창호교체	382
27. 화장실개선	384
28. 장애인편의시설설치	386
29. 냉난방시설개선	388
30. 특별교육재정수요지원	391
31. 제지출금등	393
32. 직장어린이집운영	395

33. 방과후과정반환경개선비	397
34. 방과후과정반보조인력지원	399
35. 사립유치원교원기본급보조지원	401
36. 교과용도서무상지원	403
37. 무상급식비지원	405
38. 학교급식운영비지원	407
39. 사립유치원에듀파인현장지원	409
40. 인천교육융합통신망구축및운영	411

【서부교육지원청】

- ❖ 장애유형별 특성을 고려한 맞춤형 특수교육 지원
- ❖ 장애학생 인권친화적 분위기 조성을 통한 통합교육 내실화 도모

□ 사업개요

- 총사업비 : 173백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 특수교육대상자진단평가지원 : 8백만원
 - 특수교육지원센터프로그램운영 : 69백만원
 - 특수교육지원센터운영 : 96백만원
- 사업내용
 - 특수교육대상자 진단평가 및 특수교육운영위원회 운영
 - 장애영유아·초·중학교 대상 특수교육대상자 선정 및 교육배치(월1회)
 - 순회 특수교육 및 순회 언어치료 지원
 - 특수교육지원센터 장애영아학급 운영
 - 유·초·중 일반학급 배치 특수교육 대상자 순회 특수교육
 - 유·초·중 특수교육대상자 순회 언어치료
 - 특수교육지원센터 프로그램 운영
 - 유·초·중 특수학급 대상 직업체험프로그램 운영(3개 프로그램)
 - 중학교 대상 직업전문반 운영(3개반)
 - 방학프로그램 운영

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 173백만원) 집행률 9.2%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
173	16	9.2	157	

□ 추진실적

○ '20. 1 ~ 3월 : 특수교육운영위원회 서면심의 3회 실시

- 유 46명, 초 96명, 중 12명(총 154명)

○ '20. 1월 : 특수교육지원센터 프로그램 운영(4백만원)

- 겨울방학프로그램 운영

· 탁구, 난타, 유아체육, 방송댄스, 가죽공예, 베이킹반 운영

· 유·초·중학교 특수교육대상자 104명 참여

○ '20. 1 ~ 3월 : 특수교육지원센터 운영(12백만원)

- 시설물 수리비, 기기 임차료, 용역비, 공공요금 및 사용료 등

□ 문제점 및 대책

○ 코로나19 확산 방지로 인한 센터 장애영아학급 수업 연기

- 가족지원 학습꾸러미 주 2회 배부 예정

○ 개학연기, 온라인 개학으로 순회 특수교육 및 순회 언어치료 미실시

- 원격수업 지원을 위한 교사, 학생 지원을 전화 상담, 학생 개인 요구에 따른 학습 꾸러미 지원

○ 개학연기, 온라인 개학으로 직업체험프로그램 운영 연기

- 등교개학 후 프로그램 실시, 운영 기간 감축으로 학교로 찾아가는 직업체험프로그램과 병행 운영

□ 추진계획

- '20. 4월 : 특수교육지원센터 교사 진단평가 역량 강화 연수(1백만원)
- '20. 4 ~ 12월 : 센터 운영비 집행(84백만원)
- '20. 등교개학 이후 : 센터 장애영아학급 운영(3백만원)
- '20. 등교개학 이후 : 순회 특수교육 교재교구 구입(5백만원)
- '20. 등교개학 이후 : 유·초·중 직업체험프로그램 운영(49백만원)
- '20. 등교개학 이후 : 중학교 직업전문반 운영(8백만원)
- '20. 7월, 11월 : 진단평가도구 구입(6백만원)
- '20. 12월 : 특수교육운영위원회 심사 수당, 위촉위원 평가수당 지급(1백만원)

【서부교육지원청】

- ❖ 체계적인 영재교육으로 잠재능력을 발굴하여 미래 인적자원 육성
- ❖ 학생의 적성과 진로에 맞는 수요자 중심의 영재교육 운영 지원

□ 사업개요

- 총사업비 : 73백만원
- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사업비 : 73백만원
- 사업내용
 - 서부영재교육원 운영
 - 영역 및 대상: 수학·과학 영역/ 발명영역(중 1, 2학년 8학급 총 147명)
 - 각 학급별 교과학습 60차시 이상 및 비교과학습 20차시 이상 운영
 - 학교 내 영재교육기관 운영 및 컨설팅 장학
 - 가능성 있는 모든 학생이 영재교육을 받을 수 있도록 단위학교 영재교육기관 설치·운영(지역공동 영재학급, 단위학교 영재학급)
 - 영재교육 담당교원 전문성 및 지도역량 강화

□ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 73백만원) 집행률 13.7%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
73	10	13.7	63	

☐ 추진실적

- '20. 3월 : 영재지도자료집 4종 및 운영계획 1종 발간(5백만원)
- '20. 4 ~ 5월 : 실험재료비 및 코로나19관련 보건용품 구입(5백만원)

☐ 문제점 및 대책

- 코로나19로 인한 수업시수 20% 감축(교과학습 60차시 → 48차시)
 - 확보된 교과활동 강사 수당 및 실험재료비 예산 사용 방안 마련
 - 보건용품 구입예산 확보
 - 비교과활동의 계획 재수립으로 예산 활용방안 마련

☐ 추진계획

- 서부영재교육원 운영
 - '20. 9 ~ 11월 : 교과학습 지도 및 비교과 진로체험캠프(51백만원)
 - '20. 5 ~ 11월 : 어린이과학관 연계 과학재능기부 봉사활동 운영 편성
 - '20. 5 ~ 7월 : 창의산출물 계획서 및 연구과제 발표
 - '20. 11월 : 창의산출물 심화 지도 및 발표회(5백만원)
 - '20. 10 ~ 12월 : 2020학년도 영재교육 대상자 선발(7백만원)
- '20. 5 ~ 7월
 - 초등학생 영재학급 운영 지원
 - 단위학교 영재학급 : 36교 67학급(2019), 2020년도 영재학급 신청 중
 - 지역공동 발명 영재학급 : 3교(인천가림초, 인천안산초, 인천원당초), 6학급 운영 지원
 - 중학생 영재학급 운영 지원
 - 단위학교 영재학급 : 8교 8학급(2019), 2020년도 영재학급 신청 중
 - 영재교육 담당교원 전문성 및 지도역량 강화
 - 단위학교 영재학급 운영자 연수 및 컨설팅(6월)
 - 영재교육담당자 연수(8월)

【서부교육지원청】

- ❖ 4차산업혁명으로 인한 지능정보사회에 대비한 미래교실 구축
- ❖ 창의융합형미래인재육성 교육과정 운영 지원

☐ 사업개요

- 총사업비 : 80백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 80백만원
- 사업내용
 - 코딩교육 등 미래교육을 위한 학급 및 교과교실, 특별실 교육기자재 지원

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 80백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
80	80	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 1월 : 컴퓨터 및 모니터 구입비 교부 완료(80백만원)

☐ 추진계획

- '20. 12월 : 집행 정산

【서부교육지원청】

- ❖ 공감·감성 중심의 학교 문화예술교육 활성화
- ❖ 학생의 꿈과 끼를 살리는 다양한 예술체험 기회 제공

□ 사업개요

- 총사업비 : 70백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사업명 : 지역사회연계 문화예술교육사업 운영
 - 사업비 : 50백만원(상반기 25백만원, 하반기 25백만원)
 - 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월
 - 사업내용
 - 관내 초·중학교 대상 학교로 찾아가는 문화예술교실 프로그램 운영 및 지원
 - 지역사회연계문화예술교육지원 협의체 운영 : 관내 교사, 문화단체 등
- 사업명 : 학교로 찾아가는 등굣길 음악회 운영
 - 사업비 : 20백만원(상반기 10백만원, 하반기 10백만원)
 - 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월
 - 사업내용
 - 관내 초·중학교 대상, 찾아가는 등굣길 음악회 운영

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 70백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
70	0	0.0	70	

☐ 문제점 및 대책

○ 코로나19로 인한 온라인개학으로 등교 개학 후 운영 예정

☐ 추진실적 및 추진계획

○ '20. 5 ~ 12월: 지역사회연계 문화예술교육사업 운영(50백만원)

- 지역연계 학교로 찾아가는 문화예술교실 프로그램 운영(40백만원)

· 등교 개학 후 관내 초·중학교 공문 시행

· 상반기 20교(20백만원), 하반기 20교(20백만원) 운영 예정

- 지역사회문화예술교육지원 협의체 운영, 프로그램 발굴 등(10백만원)

○ '20. 5 ~ 12월 : 찾아가는 등굣길 음악회 운영(20백만원)

- 등교 개학 후 관내 초·중학교 공문시행 : 신청교 대상 운영 예정

- 상반기 20교(10백만원), 하반기 20교(10백만원)

학교폭력예방 - 학교폭력대책심의위원회구축

【서부교육지원청】

- ❖ 학교폭력대책자치위원회의 교육지원청 이관에 따른 학교폭력대책
심의위원회 구축

☐ 사업개요

- 총사업비 : 87백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 3월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 공사비 : 35백만원
 - 물품구입비 : 52백만원
- 사업내용
 - 인천안산초등학교 신관 5층 학교폭력대책심의위원회 구축

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 87백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
87	87	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 1 ~ 3월 : 학교폭력대책심의위원회 구축완료(87백만원)
 - 리모델링 공사(35백만원)
 - 시설공사 설계(2백만원), 전기공사(1백만원), 기계설비공사(2백만원), 정보통신공사(1백만원), 건축공사(29백만원)
 - 자산취득비(52백만원)
 - 사무용 가구(29백만원), 전산·전자제품(18백만원), 블라인드 설치 및 표찰 등 사인물 제작(3백만원), 기타 비품(2백만원)

☐ 추진계획

- '20. 3 ~ 12월 : 학교폭력대책심의위원회 운영

학교폭력예방 - 학교폭력대책심의위원회운영

【서부교육지원청】

- ❖ 학교폭력대책자치위원회의 교육지원청 이관에 따른 학교폭력대책
심의위원회 운영

☐ 사업개요

- 총사업비 : 436백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 운영비 : 370백만원
 - 음성인식 회의록 시스템 : 66백만원
- 사업내용
 - 학교폭력대책심의위원회 회의 개최에 따른 운영비
 - 심의위원 회의수당, 결정서작성수당, 위원회 급량비, 여비, 학교시설
관리분담금 등
 - 학교폭력대책심의위원회 음성인식 회의록(AI) 시스템 구축

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 370, 재배정 66백만원) 집행률 16.3%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
436	71	16.3	365	

□ 추진실적

○ '20. 1 ~ 4월 : 학교폭력대책심의위원회 운영(71백만원)

- 학교폭력대책심의위원회 음성인식 회의록(AI) 시스템 구축(55백만원)
- 학교시설분담금, 물품구입비, 기기 임차료 등(16백만원)

○ '20. 4. 10. 기준 심의요청 6건 학교폭력대책심의위원회 개최 예정

□ 추진계획

○ '20. 4 ~ 12월

- 학교폭력대책심의위원회 개최 요청 800건 이상으로 예상
- 학교폭력대책심의위원회 운영(365백만원)
 - 외부위원 회의수당, 결정서 수당, 여비, 심의위원 급량비 및 간식비, 사무실 운영비 등
 - 회의록(AI) 속기시스템 유지보수 : 시스템 위탁 운영

【서부교육지원청】

- ❖ 교육지원청 차원의 위기상황 극복에 대한 실질적 접근망 구축
- ❖ 단위학교에서 지도가 어려운 학생 및 학교 부적응 · 위기학생에 대한 통합적 개입 및 지원 활동
- ❖ 위기학생에 대한 체계적 진단-전문적 상담-전인적 치료 제공

□ 사업개요

- 총사업비 : 51백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비 : 51백만원
- 사업내용
 - 학교생활 부적응이나 위기 학생들과 학부모에 대한 개인상담 및 집단 프로그램 운영
 - 전문 임상심리사에 의한 종합적인 심리평가를 통하여 고위기학생에게 적합한 심리치료 제공
 - 언어적 표현이 미숙한 아동에게 놀이치료를 통한 심리정서 안정 및 학교생활 부적응 예방 프로그램 제공
 - 관내 전문상담교사 및 전문상담사의 역량 강화 연수 실시
 - 학교 상담주간과 연계한 학교폭력 예방 및 생명존중 캠페인실시

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 51백만원) 집행률 11.8%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
51	6	11.8	45	

□ 추진실적

- Wee센터 프로그램 운영비(1백만원)
 - 방역물품 및 기본 센터 운영, 상담 물품 구입
- 종합심리평가 의뢰 실시(2백만원)
 - 관내 고위기 학생 종합심리평가 실시(총 6회, 학생6명 학부모 6명)
- 놀이치료 프로그램 운영(3백만원)
 - 관내 놀이치료 프로그램 실시(총 71회, 학생11명)

□ 추진계획

- '20. 4 ~ 12월
 - Wee센터 개인상담 및 집단상담 프로그램 운영(5백만원)
 - 종합심리평가 의뢰 실시(17백만원)
 - 관내 의뢰 총 66회(학생66명, 학부모66명)
 - 놀이치료 프로그램 운영(16백만원)
 - 관내 의뢰 총 329회
- '20. 6 ~ 12월
 - 전문상담교사 및 전문상담사 역량 강화 연수 실시(5백만원)
 - 관내 학교 캠페인 지원(2백만원)

학교급식시설개선및확충 - 급식기구및시설확충

【서부교육지원청】

- ❖ HACCP system에 부합되는 급식시설 및 설비를 갖추어 쾌적하고 위생적인 급식 여건 조성 및 급식만족도 제고

☐ 사업개요

- 총사업비 : 679백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 급식기구 개선비 : 432백만원
 - 급식시설 개선비 : 247백만원
- 사업내용
 - (노후) 급식기구 개선
 - 단가 100만원 이상이거나 총액 300만원 이상인 급식 기구 개선비
 - 내용연수가 경과하여 노후되거나 신규 구입이 필요한 급식기구 구입비 지원
 - (노후) 급식시설 개선
 - 급식시설 설치 후 10년 이상 경과된 시설로 소요액 300만원 이상

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 679백만원) 집행률 96.5%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
679	655	96.5	24	

☐ 추진실적

○ '20. 1월 : (노후)급식기구 및 시설개선비 지원(655백만원)

- 인천서곶초 외 37교

☐ 추진계획

○ '20. 4 ~ 7월 : 급식시설개선 및 기구교체비 지원(24백만원)

- 긴급지원을 필요로 하는 학교에 지원

○ '20. 8 ~ 12월 : 각급학교 정산결과 검토

【서부교육지원청】

❖ 교실을 증축한 학교의 학생교육에 필요한 보통교실용 기본교구 구입비 지원

☐ 사업개요

- 총사업비 : 80백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 8월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 자산취득비 80백만원
 - 가원초 : 50백만원 [5백만원 x 10학급]
 - 청람중 : 30백만원 [5백만원 x 6학급]
- 사업내용
 - 사업대상 : 신설 증축 학교
 - 지원금액 : 보통교실 신설 학급당 기본교구 구입비 5백만원 지원

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 80백만원) 집행률 37.5%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
80	30	37.5	50	

☐ **추진실적**

- '20. 3월 : 청람중학교 자산취득비 교부(30백만원)

☐ **추진계획**

- '20. 8월 : 가원초등학교 자산취득비 교부 예정(50백만원)

학교신설시설비(병설유치원신·증설)
- 병설유치원신·증설 (가석초병설유치원)

【서부교육지원청】

❖ 병설유치원 신·증설을 통한 공공유아교육 기반 조성

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 855백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 6월

☐ **사업내용**

- 사 업 비
 - 건축비 : 855백만원
- 사업내용
 - 병설유치원(일반 5학급, 특수 1학급) 신설
 - 다목적강당 공사와 병행 추진 (1층 병설유치원, 2층 급식소, 3층 강당)

☐ **예산집행 상황**

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 855백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
855	0	0.0	855	총사업비 : 1,692

□ 추진실적 및 추진계획

사업명	추진실적	추진계획
가석초 병설유치원	- '20. 1월 : 설계 착수	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 5월 : 설계 납품 - '20. 6월 : 공사 발주 - '20. 7월 : 공사 착공 - '21. 6월 : 공사 준공

【서부교육지원청】

❖ 교실 증축에 따른 학생배치여건 개선 및 학생들의 쾌적한 교육환경 제공

□ 사업개요

- 총사업비 : 1,838백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 9월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 1,838백만원
- 사업내용
 - 일반교실 10실, 화장실 및 연결통로
 - 식당 증축(기존 식당 추가 증축 180㎡)

□ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 1,838백만원) 집행률 0.2%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
1,838	4	0.2	1,834	총사업비 : 3,657

□ 추진실적 및 추진계획

사업명	추진실적	추진계획
가원초 교실증축	- '19. 8~11월 : 설계용역	- '20. 1월 : 공사 착공 - '20. 9월 : 공사 준공

다목적강당 - 다목적강당 (병방초 외 3교)

【서부교육지원청】

❖ 다목적강당 증축을 통한 학생과 지역주민들의 다양한 생활 체육 공간 제공

□ 사업개요

- 총사업비 : 4,235백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 6월

□ 사업내용

(단위: 백만원)

학교명	규모	예산액	준공(예정)일	비고 <총사업비>
병방초	1층 조리실 및 식당 768㎡ 2층 강당 768㎡	980	‘20. 10월	총사업비 : 4,527 - 강 당 : 2,483 - 급식소 : 2,044
건지초	1층 조리실 및 식당 768㎡ 2층 강당 768㎡	1,053	‘21. 1월	총사업비 : 4,350 - 강 당 : 2,485 - 급식소 : 1,865
서운초	1층 필로티 768㎡ 2층 조리실 및 식당 768㎡ 3층 강당 768㎡	1,215	‘21. 1월	총사업비 : 4,806 - 강 당 : 2,825 - 급식소 : 1,981
가석초	1층 유치원 768㎡ 2층 조리실 및 식당 768㎡ 3층 강당 768㎡	987	‘21. 6월	총사업비 : 5,991 - 강 당 : 2,382 - 급식소 : 1,917 - 유치원 : 1,692
합계(4교)		4,235		

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 4,235백만원) 집행률 3.7%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
4,235	156	3.7	4,079	

□ 추진실적 및 추진계획

학교명	추진실적	추진계획
병방초	<ul style="list-style-type: none"> - '19. 8월 : 설계 착수 - '19. 11월 : 설계 완료 - '20. 2월 : 공사 착공 	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 10월 : 공사 준공 예정
건지초	<ul style="list-style-type: none"> - '19. 8월 : 설계 착수 - '19. 11월 : 설계 완료 - '20. 4월 : 공사 착공 	<ul style="list-style-type: none"> - '21. 1월 : 공사 준공 예정
서운초	<ul style="list-style-type: none"> - '19. 8월 : 설계 착수 - '19. 11월 : 설계 완료 - '20. 3월 : 공사 착공 	<ul style="list-style-type: none"> - '21. 1월 : 공사 준공 예정
가석초	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 1월 : 설계 착수 	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 5월 : 설계 완료 예정 - '20. 7월 : 공사 착공 예정 - '21. 6월 : 공사 준공 예정

기타시설(기타시설) - 기타시설 (인천체고 외 1교)

【서부교육지원청】

- ❖ 도로와 인접한 학교 경계부분에 울타리를 설치하여 학생들의 안전사고를 예방하고 쾌적한 교육환경 조성
- ❖ 학교 고층사향 시설개선을 통한 교육환경개선 및 수요자 만족도 향상

☐ 사업개요

- 총사업비 : 146백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사업명 : 인천체고 울타리 설치공사
 - 사업비
 - 건축비 : 110백만원
 - 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 5월
 - 사업내용 : 교사주변 울타리 설치(약 346m)
- 사업명 : 건지초 화랑관 철거
 - 사업비
 - 학교회계전출금 : 36백만원
 - 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2020. 12월
 - 사업내용 : 건지초 화랑관 철거(240㎡)

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 146백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
146	0	0.0	146	

☐ 추진실적

○ 인천체고 울타리 설치공사

- '20. 1 ~ 2월 : 자재선정 등 학교협의 및 현장조사
- '20. 3월 : 관급자재(울타리) 계약 완료
- '20. 4월 : 울타리 설치공사 발주 완료(입찰 준비중)

☐ 추진계획

학교명	추진계획	비고
인천체고	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 4월 : 공사 착공 - '20. 5월 : 공사 준공 예정 	
건지초	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 4월 : 학교회계전출금 교부 예정 	

○ '20. 4월 : 건지초 학교회계전출금 교부 예정(36백만원)

○ '20. 5월 : 인천체고 울타리 설치공사 준공 예정(110백만원)

기타시설(내진보강) - 내진성능평가 (검암초외 24교)

【서부교육지원청】

❖ 지진으로부터 학생들의 생명과 교육시설 보호

□ 사업개요

- 총사업비 : 1,288백만원
- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2020. 6월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 내진성능평가용역비 : 1,288백만원
- 사업내용 : 내진성능평가용역 결과에 따라 내진성능 미확보 건물에 대한 내진보강 공사 실시

(단위: 백만원)

학교명	동명	예산액 (백만원)	추진일정
검암초	교사동	54	내진성능평가용역 '20. 3 ~ 6월
소양초	교사1동	43	
석남서초	교사2,3,4동	58	
계양초상야분교	교사동	38	
봉수초	교사2,3동	65	
가석초	교사1,2동	71	
명현초	본관동,예지관	81	
심곡초	교사동	52	
화전초	교사2동,급식소	59	
신현북초	교사2동	41	
계산초	교사2동	37	

학교명	동명	예산액 (백만원)	추진일정
신대초	교사동	52	
불로초	교사동	51	
금곡초	교사동	51	
신석초	교사2동,다목적강당	58	
부현초	교사동	39	
가현초	교사동	52	
작전초	교사동	43	
서운초	교사동	52	
목향초	교사동	54	
성지초	교사동	52	
가좌초	교사동	37	
해서초	교사동	47	
가림초	교사동	47	
발산초	교사동	54	
합계		1,288	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,288백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,288	0	0.0	1,288	

☐ 추진실적

학교명	동명	추진실적
가석초	교사1,2동	'20. 3. 13. : 용역 착수 '20. 5. 11. : 용역 납품
화전초	교사2동,급식소	
성지초	교사동	
해서초	교사동	
합계		4교 6동

□ 추진계획

○ 내진성능평가용역 시행

- '20. 5월 : 가석초 등 4교 용역 납품(229백만원)
- '20. 5월 : 검암초 등 21교 용역 착수
- '20. 6월 : 검암초 등 21교 용역 납품(1,059백만원)

학교명	동명	추진계획
검암초	교사동	'20. 5. 1. : 용역 착수 '20. 6. 20. : 용역 납품
소양초	교사1동	
석남서초	교사2,3,4동	
계양초상야분교	교사동	
봉수초	교사2,3동	
명현초	본관동,예지관	
심곡초	교사동	
신현북초	교사2동	
계산초	교사2동	
신대초	교사동	
불로초	교사동	
금곡초	교사동	
신석초	교사2동,다목적강당	
부현초	교사동	
가현초	교사동	
작전초	교사동	
서운초	교사동	
목향초	교사동	
가좌초	교사동	
가림초	교사동	
발산초	교사동	
합계		21교 25동

기타시설(노후책걸상및사물함교체)

- 노후책걸상및사물함교체 (화전초 외 57교)

【서부교육지원청】

- ❖ 노후 책걸상 및 사물함 교체를 통한 쾌적한 교육환경 조성 및
교육의 질 향상 도모

☐ 사업개요

- 총사업비 : 1,249백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 학교회계전출금 : 1,249백만원
- 사업내용 : 각급 학교 노후 책걸상 및 사물함 교체(58교)
- 지원기준 : 각급 학교 수요조사를 통해 내용연수가 경과된 물품을 우선 교체
(단위 : 백만원)

기관명	규모	사업비	비고
화전초 외 57교	책상 11,940개, 의자 16,442개, 사물함 3,792개	1,249	학교회계 전출금

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,249백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,249	1,249	100.0	0	

☐ 추진실적

○ '20. 1월 : 공립학교 노후책결상 및 사물함 교체비 교부(1,249백만원)

☐ 추진계획

○ '20. 3 ~ 12월 : 각급학교 집행 정산 결과 검토

○ '20. 9월 : 2020년도 책결상 및 사물함 보유현황 파악 및 교체수요 조사

【서부교육지원청】

❖ 다목적실 보수를 통해 안전하고 쾌적한 생활체육 활동공간 제공

☐ 사업개요

- 총사업비 : 101백만원
- 사업기간 : 2020. 2월 ~ 2020. 8월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 건축비 : 101백만원
- 사업내용
 - 명현초의 경우 체육관이 따로 없어 지붕 밑에 위치한 다목적실을 주로 운동시설로 이용하고 있으나 지붕 판넬 노후로 인한 누수, 그에 따른 바닥 노후화로 인한 위험요소가 발생하고 있어 전면적인 교체 필요
 - 지붕보수 351㎡ 및 안전리브 설치 106㎡, 바닥교체 3실

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 101백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)	잔 액	비 고
101	0	0.0	101	

□ 추진실적 및 추진계획

사업명	추진실적	추진계획
명현초 다목적실보수	- '20. 2월 : 설계 착수 - '20. 5월 : 설계 완료	- '20. 6월 : 공사 착공 - '20. 8월 : 공사 준공

- '20. 5월 : 설계비 집행 (5백만원)
- '20. 8월 : 시설비 집행 (96백만원)

기타시설(드라이비트) - 드라이비트개선 (석남초)

【서부교육지원청】

❖ 화재에 취약한 드라이비트 해소를 통해 안전하고 쾌적한 교육환경 제공

☐ 사업개요

- 총사업비 : 635백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 4월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 635백만원
- 사업내용 : 화재에 취약한 드라이비트 해소를 통해 안전하고 쾌적한 교육환경 제공
(단위: 백만원)

학교명	규모	예산액	준공(예정)일
석남초	드라이비트 1,826㎡	635	'21. 4월

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 635백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
635	0	0.0	635	

□ 추진실적 및 추진계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
석남초	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 12월 : 공사착공 - '21. 4월 : 공사준공 	

- '20. 4월 : 설계비 집행 (22백만원)
- '21. 4월 : 시설비 이월 및 시설비 집행(613백만원)

기타시설(기타시설) - 바닥교체 (병방초 외 1교)

【서부교육지원청】

❖ 노후 바닥 교체로 안전하고 쾌적한 교육환경 조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 544백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월

☐ 사업내용

(단위: 백만원)

학교명	규모	예산액	비고
병방초	33실	167	
서곶중	47실	377	
합계(2교)		544	

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
- 확보예산(자체 544백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
544	0	0.0	544	

□ 추진실적 및 추진계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
병방초	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 2월 : 설계 착수 - '20. 4월 : 설계 완료 	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 12월 : 공사 착공 - '21. 2월 : 공사 완료 	
서곶중	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 2월 : 설계 착수 - '20. 4월 : 설계 완료 <p>※ 코로나19 확산으로 인한 개학연기 및 방학기간 축소로 공사일정을 2021년 이후로 조정</p>		

- '20. 4월 : 병방초 등 2교 설계비 집행(17백만원)
- '20. 6월 : 추경시 서곶중 시설비 및 부대비 감액 예정(366백만원)
- '21. 2월 : 병방초 시설비 이월 및 집행(161백만원)

기타시설(방화구획설치) - 방화구획설치 (화전초 외 4교)

【서부교육지원청】

- ❖ 규정에 맞는 방화구획 적정 설치를 통하여 학생과 교직원들에게 안전한 교육환경 제공

☐ 사업개요

- 총사업비 : 428백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월

☐ 사업내용

(단위: 백만원)

학교명	규모	예산액	비고
화전초	10개소	87	
부평초	8개소	70	
효성남초	9개소	79	
백석고	16개소	139	
제물포중	6개소	53	
합계(5교)		428	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 428백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
428	0	0.0	428	

☐ 추진실적 및 추진계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
화전초	- '20. 2월 : 설계 착수 - '20. 4월 : 설계 완료	- '20. 12월 : 공사 착공 - '21. 2월 : 공사 완료	
부평초	- '20. 2월 : 설계 착수 - '20. 4월 : 설계 완료	- '20. 7월 : 공사 착공 - '20. 9월 : 공사 완료	
효성남초	- '20. 2월 : 설계 착수 - '20. 4월 : 설계 완료	- '20. 12월 : 공사 착공 - '21. 2월 : 공사 완료	
백석고	- '20. 2월 : 설계 착수 - '20. 4월 : 설계 완료	- '20. 12월 : 공사 착공 - '21. 2월 : 공사 완료	
제물포중		- '20. 9월 : 설계 착수 - '20. 11월 : 설계 완료 - '20. 12월 : 공사 착공 - '21. 2월 : 공사 완료	

○ '20. 4월 : 화전초 등 4교 설계비 집행(19백만원)

○ '20. 9월 : 부평초 공사 준공(65백만원)

○ '20. 11월 : 제물포중 설계비 집행(5백만원)

○ '21. 2월 : 화전초 등 4교 시설비 이월 및 공사 준공 예정(339백만원)

【서부교육지원청】

❖ 소방시설정비 및 구축을 통하여 원아와 교직원들에게 안전한 교육환경제공

□ 사업개요

- 총사업비 : 3,307백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월

□ 사업내용

(단위: 백만원)

학교명	규모	예산액	준공(예정)일	비고
길주초병설유치원	스프링클러설치 및 천장보수 410㎡	59	‘20. 2월	코로나로 인한 학사일정 조정으로 공사일정 변경
서운초병설유치원	스프링클러설치 및 천장보수 590㎡	147	‘21. 2월	
목향초병설유치원	스프링클러설치 및 천장보수 510㎡	137	‘21. 2월	
명현초병설유치원	스프링클러설치 및 천장보수 520㎡	139	‘21. 2월	
성지초병설유치원	스프링클러설치 및 천장보수 400㎡	59	‘21. 2월	
계양초병설유치원	스프링클러설치 및 천장보수 560㎡	156	‘21. 2월	
굴현초병설유치원	스프링클러설치 및 천장보수 550㎡	149	‘21. 2월	
안남초병설유치원	스프링클러설치 및 천장보수 1560㎡	691	‘21. 2월	
양촌초병설유치원	스프링클러설치 및 천장보수 490㎡	131	‘21. 2월	

학교명	규모	예산액	준공(예정)일	비고
해서초병설유치원	스프링클러설치 및 천장보수 390㎡	107	‘21. 2월	
계산초어린이집	스프링클러설치 및 천장보수 520㎡	139	‘21. 2월	
마전초병설유치원	스프링클러설치 및 천장보수 520㎡	139	‘21. 2월	
원당초병설유치원	스프링클러설치 및 천장보수 530㎡	142	‘20. 8월	
원당초어린이집	스프링클러설치 및 천장보수 450㎡	120	‘20. 8월	
창신초병설유치원	스프링클러설치 및 천장보수 590㎡	158	‘21. 2월	
발산초병설유치원	스프링클러설치 및 천장보수 570㎡	152	‘21. 2월	
백석초병설유치원	스프링클러설치 및 천장보수 590㎡	158	‘20. 8월	
완정초병설유치원	스프링클러설치 및 천장보수 595㎡	160	‘21. 2월	
왕길초병설유치원	스프링클러설치 및 천장보수 790㎡	364	‘21. 2월	
합계		3,307		

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 3,307백만원) 집행률 1.6%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
3,307	52	1.6	3,255	

□ 추진실적 및 추진계획

(단위: 백만원)

학교명	추진실적	추진계획	비고
길주초병설유치원	- '20. 1월: 설계착수 및 완료 - '20. 2월: 공사착공 및 준공		석면공사 연계
서운초병설유치원	- '20. 9월 : 설계착수 - '20. 11월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공	- '21. 2월 : 공사준공	코로나로 인한 학사일정조정 으로 공사일정 변경
목향초병설유치원	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공	- '21. 2월 : 공사준공	
명현초병설유치원	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공	- '21. 2월 : 공사준공	
성지초병설유치원	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공	- '21. 2월 : 공사준공	
계양초병설유치원	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공	- '21. 2월 : 공사준공	
굴현초병설유치원	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공	- '21. 2월 : 공사준공	
안남초병설유치원	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공	- '21. 2월 : 공사준공	
양촌초병설유치원	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공	- '21. 2월 : 공사준공	
해서초병설유치원	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공	- '21. 2월 : 공사준공	

학교명	추진실적	추진계획	비고
계산초어린이집	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공	- '21. 2월 : 공사준공	
마전초병설유치원	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공	- '21. 2월 : 공사준공	
원당초병설유치원	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 - '20. 7월 : 공사착공	- '20. 8월 : 공사준공	
원당초어린이집	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 - '20. 7월 : 공사착공	- '20. 8월 : 공사준공	
창신초병설유치원	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공	- '21. 2월 : 공사준공	
발산초병설유치원	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공	- '21. 2월 : 공사준공	
백석초병설유치원	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 - '20. 7월 : 공사착공	- '20. 8월 : 공사준공	
완정초병설유치원	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공	- '21. 2월 : 공사준공	
왕길초병설유치원	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공	- '21. 2월 : 공사준공	

- '20. 2월 : 길주초 시설비(50백만원) 및 굴현초 등 4교 부대비 집행(2백만원)
- '20. 4월 : 목향초 등 17교 설계비 집행 완료(207백만원)
- '20. 6월 : 추경시 길주초 준공정산 및 낙찰차액 잔액 감액(9백만원)
- '20. 8월 : 원당초 등 3교 시설비 집행 완료(391백만원)
- '20. 11월 : 서운초 설계비 집행 완료(10백만원)
- '21. 2월 : 서운초 등 15교 시설비 이월 및 집행(2,638백만원)

기타시설(연결통로설치) - 연결통로설치 (계양고 외 1교)

【서부교육지원청】

- ❖ 교사동 간 연결통로 설치를 통하여 학생들의 이동 동선 단축 및 우기, 한파 등 기후변화에 대응

☐ 사업개요

- 총사업비 : 935백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 5월

☐ 사업내용

(단위: 백만원)

학교명	규모	예산액	비고
계양고	연결통로 18m	439	바닥교체18.5실포함
백석고	연결통로 42m	496	
합계(2교)		935	

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
- 예산확보(자체 935백만원) 집행률 0.3%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
935	3	0.3	932	

□ 추진실적 및 추진계획

학교명	추진실적	추진계획
계양고		<ul style="list-style-type: none"> - '20. 8월 : 설계 착수 - '20. 10월 : 설계 완료 - '20. 12월 : 공사 착수 - '21. 5월 : 공사 완료
백석고	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 2월 : 설계 착수 - '20. 4월 : 설계 완료 	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 12월 : 공사 착수 - '21. 5월 : 공사 완료

- '20. 2월 : 백석고 설계비 일부 집행(3백만원)
- '20. 4월 : 백석고 건축공사 등 설계비 집행(16백만원)
- '20. 10월 : 계양고 설계비 집행(17백만원)
- '21. 5월 : 계양고 외 1교 시설비 이월 및 집행(899백만원)

기타시설(옥상방수) - 옥상방수 (가석초 외 5교)

【서부교육지원청】

❖ 노후 옥상방수 시설 개선으로 안전하고 쾌적한 교육환경 조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 1,067백만원
- 사업기간 : 2020. 2월 ~ 2021. 6월

☐ 사업내용

(단위: 백만원)

학교명	규모	예산액	준공(예정)일	비고
가석초	본관동 1,765㎡	225	'21. 6월	
서곶초	신관동 800㎡	103	'20. 9월	
원당초	본관동 1,647㎡	211	'20. 7월	
계산여고	본관동 1,484㎡	190	'20. 9월	
계산공고	실습동 2,044㎡	263	-	예산감액예정
디자인고	지붕보수 578㎡	75	-	예산감액예정
합계(6교)		1,067		

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,067백만원) 집행률 2.5%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,067	27	2.5	1,040	

□ 추진실적 및 추진계획

학교명	추진실적	추진계획
가석초	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 3월 : 설계완료	- '20. 7월 : 착공 예정 - '21. 6월 : 준공 예정 ※ 다목적강당 공사 병행
서곶초	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료	- '20. 5월 : 착공 예정 - '20. 9월 : 준공 예정
원당초	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 3월 : 설계완료	- '20. 4월 : 착공 예정 - '20. 7월 : 준공 예정
계산여고	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 3월 : 설계완료	- '20. 7월 : 착공 예정 - '20. 9월 : 준공 예정
계산공고	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 3월 : 설계완료	※ 코로나19 확산으로 인한 개학연기 및 방학기간 축소로 공사 일정을 2021년 이후로 조정
디자인고	※ 재해특별교부금 교부로 인하여 추경시 감액 예정	

○ '20. 4월

- 계산여고 등 4교 설계비(26백만원) 및 부대비(1백만원) 집행완료
- 서곶초 설계비 집행 예정(4백만원)

○ '20. 6월 : 추경시 디자인고 전액 감액(75백만원) 및 계산공고 시설비(253백만원),
계산여고 등 5교 설계비 집행 잔액(5백만원) 감액 예정

○ '20. 7월 ~ '21. 6월 : 가석초 등 4교 시설비 집행 및 준공 예정(703백만원)

기타시설(외부환경개선) - 외부환경개선 (가좌중 외 2교)

【서부교육지원청】

- ❖ 운동장 개선, 노후 배수로 및 포장 등 외부환경개선을 통한 쾌적하고 안전한 교육환경 조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 497백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 9월

☐ 사업내용

사업명	사업내용	예산액	준공(예정)일
가좌중 운동장 및 배수로개선	- 운동장 맹암거 설치 등 우수처리개선 - 배수로 재설치	183	'20. 6월
계산여고 포장 및 배수로개선	- 교사주변 노후 포장 개선 - 운동장 배수로 재설치	284	'20. 9월
능내초 조경시설개선	- 학교회계전출금	30	'20. 9월
합계(3교)		497	

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 497백만원) 집행률 8.9%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
497	44	8.9	453	

☐ 추진실적

- '20. 3월 : 가좌중, 계산여고 설계용역 완료에 따른 설계비 집행(14백만원)
- '20. 4월
 - 가좌중 공사 발주(입찰 준비중)
 - 능내초 조경시설개선 학교회계전출금 교부(30백만원)

☐ 추진계획

- 가좌중 운동장 및 배수로개선
 - '20. 5월 : 공사 착공
 - '20. 6월 : 공사 준공에 따른 시설비 집행(177백만원)
 - ※ 학교와 협의하여 학기중에 공사를 진행하여 완료 예정
- 계산여고 포장 및 배수로개선
 - '20. 5월 : 공사 착공
 - '20. 9월 : 공사 준공에 따른 시설비 집행(276백만원)
 - ※ 여름방학기간이 짧아(8.21.~9.6.) 학기중에 공사를 시작하고 여름방학에 공사완료 예정(학교협의 완료)

기타시설(외벽개선) - 외벽개선 (검단중)

【서부교육지원청】

❖ 교사동 외벽보수를 통해 안전하고 쾌적한 교육환경 제공

☐ 사업개요

- 총사업비 : 931백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사업비 : 931백만원
- 사업내용 : 검단중 구관 외벽 드라이비트 탈락 현상 발생함에 따라 화재발생 위험요소인 드라이비트 제거 및 교체(2,461㎡)

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 931백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
931	0	0.0	931	

☐ 추진실적 및 추진계획

학교명	추진계획
검단중	개축타당성평가 대상교로 추경시 전액 감액 예정(931백만원)

기타시설(정기점검) - 정기점검 (가림초 외 95교)

【서부교육지원청】

- ❖ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 관리하는 제2종·제3종 시설물의 정기 안전점검 실시를 통하여 안전한 시설관리 도모

□ 사업개요

- 총사업비 : 410백만원
- 사업기간 : 2020. 2월 ~ 2020. 11월

□ 사업내용

(단위: 백만원)

구분	규모	예산액	납품(예정)일	비고
제2종시설물	· 상반기 -4교(초3, 고1)	10	‘20. 5월	옹벽
	· 하반기 -4교(초3, 고1)	10	‘20. 11월	
제3종시설물	· 상반기 -초: 50교(80동) -중: 25교(33동) -고·특수: 21교(34동)	185	‘20. 5월	건축물
	· 하반기 -초: 55교(91동) -중: 27교(37동) -고·특수: 21교(34동)	205	‘20. 11월	
합계		410		

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 410백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
410	0	0.0	410	

☐ 추진실적 및 추진계획

구분	추진실적	추진계획
제2종시설물 (상반기)	- '20. 4월 : 용역착수	- '20. 5월 : 용역완료
제2종시설물 (하반기)		- '20. 10월 : 용역착수 - '20. 11월 : 용역완료
제3종시설물 (상반기)	- '20. 2월 : 용역착수	- '20. 5월 : 용역완료
제3종시설물 (하반기)		- '20. 8월 : 용역착수 - '20. 11월 : 용역완료

○ '20. 5월 : 제2·3종 시설물 상반기 용역완료(195백만원)

○ '20. 11월 : 제2·3종 시설물 하반기 용역완료(215백만원)

【서부교육지원청】

- ❖ 내·외부 창호교체를 통하여 안전한 교육환경 조성 및 냉·난방 효율 증대로 에너지 절감 실현

☐ 사업개요

- 총사업비 : 3,506백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 9월

☐ 사업내용

(단위: 백만원)

학교명	규모	예산액	비고
작동초	외부70실, 내부59실	1,568	
검단고	내부 48실	659	
가정고	내부 35실	528	
동인천여중	외부 46실	751	
합계(4교)		3,506	

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 3,506백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
3,506	0	0.0	3,506	

□ 추진실적 및 추진계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
작동초	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료	- '20. 12월 : 공사착공 - '21. 9월 : 공사완료	'20년 겨울방학 '21년 여름방학공사
검단고		- '20. 8월 : 설계착수 - '20. 10월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공 - '21. 2월 : 공사완료	
가정고		- '20. 8월 : 설계착수 - '20. 10월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공 - '21. 2월 : 공사완료	
동인천여중	※ 코로나19 확산으로 인한 개학연기 및 방학기간 축소로 공사일정을 2021년 이후로 조정		

- '20. 4 ~ 10월 : 작동초 등 3교 설계비 집행 예정(66백만원)
- '20. 6월 : 추경시 동인천여중 사업비 감액 예정(752백만원)
- '21. 2 ~ 9월 : 작동초 등 3교 사업비 이월 및 준공예정(2,688백만원)

기타시설(화장실개선) - 화장실개선 (당하초 외 4교)

【서부교육지원청】

❖ 노후 화장실 개선으로 쾌적하고 위생적인 교육환경 조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 1,356백만원
- 사업기간 : 2020. 2월 ~ 2021. 2월

☐ 사업내용

(단위: 백만원)

학교명	규모	예산액	준공(예정)일
당하초	345㎡	331	‘21. 2월
백석고	146㎡	264	‘21. 2월
계양고	112㎡	204	‘21. 2월
계산여중	139㎡	252	예산감액예정
서인천고	170㎡	305	‘21. 2월
합계(5교)		1,356	

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 1,356백만원) 집행률 0.1%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,356	1	0.1	1,355	

□ 추진실적 및 추진계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
당하초	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료	- '20. 12월 : 공사착공 - '21. 2월 : 공사준공	
백석고	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료	- '20. 12월 : 공사착공 - '21. 2월 : 공사준공	연결통로 증축연계
계양고		- '20. 8월 : 설계착수 - '20. 10월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공 - '21. 2월 : 공사준공	연결통로 증축연계
서인천고		- '20. 8월 : 설계착수 - '20. 10월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공 - '21. 2월 : 공사준공	
계산여중	※ 코로나19 확산으로 인한 개학연기 및 방학기간 축소로 공사일정을 2021년 이후로 조정		

- '20. 2월 : 백석고 부대비 집행(1백만원)
- '20. 4 ~ 10월 : 당하초 등 4교 설계비 집행(49백만원)
- '20. 6월 : 추경시 계산여중 사업비 감액 예정(252백만원)
- '21. 2월 : 당하초 등 4교 시설비 이월 및 집행(1,054백만원)

【서부교육지원청】

- ❖ 특수학급 학생의 원활한 이동경로 확보를 위하여 장애인 승강기를 설치하여 학습권 보장

☐ 사업개요

- 총사업비 : 482백만원
- 사업기간 : 2020. 2월 ~ 2020. 10월

☐ 사업내용

(단위: 백만원)

학교명	규모	예산액	준공(예정)일
간재울초	1개소	254	'20. 10월
서곶초	1개소	228	'20. 10월
합계(2교)		482	

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 482백만원) 집행률 1.7%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
482	8	1.7	474	

□ 추진실적 및 추진계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
간재울초	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 2월 : 설계착수 - '20. 3월 : 설계완료 	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 6월 : 공사착공 - '20. 10월 : 공사준공 	
서곶초	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료 	<ul style="list-style-type: none"> - '20. 6월 : 공사착공 - '20. 10월 : 공사준공 	

○ '20. 4월

- 간재울초 설계비 일부 집행 완료(8백만원)
- 간재울초 및 서곶초 설계비 집행 예정(14백만원)

○ '20. 10월 : 간재울초 등 1교 시설비 집행(460백만원)

【서부교육지원청】

❖ 노후 냉난방시설 개선을 통한 쾌적한 교육환경 조성

□ 사업개요

- 총사업비 : 9,737백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월.

□ 사업내용

(단위: 백만원)

학교명	규모	예산액	준공(예정)일	비고
계양중	냉난방기(전기) 19실 냉난방기(가스) 29실	486	‘20. 2월	코로나로 인한 학사일정 조정에 따른 공사일정 변경
임학중	냉난방기(전기) 8실 냉난방기(가스) 12실	204	‘21. 2월	
서인천고	냉난방기(전기) 7실 냉난방기(가스) 10실	172	‘20. 8월	
인천디자인고	냉난방기(전기) 4실 냉난방기(가스) 7실	115	‘21. 2월	
한국주얼리고	냉난방기(전기) 15실 냉난방기(가스) 22실 석면교체본관동 2,833㎡	851	‘21. 2월	
가좌고	냉난방기(전기) 46실 냉난방기(가스) 70실 석면교체본관동 8,500㎡	2,760	‘21. 2월	
예일고	냉난방기(전기) 40실 냉난방기(가스) 60실 석면교체본관동 8,039㎡	2,484	‘21. 2월	
안남고	냉난방기(전기) 44실 냉난방기(가스) 66실 석면교체본관동 8,392㎡	2,665	‘21. 2월	
합계		9,737		

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 9,737백만원) 집행률 4.6%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
9,737	445	4.6	9,292	

□ 추진실적 및 추진계획

학교명	추진실적	추진계획	비고
계양중	- '20. 1월 : 설계완료 및 공사착공 - '20. 2월: 공사준공		석면교체 공사 연계
임학중	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료	- '20. 12월: 공사착공 - '21. 2월 : 공사준공	코로나로 인한 학사일정조정 에 따른 공사 일정 변경
서인천고	- '20. 3월 : 설계착수	- '20. 5월 : 설계완료 - '20. 6월 : 공사착공 - '20. 8월 : 공사준공	
인천디자인고	- '20. 2월 : 설계착수 - '20. 4월 : 설계완료	- '20. 12월: 공사착공 - '21. 2월 : 공사준공	
한국주얼리고		- '20. 8월 : 설계착수 - '20. 10월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공 - '21. 2월 : 공사준공	

학교명	추진실적	추진계획	비고
가좌고		<ul style="list-style-type: none"> - '20. 8월 : 설계착수 - '20. 10월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공 - '21. 2월 : 공사준공 	
예일고		<ul style="list-style-type: none"> - '20. 8월 : 설계착수 - '20. 10월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공 - '21. 2월 : 공사준공 	
안남고		<ul style="list-style-type: none"> - '20. 8월 : 설계착수 - '20. 10월 : 설계완료 - '20. 12월 : 공사착공 - '21. 2월 : 공사준공 	

- '20. 2월 : 계양중 준공에 따른 시설비 집행(445백만원)
- '20. 4 ~ 5월 : 임학중 등 3교 설계비 집행(21백만원)
- '20. 6월 : 추경시 계양중 준공정산 및 낙찰차액 잔액 감액(41백만원)
- '20. 8월 : 서인천고 시설비 집행(165백만원)
- '20. 10월 : 주얼리고 등 4교 설계비 집행(201백만원)
- '21. 2월 : 임학중 등 5교 시설비 이월 및 집행(8,864백만원)

【서부교육지원청】

- ❖ 각급 학교의 예측하지 못한 새로운 사업 추진과 위험시설물 보수, 교육환경개선 등에 탄력적으로 대처

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 550백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ **사업내용**

- 사 업 비
 - 학교회계전출금 : 550백만원
- 사업내용
 - 사업대상 : 관내 유·초·중학교
 - 사업내용 : 각급 학교의 예측하지 못한 현안사업 지원
 - 지원시기 : 정기(상반기) 및 수시
 - 지원금액 : 건당 5천만원 이내

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 550백만원) 집행률 39.1%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
550	215	39.1	335	

☐ 추진실적

○ '20. 4월 : 정기(상반기) 특별교육재정수요경비 지원(215백만원)

- 초등학교 8교, 중학교 4교(총 12교)

☐ 추진계획

○ '20. 5 ~ 12월 : 수시 특별교육재정수요경비 지원(335백만원)

- 현안 사안 발생 시 수시 신청 및 지원

○ '20. 10 ~ 12월 : 각급 학교 집행 결과 점검

제지출금등 - 제지출금등 (검암중 외 3교)

【서부교육지원청】

❖ 비법정전입금 및 지원금 잔액 및 이자 반환

☐ 사업개요

- 총사업비 : 87백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 2월

☐ 사업내용

(단위: 백만원)

학교명	예산액	반환기관	반환일
계산공고 다목적강당	52,865천원 - 잔액: 52,589천원 - 이자: 276천원	계양구청	‘20. 1월
계양초상야분교 화장실개선	78천원 - 잔액: 0 - 이자: 78천원	계양구청	‘20. 1월
검암중 다목적강당	11,289천원 - 잔액: 10,894천원 - 이자: 395천원	서구청	‘20. 2월
제물포중 다목적강당	22,811천원 - 잔액: 22,447천원 - 이자: 364천원	서구청	‘20. 2월
합계(4교)	87		

□ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 87백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
87	87	100.0	0	

□ 추진실적 및 추진계획

- '20. 1월 : 계산공고 다목적강당 증축사업 및 계양초상야분교 소음대책 인근지역 주민지원사업 준공에 따른 계양구청 비법정전입금 및 지원금 잔액 및 이자 반환(53백만원)
- '20. 2월 : 검암중·제물포중 다목적강당 증축사업 준공에 따른 서구청 비법정전입금 잔액 및 이자 반환(34백만원)

【서부교육지원청】

- ❖ 직장 내 어린이집을 설치·운영하여 교직원의 육아부담을 완화함으로써 안정적인 근무여건 조성 및 복지증진에 기여

☐ 사업개요

- 총사업비 : 388백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 인건비 : 300백만원
 - 운영비 : 36백만원
 - 시설유지비 : 42백만원
 - 교재교구비 : 10백만원
- 사업내용
 - 지원기관 : 4개소(가좌초, 부평초, 원당초, 계산초) 직장어린이집
 - 지원내용 : 직장어린이집 인건비 및 운영비 등 지원
 - 운영방식 : 위탁운영(원장 임면 : 학교장, 보육교사 임면 : 원장)

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(재배정 388백만원) 집행률 56.4%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
388	219	56.4	169	

☐ 추진실적

○ '20. 1 ~ 3월 : 직장어린이집 운영비 지원(219백만원)

- 가좌초(47백만원), 계산초(65백만원), 부평초(46백만원), 원당초(61백만원)

☐ 추진계획

○ '20. 4 ~ 12월 : 직장어린이집 운영비 지원(169백만원)

○ '20. 9월 : 2020년 직장어린이집 운영 및 회계관리 지도점검

유치원방과후과정지원 - 방과후과정반환경개선비

【서부교육지원청】

❖ 유치원 방과후과정 환경 개선으로 쾌적하고 안전한 교육 환경 제공

☐ 사업개요

- 총사업비 : 125백만원
- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사업비 : 125백만원
- 사업내용
 - 사업대상 : 공립유치원(10개원), 사립유치원(13개원)
 - 유치원 방과후 과정 신(증)설 및 노후시설, 안전시설 개선

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 125백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
125	125	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 3월 : 유치원 방과후 과정 환경개선비 지원유치원 선정(본청)
- '20. 4월 : 유치원 방과후 과정 환경개선비 지원
 - 공립유치원 : 73백만원(10개원)
 - 사립유치원 : 52백만원(13개원)

☐ 추진계획

- '20. 12월 : 유치원 방과후 과정 환경개선비 집행결과 보고

【서부교육지원청】

- ❖ 안전한 방과후과정 운영 환경 조성을 위한 방학 중 방과후 보조인력 활동비 지원

☐ 사업개요

- 총사업비 : 121백만원
- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 2021. 2월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 121백만원
- 사업내용
 - 사업대상 : 방과후 과정 운영 유치원 중 신청 유치원
 - 사업내용 : 방과후 보조인력 활동비 1인당 1,290천원 지원(실비보장 시간당 8,590원)
 - 방학 중 방과후과정 운영에 대한 학부모의 불안감을 해소 및 교(강)사의 과중한 업무 부담 경감

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 121백만원) 집행률 98.3%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
121	119	98.3	2	

☐ 추진실적

- '20. 4월 : 방과후 과정 보조인력 활동비 지원(119백만원)
 - 공립유치원 : 75백만원 (37개원, 58명, 1인당 1,290천원)
 - 사립유치원 : 44백만원 (22개원, 34명, 1인당 1,290천원)

☐ 추진계획

- '20. 4월 : 유치원 폐원으로 인한 발생 잔액 반납 예정(2백만원)
- '21. 2월 : 방과후과정 보조인력 지원비 정산 및 결과 보고

사립유치원교원기본급보조 - 사립유치원교원기본급보조지원

【서부교육지원청】

❖ 사립유치원 교원의 기본급 보조를 통한 유아교육의 질 제고

☐ 사업개요

- 총사업비 : 643백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 643백만원
- 사업내용 : 사립유치원 교원 기본급 보조 지원
 - 기본급 보조 : 1인당 월 520천원(교직수당 250천원, 인건비 보조 270천원)
 - 학급담임수당 : 1인당 월 130천원
 - 장기근속수당 : 1인당 월 30천원
 - 공·사립유치원 교원 간 임금 격차 완화 도모
 - 사립유치원의 우수 교사 확보 및 안정적인 근무 유도를 통한 교육의 질적 향상 및 유아교육의 공공성 확대

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(재배정 643백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
643	643	100.0	0	

☐ 추진실적

○ '20. 1 ~ 3월 : 1 ~ 2월분(2개월분) 교원 기본급 보조(643백만원)

- 기본급 보조: 535백만원 (58개원, 평균 537명, 월 평균 267백만원)

- 학급담임수당: 95백만원 (58개원, 평균 361명, 월 평균 48백만원)

- 장기근속수당: 13백만원 (58개원, 평균 214명, 월 평균 7백만원)

☐ 추진계획

○ '20. 4 ~ 12월 : 3 ~ 12월(10개월분) 교원 기본급 보조 지원

○ '20. 5 ~ 12월 : 기본급 보조 지급에 따른 교원 복무 사항 점검 및 부정수급 여부 확인

교과용도서무상지원 - 교과용도서무상지원

【서부교육지원청】

❖ 초·중·특수학교 의무교육 대상자에게 교과용 도서를 무상 지급

☐ 사업개요

- 총사업비 : 4,467백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 4,467백만원
- 사업내용
 - 관내 초·중·특수 의무교육 대상자에게 교과용 도서 무상 지원
 - 지원대상 : 초 71교·중 37교·특수 2교, 총 110교

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 4,467백만원) 집행률 91.2%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
4,467	4,073	91.2	394	

☐ 추진실적

- '20. 1월 : 2019학년도 검정 교과용도서 신간본(전자저작물 CD) 구매
(38백만원)
- '20. 1월 : 2020학년도 1학기 초·중·특수학교 교과용 도서 2차 대금
지급(2,989백만원)
- '20. 3월 : 2020학년도 1학기 초·중·특수학교 교과용 도서 3차 대금
지급(1,046백만원)

☐ 추진계획

- '20. 4월 : 2020학년도 1학기 초·중·특수학교 교과용 정산 대금 지급
예정 (394백만원)
- '20. 5 ~ 7월 : 2020학년도 2학기 초·중·특수학교 교과용 도서 주문 및 정산
- '20. 9 ~ 12월 : 2021학년도 1학기 초·중·특수학교 교과용도서 주문

【서부교육지원청】

- ❖ 성장기 학생들의 건강한 심신발달과 행복한 학교생활 지원
- ❖ 학부모 부담경감 및 보편적 교육복지 실현

□ 사업개요

- 총사업비 : 12,669백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 학교회계전출금 : 12,669백만원
- 사업내용
 - 사업대상자
 - 공·사립 유치원 및 국·공립 초등학교 1~6학년
 - 공·사립 중·고등학교 1~3학년
 - 지원일수
 - 공·사립유치원 : 219일
 - 초·중·고등학교 : 192일
 - 평균지원단가(평균식품비)
 - 공립유치원 : 1,500원(식품비)
 - 사립유치원 : 3,200원(2,400원)
 - 초등학교 : 4,140원(2,340원)
 - 중학교 : 4,810원(2,890원)
 - 고등학교 : 4,950원(2,890원)

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(비법정 7,360, 재배정 5,309백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
12,669	12,669	100.0	0	비법정 : 시군구

☐ 추진실적

- '20. 1 ~ 5월 : 공·사립 유·초·중·고등학교 무상급식비 지원(12,669백만원)
 - 공립유치원 55개원 : 480백만원
 - 사립유치원 61개원 : 696백만원
 - 초등학교 71교(공립70교, 국립1교) : 5,674백만원
 - 중학교 38교(공립38교) : 3,198백만원
 - 고등학교 29교(공립24교, 사립5교) : 2,621백만원

☐ 추진계획

- '20. 6 ~ 12월 : 분기별 무상급식비 지원 112개원, 138교(향후 재배정 예정)
 - 공립유치원 55개원 : '20. 9 ~ 12월
 - 사립유치원 61개원 : '20. 6 ~ 9월, '20. 10 ~ 12월
 - 초등학교 71교(공립70교, 국립1교) : '20. 6 ~ 10월, '20. 11 ~ 12월
 - 중학교 38교(공립38교) : '20. 6 ~ 10월, '20. 11 ~ 12월
 - 고등학교 29교(공립24교, 사립5교) : '20. 6 ~ 10월, '20. 11 ~ 12월

학교급식운영비지원 - 학교급식운영비지원

【서부교육지원청】

- ❖ 국가 또는 지방자치단체가 보호자가 부담할 경비의 전부 또는 일부 지원하여 학부모의 부담 경감

☐ 사업개요

- 총사업비 : 157백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 학교급식운영비 : 157백만원
- 사업내용
 - 사업대상자
 - 특수학교 2교
 - 근거 : 학교급식법 제8조(경비부담), 시행령 제9조(급식운영비 부담)
 - 지원 내용
 - 특수학교 식품비, 운영비 지원
 - 지원 기준

(기준: 1인 1식, 단위: 원)

지원구분	식품비	운영비	계
특수학교	3,500	500	4,000

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(재배정 157백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
157	157	100.0	0	

☐ 추진실적

○ '20. 1월 : '20. 1 ~ 2월 학교급식운영비 지원(21백만원)

- 특수학교 1교(인혜학교)

○ '20. 3월 : '20. 4 ~ 8월 학교급식운영비 지원(136백만원)

- 특수학교 2교(인혜학교, 서희학교)

☐ 추진계획

○ '20. 9월 : '20. 9 ~ 12월 학교급식운영비지원(향후 재배정 예정)

- 특수학교 2교(인혜학교, 서희학교)

【서부교육지원청】

- ❖ 교육부 『유치원 공공성 강화 방안』의 주요 추진과제인 투명한 회계 운영을 위한 모든 사립유치원 에듀파인 도입

□ 사업개요

- 총사업비 : 125백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 컴퓨터 구입비 지원 : 119백만원
 - 유치원 현장지원 운영비 : 6백만원
- 사업내용
 - 사업대상 : 사립유치원 58개원
 - 사업내용 요약
 - 모든 사립유치원 에듀파인 사용 지원을 위한 연수, 컨설팅 운영
 - 에듀파인 사용환경 조성을 위한 전용 컴퓨터 구입비 지원
 - 사업특성
 - ['19. 3월, 1단계] 현원 200명 이상 및 희망 유치원 도입(10개원)
 - ['20. 3월, 2단계] 모든 사립유치원 전면 도입

□ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 125백만원) 집행률 96.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
125	120	96.0	5	

□ 추진실적

- '20. 1월 : 에듀파인 도입 사립유치원 PC 구입비 교부(119백만원)
 - 1단계 도입 유치원 PC 1대 구입비 1,110천원 지원('19년 1대 기지원)
 - 2단계 도입 유치원 PC 2대 구입비 2,220천원 지원
 - ※ 소프트웨어 지원(정보지원과), 전용 인터넷회선비 지원(초등교육과)
- '20. 1월 : 에듀파인 1단계 도입 사립유치원 현장 지도점검 실시
- '20. 2월 : 사립유치원 에듀파인 전면 도입에 따른 집중교육(1백만원)
 - 사립유치원 K-에듀파인 개통 전 예산 편성 및 세출예산 업로드 교육
 - 사립유치원 K-에듀파인 전산실습 교육(수입/지출)
- '20. 3월 : 모든 사립유치원 에듀파인 전면 도입
 - 2. 19.(수) 예산 분야 개통, 3. 1.(일) 수입/지출 분야 개통
 - 코로나19로 동영상 교육, 원격/전화 컨설팅을 통한 지원 실시
 - 사립유치원 K-에듀파인 교육자료 안내(공문, 홈페이지, 문자메세지 등)
- '20. 3월 : 사립유치원 에듀파인 예산 및 결산 교육 실시
 - 사립유치원 K-에듀파인 개통 후 에듀파인에서 예산 등록 및 확정 과정 교육
 - 에듀파인 1단계 도입 사립유치원을 대상으로 에듀파인 결산 교육 실시
 - 사립유치원 에듀파인 컨설팅을 위한 상설지원센터 운영

□ 추진계획

- '20. 4월 : 사립유치원 컨설팅지원단 연수
- '20. 5 ~ 12월 : 사립유치원 에듀파인 연수 및 컨설팅 지원(5백만원)
 - 사립유치원 에듀파인 상시교육 및 컨설팅 실시
 - 연수, 지도점검, 컨설팅 운영을 위한 강사수당, 여비, 컨설팅수당 등

인천교육융합통신망구축및운영 - 인천교육융합통신망구축및운영

【서부교육지원청】

- ❖ 코로나19 예방을 위해 온라인 개학준비를 위한 원격수업 환경 구축
- ❖ 교원과 학생·학부모 간 원활한 업무연락체계 구축 필요

□ 사업개요

- 총사업비 : 137백만원
- 사업기간 : 2020. 4. ~ 2020. 12.

□ 사업내용

- 사업비
 - 온라인학급운영비 : 137백만원
- 사업배경
 - 교원 개인정보 보호 및 사생활 침해 예방
 - 코로나19로 대면수업이 불가능한 상황에서 온라인 학급운영을 위한 미래모델형 원격수업 환경구축 필요
- 사업내용
 - 교원 휴대전화 노출 차단을 위한 교사매니저(안심번호), 투넘버서비스 등 지원
 - 안정적인 온라인개학 운영을 위한 원격수업 환경 구축 물품구입비 지원
 - 온라인을 통한 학습운영, 영상자료 배부, 기타 학급운영 등에 필요한 지원
- 지원기준 : 1학급당 38,000원 (2020.3.1.자 학교현황 기초자료 기준)
 - ※ SW교육선도학교는 1학급(38,000원)씩 추가 지원
 - 대상: 가좌중, 검암중, 계산중, 동인천여중, 명현중, 백석중, 북인천여중, 신현중, 석남중, 작전중, 제물포중, 가림초, 계양초, 단봉초, 마전초, 명현초, 불로초, 신현북초, 안산초, 완정초, 왕길초, 청라초, 청람초, 해서초, 해원초 (총 25개교)

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(재배정 137백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
137	137	100.0	0	

☐ 추진실적

○ '20. 4월 : 국·공립 166개교(단설 및 병설유치원 포함), 사립유치원 58개원 총 224개 기관에 온라인학급운영비 교부(137백만원)

○ 지원현황

(단위 : 학급, 원)

구분	학교(유치원)수	편성학급수	지원학급수	지원금
국립	1	25	25	950,000
공립	165	3,188	3,213	122,094,000
사립	58	362	362	13,756,000
합계	224	3,575	3,600	136,800,000

☐ 추진계획

○ '20. 12월 : 각급 학교 온라인학급운영비 집행결과 확인

Ⅲ. 향후 주요예산사업 추진 계획

【 목 차 】

§ 서부교육지원청

1. 기타시설	417
2. 외벽개선	419
3. 외부환경개선	420
4. 창호교체	422

기타시설(기타시설) - 기타시설 (동양중 외 1교)

【서부교육지원청】

- ❖ 학생들의 건강한 성장·발달 지원을 위한 야외학습공간 조성
- ❖ 학생들의 건강한 성장·발달 지원을 위한 학교교육여건 개선

□ 사업개요

- 동양중 야외학습장 조성 사업
 - 관련 : 2020년 소음대책 주민지원사업 예산지원 안내(계양구청 환경과-1385)
 - 조경공간에 야외학습장 조성 공간을 활용하여 기술체험학습 습득 및 정서안정 도모
- 계산여중 교사동 내외부 도장 공사
 - 관련 : 2020년도 제1차 지역교육현안 특별교부금 교부 통지(인천)(지방교육재정과-1906)
 - 교사동 외부와 내부 교실 및 복도의 퇴색되고 낙후된 벽면의 도장공사를 통해 쾌적한 교육환경 조성

□ 재원확보 계획

- 예산재원(특교 109, 비법정 60, 자체 64백만원)
 - 동양중 야외학습장 조성[비법정전입금 60(계양구청), 자체 20백만원]
 - 계산여중 도장공사[특별교부금 109, 자체 44백만원]

(단위 : 백만원)

총사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
233	233	0	특교: '20. 6월 비법정: '20. 6월	자체: 20년 2회 추경 예산 요구 예정

☐ 추진계획

- 동양중 야외학습장 조성
 - '20. 6월 : 설계용역 착수 예정
 - '20. 9월 : 설계완료 및 공사 착공 예정
 - '20. 12월 : 공사 준공 예정
- 계산여중 도장공사 조성
 - '20. 9월 : 설계용역 착수 예정
 - '20. 10월 : 설계용역 완료 예정
 - '21. 1월 : 공사 착공 예정
 - '21. 2월 : 공사 준공 예정(겨울방학 공사 예정)

☐ 기대효과

- 학교교육여건 개선 및 시설 보완을 통한 쾌적한 교육환경 제공

기타시설(외벽개선) - 외벽개선 (계양초 상야분교)

【서부교육지원청】

❖ 외벽보수를 통해 안전하고 쾌적한 교육환경 제공

☐ 사업개요

- 계양초 상야분교 외벽보수
 - 관련 : 2020년 소음대책 주민지원사업 예산지원 안내(계양구청 환경과-1385)
 - 계양초상야분교 외벽판넬 및 옥상방수를 통해 안전한 교육환경 제공

☐ 재원확보 계획

- 예산재원[비법정 306(계양구청), 자체 102백만원]

(단위 : 백만원)

총사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
408	408	0	비법정: '20. 6월	자체: 20년 2회 추경 예산 요구 예정

☐ 추진계획

- '20. 7월 : 설계용역 착수 예정
- '20. 9월 : 설계용역 완료 예정
- '20. 10월 : 공사 착공 예정
- '21. 2월 : 공사 준공 예정(학기중 계속 공사)

☐ 기대효과

- 교사동 외벽보수를 통해 안전하고 쾌적한 교육환경 제공

기타시설(외부환경개선) - 외부환경개선 (효성초 외 1교)

【서부교육지원청】

- ❖ 교사주변 노후포장 개선 및 스탠드 차양막 설치 등 외부환경개선을 통한 쾌적하고 안전한 교육환경 조성

□ 사업개요

- 왕길초 포장공사
 - 관련 : 2020년도 제1차 지역교육현안 특별교부금 교부 통지(인천)(지방교육재정과-1906)
 - 노후화 및 파손된 보도블록 교체로 학생들의 안전사고 예방하여 안전한 환경 조성
- 효성초 스탠드차양막설치
 - 관련 : 2020년도 제1차 지역교육현안 특별교부금 교부 통지(인천)(지방교육재정과-1906)
 - 노후화된 운동장 스탠드 비가림 천막 및 콘크리트 바닥 교체를 통해 안전하고 쾌적한 교육환경 조성

□ 재원확보 계획

- 예산재원(특교 241, 자체 7백만원)
 - 왕길초 포장공사[특별교부금 128, 자체 6백만원]
 - 효성초 스탠드 차양막설치[특별교부금 113, 자체 1백만원]

(단위 : 백만원)

총 사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
248	248	0	특교: '20. 6월	자체: 20년 2회 추경 예산 요구 예정

☐ 추진계획

○ 왕길초 포장공사

- '20. 6월 : 설계용역 착수 예정
- '20. 8월 : 설계용역 완료 예정
- '20. 9월 : 공사 착공 예정
- '20. 12월 : 공사 준공 예정

○ 효성초 차양막 설치

- '20. 6 ~ 7월 : 자재 선정 및 착공 예정
- '20. 8월 : 공사 준공 예정

☐ 기대효과

- 포장개선 및 차양막 설치하여 학생들에게 쾌적한 교육환경 조성

기타시설(창호교체) - 창호교체 (계산중)

【서부교육지원청】

- ❖ 내·외부 창호 교체를 통하여 안전한 교육환경 조성 및 냉·난방 효율 증대로 에너지 절감 실현

☐ 사업개요

- 계산중 창호교체
 - 관련 : 2020년도 제1차 지역교육현안 특별교부금 교부 통지(인천)(지방교육재정과-1906)
 - 노후화된 내외부 창호 및 내벽 교체를 통해 안전한 교육환경 조성

☐ 재원확보 계획

- 예산재원(특교 808, 자체 586백만원)

(단위 : 백만원)

총사업비	2020년 예산액	2020년 이후 소요액	확보시기	비고
1,394	1,394	0	특교: '20. 6월	자체: 20년 2회 추경 예산 요구 예정

☐ 추진계획

- 계산중 창호교체
 - '20. 8월 : 설계용역 착수 예정
 - '20. 10월 : 설계용역 완료 예정
 - '20. 12월 : 공사 착공 예정
 - '21. 2월 : 공사 준공 예정(겨울방학 공사 예정)

☐ 기대효과

- 창호 교체를 통하여 안전한 교육환경 조성 및 냉난방 효율증대로 에너지 절감 실현

강화교육지원청

일 반 현 황

■ 행정조직

○ 조 직

－ 2과 1센터

- 교육지원과: 초등교육팀, 중등교육팀, 학교혁신팀, 학생건강복지팀
- 행정지원과: 총무감사팀, 예산기록관리팀, 재정복지팀, 교육시설팀
- 미래교육지원센터: 특수교육지원센터, 학교폭력대응팀, 지역사회협력팀

○ 정·현원

(2020. 4. 10. 기준)

구 분	계	정무직	일반직	연구직	별정직	교육전문직
정원	63		44			19
현원	63		44			19

■ 기관현황

(2020. 4. 10. 기준)

학 교 급	학교수(분교수)	학급수	학생수	교원수
계	47(2)	259(5)	4,122(7)	448(3)
유 치 원	18(1)	44	472	44
초등학교	20(1)	155(5)	2,317(7)	261(3)
중 학 교	9	60	1,333	143

■ 2020년도 예산현황

예산규모 : 219.8억원

○ 세 출

(단위 : 억원, %)

구 분	예 산 액	비 율
계	219.8	100.0
인적자원운용	2.8	1.3
교수-학습활동지원	5.5	2.5
교육복지지원	0.2	0.1
보건/급식/체육활동	1.1	0.5
학교재정지원관리	96	43.6
학교교육여건개선시설	103	46.9
평생직업교육	0.2	0.1
교육행정일반	5.2	2.4
기관운영관리	5.8	2.6
지방채상환및리스트	0	0.0
예비비및기타	0	0.0

I . 주요예산사업 현황

주요예산사업 현황

1. 총괄

【강화교육지원청】

(단위 : 백만원)

구 분	계 (A+B)		일반사업 (A)						용역사업 (B)	
			5천만원~ 5억원 미만		5~10억원 미만		10억원 이상		2천만원 이상	
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액
계	25	16,650	16	3,809	3	2,034	5	10,783	1	24
주요예산사업	25	16,650	16	3,809	3	2,034	5	10,783	1	24

2. 주요예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률 (%)	잔액	비고
계 (총 25건)	16,650	16,650	2,756	16.6	13,894	
1. 교직원공동사택운영비지원	105	105	25	23.8	80	자체
2. 푸른미래강화교육축전운영	52	52	0	0.0	52	자체
3. 초등학교실환경개선	130	130	0	0.0	130	자체
4. 급식기구및시설확충	88	88	85	96.6	3	자체
5. 학교시설증개축(다목적강당증축)	3,746	3,746	859	22.9	2,887	특교 비법정 자체 재배정

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률 (%)	잔액	비고
6. 교실증축	2,554	2,554	0	0.0	2,554	자체
7. 내진보강	1,064	1,064	0	0.0	1,064	자체
8. 강당보수	816	816	0	0.0	816	자체
9. 구관동보수	496	496	0	0.0	496	자체
10. 사택보수	1,801	1,801	0	0.0	1,801	자체
11. 화장실개선	567	567	0	0.0	567	자체
12. 옥상방수	253	253	0	0.0	253	자체
13. 외부환경개선	1,618	1,618	74	4.6	1,544	자체
14. 제3종시설물정기점검	24	24	0	0.0	24	자체
15. 각급학교외단열공법개선공사	437	437	0	0.0	437	자체
16. 냉난방시설개선	651	651	55	8.4	596	자체
17. 학교폭력대책심의위원회실구축	84	84	23	27.3	61	자체
18. 학교폭력대책심의위원회운영지원	120	120	2	1.6	118	자체 재배정
19. 특별교육재정수요지원	200	200	55	27.5	145	자체
20. 적정규모학교육성지원	202	202	166	82.1	36	자체
21. 교과용도서무상지원	247	247	230	93.1	17	재배정
22. 농어촌특색프로그램운영	223	223	10	4.5	213	재배정
23. 농어촌방과후학교운영	193	193	193	100.0	0	재배정
24. 무상급식비지원	922	922	922	100.0	0	비법정 재배정
25. 학교급식운영비지원	57	57	57	100.0	0	재배정

Ⅱ. 주요예산사업 추진상황

【 목 차 】

§ 강화교육지원청

1. 교직원공동사택운영비지원	435
2. 푸른미래강화교육축전운영	437
3. 초등교실환경개선	439
4. 급식기구및시설확충	441
5. 학교시설증개축(다목적강당증축)	443
6. 교실증축	445
7. 내진보강	447
8. 강당보수	449
9. 구관동보수	451
10. 사택보수	453
11. 화장실개선	455
12. 옥상방수	457
13. 외부환경개선	459
14. 제3종시설물정기점검	461

15. 각급학교외단열공법개선공사	463
16. 냉난방시설개선	465
17. 학교폭력대책심의위원회실구축	467
18. 학교폭력대책심의위원회운영지원	469
19. 특별교육재정수요지원	471
20. 적정규모학교육성지원	473
21. 교과용도서무상지원	475
22. 농어촌특색프로그램운영	477
23. 농어촌방과후학교운영	479
24. 무상급식비지원	481
25. 학교급식운영비지원	483

1

기타교직원복지지원 - 교직원공동주택운영비지원

【강화교육지원청】

- ❖ 지역 특성상 출퇴근이 어려운 직원들에게 주택을 제공하여 업무의 능률 향상 및 교직원복지 지원

□ 사업개요

- 총사업비 : 105백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 학교회계전출금 : 105백만원
- 사업내용
 - 강화 관내 7개 교직원공동주택(173세대) 운영에 필요한 시설보수 및 주택관리자 인건비를 지원

□ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 105백만원) 집행률 23.8%

(단위: 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
105	25	23.8	80	

☐ **추진실적**

- '20. 1월 : 교직원공동주택 관리비 교부(25백만원)

☐ **추진계획**

- '20. 5월 : 교직원공동주택 관리비 교부(80백만원)

수업개선을 위한 현장교육지원 - 푸른미래강화교육축전운영

【강화교육지원청】

- ❖ 강화 지역 특색을 반영한 지속가능발전교육 추진
- ❖ 교육거버넌스 활성화를 통한 민·관·학 교육협력 네트워크 정착
- ❖ 지역사회와의 소통·협력을 통한 생태환경·평화·역사교육 기반 구축

☐ 사업개요

- 총사업비 : 52백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사업비 : 52백만원
- 사업내용
 - 강화 지역의 인적·물적 인프라와 연계한 생태환경·평화·역사 교육과정 실현, 성과 공유 및 홍보·확산

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 52백만원) 집행률 0.0%

(단위: 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
52	0	0.0	52	

☐ 추진실적

- 강화 생태환경·평화·역사 교육지구 운영 계획 수립(2020. 1.)
- 강화 생태환경·평화·역사교육 교사연구회 및 학생동아리 공모(2020. 4.)

☐ 문제점 및 대책

- 코로나19 확산 방지를 위한 사회적 거리두기 및 개학 연기에 따라 푸른미래 강화교육 축전 준비를 위한 교사연구회, 학생동아리, 마을체험 교육기관 발굴 등 업무 추진에 어려움이 있음
- 출석 등교 이후 수립한 계획 추진에 만전을 기하도록 함

☐ 추진계획

- '20. 4 ~ 12 : 푸른미래 강화교육을 위한 마을체험처 발굴·협약 체결
- '20. 6월 : 제5회 푸른미래 강화교육 축전 운영 계획 수립
- '20. 6 ~ 10월 : 제5회 푸른미래 강화교육 축전 준비 협의회(2백만원)
- '20. 10월 : 제5회 푸른미래 강화교육 축전 운영(50백만원)
- '20. 12월 : 제5회 푸른미래 강화교육 축전 평가협의회

【강화교육지원청】

- ❖ 교육의 질 향상 및 교원의 전문성 신장
- ❖ 교실수업 현대화 및 교육환경 개선을 통한 교육력 제고

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 130백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월

☐ **사업내용**

- 사 업 명 : 초등교실 환경 개선
 - 학교회계전출금 : 130백만원
 - 사 업 비 : 130백만원
 - 돌봄교실 : 30백만원
 - 방과후교실 : 40백만원
 - 가사실 : 30백만원
 - 특수학급 : 30백만원
 - 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월
 - 사업내용 :
 - 2020학년도 양도초 특수학급 신설에 따른 교사동 증축

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 130백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
130	0	0.0	130	

☐ 추진실적

○ '20. 1월 : 양도초와 공사 기간 확보를 위한 학사일정 협의

☐ 추진계획

○ '21. 1 ~ 2월 : 양도초 특수학급이 신설에 따른 교사동 증축
사업비(130백만원)

학교급식시설개선및확충 - 급식기구및시설확충

【강화교육지원청】

- ❖ HACCP시스템에 부합되는 급식시설 및 설비를 갖추어 쾌적하고 위생적인 급식환경 구축 및 급식만족도 제고

☐ 사업개요

- 총사업비 : 88백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 88백만원
 - 학교회계전출금 : 88백만원
 - 급식기구 교체비 : 83백만원
 - 급식시설 개선사업비 : 5백만원
- 사업내용 : 학교급식기구 및 시설확충비 지원
 - 내용연수 경과로 노후되거나 추가·신규 구입이 필요한 급식기구 및 시설개선비 지원

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 88백만원) 집행률 96.6%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
88	85	96.6	3	

☐ 추진실적

- '20. 1월 : 학교급식기구 및 시설 확충비 지원(85백만원)
 - 강화초, 선원초, 불은초, 삼성초, 양도초, 조산초, 하점초, 명신초, 교동초, 강화중, 심도중, 강화고(총 12교)

☐ 추진계획

- '20. 4 ~ 6월 : 노후급식기구 및 시설개선비 및 시설확충비 지원(3백만원)
 - 긴급 지원을 필요로 하는 학교에 지원

다목적강당 - 학교시설증개축(다목적강당증축)

【강화교육지원청】

❖ 환경적인 제약 없이 교육과정 운영 및 쾌적한 교육환경 조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 3,746백만원
- 사업기간 : 2019. 7월 ~ 2020. 8월

☐ 사업내용

- 사업비
 - 설계비 : 2백만원
 - 시설비 : 3,532백만원(강당-2,257백만원, 급식소-1,275백만원)
 - 감리비 : 198백만원(강당-185백만원, 급식소-13백만원)
 - 시설부대비 : 14백만원(강당-8백만원, 급식소-6백만원)
- 사업내용
 - 강화중 다목적강당 증축

학교명	사업규모	총사업비(백만원)	현공정	비고
강화중	강당 780㎡ 급식소 585㎡	3,746	시공중	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(특교 436, 비법정 256, 자체 1,759, 재배정 1,295백만원)
- 집행률 22.9%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
3,746	859	22.9	2,887	

☐ 추진실적

○ '20. 1 ~ 4월 : 기성금, 노무비, 관급자재비 지급(859백만원)

☐ 추진계획

○ ~ '20. 8월 : 공사(2,887백만원)

【강화교육지원청】

❖ 부족한 특별교실을 증축하여 쾌적하고 편리한 교육환경조성

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 2,554백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월

☐ **사업내용**

- 사 업 비
 - 설계비 : 70백만원
 - 시설비 : 2,358백만원
 - 감리비 : 119백만원
 - 시설부대비 : 7백만원
- 사업내용 : 양도초 교실증축

학교명	사업규모	총사업비 (백만원)	현공정	비고
양도초	315㎡	2,554	건축심의신청	

☐ **예산집행 상황**

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 2,554백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	잔 액	비 고
2,554	0	2,554	

☐ 추진실적

- '20. 3월 : 공공건축 기획심의 신청
 - 시 교육청 교육시설과

☐ 추진계획

- '20. 4월 : 공공건축 기획심의
 - 시 교육청 교육시설과
- '20. 5 ~ 8월 : 설계(70백만원)
- '20. 9 ~ 2월 : 공사(2,484백만원)

【강화교육지원청】

- ❖ 학교시설물의 내진보강을 통한 내진성능확보로 지진발생시 학생 및 교육시설 보호

□ 사업개요

- 총사업비 : 1,064백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 8월

□ 사업내용

- 사업비
 - 설계비 : 268백만원
 - 시설비 : 762백만원
 - 감리비 : 22백만원
 - 시설부대비 : 12백만원
- 사업내용 : 조산초 외 7교 내진보강

학교명	사업규모	총사업비(백만원)	현공정	비고
조산초	5동	227	설계중	
하점초	2동	332	설계중	
내가초	10동	262	설계중	
양사초	성능평가용역식	38	계약중	
삼산초	성능평가용역식	37	계약중	
대월초	성능평가용역식	62	계약중	
길상초	성능평가용역식	61	계약중	
해명초	성능평가용역식	45	계약중	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,064백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,064	0	0.0	1,064	

☐ 추진실적

○ '20. 2월 ~ : 설계용역중

○ '20. 4월 : 내진성능평가용역 발주

☐ 추진계획

○ ~ '20. 6월 : 설계용역추진(28백만원)

○ '20. 5 ~ 8월 : 용역(784백만원)

○ '20. 7 ~ 8월 : 공사(252백만원)

【강화교육지원청】

❖ 노후된 강당을 보수하여 쾌적하고 편리한 교육환경조성

□ 사업개요

- 총사업비 : 816백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 설계비 : 29백만원
 - 시설비 : 774백만원
 - 감리비 : 9백만원 등
 - 시설부대비 : 4백만원
- 사업내용 : 양도초 강당보수

학교명	사업규모	총사업비(백만원)	현공정	비고
양도초	5실	816	건축심의신청	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 816백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
816	0	0.0	816	

☐ 추진실적

○ '20. 3월 : 공공건축 기획심의 신청

- 시 교육청 교육시설과

☐ 추진계획

○ '20. 4월 : 공공건축 기획심의

- 시 교육청 교육시설과

○ '20. 5 ~ 8월 : 설계(29백만원)

○ '20. 9 ~ 2월 : 공사(787백만원)

【강화교육지원청】

❖ 노후된 구관동을 보수하여 쾌적하고 편리한 교육환경조성

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 496백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 8월

☐ **사업내용**

- 사 업 비
 - 설계비 : 18백만원
 - 시설비 : 441백만원
 - 감리비 : 34백만원
 - 시설부대비 : 3백만원
- 사업내용 : 교동중고 구관동보수

학교명	사업규모	총사업비(백만원)	현공정	비고
교동중고	4실	496	설계중	

☐ **예산집행 상황**

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 496백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
496	0	0.0	496	

☐ 추진실적

- '20. 2월 ~ : 설계용역중

☐ 추진계획

- ~ '20. 6월 : 설계용역추진(18백만원)
- '20. 7 ~ 8월 : 공사(478백만원)

【강화교육지원청】

❖ 노후된 사택을 보수하여 교직원의 쾌적하고 편리한 정주여건 조성

□ 사업개요

- 총사업비 : 1,801백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 8월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 설계비 : 58백만원
 - 시설비 : 1,686백만원
 - 감리비 : 51백만원
 - 시설부대비 : 6백만원
- 사업내용 : 교동중고, 불은초 사택보수

학교명	사업규모	총사업비(백만원)	현공정	비고
교동중고	8세대	331	설계중	
불은초	28세대	1,470	설계중	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,801백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,801	0	0	1,801	

☐ 추진실적

○ '20. 2월 ~ : 설계용역중

☐ 추진계획

○ ~ '20. 6월 : 설계용역 추진(58백만원)

○ '20. 7 ~ 8월 : 공사(1,743백만원)

【강화교육지원청】

❖ 노후된 화장실을 개선하여 쾌적하고 편리한 교육환경조성

□ 사업개요

- 총사업비 : 567백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 8월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 설계비 : 25백만원
 - 시설비 : 434백만원
 - 감리비 : 105백만원
 - 시설부대비 : 3백만원
- 사업내용 : 선원초, 삼산초, 불은초 화장실개선

학교명	사업규모	총사업비(백만원)	현공정	비고
선원초	105㎡	233	설계중	
삼산초	56㎡	145	설계중	
불은초	80㎡	189	설계중	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 567백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
567	0	0.0	567	

☐ 추진실적

○ '20. 2월 ~ : 설계용역중

☐ 추진계획

○ ~ '20. 6월 : 설계용역추진(25백만원)

○ '20. 7 ~ 8월 : 공사(542백만원)

【강화교육지원청】

❖ 노후된 옥상방수를 개선하여 쾌적하고 편리한 교육환경조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 253백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 8월

☐ 사업내용

- 사업비
 - 설계비 : 9백만원
 - 시설비 : 242백만원
 - 시설부대비 : 2백만원
- 사업내용 : 강화중, 대월초 옥상방수

학교명	사업규모	총사업비(백만원)	현공정	비고
강화중	1,094㎡	141	설계중	
대월초	873㎡	112	설계중	

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 253백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
253	0	0.0	253	

☐ 추진실적

- '20. 2월 ~ : 설계용역중

☐ 추진계획

- ~ '20. 6월 : 설계용역추진(9백만원)
- '20. 7 ~ 8월 : 공사(244백만원)

【강화교육지원청】

❖ 노후된 포장 및 외부환경을 개선하여 쾌적하고 편리한 교육환경조성

□ 사업개요

- 총사업비 : 1,618백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 8월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 설계비 : 73백만원
 - 시설비 : 1,535백만원
 - 시설부대비 : 10백만원
- 사업내용 : 선원초 외 8교 외부환경개선

학교명	사업규모	총사업비(백만원)	현공정	비고
선원초	3,662㎡	384	설계중	
내가초	1,248㎡	187	설계중	
합일초	40m	86	설계중	
길상초	2,500㎡	183	설계중	
양사초	807㎡	118	설계중	
삼산초	3,432㎡	362	설계중	
강화고	297㎡	140	설계중	
강화여중	무대설치 1식	84	설계중	
산마을고	지붕보수 1식	74	교부완료	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 1,618백만원) 집행률 4.6%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
1,618	74	4.6	1,544	

☐ 추진실적

○ '20. 1월: 산마을고 교부완료(74백만원)

○ '20. 2월 ~ : 설계용역중

☐ 추진계획

○ ~ '20. 6월 : 설계용역추진(73백만원)

○ '20. 7 ~ 8월 : 공사(1,471백만원)

기타시설(정기점검) - 제3종시설물정기점검

【강화교육지원청】

- ❖ 제3종시설물을 대상으로 안전진단 전문업체의 정기점검을 통한 안전한 교육 환경조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 24백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 6월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 용역비 : 24백만원
- 사업내용 : 강화 관내 31교

학교급	사업규모	총사업비(백만원)	현공정	비고
초	19교, 25동	14	용역중	
중	7교, 11동	6	용역중	
고	5교, 5동	4	용역중	

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 24백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
24	0	0.0	24	

☐ **추진실적**

○ '20. 3월 ~ : 용역중

☐ **추진계획**

○ ~ '20. 6월 : 용역추진(24백만원)

기타시설(각급학교외단열공법(드라이비트)개선공사) - 각급학교외단열공법(드라이비트)개선공사

【강화교육지원청】

- ❖ 드라이비트로 시공되어 화재위험에 취약한 외벽의 리모델링을 통하여 안전하고 쾌적한 교육환경제공

□ 사업개요

- 총사업비 : 437백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 8월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 설계비 : 16백만원
 - 시설비 : 411백만원
 - 감리비 : 8백만원
 - 시설부대비 : 2백만원
- 사업내용
 - 양사초 외 2교 드라이비트 교체

학교급	사업규모	총사업비(백만원)	현공정	비고
양사초	496㎡	174	설계중	
하점초	379㎡	133	설계중	
선원초	369㎡	130	설계중	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 437백만원) 집행률 0.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
437	0	0.0	437	

☐ 추진실적

○ '20. 2월 ~ : 설계용역중

☐ 추진계획

○ ~ '20. 6월 : 설계용역추진(16백만원)

○ '20. 7월 ~ 20. 8월 : 공사(421백만원)

【강화교육지원청】

❖ 노후된 냉난방시설 개선을 통해 쾌적한 교육환경조성

□ 사업개요

- 총사업비 : 651백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 2월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 설계비 : 24백만원
 - 시설비 : 623백만원
 - 시설부대비 : 4백만원
- 사업내용
 - 교동초지석분교 외 2교 냉난방시설개선

학교급	사업규모	총사업비(백만원)	현공정	비고
교동초 지석분교	13실	90	설계중	
강화중	50실	506	설계중	
덕신고	8실	55	사업준공	

☐ 예산집행 상황

○ 2020. 4. 10. 현재

- 확보예산(자체 651백만원) 집행률 8.4%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
651	55	8.4	596	

☐ 추진실적

○ '20. 2월 ~ : 설계용역중

○ ~ '20. 4월 : 덕신고 냉난방 사업준공(55백만원)

☐ 추진계획

○ ~ '20. 4월 : 설계용역추진(20백만원)

○ '20. 7월 ~ 2월 : 겨울방학공사 - 강화중(576백만원)

학교폭력예방 - 학교폭력대책심의위원회실구축

【강화교육지원청】

- ❖ 학교폭력 업무의 지역교육청 이관으로 학교폭력대책심의위원회 개최에 필요한 장소 마련

☐ 사업개요

- 총사업비 : 84백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 리모델링비 : 60백만원
 - 자산취득비 : 24백만원
- 사업내용 : 강화교육지원청 학교폭력대책심의위원회실 구축

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 84백만원) 집행률 27.3%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
84	23	27.3	61	

☐ 추진실적

- '20. 1월 : 설계용역 실시(2백만원)
- '20. 3월 : 필요 비품 구입(21백만원)

☐ 추진계획

- '20. 4월 : 학교폭력대책심의위원회실 설치 공사비 지급(57백만원)
- '20. 4월 : 위원 휴게실 필요 비품 구입(4백만원)

학교폭력예방 - 학교폭력대책심의위원회운영지원

【강화교육지원청】

- ❖ 학교폭력 업무의 지역교육청 이관으로 학교 업무 경감 및 피해학생의 보호, 가해학생의 선도, 교육 및 분쟁조정을 통한 학생인권 보호

☐ 사업개요

- 총사업비 : 120백만원
- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 운영비 : 87백만원
 - 회의록 작성 지원 시스템 구축비 : 33백만원
- 사업내용
 - 학교폭력대책심의위원회 운영에 필요한 수당 등 지급
 - 학교폭력대책심의위원회 회의록 작성 지원을 위한 시스템 구축

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 87, 재배정 33백만원) 집행률 1.6%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
120	2	1.6	118	

☐ 추진실적

- '20. 4월 : 사무용품 구입 등 운영비 지출(2백만원)

☐ 추진계획

- '20. 4 ~ 12월 : 학교폭력대책심의위원회 운영(85백만원)
- '20. 4월 : 회의록 작성 지원 시스템 구축(33백만원)

특별교육재정수요지원 - 특별교육재정수요지원

【강화교육지원청】

- ❖ 재해대책, 응급보전 등 예측하지 못한 특별한 재정수요에 탄력적으로 대처

☐ 사업개요

- 총사업비 : 200백만원
- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 2020년 12월

☐ 사업내용

- 사업비 : 200백만원
 - 학교회계전출금 : 200백만원
- 사업내용
 - 각급학교의 예측하지 못한 교육시책 사업, 위험시설물 보수, 교육 환경개선 등에 탄력적으로 대처하기 위해 정시, 수시사업으로 지원

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 200백만원) 집행률 27.5%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
200	55	27.5	145	

☐ **추진실적**

- '20. 3월 : 특별교육재정수요경비 1차 지원(초 4교, 55백만원)

☐ **추진계획**

- '20. 4 ~ 12월 : 특별교육재정수요경비 신청 수시접수 및 지원(145백만원)

【강화교육지원청】

❖ 통폐합운영학교 프로그램 및 교육시설 지원

☐ 사업개요

- 총사업비 : 202백만원
- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2021. 2월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 학교회계전출금 : 202백만원
- 사업내용
 - 교동도 초등학교 통폐합(2019. 3. 1.)에 따른 교육과정 내실화 및 교육시설 개선을 위한 지원

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(자체 202백만원) 집행률 82.1%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
202	166	82.1	36	-

☐ 추진실적

- '20. 3월 : 교동초등학교로 사업비 교부 완료(166백만원)
 - 전교생 문화적 현장체험학습 외 9개 교육프로그램 지원(85백만원)
 - 놀이교육기반조성 외 4개 교육시설 지원(61백만원)
 - 시설물청소원인건비 지원(20백만원)

☐ 추진계획

- 차기 추가경정예산에서 감액 예정(36백만원)
 - 악기 구입 단가 감소 및 수학여행지 변경 등의 사유로 2019학년도 지원금 잔액 발생(36백만원)

교과용도서무상지원 - 교과용도서무상지원

【강화교육지원청】

❖ 2020학년도 초·중·특수 교과용도서 무상지원

☐ 사업개요

- 총사업비 : 247백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 학교회계전출금(교과서구입비) : 247백만원
- 사업내용
 - 관내 각급학교 의무교육 대상 교과서 및 지도서 무상지원

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 247백만원) 집행률 93.1%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
247	230	93.1	17	-

☐ 추진실적

- '20. 1 ~ 4월 : 2020학년도 1학기 초·중·특수 교과용도서 구입(230백만원)

☐ 추진계획

- '20. 4월 이후 : 2020학년도 2학기 초·특수 교과용도서 구입(17백만원)
- '20. 4월 이후 : 교과용도서 대금 재배정 예산 신청 예정
 - 2020학년도 1학기 초·중·특수 교과용도서 단가 미확정 도서 단가확정 후 대금 재배정 예산 신청
 - 2020학년도 2학기 초·특수 교과용도서 추가·반품 등 변동사항 반영하여 대금 재배정 예산 신청

【강화교육지원청】

- ❖ 지리적·문화적 여건이 불리한 농어촌 소재 학교 및 학생들을 위한 맞춤형 교육 프로그램 운영 지원

□ 사업개요

- 총사업비 : 223백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

□ 사업내용

- 사 업 비
 - 학교회계전출금 : 223백만원
- 사업내용
 - 강화 관내 각급학교의 농어촌학교 특별프로그램 운영을 위한 학교 예산, 마을체험처, 워크숍 등 지원

□ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 223백만원) 집행률 4.5%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
223	10	4.5	213	

☐ 추진실적

- 2020. 3월 강화 관내 학교연합활동 오케스트라 프로그램 운영을 위한 학교 예산 지원(10백만원)

☐ 문제점 및 대책

- 코로나19로 인해 농어촌 학교 프로그램 운영 예산 집행에 어려움이 있으나 출석등교 이후 수립한 계획 추진에 만전을 기하도록 함

☐ 추진계획

- '20. 4월 : 생태환경·평화역사 교사연구회 운영비 교부(9백만원)
- '20. 4월 : 작은학교 특색프로그램 운영비 교부(30백만원)
- '20. 5월 : 생태환경·평화역사 학생동아리 운영비 교부(10백만원)
- '20. 5 ~ 12월 : 생태환경·평화역사 지역화 교재 개발(20백만원)
- '20. 5월, 10월 : 생태환경·평화역사 관련 업무협약 운영(1백만원)
- '20. 5 ~ 12월 : I Love 강화 마을체험기관 활용 수업(50백만원)
- '20. 5 ~ 12월 : 에듀버스 운영(16백만원)
- '20. 5 ~ 12월 : 학교간 협력교육활동 지원(16백만원)
- '20. 6월 : 학부모와 자녀가 함께하는 역사교실 운영 지원(3백만원)
- '20. 6월, 9월 : 작은학교 두레교육과정 연수 운영(15백만원)
- '20. 6월 : 마을교육공동체 포럼 운영(3백만원)
- '20. 7월, 12월 : 생태환경·평화역사 교사 연구회·학생동아리 워크숍 운영(10백만원)
- '20. 8월 : 작은학교 특색프로그램 운영 역량강화 연수 및 컨설팅 운영(10백만원)
- '20. 10월 : 강화 교육자원 연계 푸른미래강화교육 축전 운영(20백만원)

농어촌방과후학교운영 - 농어촌방과후학교운영

【강화교육지원청】

- ❖ 강화 지역 특색을 반영한 지속가능발전교육 추진
- ❖ 강화-웅진 지역 관내 학교에 방과후학교 강사료 보전금, 교구구입비 등을 지원하여 학생들에게 다양한 교육기회 제공

☐ 사업개요

- 총사업비 : 193백만원
- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2021. 2월

☐ 사업내용

- 사 업 비 : 193백만원
 - 학교회계전출금 : 193백만원
- 사업내용
 - 강화 관내 초, 중학교 방과후학교 운영

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 193백만원) 집행률 100.0%

(단위: 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔액	비고
193	193	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 4월 : 강화 관내 초, 중학교 방과후학교 운영을 위한 예산 지원(193백만원)

☐ 문제점 및 대책

- 코로나19 확산에 따라 사회적 거리두기에 따라 개학 연기로 교사연구회, 학생동아리, 체험교육기관 협약 등 업무 추진에 어려움이 있음
- 출석 등교 이후 수립한 계획 추진에 만전을 기하도록 함

☐ 추진계획

- '20. 6월, 11월 : 방과후학교 운영 및 농어촌 방과후학교 관련 상호컨설팅 협의 및 연수 진행
- '21. 2월 : 농어촌 방과후학교 결과 보고서 및 정산

【강화교육지원청】

- ❖ 무상급식 실시로 차별 없는 보편적 교육복지 실현
- ❖ 효율적인 급식체제 구축으로 학부모 부담 경감

☐ **사업개요**

- 총사업비 : 922백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ **사업내용**

- 사 업 비
 - 학교회계전출금 : 922백만원
- 사업내용
 - 유치원, 초·중·고등학교 전체 학생의 학기중 중식비를 지원하여
학부모 부담 경감 및 보편적 교육복지 실현

☐ **예산집행 상황**

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(비법정 337, 재배정 585백만원) 집행률 100.0%
- (단위 : 백만원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)	잔 액	비 고
922	922	100.0	0	

☐ 추진실적

○ 사립유치원

- '20. 1 ~ 2월 : 무상급식비 지원(3개원, 15백만원)

○ 공립유치원

- '20. 4 ~ 8월 : 무상급식비 지원(15개원, 43백만원)

○ 초·중·고등학교

- '20. 1 ~ 5월 : 무상급식비 지원(37교, 864백만원)

☐ 추진계획

○ '20. 4 ~ 12월 : 사립유치원 무상급식비 지원 예정

○ '20. 9 ~ 12월 : 공립유치원 무상급식비 지원 예정

○ '20. 6 ~ 12월 : 초·중·고등학교 무상급식비 지원 예정

학교급식운영비지원 - 학교급식운영비지원

【강화교육지원청】

- ❖ 학교급식의 효율적 운영 도모
- ❖ 농어촌지역 학생들에게 학교급식비 지원으로 학부모 부담경감

☐ 사업개요

- 총사업비 : 57백만원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

☐ 사업내용

- 사 업 비
 - 학교회계전출금 57백만원
- 사업내용
 - 강화지역 공립유치원 학교급식의 효율적 운영과 학부모 부담경감을 위해 학교급식운영비 지원

☐ 예산집행 상황

- 2020. 4. 10. 현재
 - 확보예산(재배정 57백만원) 집행률 100.0%

(단위 : 백만원)

예산액	집행액	집행률(%)	잔 액	비 고
57	57	100.0	0	

☐ 추진실적

- '20. 4 ~ 8월 : 학교급식운영비 지원(28백만원)
 - 단설유치원 1개원, 병설유치원 15개원
- '20. 4 ~ 8월 : 단설유치원 조리실무원 인건비 지원(29백만원)
 - 마니산유치원 2명 지원

☐ 추진계획

- '20. 9 ~ 12월 : 학교급식운영비 지원 예정