

제 3 1 2 회 임 시 회
환 경 교 통 위 원 회

2026년도 주요예산사업 추진상황 보고

교 통 국

《 순 서 》

☐ 일반현황	1
☐ 2026 주요예산사업 현황	9
☐ 2026 주요예산사업 추진상황	17

1. 교통정책과

1-1. 인천광역시 교통관련 법정계획 수립	21
1-2. 인천 1,2호선 철도통합무선망(LTE-R) 구축	23
1-3. 시민행복 체감 인천형 대중교통비 지원 사업	25
1-4. 수도권 통합환승할인 재정지원	27
1-5. 부평역 환승센터 조성사업 기본 및 실시설계 용역 ...	28

2. 교통안전과

2-1. 교통약자 중심의 안전한 교통환경 조성	33
2-2. 시민이 체감하는 교통안전시설 개선	35
2-3. 원도심 주차인프라 조성 및 공유 활성화	37
2-4. 친환경 교통수단 교통안전문화 조성	39
2-5. 교통안전 및 교통약자 관련 법정계획 수립 용역	41

《 순 서 》

3. 버스정책과

3-1. 시내버스 준공영제 재정 지원	45
3-2. 광역버스 준공영제 재정 지원	46
3-3. 대중교통 소외지역 지원	47
3-4. 버스정류소 환경개선사업	49
3-5. 버스공영차고지 조성	50
3-6. 준공영제 시내·광역버스업체 회계감사 용역	52
3-7. 시내버스 경영 및 서비스 평가 용역	53

4. 택시운수과

4-1. 장애인콜택시 운영 및 특장차량 확충	57
4-2. 시민체감 택시서비스 향상을 위한 재정지원	59
4-3. 대중교통 활성화를 통한 교통질서 확립	61

5. 철도과

5-1. 역사 이동편의시설 설치 지원	65
5-2. 계양역 평면환승 연결통로 설치사업	67
5-3. 경인전철 지하화통합개발 사업화계획 수립용역	69
5-4. 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립용역	71
5-5. 인천1호선 송도8공구 예비타당성조사 대응 용역	72
5-6. 용현서창선 사업화 방안 수립용역	73
5-7. 송도트램 사업 재기획 용역	74
5-8. 월곶~판교 추가정차 타당성 검증 용역	75

《 순 서 》

6. 도로과

- 6-1. 영종~강화 평화도로 건설 79
- 6-2. 봉오~경명 혼잡도로 건설 84
- 6-3. 신흥동 삼익아파트~동국제강 간 도로개설 87

7. 도로안전과

- 7-1. 안전하고 쾌적한 보행환경 조성 93
- 7-2. 도로시설물 재난 대비 추진 95
- 7-3. 도로공동탐사 추진 98

8. 교통정보운영과

- 8-1. 긴급차량 우선신호 서비스 고도화 103
- 8-2. 지능형교통체계(ITS) 통합관리 운영 104
- 8-3. 버스정보안내기 확대 설치 및 개선 105
- 8-4. 어린이보호구역 횡단보도 신호기 확대 설치 106



일 반 현 황



1

기구 및 정·현원

☐ 기 구 : 8과 29담당



☐ 정 / 현원 : 166명 / 164명

(단위 : 명, 정원/현원)

구 분	일 반 직							
	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	166/164	1/1	8/8	29/27	67/69	57/53	4/2	0/4
교 통 정 책 과	22/22	1/1	1/1	3/3	11/12	6/5		
교 통 안 전 과	18/17		1/1	3/3	6/6	8/7		
버 스 정 책 과	29/30		1/1	5/5	14/14	9/9		0/1
택 시 운 수 과	24/23		1/1	4/3	9/10	7/8	3/0	0/1
철 도 과	20/19		1/1	5/5	10/7	3/4	1/1	0/1
도 로 과	17/17		1/1	3/3	6/5	7/8		
도 로 안 전 과	13/13		1/1	3/2	4/7	5/3		
교통정보운영과	23/23		1/1	3/3	7/8	12/9	0/1	0/1

2

예 산 규 모

(단위 : 백만원, %)

구 분		2025년	비증(%)	2026년	비증(%)	증감	증감률(%)
총 계		1,115,386	100.0	1,128,076	100.0	12,690	1.1
일반	소 계	970,487	87.0	962,703	85.4	△4,975	△0.8
	교 통 정 책 과	244,654	21.9	270,430	23.9	25,776	10.5
	교 통 안 전 과	29,150	2.6	20,133	1.8	△9,017	△30.9
	버 스 정 책 과	316,616	28.4	420,034	37.1	103,418	32.7
	택 시 운 수 과	60,532	5.4	53,169	4.7	△7,363	△12.2
	철 도 과	45,235	4.1	42,321	3.7	△2,914	△6.4
	도 로 과	238,939	21.4	127,586	11.3	△111,352	△46.6
	도 로 안 전 과	14,466	1.3	15,964	1.4	1,498	10.4
	교통정보운영과	20,895	1.9	15,874	1.4	△5,021	△24.0
특별	소 계	144,899	13.0	165,373	14.6	20,474	14.1
	수도권매립지 환경개선	590	0.1	3,239	0.3	2,649	449.0
	도시교통사업	65,922	5.9	63,342	5.6	△2,580	△3.9
	광역교통시설	31,930	2.9	63,616	5.6	31,686	99.2
	도시철도사업	22,524	2.0	21,936	1.9	△588	△2.6
	원도심활성화	23,933	2.1	13,240	1.2	△10,693	△44.7

3

위원회 현황

(단위: 명, 회)

위원회명	설치일자	위원장	위원수			'26년도 운영실적
			계	당연직	위촉직	
7개 위원회			171	32	139	16
교 통 위 원 회	2010.12	행정부시장	29	8	21	0
교통영향평가심의위원회	2009. 1	윤병조 (인천대학교 교수)	75	10	65	10
버 스 정 책 위 원 회	2015. 5	행정부시장	23	2	21	4
택 시 정 책 위 원 회	2013.10	남대식 (인하대학교 교수)	17	3	14	1
택 시 감 차 위 원 회	2015. 7	교통국장	8	2	6	0
교통약자 이동지원 차량 운 영 협 의 회	2023. 4	서연희 (뇌병변협회장)	10	3	7	0
통 행 료 심 의 위 원 회	2025. 5.	행정부시장	9	4	5	1

교통국장	장철배	○ 철도과장('24. 7. ~ '25. 10.) ○ 제물포르네상스계획과장('23. 2. ~ '24. 7.) ○ 경제청 개발계획총괄과장('21. 1. ~ '23. 2.)
직 급	지방부이사관	
현 보 직	2025. 10. 14.	
교통정책과장	송현애	○ 외교부 파견('22. 1.~'25. 2.) ○ 환경국 환경기후정책과장('19. 8.~'22. 1.)
직 급	지방서기관	
현 보 직	2025. 2. 16.	
교통안전과장	전윤희	○ 인재개발원 교육지원과장('24. 7. ~ '25. 6.) ○ 남세협력담당관실('23. 2. ~ '24. 7.)
직 급	지방서기관	
현 보 직	2025. 7. 1.	
버스정책과장	류영렬	○ 재정기획관 재정담당관실('23. 2. ~ '26. 1.) ○ 교통건설국 버스정책과('21. 1. ~ '23. 2.)
직 급	지방서기관	
현 보 직	2026. 1. 2.	
택시운수과장	김은효	○ 국제협력국 관광마이스과장('24. 7. ~ '25. 6.) ○ 경제청 미디어문화과장('23. 2. ~ '24. 7.)
직 급	지방서기관	
현 보 직	2025. 7. 1.	
철도과장	이동일	○ 철도과('23. 2. ~ 현재) ○ 하수과('20. 7. ~ '23. 2.) ○ 수질환경과('19. 2. ~ '20. 7.)
직 급	지방과학기술서기관	
현 보 직	2026. 1. 2.	
도로과장	이경순	○ 도시철도건설본부 공사시설부장('24. 12. ~ '25. 12.) ○ 상수도사업본부('24. 1. ~ '24. 12.)
직 급	지방과학기술서기관	
현 보 직	2026. 1. 2.	
도로안전과장	민복기	○ 도시개발과('24. 7. ~ '25. 12.) ○ 관광마이스과('23. 8. ~ '24. 7.)
직 급	지방과학기술서기관	
현 보 직	2026. 1. 9.	
교통정보운영과장	권혜경	○ 미디어문화과장('24. 7. ~ '25. 12.) ○ 영유아정책과('22. 1. ~ '24. 7.)
직 급	지방서기관	
현 보 직	2026. 1. 2.	

교통정책과	⇒	▶ 교통정책 종합계획·도시교통정비계획 등 수립·추진 ▶ 인천교통공사 지원, 교통수요 관리, 교통영향평가 ▶ 통합환승할인지원, 승용차 요일제, BRT, 버스전용차로 설치·운영(정비) ▶ 환승센터 및 복합환승센터 건립 ▶ 자율주행자동차 시범운행지구 조성 및 운영
교통안전과	⇒	▶ 교통안전시설·보호구역 관리 및 교통안전문화 조성 ▶ 공영주차장 확충 및 운영·관리, 자치구 위임 공영주차장 지도감독 ▶ 자전거·PM 인프라 구축 및 안전한 보행이용 환경 조성
버스정책과	⇒	▶ 시내·광역버스 준공영제, 대중교통 환승제도 운영, 버스정류소 개선 ▶ 시내·광역버스 노선 신설·조정, 도서벽지 등 교통 불편지역 지원 ▶ 버스 공영차고지 건설 등 인프라 확충, 시내버스 운송시설 지도·감독
택시운수과	⇒	▶ 택시정책 수립, 장애인콜택시 운영, 택시요금 개편·조정 ▶ 운송사업자 재정지원, 택시 경영 및 서비스 평가 ▶ 버스전용차로 운영·관리, 불법 주·정차 관련 지도·감독 ▶ 자동차관리사업 및 지정·정비, 택시미터 검정기관 지도·감독
철도과	⇒	▶ 고속 및 일반, 도시철도에 관한 계획, 협의 건설 등 전반적인 사항 ▶ 국가시행 철도사업과 도시철도 건설 총괄, 삭도 및 궤도 ▶ 도시철도망 구축계획 수립·조정, 철도건설 관련 지방채 ▶ 도시철도건설본부에 대한 지도·감독, 철도 운영노선 재난대책
도로과	⇒	▶ 도로 종합계획 수립 및 국도·일반도로의 계획·협의 등 전반적인 사항 ▶ 고속도로 건설지원 광역도로망 계획·협의 민간도로(유료도로) 유지·관리 및 운영 ▶ 도로 건설사업 설계 및 공사관리, 인·허가, 사용개시 공고
도로안전과	⇒	▶ 도로시설물 유지관리 및 인수인계, 도로 재난업무(설해, 풍수해 등) ▶ 민자사업 관리 및 구조개선, 도로조명·점용·보도정비 ▶ 도로공동탐사 계획 수립·시행
교통정보운영과	⇒	▶ 첨단교통시설(ITS, ATMS) 및 BIS 구축 운영 ▶ 지능형교통종합상황실 운영, 교통정보시스템 종합계획 수립 시행 ▶ 교통신호시설 구축 및 운영 관리, 교통신호시설 배상심의 및 소송

주요 예산 사업 현황

주요예산사업 현황

□ 총괄

(단위: 백만원)

구 분	계		투자						용역	
			1~5억 미만		5~10억 미만		10억 이상		3천만원 이상	
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액
총 계	38	484,890	2	647	4	1,758	19	472,957	13	9,528
교통정책과	5	55,746					3	54,956	2	790
교통안전과	5	33,492			1	608	3	32,634	1	250
버스정책과	7	291,798					5	291,611	2	187
택시운수과	3	67,847	1	407			2	67,440		
철도과	8	2,628	1	240			1	1,050	6	1,338
도로과	3	8,550			2	600	1	7,950		
도로안전과	3	12,937			1	550	2	12,387		
교통정보운영과	4	11,892					2	4,929	2	6,963

□ 주요예산사업 내역

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률	잔액	비고
총 계(38건)	1,226,566	484,890	264,748	54.6%	220,142	
투자사업(25건)	1,212,371	475,362	261,280	55.0%	214,082	
교통정책과(3건)	86,116	54,956	36,670	66.7%	18,286	
인천 12호선 철도통합 무선망(LTE-R) 구축	40,400	9,240	9,240	100.0%	-	
시민행복 체감 인천형 대중교통비 지원	5,216	5,216	4,318	82.8%	898	

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률	잔액	비고
수도권 통합환승제 지원	40,500	40,500	23,112	57.1%	17,388	
교통안전과(4건)	75,067	33,242	25,808	77.6%	7,434	
교통약자 중심의 안전한 교통환경 조성	7,900	7,900	7,210	91.3%	690	
시민이 체감하는 교통안전시설 개선	5,570	5,570	4,228	75.9%	1,342	
원도심 주차인프라 조성 및 공유 활성화	60,989	19,164	13,762	71.8%	5,402	
친환경 교통수단 교통안전문화 조성	608	608	608	100.0%	-	
버스정책과(5건)	343,442	291,611	159,725	54.8%	131,886	
시내버스 준공영제 재정 지원	231,000	231,000	124,098	53.7%	106,902	
광역버스 준공영제 재정 지원	27,000	27,000	27,000	100.0%	-	
대중교통 소외지역 지원	10,775	10,775	6,008	55.8%	4,767	
버스정류소 환경개선사업	4,167	4,167	2,584	62.0%	1,583	
버스공영차고지 조성	70,500	18,669	35	0.2%	18,634	
택시운수과(3건)	67,847	67,847	24,497	36.1%	43,350	
장애인콜택시 운영 및 특장차량 확충	35,805	35,805	12,059	33.7%	23,746	
시민체감 택시서비스 향상을 위한 재정지원	31,635	31,635	12,224	38.6%	19,411	

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률	잔액	비고
대중교통 활성화를 통한 교통질서 확립	407	407	214	52.6%	193	
철도과(2건)	19,874	1,290	0	0.0%	1,290	
역사 이동편의시설 설치 지원	16,984	1,050	0	0.0%	1,050	계속비
계양역 평면환승 연결통로 설치사업	2,890	240	0	0.0%	240	
도로과(3건)	597,681	8,550	2,591	30.3%	5,959	
영종~강화 평화도로 건설	159,881	7,950	2,591	32.6%	5,359	계속비
봉오~경명 혼잡도로 건설	213,500	0	0	0.0%	0	
신흥동 삼익아파트 ~ 동국제강간 도로개설	224,300	600	0	0.0%	600	계속비
도로안전과(3건)	17,415	12,937	10,892	84.2%	2,045	
안전하고 쾌적한 보행환경 조성	8,772	8,772	7,815	89.1%	957	
도로시설물 재난 대비 추진	8,093	3,615	3,077	85.1%	538	
도로공동탐사 추진	550	550	0	0.0%	550	
교통정보운영과(2건)	4,929	4,929	1,097	22.3%	3,832	
버스정보안내기 확대 설치 및 개선	2,329	2,329	1,032	44.3%	1,297	
어린이보호구역 횡단보도 신호기 확대 설치	2,600	2,600	65	2.5%	2,535	

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률	잔액	비고
용역사업(13건)	14,195	9,528	3,468	36.4%	6,060	
교통정책과(2건)	2,167	790	327	41.4%	463	
인천시 교통관련 법정계획 수립용역	1,177	300	0	0.0%	300	계속비 400 기집행
부평역 환승센터 기본 및 실시설계 용역	990	490	327	66.7%	163	
교통안전과(1건)	250	250	0	0.0%	250	
교통안전 및 교통약자 관련 법정계획 수립 용역	250	250	0	0.0%	250	
버스정책과(2건)	187	187	35	18.7%	152	
준공영제 시내·광역버스업체 회계감사 용역	80	80	35	43.8%	45	
시내버스 경영 및 서비스 평가 용역	107	107	0	0.0%	107	
철도과(6건)	4,628	1,338	381	28.5%	957	
경인전철 지하화통합개발 사업화계획 수립용역	2,500	400	0	0.0%	400	계속비
제2차 인천 도시철도망 구축계획 수립용역	1,390	200	0	0.0%	200	계속비
인천1호선 송도8공구 예비타당성조사 대응 용역	150	150	98	65.3%	52	
용현서창선 사업화 방안 수립용역	225	225	0	0.0%	225	
송도트램 사업 재기획 용역	250	250	170	68.0%	80	

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률	잔액	비고
월곶~관교 추가 정차 타당성 검증 용역	113	113	113	100%	0	
교통정보운영과(2건)	6,963	6,963	2,725	39.1%	4,238	
긴급차량 우선신호 서비스 고도화	1,550	1,550	3	0.19%	1,547	
지능형교통체계(ITS) 통합관리운영	5,413	5,413	2,722	50.3%	2,691	

주요예산사업 추진상황

1. 교통정책과

연번	사 업 명
1-1	인천광역시 교통관련 법정계획 수립
1-2	인천 1,2호선 철도통합무선망(LTE-R) 구축
1-3	시민행복 체감 인천형 대중교통비 지원 사업
1-4	수도권 통합환승할인 재정지원
1-5	부평역 환승센터 조성사업 기본 및 실시설계 용역

1-1. 인천광역시 교통관련 법정계획 수립

【교통정책과】

❖ 국가 상위계획 및 교통환경 변화에 대응하기 위한 도시교통정비 기본계획 변경 및 2026년 계획기간 만료되는 교통 분야 법정계획(4건) 재정비

□ 사업개요

- 사업명 : 인천광역시 교통관련 법정계획 수립 용역
 - 제2차 도시교통정비 기본계획(변경) 및 제5차 도시교통정비 중기계획, 제3차 지속가능 교통물류 발전계획, 제4차 대중교통계획, 제3차 보행 교통개선계획 수립
- 사업기간 : 착수일로부터 18개월(2025.6.~2027.1.)
- 사업범위 : 기준년도 2024년, 계획기간 2027~2036
- 사업비 : 1,177백만원(당해 300 / 계속비 477 / 기집행 400)
- 사업특성 : 개별 법정계획을 통합 발주하여 1개 용역사업 추진
 - 교통 분야별 연계·협업 용이 및 세부 중복 검토 내용의 효율적 관리 목적
- 사업내용
 - ① 도시교통정비 기본계획(변경)(계획기간 : 20년, 변경 2027~2036)
 - ② 도시교통정비 중기계획(계획기간 : 5년, 2027~2031)
 - ③ 지속가능 지방교통물류 발전계획(계획기간 : 10년, 2027~2036)
 - ④ 지방대중교통계획(계획기간 : 5년, 2027~2031)
 - ⑤ 보행교통 개선계획(계획기간 : 5년, 2027~2031)

☐ 추진실적(또는 추진상황)

○ 교통계획 수립(제1차 ~ 제4차 교통계획 완료)

- 2023년 제4차 도시교통정비 중기계획('22~'26), 제3차 대중교통계획('22~'26) 수립, 제2차 보행교통개선계획('22~'26) 수립

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
교통관련 법정계획 수립용역	1,177	300	0	0.0%	300	계속비
			용역 시행 중으로 기성검사 후 집행 예정(2026. 하반기)			

☐ 향후 추진계획

- 2026. 6. ~ : 유관부서 추진계획 검토 및 세부실행방안 검토
- 2026. 7. : 현재 수립 중인 국가법정계획(대중교통계획 등) 및 유관 부서의 법정계획 반영을 위한 과업중지
- 2026. 12. : 과업재개 및 중간보고회 개최
- 2027. 2. : 최종보고회 개최
- 2027. 3. : 인천광역시 교통위원회 심의상정 및 심의
- 2027. 4.~6. : 국토교통부 국가교통위원회 및 소관실무위원회 심의 상정 및 협의·보완
- 2027. 7. : 교통관련법정계획 고시 및 완료

부서명	직위(급)	성명	행정번호
교통정책과	과장	송현애	5030
	교통정책팀장	조현주	3851
	담당자	변대훈	3856

1-2. 인천 1,2호선 철도통합무선망(LTE-R) 구축

【교통정책과】

- ❖ 철도통합무선망(LTE-R) 구축을 통해 도시철도 통신체계를 고도화하고 재난 발생 시 국가재난안전통신망과 연계한 신속한 대응체계 구축

□ 사업개요

- 사업명 : 인천 1,2호선 철도통합무선망(LTE-R) 구축
- 사업기간 : 2025. 7. ~ 2027. 12.
- 사업내용
 - 기존 아날로그 방식의 무선통신망(VHF)을 동영상 등 고속대용량 정보전송이 가능한 4세대 철도통합무선망(LTE-R)으로 교체
- 사업대상 : 56개 역사, 차량기지 3개소, 열차 77편성, 본선 58.5km
- 사업예산 : 40,400백만원(국비 50%, 지방비 50%)
 - 국비 20,200백만원, 지방비 20,200백만원(시비 4,200, 공사채 16,000)

□ 추진실적

- 2025. 5. : 국비 예산 편성(추경1차 47억원, 추경2차 47억원)
- 2025. 7. : 2025년 제3차 중앙투자심사 의뢰(행안부)
- 2025. 7. : 인천 1,2호선 철도통합무선망(LTE-R) 실시설계 완료
- 2025.10. : 행안부 중앙투자심사 결과 통보(심사결과: 적정)
- 2025.12. : 인천 1,2호선 철도통합무선망 구축 공사 계약*
 - * KT컨소시엄:(주)케이티, (주)탐엔지니어링, (주)디케이아이테크놀로지, (주)에스엠텔
- 2026. 6. : 현장실사(1,2호선 역사 및 본선)

□ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	40,400	9,240	9,240	100%	-	
인천1,2호선 철도통합무선망 (LTE-R) 구축	40,400	9,240	9,240	100%	-	물품구매(8,443백만원), 감리용역(752백만원) 기타(45백만원)

※ 2026년 예산액 : 9,240백만원

- 국비 4,620백만원, 지방비 4,620백만원(시비 2,000, 공사채 2,620)

□ 향후 추진계획

- 2026. 7. ~ 8. : 제작구매사양서 제출 및 공장 검사
- 2026. 9. ~ 12. : 자재반입 및 설치

부서명	직위(급)	성명	행정번호
교통정책과	과장	송현애	5030
	교통정책팀장	조현주	3851
	담당자	강종성	3859

1-3. 시민행복 체감 인천형 대중교통비 지원 사업

【교통정책과】

- ❖ 시민 교통비 부담 완화 및 교통복지 증진을 위한 맞춤형 대중교통 지원 확대
- ❖ 청년·다자녀가구·어르신 등 생애주기별 교통복지 강화로 시민 체감도 제고

☐ 사업개요

○ 사업명 : 인천 i-패스^{제1호}

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 주요내용 : 정부 K-패스(모두의 카드) 기반 환급 대상 확대*
- * 청년 연령(19~34세 → 19~39세)

○ 사업명 : 광역 i-패스^{제2호}

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 월 8만원 충전 인천 광역버스 30일 무제한 이용 카드

○ 사업명 : 아이플러스(i+) 차비드림^{제3호}

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사업내용 : '25년 이후 출생 가구 부모 대상 환급률 확대*
- * 첫째아 50%, 둘째아 이상 70%

○ 사업명 : i-실버패스^{제4호}(신규사업)

- 사업시행 : 2026. 하반기
- 주요내용 : 75세 이상 어르신 지하철·인천시내버스 무임 카드

☐ 추진실적

- 2026. 2. : i-실버패스 사회보장제도 신설협의
- 2026. 3. : i-실버패스 카드 디자인 확정
- 2026. 6. : 시스템 등 관련 기관 업무 협의

□ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	5,216	5,216	4,318	82.8%	898	
인천 i-패스	3,672	3,672	3,672	100%	0	
			환급금 교부(3,672백만원)			
광역 i-패스	180	180	40	22.2%	140	
			운송손실금(37백만원), 운영비(3백만원)			
i+차비드림	606	606	606	100%	0	
			환급금 교부(606백만원)			
i-실버패스	758	758	-	-	758	
			카드제작비 하반기 집행 예정			

□ 기대효과

- 인천 i-패스를 통한 고물가·고유가 시대 대중교통비 지출 경감
- 광역 i-패스 무제한 지원으로 출퇴근·통학 등 장거리 이동 부담 완화
- i+ 차비드림을 통한 다자녀·영유아 양육 가구 실질적 교통비 지원
- i-실버패스 도입으로 어르신 교통 복지 및 이동권 보장

□ 향후 추진계획

- 2026. 하반기 : i-실버패스 시행

부서명	직위(급)	성명	행정번호
교통정책과	과장	송현애	5030
	교통운영팀장	김민교	3881
	담당자	이영선	3887

1-4. 수도권 통합환승할인 재정지원

【교통정책과】

❖ 「수도권 대중교통 통합환승할인제」(인천·서울·경기·한국철도공사 공동 합의) 시행에 따른 수도권 교통편의 증진 및 대중교통 이용 활성화 도모

☐ 사업개요

- 사업비 : 40,500백만원(시비)
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2026. 12. (최초시행: 2009. 10월)
- 사업대상 : 버스업체 61개, 전철기관 4개
- 사업내용 : 대중교통 환승시 발생하는 월별 환승손실액 산정하여 운수업체, 전철기관에 재정지원금 교부
- 근거 : 「여객자동차 운수사업법」 제50조(재정지원)

☐ 추진실적

- 수도권통합환승할인 재정지원금 지급: 23,112백만원
(단위: 백만원)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	비 고
재정지원금	23,112	5,367	4,571	4,088	4,125	4,961	-

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
수도권통합환승 할인 재정지원	40,500	40,500	23,112	57.1%	17,388	(버스) 14,990백만원, (전철) 8,122백만원 재정지원

☐ 향후 추진계획

- 2026. 하반기 : 제2회 추경예산 요구('26년 본예산 부족 편성분 반영)

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
교통정책과	과장	송현애	5030
	교통운영팀장	김민교	3881
	담당자	국경숙	3888

1-5. 부평역 환승센터 조성사업 기본 및 실시설계 용역

【교통정책과】

- ❖ 부평역 GTX-B 개통에 대비한 환승센터 조성을 통해 교통수단 간 환승 편의를 높이고 체계적인 교통관리 및 대중교통 활성화 추진

□ 사업개요

- 사업명 : 부평역 환승센터 조성사업
- 사업위치 : 부평역(부평동 738-21)일원
- 사업유형 : 일반환승센터
- 사업기간 : 2021. ~ 2031.
- 사업내용
 - 건축규모 : 건축면적 347.61㎡, 연면적 9,970.16㎡(지하1층~지상1층)
 - 건축용도 : 지하광장, 환승센터 등
- 총사업비 : 267억원(국비30, 시비237)

— <용역개요> —

- 용역명 : 부평역 환승센터 조성사업 기본 및 실시설계
- 용역기간 : 2025. 5. ~ 2026. 7.(15개월)
- 용역비 : 960백만원
- 용역내용 : 기본 및 실시설계, 실시계획인가, 건축 인·허가 등

□ 추진실적

- 2020.11. : GTX역사 환승센터 시범사업 공모 선정
- 2021. 9. : GTX 환승센터 기본계획 수립용역 계약 및 착수(iH)
- 2022.12. : GTX 환승센터 기본계획 수립용역 준공(iH)
- 2023. 8. : 재정투자사업 투자심사(재정관리담당관)

- 2023. 9. : 기본 및 실시설계 용역 심의
- 2024. 2. : 일상감사 및 계약심사 의뢰
- 2024.11. : 기본 및 실시설계 제안 공모 추진 계획 수립
- 2024.12. : 기본 및 실시설계 제안 공모 공고(유찰)
- 2025. 1. : 기본 및 실시설계 제안 공모 재공고(2차)
- 2025. 3. : 제안 공모 심사위원회 개최(당선작 선정)
- 2025. 5. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수
- 2025.11. : 용역 중간보고회 개최
- 2026. 6. : 용역 일시정지(관계기관 협의 및 행정절차 이행)

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	990	490	327	66.7%	163	
부평역 환승센터 조성사업 기본 및 실시설계용역	990	490	327	66.7%	163	계속비
'26. 6. 기성금 지급(327,108,000원)						

☐ 향후 추진계획

- 2026. 10. : 도시계획시설 결정 및 실시계획인가
- 2026. 12. : 실시설계 용역 준공
- 2027. ~ 2031. : 공사 착공 및 준공

부서명	직위(급)	성명	행정번호
교통정책과	과장	송현애	5030
	모빌리티정책팀장	강민규	4581
	담당자	김태연	4582

2. 교통안전과

연번	사 업 명
2-1	교통약자 중심의 안전한 교통환경 조성
2-2	시민이 체감하는 교통안전시설 개선
2-3	원도심 주차인프라 조성 및 공유 활성화
2-4	친환경 교통수단 교통안전문화 조성
2-5	교통안전 및 교통약자 관련 법정계획 수립 용역

2-1. 교통약자 중심의 안전한 교통환경 조성

【교통안전과】

- ❖ 어린이·노인·장애인 보호구역 교통안전시설 확충을 통한 교통약자 안전 강화
- ❖ 보호구역 실태조사 및 시설 개선으로 안전한 보행환경 조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 7,900백만원(보호구역 개선사업 등 2건)
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.

☐ 사업내용

○ 보호구역 개선사업

- 사업대상 : 보호구역 210개소(어린이 142, 노인 63, 장애인 5)
- 사업비 : 7,000백만원
- 사업내용 : 보호구역 내 교통안전시설* 설치 및 개선
* 보호구역 기·종점표지, 노란색 횡단보도, 미끄럼방지포장, 방호울타리 등

○ 인천광역시 보호구역 실태조사

- 사업대상 : 보호구역 917개소(어린이 636, 노인 272, 장애인 9)
- 사업비 : 900백만원
- 사업내용 : 보호구역 시설·통행량 조사, 시설물 설치 개선안 도출 등

☐ 추진실적

○ 보호구역 개선사업

- 2026. 1. ~ 2. : 추진계획 수립 및 예산 재배정(市→군·구)
- 2026. 3. ~ 6. : 실시설계 용역 준공 및 공사 착공(설계 113개소, 착공 97개소)

○ 보호구역 실태조사

- 2026. 2. : 보호구역 실태조사 위·수탁 계약체결(한국도로교통공단)
- 2026. 3. ~ 6. : 보호구역 실태조사 추진(491개소)

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	7,900	7,900	7,210	91.3	690	
어린이 보호구역 종합개선	6,000	6,000	5,310	88.5%	690	
군·구 재배정, 서해구(330백만원)·검단구(360백만원) 재배정('26. 7.)						
노인·장애인 보호구역 개선	1,000	1,000	1,000	100%	-	
군·구 재배정						
보호구역 실태조사	900	900	900	100%	-	
위탁사업비 교부						

☐ 향후 추진계획

- 2026. 7. ~ 11. : 보호구역 개선사업 및 실태조사 추진
- 2026. 12. : 공사 준공 및 완료 보고

부서명	직위(급)	성명	행정번호
교통안전과	과장	전윤희	5032
	교통안전팀장	최대리사	3861
	담당자	김태형, 고상진	3868, 3866

2-2. 시민이 체감하는 교통안전시설 개선

【교통안전과】

- ❖ 교통사고 다발지점 및 위험도로 개선을 통한 교통사고 예방
- ❖ 교통안전시설 정비·확충으로 시민이 안심하는 도로환경 조성

☐ 사업개요

- 총사업비 : 5,570백만원(교통사고 잦은 곳 개선 등 3건)
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.

☐ 사업내용

○ 교통사고 잦은 곳 개선

- 사업대상 : 관내 교통사고 다발지점* 16개소
* 5건(웅진, 강화 3건) 이상 인적피해 발생지점 중 우선순위를 고려하여
유관기관(경찰청·서, 한국도로교통공단, 군·구 등) 협의를 통해 선정
- 사 업 비 : 2,600백만원
- 주요내용 : 교통사고 다발지점 중앙분리대, 노면표시, 전방신호기 등 정비

○ 위험도로 구조개선

- 사업대상 : 강화군 위험도로 선형개량 1개소
- 사 업 비 : 768백만원
- 주요내용 : 위험도로(삼거 ~ 신삼) 선형개량 L=1km

○ 교통안전표지 설치 및 정비

- 사업대상 : 시 관리도로 전체(197개 노선, L=564.3km)
- 사 업 비 : 1,802백만원(시 직접사업), 400백만원(군·구 재배정)
- 주요내용 : 노면표시, 안전표지, 노면색갈유도선 설치 및 관리
 - (시) 노면표시 L=275km, 안전표지 N=1,500개, 노면색갈유도선 30개소
 - (군·구) 재배정(폭 20m 이하 소규모교통안전시설비 지원) : 400백만원

□ 추진실적

○ 교통사고 잦은 곳 등 교통안전시설 개선

- 2026. 1. ~ 3. : 사업대상지 확정, 개선계획 수립 및 예산 배정
- 2026. 4. ~ 6. : 실시설계 및 공사 착공(설계 12개소, 착공 5개소)

○ 교통안전표지 설치 및 관리

- 2026. 2. : 교통안전표지(노면표시, 안전표지) 정비 공사 착공
- 2026. 3. ~ 6. : 교통안전표지 정비 공사 추진, 공정률 40%
. 노면표시 110km, 안전표지 600개, 노면색갈유도선 9개소

□ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	5,570	5,570	4,228	75.9%	1,342	
교통사고 잦은 곳 개선	2,600	2,600	2,600	100%	-	
			군·구 재배정			
위험도로 구조개선	768	768	768	100%	-	
			보조금 교부 완료			
교통안전표지 설치 및 관리	2,202	2,202	860	39.1%	1,342	
			(시) 선금(480백만원), 하반기 준공금 집행 예정('26. 12.) (군·구) 재배정(380백만원)			

□ 향후 추진계획

- 2026. 7. ~ 11. : 실시설계 준공 및 공사 추진
- 2026. 12. : 공사 준공 및 완료 보고

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
교통안전과	과장	전윤희	5032
	교통안전팀장	최대리사	3861
	담당자	최대용, 김태형, 고상진	3864, 3868, 3866

2-3. 원도심 주차인프라 조성 및 공유 활성화

【교통안전과】

- ❖ 공영주차장 확충으로 쾌적한 주차환경 제공
- ❖ 주차공유 활성화로 주차난 해소 및 시민 편의 증진

□ 사업개요

- 총사업비 : 29,114백만원(시비 19,164, 구비 9,950 / 공영주차장 조성 등 3건)
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.

□ 사업내용

○ 공영주차장 조성사업

- 사업비 : 21,046백만원(시비 12,123, 군·구비 8,923)
- 사업내용 : 14개소 1,633면 주차장 조성 (단위: 개, 면, 백만원)

구 분		개 소	면 수	사업비	비 고
합 계		14	1,633	21,046	
시 자체 추진사업	소 계	2	481	3,200	
	신 규	-	-	-	
	계 속	2	481	3,200	중앙근린공원, 미전동
군·구 보조사업	소 계	12	1,152	17,846	
	신 규	5	419	1,400	
	계 속	7	733	16,446	

○ 공영주차장 운영 및 시설관리

- 사업비 : 6,014백만원
- 사업내용 : 시설공단 위·수탁비(33개소), 자치구 공영주차장 징수교부금

○ 주차공유 활성화 사업 (군·구 보조사업)

- 사업비 : 2,054백만원(시비 1,027, 군·구비 1,027)
- 사업내용 : 142개소 2,747면 주차공간 확보 (단위: 개, 면, 백만원)

구 분	계	그린파킹	부설주차장 개방지원	아파트 부설주차장 설치	기 타
개 소	142	58	69	13	2
면 수	2,747	64	2,453	200	30
사업비	2,054	376	1,233	400	45

□ 추진실적

- 2026. 1. ~ 2. : 계획 수립 및 보조사업 보조금 등 교부
- 2026. 2. ~ 6. : 실시설계 및 사업 추진

□ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명			총사업비	예산액	집행액	집행률	잔액	비고
계			60,989	19,164	13,762	71.8%	5,402	
공영주차장 조성	시	중앙근린공원 지하주차장	36,000	1,200	218	18.2%	982	계속사업 ('20.1.~'27.12.)
		공사 공정 관리에 따른 단계별 집행('25. 10. 착공)						
	자치	마전동 공영주차장	9,025	2,000	2	0.1%	1,998	계속사업 ('24.1.~'27.12.)
		실시설계 준공('26. 7.) 및 공사 착공에 따른 집행						
	군구 보조사업		8,923	8,923	8,923	100%	-	
			보조금 교부 완료					
공영주차장 운영 및 시설 관리			6,014	6,014	3,686	61.3%	2,328	
			분기별 집행					
주차공유 활성화 (군·구 보조)			1,027	1,027	933	90.8%	94	
			행정체제 개편에 따른 보조금 반납, '26. 7. 재교부 예정					

□ 향후 추진계획

- 2026. 7. ~ 11. : 보조금 재교부, 공사 착공 및 사업 추진
- 2026. 12. : 사업 완료 및 보고, 계속사업 추진

부서명	직위(급)	성명	행정번호
교통안전과	과장	전윤희	5032
	주차정책팀장	안상일	3921
	담당자	한재봉, 양승정, 이주현, 김유호	3922, 3924, 3927, 3923

2-4. 친환경 교통수단 교통안전문화 조성

【교통안전과】

- ❖ 자전거도로 확충 및 정비를 통한 안전한 자전거 이용환경 조성
- ❖ 보행환경 개선으로 안전하고 편리한 녹색교통 기반 구축

☐ 사업개요

- 총사업비 : 1,216백만원(시비 608, 구비 608 / 자전거도로 정비사업 등 2건)
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.

☐ 사업내용

○ 자전거도로 정비사업

- 사업비 : 716백만원(시비 358, 구비 358)
- 주요내용 : 자전거도로 신설 2개 노선(영종구, 서해구) L=2.0km
 - 영종구 영종대로 자전거도로 조성(L=1km, B=1.5m)
 - 서해구 연희자연마당 일원 자전거도로 정비(L=1km, B=1.5m)

○ 보행환경 개선사업

- 사업비 : 500백만원(시비 250, 구비 250)
- 주요내용 : 강화군 광역시도 70호선 보행환경 개선(L=0.4km, B=1.5m)

☐ 추진실적

- 2026. 1. ~ 3. : 계획 수립 및 보조금 교부(시→군·구)
- 2026. 3. ~ 6. : 사업 시행 및 추진(군·구)
 - 자전거도로 정비사업 : 영종대로('26. 6. 공사 준공), 연희자연마당('26. 6. 공사 착공)
 - 보행환경 개선사업 : 강화군 광역시도 70호선('26. 6. 공사 착공)

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	608	608	608	100.0%	-	
자전거도로 정비사업	358	358	358	100.0%	-	
			보조금 교부 완료			
보행환경 개선사업	250	250	250	100.0%	-	
			보조금 교부 완료			

☐ 향후 추진계획

- 2026. 7. ~ 11. : 공사 추진(군·구), 군·구 현장점검
- 2026. 12. : 공사 준공 및 완료 보고

부서명	직위(급)	성명	행정번호
교통안전과	과장	전윤희	5032
	녹색교통팀장	정현정	3876
	담당자	추현주	3877

2-5. 교통안전 및 교통약자 관련 법정계획 수립 용역

【교통안전과】

- ❖ 교통안전 및 교통약자 이동권 증진을 위한 중장기 정책방향 제시
- ❖ 통합 용역 추진을 통한 계획 간 연계성 강화 및 정책 추진 기반 마련

☐ 사업개요

- 용역명 : 제5차 교통안전기본계획 및 교통약자 이동편의 증진계획 수립 용역
- 용역예산 : 250백만원
- 용역특성 : 개별 법정계획을 통합 발주하여 1개 용역사업 추진
 - 계획의 연계성 강화 및 예산절감 등 효율적 관리 목적

☐ 사업내용

- 사업기간 : 착수일로부터 8개월(2026. 6. ~ 2027. 2.)
- 주요내용 : 계획기간 2027년 ~ 2031년
 - 교통안전기본계획 : 교통안전에 관한 중장기 종합정책 방향, 교통안전 수준 향상을 위한 교통안전시책 등
 - 교통약자 이동편의 증진계획, 보행안전 편의증진 기본계획
 - 교통약자 이동편의시설 이용현황 및 관리실태 조사분석 등
 - 보행자의 안전확보 및 편의증진을 위한 시책에 관한 사항 등

☐ 추진실적

- 2026. 2. : 계획 수립
- 2026. 3. : 일상감사 및 계약심사 의뢰 및 계약 요청
- 2026. 4. : 제안서평가위원회 위원 모집 공고
- 2026. 5. ~ 6. : 제안서 평가 및 협상자 선정, 계약 체결

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	250	250	-	00.0%	250	
제5차 교통안전 기본계획 및 교통약자 이동편의 증진계획 수립 용역	250	250	-	00.0%	250	
용역 시행 중으로 선급금 지급 예정('26. 7.)						

☐ 향후 추진계획

- 2026. 7. : 착수보고회 개최
- 2026. 7. ~ 2026. 12. : 용역 시행 및 중간보고회 개최
- 2027. 1. ~ 2027. 2. : 용역 최종 보고, 교통위원회 심의 및 준공

부서명	직위(급)	성명	행정번호
교통안전과	과장	전윤희	5032
	교통안전팀장	최대리사	3861
	담당자	김정란	3862

3. 버스정책과

연번	사 업 명
3-1	시내버스 준공영제 재정지원
3-2	광역버스 준공영제 재정지원
3-3	대중교통 소외지역 지원
3-4	버스정류소 환경개선사업
3-5	버스공영차고지 조성
3-6	준공영제 시내·광역버스업체 회계감사 용역
3-7	시내버스 경영 및 서비스 평가 용역

3-1. 시내버스 준공영제 재정지원

【버스정책과】

- ❖ 시내버스 준공영제 재정지원으로 원활하고 안정적 대중교통 운영체계 확립 및 시민의 교통편의 증진과 이용 활성화 기여

☐ 사업개요

- 총사업비 : 231,000백만원(시비)
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2026. 12.
- 사업규모 : 34개사, 201개 노선, 면허 2,014대, 근로자 5,236명
- 지원방식 : 운송원가 대비 적자액 재정지원
- 근거 : 「여객자동차 운수사업법」 제50조(재정지원)

☐ 추진실적

- 시내버스 준공영제 재정지원금 지급 : 124,098백만원
(단위: 백만원)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
재정지원금	124,098	10,241	25,523	23,042	23,954	22,238	19,099

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액		잔액	비고
				집행율		
시내버스 준공영제 재정지원	231,000	231,000	124,098	53.7%	106,902	
* '26년 실제 총 소요사업비 294,000백만원						

☐ 향후 추진계획

- 2026. 6.~: 준공영제 재정지원을 통한 공공성 및 효율성 강화
- 2026. 8. : 제2회 추경예산 요구('26년 본예산 부족 편성분 반영)

부서명	직위(급)	성명	행정번호
버스정책과	과장	류영렬	5035
	버스정책팀장	김현수	3941
	담당자	박세희	3945

3-2. 광역버스 준공영제 재정지원

【버스정책과】

- ❖ 인천형 광역버스 준공영제 시행으로 공공성 및 효율성을 강화하여
시민 교통환경 개선 및 생활 편의 증진

☐ 사업개요

- 총사업비 : 27,000백만원(시비)
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2026. 12.
- 사업규모 : 11개사(34개 노선, 면허 399대, 근로자 875명)
- 지원방식 : 운송원가 대비 적자액 재정 지원
- 근거 : 「여객자동차 운수사업법」 제50조(재정지원)

☐ 추진실적

- 광역버스 준공영제 재정지원금 지급 : 27,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	비 고
재정지원금	27,000	7,251	4,622	5,030	4,743	4,575	779	-

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액		잔액	비고
				집행율		
광역버스 준공영제 재정지원	27,000	27,000	27,000	100%	0	* '26년 실제 총 소요사업비 67,400백만원

☐ 향후 추진계획

- 2026. 6.~: 준공영제 재정지원을 통한 공공성 및 효율성 강화
- 2026. 8. : 제2회 추경예산 요구('26년 본예산 부족 편성분 반영)

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
버스정책과	과장	류영렬	5035
	광역버스티eam장	김지연	3981
	담당자	윤재원	3983

3-3. 대중교통 소외지역 지원

【버스정책과】

- ❖ 대중교통 취약지역 운송서비스 지원을 통한 지역 간 교통격차 완화
- ❖ 안정적인 교통서비스 제공으로 주민 이동권 및 정주여건 개선

□ 사업개요

- 총사업비 : 12,709백만원(시비 10,775 / 구비 1,933)
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2026. 12.
- 사업대상 : 대중교통 소외(오지.도서) 지역
- 사업규모 : 총 96개 노선 83대 운영
 - 대중교통 오지지역 버스 16개 노선, 24대 운영
 - 벽지.도서지역 버스 80개 노선, 59대 운영

□ 사업내용

- 대중교통 오지지역 지원(영종구, 계양구, 검단구)
 - (사 업 비) 3,777백만원(시비 1,888 / 구비 1,888)
 - (사업내용) 대중교통 오지지역 버스 운영지원(24대) / 구입지원(1대)
 - 영종구 영종.용유.무의 셔틀버스 운영지원 : 13개 노선 21대 / 3,202백만원(시비 1,601, 구비 1,601)
 - 계양구 이화동 자연부락 셔틀버스 운영지원 : 2개 노선 2대 / 391백만원(시비 195, 구비 195)
 - 검단구 대곡마을 셔틀버스 운영지원 : 1개 노선, 1대 / 90백만원(시비 45, 구비 45)
 - 검단구 대곡마을 셔틀버스 구입지원 : 1대 / 94백만원(시비 47, 구비 47)
- 강화·옹진 도서지역 버스운송사업 지원
 - (사 업 비) 8,932백만원(시비 8,887 / 구비 45)
 - (사업내용) 강화.옹진 도서지역 버스 운영지원(59대) / 구입지원(1대)
 - 강화군 벽지노선 손실보상금 지원 : 64개 노선, 41대 / 6,680백만원(시비)
 - 옹진군 공영버스 운영지원 : 14개 노선, 18대 / 2,162백만원(시비)
 - 옹진군 공영버스 구입지원 : 1대 / 90백만원(시비 45, 구비 45)

□ 추진실적

○ 대중교통 오지지역 지원 보조금(영종구, 계양구, 검단구) 교부

- (영종구) : (1. 23.) 1차 운영비 400백만원 / (3. 13.) 2차 운영비 400백만원
- (계양구) : (1. 23.) 1차 운영비 98백만원
- (검단구) : (1. 30.) 1차 운영비 23백만원, 구입비 47백만원

○ 강화.옹진 도서지역 버스운송사업 지원 보조금 교부

- (강화군) : (1. 23.) 1차 손실보상금 2,012백만원 / (4. 24.) 2차 손실보상금 2,012백만원
- (옹진군) : (2. 2.) 1차 운영비 547백만원 / (4. 1.) 2차 운영비 424백만원, 구입비 45백만원

□ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	10,775	10,775	6,008	55.8%	4,767	
대중교통 오지지역 지원	1,888	1,888	968	51.3%	920	대중교통 오지지역(영종구, 계양구, 검단구) 공영버스 운영 및 구입 지원 (1,888백만원)
강화.옹진 도서지역 버스운송사업 지원	8,887	8,887	5,040	56.7%	3,847	강화.옹진 도서지역 버스운송사업 운영 및 구입 지원(8,887백만원)

□ 향후 추진계획

- 2026. 6.~12. : 대중교통 오지지역 및 강화.옹진 도서지역 보조금 교부
- 2026. 下. : 강화군 벽지노선 손실보상금 부족 예산(약 1,367백만원) 및 옹진군 버스 구입지원비(2대, 90백만원) 추경 요구 예정
- 2026. 12.한 : 2025년 대중교통 오지지역 및 강화.옹진 도서지역 보조금 정산에 따른 집행잔액 반납 및 세입 처리

부서명	직위(급)	성명	행정번호
버스정책과	과장	류영렬	5035
	광역버스티장	김지연	3981
	담당자	조중연	3986

3-4. 버스정류소 환경개선사업

【버스정책과】

- ❖ 버스승강장 확충 및 편의시설 개선을 통한 이용환경 향상 도모
- ❖ 안전하고 쾌적한 정류소 조성으로 시민 만족도 제고

☐ 사업개요

- 총사업비 : 5,167백만원(시비 4,167 / 구비 1,000)
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 주요사업 : 버스승강장 및 편의시설물 확대 설치, 승강장 유지관리 등

☐ 사업내용

- 버스승강장(쉼터, 편의시설물*) 설치(시비 1,000 / 구비 1,000) : 2,000백만원
* 온열의자, 바람막이, 에어송풍기 등
- 버스승강장 유지관리(인천교통공사) : 3,167백만원

☐ 추진실적

- 2026. 1. : 위탁대행사업비 1차(50%) 교부(인천교통공사)
- 2026. 2. : 버스승강장(쉼터, 편의시설물) 설치 보조금 교부(→구)

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액		잔액	비고
				집행율		
계	4,167	4,167	2,584	62.0%	1,583	
버스승강장 설치	1,000	1,000	1,000	100%	-	
			보조금 교부 (시→구 1,000)			
버스승강장 유지 관리	3,167	3,167	1,584	50%	1,583	
			인건비(1,896), 일반운영비(940), 수선유지교체비(315), 직무수행경비 등(16) 인천교통공사 위탁사업비 교부			

☐ 향후 추진계획

- 2026. 6. ~ 12. : 버스승강장(쉼터, 편의시설물) 확충 및 승강장 유지관리

부서명	직위(급)	성명	행정번호
버스정책과	과장	류영렬	5035
	버스시설팀장	윤영원	3951
	담당자	홍형표	3952

3-5. 버스공영차고지 조성

【버스정책과】

- ❖ 버스공영차고지 조성으로 체계적인 버스 운행환경을 마련하고, 대중교통 서비스 품질 향상 및 준공영제 재정운영 효율화 도모

□ 사업개요

구 분	검단신도시 버스공영차고지	계양권역 버스공영차고지	비 고
위 치	검단구 당하동 724 일원 (검단신도시內 '차1' 부지)	계양구 오류동 163 일원	
사 업 기 간	2026. ~ 2028.	2018. ~ 2026.	
총 사 업 비	45,100백만 원 (국 13,530, 시 31,570)	25,400백만 원 (국 7,620, 시 17,780)	국비(지특) 30% 시비(광특) 70%
사 업 면 적	A=16,784㎡	25,034㎡	
주 차 구 획	101면(계획)	102면	
부 대 시 설	관리동, 정비동, 세차시설, 충전시설(수소, 전기)		
추 진 현 황	공공건축심의, 부지매입 협의 중	보상완료, 공사발주 준비중	

□ 추진실적

○ 검단신도시 버스공영차고지 조성사업

- 2020. 1. : 검단지구 택지개발사업 지구 내 도시계획시설 결정
- 2024. 7. ~ 10. : '24년도 제2·3차 중앙투자심사 반려(국비 미확보)
- 2025. 9. : 공유재산심의(공유재산관리계획안) 원안가결
- 2025. 10. : 2025년도 제3차 중앙투자심사 조건부가결
- 2025. 12. : 2026년도 공유재산관리계획 원안반영
- 2026. 1. ~ 5. : 접속도로, 지구단위계획 및 토지매입 등 사전협의(LH)
- 2026. 4. : 제2회 공공건축심의 결과 재검토(동선 등 보완)
- 2026. 6. 현재 : 토지매매계약 추진 및 공공건축심의 준비중

○ 계양권역 버스공영차고지 조성사업

- 2020. 12. ~ 2022. 12. : 실시설계용역 시행
- 2021. 9. ~ 2022. 10. : 소규모환경.재해영향평가용역
- 2022. 12. : 실시계획인가 및 행위허가
- 2023. 1. ~ 6. : 보상 사전 행정절차 이행(행위허가, 토지분할 등)
- 2023. 7. : 실시계획(변경)인가 고시
- 2024. 3. ~ 2025. 3. 27. : 편입토지 보상 완료
- 2025. 6. ~ 10. : 건축허가(법률개정에 따른 제로에너지인증 보완)
- 2026. 2. ~ 5. : 개발제한구역관리계획 경미한 변경
일상감사 및 계약심사 사전검토
- 2026. 6. 현재 : 공사발주 준비중

□ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	70,500	18,669	35	0.2%	18,634	
검단신도시 버스공영차고지 조성사업	45,100 (국비 13,530) (시비 31,570)	12,110 (국비 3,633) (시비 8,477)	-	-	12,110	부지매매대금(1차분, 11,607백만원) 집행시 집행률 95.8%달성 예정
계양권역 버스공영차고지 조성사업	25,400 (국비 7,620) (시비 17,780)	6,559 (국비 1,589) (시비 4,970)	35	0.5%	6,524	설계비 기성 및 인증수수료 등(35) 공사발주 및 선금지급 시 집행률 98.2%달성 예정

□ 향후 추진계획

○ 검단신도시 버스공영차고지 조성사업

- 2026. 8. : 공공건축심의
- 2026. 9. ~ 2027. 6. : 실시설계 및 영향평가 이행, 실시계획인가
- 2027. 10. ~ 2028. 12. : 공사시행

○ 계양권역 버스공영차고지 조성사업

- 2026. 7. ~ 8. : 공사발주 및 착공
- 2027. 12. : 공사준공

부서명	직위(급)	성명	행정번호
버스정책과	과장	류영렬	5035
	버스시설팀장	윤영원	3651
	담당자	이정민	3656

3-6. 준공영제 시내·광역버스업체 회계감사 용역

【버스정책과】

- ❖ 운송업체 거래 내역에 대한 회계감사를 통해 회계 투명성을 확보하고, 표준운송원가 산정의 객관성 제고 및 합리적인 재정지원 기반 마련에 기여

☐ 사업개요

- 용역비 : 80백만원(계약 71백만원)
 - 용역기간 : 2026. 4. ~ 9.
 - 용역대상 : 준공영제 시내·광역버스 39개 업체
 - 용역내용
 - 버스업체 회계감사 실시(회계처리지침 준수 여부 검증 등)
 - 최근 3년간 경영실태·재무구조 분석 및 개선방안 도출
 - 준공영제 재정지원 적정성 검증 및 표준운송원가 분석
- ※ 「시내버스 준공영제 운영에 관한 조례」 제18조에 따라 2년 단위 회계감사 실시

☐ 추진실적

- 2026. 4. : 계약 체결 및 용역 착수
- 2026. 5. : 용역 착수 보고

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사업명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
2026년 시내버스업체 회계감사용역	80	80	35	43.8%	45	계약(71)
인건비(60), 경비 및 일반관리비(8), 이윤(5), 부가세(7)						

☐ 향후 추진계획

- 2026. 7. : 용역 중간 보고
- 2026. 9. : 용역 최종 보고 및 준공

부서명	직위(급)	성명	행정번호
버스정책과	과장	류영렬	5035
	버스정책팀장	김현수	3941
	담당자	유영주	3944

3-7. 시내버스 경영 및 서비스 평가 용역

【버스정책과】

- ❖ 시내버스 업체의 경영 및 서비스 수준을 평가하고 우수업체에 합리적인 인센티브를 제공하여 재정 건전성 강화 및 시민 서비스 품질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 용역비 : 107백만원(시비)
- 사업기간 : 2026. 7. ~ 2027. 8. (13개월)
- 대 상 : 인천광역시 시내버스운송사
 - (인천시 기준) 준공영제 시내(34개사) 및 광역(11개사)버스(중복 참여 6개사 포함)
 - (국토부 기준) 인천광역시 시내버스 전체 42개사(광역·마을버스 포함)
- 사업내용 : 시내버스 운송업체의 경영 및 서비스 수준 분석·평가
 ※ 여객자동차 운수사업법 제20조 및 같은법 시행규칙 제43조에 의거 매년 실시

☐ 추진실적

- 2026. 6. : 용역 시행계획 수립

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사업명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
시내버스 경영 및 서비스 평가 용역	107	107	0	0%	107	
			인건비(86), 경비 및 일반관리비(6), 이윤(5), 부가세(10) 선급금 지급 예정('26. 7.)			

☐ 향후 추진계획

- 2026. 7. : 계약 체결 및 용역 착수보고
- 2026. 12. : 국토부 기준 평가 및 모니터단 현장 탑승조사 완료
- 2027. 8. : 용역 최종 보고 및 준공

부서명	직위(급)	성명	행정번호
버스정책과	과장	류영렬	5035
	버스정책팀장	김현수	3941
	담당자	김나현	3943

4. 택시운수과

연번	사 업 명
4-1	장애인콜택시 운영 및 특장차량 확충
4-2	시민체감 택시서비스 향상을 위한 재정지원
4-3	대중교통 활성화를 통한 교통질서 확립

4-1. 장애인콜택시 운영 및 특장차량 확충

【택시운수과】

- ❖ 교통약자의 이동권 보장 및 사회참여 확대로 삶의 질 향상 도모
- ❖ 특장차량 확충을 통한 대기시간 단축 및 이동편의 증진으로 교통복지 서비스 강화

☐ 사업개요

○ 총사업비 : 35,805백만원 (단위 : 백만원)

총사업비	장애인콜택시 운영비				특장차량 구입비		
	계	국비 (복권기금)	국비 (국토부)	시비	계	국비 (국토부)	시비
35,805	35,217	9,534	2,760	22,923	588	294	294

○ 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.

○ 운영방법 : 인천교통공사 위탁운영 * 위탁기간 : '24.1.1.~'26.12.31.(3년)

○ 이용대상 : 중증보행장애인, 65세이상 휠체어 이용자 등

○ 운행대수 : 606대(특장차 276, 바우처택시 330)

○ 운영인력 : 344명(운전원 276, 정비원 1, 상담원 25, 일반직 12, 단시간운전원 30)

○ 운행지역 : 인천 및 서울, 경기도 전역

☐ 추진실적

○ 2026. 1. : 2026년 인천교통약자이동지원센터 연간 운영계획 승인

○ 2026. 1. ~ 6. : 장애인콜택시 운영사업비 교부(총 6회)

○ 2026. 1. : 와상장애인 이동지원사업 추진

○ 2026. 3. : 단시간 운전원 30명 채용

○ 2026. 5. : 교통약자이동지원센터 이전(교통복지팀+문화파트 통합)

□ 예산 집행상황

○ 2026. 6. 19. 현재

- 확보예산 35,805백만원(국비 12,588, 시비 23,217), 집행율 33.7%

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	35,805	35,805	12,059	33.7%	23,746	
장애인콜택시 운영비	35,217 (국비 12,294) (시비 22,923)	35,217	12,059	34.2%	23,158	월별집행(인건비, 차량유지비 등) 반영
특장차량 구입비	588	588	0	0%	588	
	588 (국비 294) (시비 294)	588	하반기 집행(9월 중 납품 예정)			

□ 향후 추진계획

○ 2026. 6. ~ 9. : 특장차 12대 구입(신규 2, 노후차량 교체 10)

- 구입계획 수립, 차량 비교 평가.선정, 일상감사 및 계약의뢰 등

○ 2026. 9. : 다인승 차량 구입(신규 1) * 추경확보 후 추진

○ 2026.10. : 특장차 2대 증차 운행(276→278대), 운전원 2명 채용

* 법정대수(254대) 109% 확충 운행

부서명	직위(급)	성명	행정번호
택시운수과	과장	김은효	5031
	택시정책팀장	전희정	3801
	담당자	정문숙	3802

4-2. 시민체감 택시서비스 향상을 위한 재정지원

【택시운수과】

- ❖ 시민 감동 택시서비스 제고 및 택시업계 경영개선을 위한 재정지원
- ❖ 체계적인 보조금 관리와 효율성 확보를 통한 택시업계 경쟁력 강화 도모

☐ 사업개요

- 총사업비 : 31,635백만원
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사업명 : 택시업계 재정지원

(단위 : 백만원)

구 분	대 상	지원기준	예산액	비고
유 가 보 조 금	12,374대 (개인 7,069, 법인 5,305)	LPG 151.57원/리터, 경유 234.3원/리터, 수소 3,700원/kg	19,852	법정경비 명시이월 148억원 포함
교 통 카 드 수 수 료 및 통 신 료	14,331대 (개인 8,946, 법인 5,385)	카드수수료 90%, 통신료 5,000원/대	5,993	
콜 비 보 조 금	3,191대 (인천콜 1,254, 세븐콜 1,937)	월 10콜 이상 80% 월 20콜 이상 90% 월 30콜 이상 100%	450	
영종거주 택시사업자 고속도로 통행료 지원	개인택시사업자 208명	인천대교, 영종대교 빈차 귀로 시 1회 지원	140	
운 수 종 사 자 근로이익 고취 장려금	법인택시 60개사, 운수종사자 1,555명	4년 이상 장기근속자(계속), 월 15만원/인	2,800	
노 후 택 시 대 폐 차 신 차 구 매 보 조 금	1,600대 (개인 746, 법인 854)	소유차량 대·폐차 후 신차 등록 완료자, 1,500천원/대	2,400	추경편성 (14억 원/ 934대)

☐ 추진실적

- 2026. 1. : 「2026년 택시업계 재정 지원사업 추진계획」 수립
- 2026. 3. : 「2026년 법인택시 서비스 평가 추진계획」 수립
- 2026. 1. ~ 5. : 택시업계 보조금 지급대상 결정 및 교부

□ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	31,635	31,635	12,224	38.6%	19,411	
택시운송사업자 유가보조금 지원	19,852	19,852	6,852	34.5%	13,000	유가보조금 지급 지침 적용 및 월별 신청에 따른 집행
택시교통카드 사용 수수료 등 지원	5,993	5,993	3,311	55.3%	2,682	월별 신청에 따른 집행
시민 택시이용 편의 제공을 위한 콜비	450	450	139	30.9%	311	가입차량 및 콜건수 감소
영종거주 택시사업자 통행료 지원	140	140	24	17.1%	116	인천대교 통행료 인하 및 신청 감소
택시운수종사자 근로익욕 고취 지원	2,800	2,800	1,134	40.5%	1,666	월별 신청에 따른 집행
노후택시 대폐차 보조금 지원	2,400	2,400	764	31.8%	1,636	추경 반영에 따른 집행추진중

□ 향후 추진계획

- 2026. 연중 : 보조금 지급 및 수행상황 점검
- 2026. 연중 : 법규위반·불친절 택시운송사업자 보조금 지급제한
 - (적용대상) 법규위반 행정처분(과태료) 및 불친절 월 3회 이상 신고택시
 - (조치내용) 3개 분야 시비 지원사업 보조금 1개월 정지
- 2026. 상·하반기 : 택시서비스 체감도 조사로 시민 만족도 측정

부서명	직위(급)	성명	행정번호
택시운수과	과장	김은호	5031
	택시관리팀장	이양숙	3821
	담당자	김세영	3828
	담당자	최문진	3822
	담당자	박영수	3824
	담당자	근종환	3825

4-3. 대중교통 활성화를 통한 교통질서 확립

【택시운수과】

- ❖ 버스전용차로 단속.관리를 통한 교통질서 확립 및 대중교통 이용 활성화
- ❖ 올바른 교통문화 정착과 원활한 교통흐름 확보를 통해 시민 교통편의 증진

☐ 사업개요

- 버스전용차로 운영 : 18개 노선 116.87km, 단속장비 69대*

* 고정형CCTV 15대, 차량 4대(CCTV 탑재 2대), 버스탑재형 50대

☐ 추진실적

- 버스전용차로 위반차량 단속 및 과태료 징수활동 강화
 - 버스전용차로 위반단속시스템 운영·유지관리 및 이동단속반(10명) 운영
 - 버스전용차로 통행위반 집중단속 및 홍보물 설치

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행률	잔액	비고
버스전용차로 단속 운영	407	407	214	52.6%	193	버스전용차로 단속.관리(172), 버스탑재형 이동단속시스템 운영(42)

☐ 향후 추진계획

- 2026. 연중 : 버스전용차로 위반단속 시스템 유지관리
- 2026. 분기별 : 버스전용차로 통행위반 집중 단속 및 홍보 실시

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
택시운수과	과장	김은효	5031
	교통지도팀장(대행)	이양숙	3821
	담당자	김미숙	3906
	담당자	정미림	3903

5. 철도과

연번	사 업 명
5-1	역사 이동편의시설 설치 지원
5-2	계양역 평면환승 연결통로 설치사업
5-3	경인전철 지하화통합개발 사업화계획 수립용역
5-4	제2차 인천 도시철도망구축계획 수립용역
5-5	인천1호선 송도8공구 예비타당성조사 대응 용역
5-6	용현서창선 사업화 방안 수립용역
5-7	송도트램 사업 재기획 용역
5-8	월곶~판교 추가정차 타당성 검증 용역

5-1. 역사 이동편의시설 설치 지원

【철도과】

❖ 역사 내 이동편의시설 확충을 통해 교통약자의 이동권을 보장하고 도시철도 이용환경 및 이용 만족도 향상에 기여

☐ 사업개요

- 사업내용 : 인천도시철도 1호선 역사 출입구 이동편의시설 설치
- 사업규모 : 총 5개소(에스컬레이터 4대, 엘리베이터 1대 설치)

사업위치	임학역 3번 출입구	인천시청역 1·2번 출입구 사이	작전역 7번 출입구
총사업비	3,754백만 원	5,030백만 원	8,200백만 원
사업기간	‘22. 9. ~ ‘26. 12.	‘23. 8. ~ ‘27. 12.	‘26. 4. ~ ‘30. 12.
사업내용	에스컬레이터 2대 (상·하행)	엘리베이터 1대 (15인승)	에스컬레이터 2대 (상·하행)
사업시행	인천교통공사	인천교통공사	인천교통공사

- 총사업비 : 16,984백만원(시비 100%)

(단위: 백만원)

구 분	연도별 예산(계속비)					
	계	‘24년	‘25년	‘26년	‘27년	‘28년 이후
계	16,984	189	2,773	2,927	2,000	9,095
임 학 역	3,754	-	1,877	*1,877	-	-
인천시청역	5,030	189	896	800	1,900	1,245
작 전 역	8,200	-	-	250	100	7,850

* 임학역 ‘26년 본예산(1,877백만원) 미반영, 추경예산 편성 계획

☐ 추진실적

- 임 학 역 : 계획 수립(‘22. 9.), 설계 완료(‘25. 3.), 착공(‘25. 6.)
- 인천시청역 : 계획 수립(‘24. 4.), 설계 완료(‘26. 3.), 투자심사 의뢰(‘26. 4.)
- 작 전 역 : 계획 수립(‘26. 4.), 투자심사 의뢰(‘26. 4.)

□ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고 (총집행액/ 집행율)
계	16,984	1,050	0	0.0%	1,050	2,962 (73.8%)
역사 이동편의시설 설치 지원(임학역)	3,754	0	0	0.0%	0	1,877 (50.0%)
			본 예산 미반영			
역사 이동편의시설 설치 지원(인천시청역)	5,030	800	0	0.0%	800	1,085 (21.6%)
			공사비(800)			
역사 이동편의시설 설치 지원(작전역)	8,200	250	0	0.0%	250	0 (0.0%)
			설계비(250)			

* 임학역 '26년 본예산 미반영(1,877백만원) → 추경예산 편성 계획

□ 향후 추진계획

- 임 학 역 : 추경예산 확보('26. 9.), 준공('27. 5.)
- 인천시청역 : 사업비 교부('26. 7.), 착공('26. 8.), 준공('27. 12.)
- 작 전 역 : 사업비 교부('26. 7.), 설계 착수('26. 9.)

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
철도과	과장	이동일	5683
	철도관리팀장	윤종열	3836
	담당자	전현수	3838

5-2. 계양역 평면환승 연결통로 설치사업

【철도과】

- ❖ 계양역 출퇴근 시간 혼잡도 완화 및 도시철도 이용 승객의 편의성 제고
- ❖ 공항철도 및 도시철도 이용객의 안전사고 사전 예방

☐ 사업개요

- 사업내용 : 인천1호선-공항철도 계양역 평면환승 연결통로 설치
- 사업규모 : 평면환승 연결통로 설치 2개소
- 사업기간 : 2026. 2. ~ 2028. 12.
- 총사업비 : 2,890백만원
 - (용 역 비) 240백만원 (수도권매립지 특별회계)
 - (공 사 비) 2,650백만원 (연결통로 설치, 게이트리스 환승)

☐ 추진실적

- 2025. 8. : 추진계획 수립(市)
 - 관련 지침* 상 환승게이트 미설치 방안으로 계획수립
- * 「도시철도 정거장 및 환승·편의시설 설계 지침」 제3.2.2(대합실) (3)공간계획 :
집·개표구 및 계단 전면 10m 이내에는 지장물 설치 금지
- 2026. 2. : 환승게이트 설치 요구[공항철도(주)]에 따른 업무 협의
 - (참석기관) 市(철도과), 인천교통공사, 공항철도(주)
 - (회의결과) 사업계획 변경 필요[(공항철도(주)가 환승게이트 설치 요구)]

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	2,890	240	0	0%	240	
계양역 평면환승 연결 통로 설치사업	2,890	240	0	0%	240	
실시설계 용역비(240)						

※ 미집행 사유 : 공항철도(주)가 환승게이트 설치를 요구함에 따라 사업계획 재검토

☐ 향후 추진계획

○ 2026. 下 : 관계기관 협의 및 사업 추진방향 재검토

부서명	직위(급)	성명	행정번호
철도과	과장	이동일	5683
	철도관리팀장	윤종열	3836
	담당자	전현수	3838

5-3. 경인전철 지하화통합개발 사업화계획 수립용역

【철도과】

- ❖ 철도지하화를 통한 상부부지 활용으로 주거·교통·산업의 도심기능 재구조화
- ❖ 경인선 철도지하화 통합개발 추진을 위한 재원조달계획 등 사업화 방안 마련

□ 용역개요

- 용역비 : 1,974백만원(시비)
- 용역기간 : 2025. 4. ~ 2028. 3.(36개월) (※계약일: '25.4.15.)
- 주요내용 : 경인선 철도지하화 통합개발 기본계획 수립
 - 통합개발(지하화, 상부개발) 시행을 위한 사업구조 및 사업추진방안 마련
 - 철도 상부부지 입체적 공간계획 수립 및 단계적 개발 방안 등

□ 추진실적

- 2024. 1. : 「철도지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법」 제정
 - * (절차) 종합계획(국토부) → 기본계획┐지하화(국토부) → 철도건설법 준용
 - └상부개발(지자체) → 개별법(도시개발법 등) 준용
- 2024.12. : 철도지하화 통합개발 사업 시행방안 발표(국토부)
- 2025. 4. : 경인전철 지하화통합개발 사업화계획 수립 용역 착수(인천시)
- 2025. 5. : 철도지하화 종합계획 사업제안서 제출(인천시→국토부)
- 2025. 9. : 철도지하화 종합계획 사업제안서(변경) 제출(인천시→국토부)
 - * 국가철도공단에서 추진 중인 「동인천 민자역사 개발사업」 부지 제척

□ 예산 집행상황

(단위: 백만 원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
경인전철 지하화통합개발 사업화계획 수립 용역	2,500	400	0	0.0%	400	계속비
용역비(400백만 원) 집행 예정('26. 하반기)						

* (계속비) 2,500백만 원('25년 500 / '26년 400 / '27년 1,600)

□ 향후 추진계획

- 2026. 下 : 철도지하화 통합개발 종합계획 고시(국토부)
- 2028. 下 : 경인선 철도지하화 통합개발 기본계획 수립·고시(인천시)



(전체) 인천역 ~ 온수역(17개역, 22.7km) / (인천구간) 인천역~부개역(11개역, 13.9km)

부서명	직위(급)	성명	행정번호
철도과	과장	이동일	440-5683
	철도지하화팀장	유승현	440-3896
	담당자	김태형, 김동민	440-3897, 3898

5-4. 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립용역

【철도과】

- ❖ 「도시철도법」에 따른 10년 단위 법정계획으로 ‘대장홍대선 계양TV 연장 사업’의 도시철도망구축계획 반영을 위한 제2차 계획(‘26~’35) 변경 계획 수립
- ❖ 민선9기 공약 지원 및 미래 교통수요에 대응하는 도시철도 미래상 제시

☐ 용역개요

- 용역비 : 1,390백만원(시비)
- 용역기간 : 2023. 4. 3. ~ 2027.10. 2.(※당초 : ‘23.4.3.~’26.2.2.)
- 주요내용 : 장래의 교통 수요 예측, 중장기 건설계획, 자원 조달 방안과 투자 우선순위 등

☐ 추진실적

- 2023. 4. : 용역 착수
- 2024.12. : 공청회 개최
- 2025. 2. : 시의회 의견청취, 승인 신청(市→국토부)
- 2026. 1. : 용역 변경계약 체결
 - (용역금액) 970백만원 → 1,390백만원(증 420백만 원)
 - (계약기간) ‘23.4.3. ~ ‘26.2.2.→‘23.4.3. ~ ‘27.10.2.(20개월 연장)
- 2026. 2. : 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인·고시(국토부)

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사업명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
제2차 인천 도시철도망구축 계획 수립용역	1,390	200	0	0.0%	200	계속비
용역비(200백만원)						

* (계속비) 1,390백만원(‘23년 301/’24년 600/’25년 99/’26년 200/’27년 200)

☐ 향후 추진계획

- 2027. 上 : 제2차 도시철도망구축계획 변경 승인 신청(市→국토부)
- 2028. 上 : 승인·고시(국토부)

부서명	직위(급)	성명	행정번호
철도과	과장	이동일	5683
	철도정책팀장	이상열	3911
	담당자	허익범	3912

5-5. 인천1호선 송도8공구 예비타당성조사 대응 용역

【철도과】

- ❖ 예비타당성조사 통과를 위한 종합평가 등 체계적인 대응 방안 마련
- ❖ 송도8공구 지역의 교통여건 개선 및 경제자유구역 활성화 기반 구축

☐ 용역개요

- 용역비 : 150백만원(시비)
- 용역기간 : 2026. 2.24. ~ 2026.12.20.
- 주요내용 : 정책성 분석, 기존자료 검토 및 보완, 대응방안 마련 등

☐ 추진실적

- 2022. 1. : 인천 도시철도망구축계획 변경 승인·고시(국토부)
- (인천1호선 송도8공구 연장) 7순위 반영(B/C 0.93)
- 2025. 2.~4. : 예타 대상사업 재신청 및 대상사업 선정
- 2025. 6. : 예비타당성조사 착수(KDI)
- 2026. 2. : 예비타당성조사 대응 용역 착수(市)

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
인천1호선 송도 8공구 연장 예비타당성조사 대응 용역	150	150	98	65.3%	52	용역비(150백만원)

☐ 향후 추진계획

- 2026. 下 : 예비타당성조사 통과(기획처)

부서명	직위(급)	성명	행정번호
철도과	과장	이동일	5683
	도시철도팀장	신우창	3916
	담당자	박장걸	3917

5-6. 용현서창선 사업화 방안 수립용역

【철도과】

- ❖ 예비타당성조사 대상사업 선정을 위한 최적의 사업화 방안 마련
- ❖ 인천 동서생활권 간선 도시철도망 구축을 통한 교통편의 증진 도모

☐ 용역개요

- 용역비 : 225백만원(시비)
- 용역기간 : 2026. 5.12. ~ 2027. 5.11.
- 주요내용 : 교통 수요 예측, 경제성(B/C) 분석, 최적노선 선정 등

☐ 추진실적

- 2026. 2. : 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인·고시(국토부)
- (용현서창선) 2순위 반영(B/C 0.71)
- 2026. 5. : 용현서창선 사업화 방안 수립용역 착수(市)

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사업명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
용현서창선 사업화 방안 수립용역	225	225	0	0%	225	용역비(225백만원)

☐ 향후 추진계획

- 2027. : 예비타당성조사 대상사업 신청(市→국토부)

부서명	직위(급)	성명	행정번호
철도과	과장	이동일	5683
	도시철도팀장	신우창	3916
	담당자	김희용	3918

5-7. 송도트램 사업 재기획 용역

【철도과】

- ❖ 예비타당성조사 대상사업 선정을 위한 최적의 사업계획 수립
- ❖ 인천1호선, GTX-B와 연계한 도시철도 서비스 확대로 도시경쟁력 강화

☐ 용역개요

- 용역비 : 250백만원(시비)
- 용역기간 : 2026. 3.23. ~ 2027. 3.22.
- 주요내용 : 교통 수요 예측, 경제성(B/C) 분석, 최적노선 선정 등

☐ 추진실적

- 2023. 8. : 예비타당성조사 대상사업 미선정(기재부)
 - (사유) 철도서비스 공급(인천1호선 7개역, GTX-B예정) 중 으로 사업 시급성 낮음
- 2026. 2. : 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인·고시(국토부)
 - (송도트램) 3순위 반영(B/C 0.94)
- 2026. 3. : 송도 트램 사업재기획 용역 착수(市)
- 2026. 4. : 착수보고회 개최

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만 원)

사업명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
송도트램 사업 재기획 용역	250	250	170	68%	80	
용역비(250백만 원)						

☐ 향후 추진계획

- 2027. : 예비타당성조사 대상사업 신청(市→국토부)

부서명	직위(급)	성명	행정번호
철도과	과장	이동일	5683
	도시철도팀장	신우창	3916
	담당자	박장걸	3917

5-8. 월곶~판교 추가정차 타당성 검증 용역

【철도과】

- ❖ 월곶~판교 급행 역간 거리가 가장 긴 송도~시흥시청 간 중간지점에 인천논현역 급행 정차를 통해 KTX 수혜지역 확대

* 송도~시흥시청(16.1km), 시흥시청~광명(9.7km), 광명~인덕원(11.1km), 인덕원~판교(12.7km)

☐ 용역개요

- 용역비 : 340백만원(市부담: 113백만 원)

* 안양시 : 113백만 원, 시흥시 : 113백만 원

- 주요내용 : 급행 추가 정차 타당성 검증(인천논현·월곶·안양)

☐ 추진실적

- 2022. 2. ~ 2023. 2. : 추가 정차 사전 타당성조사 용역 시행(市)
○ 2023. 7. : 사전 타당성조사 결과 제출(市→국가철도공단)
○ 2025. 8. : 타당성 검증(수수료 등)관련 협의(市↔국가철도공단)
○ 2026. 2. : 타당성 검증 비용 납부(市→국가철도공단, 113백만 원)

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사업명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
월곶~판교 추가 정차 타당성 검증 용역	113	113	113	100%	0	수탁사업비(100백만원), 사업관리비(13백만원)

☐ 향후 추진계획

- 2027. 下 : 타당성 검증 용역 완료(국가철도공단)
○ 2028. 上 : 행정절차 이행(투자심사 등)

부서명	직위(급)	성명	행정번호
철도과	과장	이동일	5683
	광역철도팀장	윤지원	3891
	담당자	안영찬	3894

6. 도로과

연번	사 업 명
6-1	영종~강화 평화도로 건설
6-2	봉오~경명 혼잡도로 건설
6-3	신흥동 삼익아파트~동국제강 간 도로개설

6-1. 영종 ~ 강화 평화도로 건설

【도로과】

- ❖ 접경지역 교통인프라 확충을 통해 정주여건 개선 및 지역균형발전 기반 마련
- ❖ 남북교류협력 대비 경제 네트워크 구축, 장래 개성·해주와 연결

☐ 사업개요

- 사업구간 : 영종구 영종도 ~ 옹진군 신도 ~ 강화군 화도면
- 사업규모 : L=14.6km, 왕복2차로
 - 〈1단계〉 영종 ~ 신도 3.2km / 〈2단계〉 신도 ~ 강화 11.4km
- 사업기간 : 2020. ~ 2035. [1단계(2020 ~ 2026), 2단계(2027 ~ 2035)]
- 총사업비 : 6,599억원 (1단계 1,599 / 2단계 5,000)

☐ 추진실적

【1단계(영종 ~ 신도)】

- 2011. 7. : 접경지역 발전종합계획 수립(행안부, 2011 ~ 2030)
- 2019. 1. : 접경지역 발전종합계획(변경) 수립(행안부, 2011 ~ 2030)
 - (1단계) 재정사업 / 1,000억원 / 2020 ~ 2024 / 예타 면제(국가균형발전위)
- 2021. 1. : 실시설계 및 착공
- 2025.12. : 교량 구조물 완료
- 2026. 3. ~ 6. : 개통 대비 분야별 교통대책 점검

【2단계(신도 ~ 강화)】

- 2011. 7. : 접경지역 발전종합계획 수립(행안부, '11 ~ '30)

- 2019. 1. : 접경지역 발전종합계획(변경) 수립(행안부, '11~'30)
- (2단계) 민자사업 / 3,500억원 / 2025~2030
- 2023. 4. : 국도 승격 수요조사 제출(市→국토부)
- 2024. 4. : 사전타당성조사용역 착수(KOTI)
- 2025. 1.~ : 강화남단 IFEZ 개발계획 협의(광역교통개선대책 반영)
- 2025. 7. : 국도 승격 미 반영(국토부)
- 2025.10. : 국도 지정 협의(市↔국토부)
- 2025.12. : 사전타당성조사용역 일시 정지(KOTI)

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
영종~신도 평화도로 건설공사	159,881	7,950	2,591	32.6%	5,359	계속비
	국 100,992 시 58,889		공사비(2,228), 감리비 등(363)			

☐ 문제점 및 대책

- (문제점) 2단계(신도~강화) 구간 교통수요·경제성 부족과
사업비(5,000억원) 재원 확보 어려움
- (대 책)
 - (1안) 강화남단 IFEZ 기반시설(광역교통개선대책) 반영
 - (2안) 서해남북평화도로 국도 지정(승격) 후 국가사업 추진

☐ 향후 추진계획


【1단계(영종~신도)】

- 2026. 6. : 준공(종합건설본부)
- 2026. 7. : 신도평화대교 개통

【2단계(신도~강화)】

- 2026. 下~ : 강화남단 IFEZ 기반시설 반영 및 국도 지정(승격) 협의

부서명	직위(급)	성명	행정번호
도로과	과장	이경순	5034
	도로정책팀장	김시욱	3771
	담당자	강상욱	3772





6-2. 봉오 ~ 경명 혼잡도로 건설

【도로과】

- ❖ 검단·계양권 개발에 따른 증가하는 교통수요에 대응하고 남북 간선도로망 확충을 통해 교통혼잡 완화 및 지역균형발전 도모

☐ 사업개요

- 사업구간 : 인천광역시 계양구 효성동(101-118) ~ 서해구 공촌동(129-2)
- 사업규모 : L=2.9km, B=20m(4차로)
- 사업기간 : 2026. ~ 2032.
- 총사업비 : 2,135억원 (국비 1,011억원, 시비 1,124억원)

☐ 추진실적

- 2021. 7. : “제4차 대도시권교통혼잡도로개선 사업계획” 반영
- 2023. 6. : “인천광역시 제2차 도로건설·관리계획” 반영
- 2024. 5. ~ 2025. 5. : 사전타당성조사 시행(한국교통연구원 KOTI)
- 2025. 9. : 예비타당성조사 착수(공공투자관리센터, KDI)

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
봉오-경명 혼잡도로 건설	213,536	0	0	0.0%	0	

☐ **향후 추진계획**

- 2026. 下. : 예비타당성조사 완료 및 민자적격성 판단
- 2027. : 타당성평가 및 기본계획 용역 추진
- 2028. : 기본 및 실시설계용역 추진
- 2029.~2032 : 공사 추진

부서명	직위(급)	성명	행정번호
도로과	과장	이경순	5034
	광역도로팀장	조기현	3791
	담당자	김현정	3792

[illegible]

6-3. 신흥동 삼익아파트 ~ 동국제강 간 도로개설

【도로과】

- ❖ 경인전철 횡단 승인지하차도 설치로 원도심(제물포구) 지역경제 활성화에 기여
- ❖ 남북축 간선도로망 구축으로 교통 연계성을 강화하고 균형적인 지역발전 도모

□ 사업개요

- 사업구간 : 제물포구 신흥동 삼익아파트 ~ 송현동 동국제강
- 사업규모 : L=2.92km, B=50~70m(개설완료 L=2.54km)
- 사업기간 : 2010. 6. ~ 2027. 6.
- 총사업비 : 2,243억원(기 투입비용 1,727억원)
- 시공회사 : 현대엔지니어링 외 2개사
- 감리회사 : (주)유신 외 4개사

□ 추진실적

- 2010. 6.25. : 승인지하차도 기본 및 실시설계용역 착수(市도로과)
- 2019. 8.21. : 민관 상생협약 체결(인천시↔제물포구(구. 동구))
- 2022. 1. 3. : 민관 상생협약 체결(인천시↔제물포구(구. 중구))
- 2022. 1.24. : 실시계획(변경)인가(市도로과)
- 2022. 2.25. : 착공(발주: 종합건설본부, 도급사:현대엔지니어링)
- 2025. 1. ~ 4. : 철도보호지구 기술 자문(종합건설본부→국가철도공단)
- 2026. 6. : 승인지하차도 구조물 시공 중
 - 공정률 65.3%('26. 6. 8. 기준)

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
신흥동 삼익아파트 ~동국제강간 도로개설	224,300	600	0	0.0%	600	계속비
감리비(600)						

※ 시설비 예산현액 214억원(이월예산) 중 35억원 집행

☐ 향후 추진계획

○ 2027. 6. : 준공

부서명	직위(급)	성명	행정번호
도로과	과장	이경순	5034
	도로시설팀장	황현구	3721
	담당자	박준영	3794

위치도

☐ 위치도



7. 도로안전과

연번	사 업 명
7-1	안전하고 쾌적한 보행환경 조성
7-2	도로시설물 재난 대비 추진
7-3	도로공동탐사 추진

7-1. 안전하고 쾌적한 보행환경 조성

【도로안전과】

- ❖ 도로 행정 패러다임 전환(차량중심→사람중심)에 따른 보행자(교통약자 등)의 이동권 및 보행권 확대 등 사회적 변화 요구 부응

☐ 추진방향

- 전선류 지중화 사업을 통해 보행 공간 확보, 노후된 보도 및 가로등을 정비하여 쾌적한 보행환경 조성

☐ 사업내용

<전선류 지중화 사업>

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 주요내용 : 도심 곳곳에 난립한 가공전선로 지하 매설 추진
 - 지자체 요청 : 남동대로916번길 일원 지중화사업(1구간, 0.5km)
- 총사업비 : 1,752백만원(시비 876, 구비 876)

<보도정비 사업>

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 관내 노후 보도블록 교체 등 정비
 - 정비목표: L=3.26km, 점자블록 연계 정비 시행
- 총사업비 : 1,200백만원(시비 1,200)

<도로조명시설 정비 사업>

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 관내 노후 도로조명 교체 등 효율적 유지관리
 - 관내 가로등 153,482개, 보안등 63,954개 유지보수
- 총사업비 : 5,820백만원(시비 2,910, 군.구비 2,910)

☐ 추진실적

- 2026. 2. : 평가 및 사업계획 수립(시)
- 2026. 2.~ 3. : 재배정 및 보조금 교부(시→군·구)
- 2026. 3.~ 4. : 사업 시행(군·구)

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	8,772	8,772	7,815	89.1%	957	
전선류 지중화 사업	1,752	1,752	1,752	100%	0	보조금
		시) 876 구) 876	군.구 교부 및 집행액 1,752백만원			
보도정비 사업	1,200	1,200	503	41.9%	697	재배정
		시) 1,200	군.구 교부 및 집행액 503백만원			
도로조명시설 정비 사업	5,820	5,820	5,560	95.5%	260	보조금
		시) 2,910 구) 2,910	군.구 교부 및 집행액 5,560백만원			

☐ 향후 추진계획

- 2026. 8. : 보조사업 군·구 지도점검 (시→군·구)
- 2026. 12. : 사업 완료(군·구) 및 평가 (시→군·구)

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로과	과장	민복기	5061
	도로관리팀장	백순주	1571
	담당자	심원보, 안종성	1572, 1574

7-2. 도로시설물 재난 대비 추진

【도로안전과】

- ❖ 재난 대비 안전관리체계 구축으로 신속한 재난 대응과 원활한 교통소통 등 안전한 도로행정 서비스 제공
- ❖ 관내 도로·시설물의 안전사고 대비로 시민의 재산과 생명 보호

☐ 사업개요

- 추진근거

- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조(안전점검의 실시)

안전점검, 정밀안전진단 및 성능평가의 실시시기			
관리대상	「시설물안전법」에 따른 제1,2,3종 시설물 341개(교량 219, 터널 19, 지하차도 34, 외 69)		
점검종류	정기안전점검	정밀안전점검	정밀안전진단
A등급	반기에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
B·C 등급		2년에 1회 이상	5년에 1회 이상

☐ 사업내용

사업명	사업기간	사업비 및 주요내용	비고
도로시설물 정비사업	‘26. 2.~’26.12.	■ 사업비: 2,515백만원 ■ 교량, 지하차도 등 도로시설물 정비	
작전교 보수보강 공사	‘25. 7.~’26. 3.	■ 사업비: 208백만원 ■ 작전교(신교,구교) 보수·보강	
작전교(구교) 개축사업	‘25. 7.~’28. 1.	■ 사업비: 4,620백만원 ■ 작전교(구교) 개축 사업	
계양중학교 통학로 정비사업	‘26. 6.~’26.11.	■ 사업비: 20백만원 ■ 가드레일 및 안전휀스 설치	
자동염수분사장치 설치사업	‘26. 7.~’26.11.	■ 사업비: 380백만원 ■ 자동염수분사장치 설치(2개소)	
지하차도 방재시설 교체공사	‘26. 3.~’26. 8.	■ 사업비: 350백만원 ■ 비상발전기 및 배수펌프 교체(3개소)	

□ 추진실적

- 2026. 2. : 도로시설물 정비사업비 재배정(시→군·구)
 - 26건(교량, 지하차도 등 도로시설물정비 및 안전점검 등)
- 2026. 3. : 작전교 보수보강 공사 준공
- 2026. 5. : 계양중학교 통학로 정비사업 시비보조금 교부(시→계양구)

□ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예 산액	집 행액		잔액	비고
				집행율		
계	8,093	3,615	3,077	85.1%	538	
도로시설물 정비사업	2,515	2,515	2,515	100%	0	
			정비공사 12건(1,635백만원), 안전점검 5건(880백만원)			
작전교 보수보강공사	208	208	192	92.3%	16	
			공사준공('26. 3.)			
작전교(구교) 개축사업	4,620	142	0	0%	142	
			설계비(142백만원) ※ 보수보강 후 안전점검결과 등급상향(D→B) 됨에 따라 추진여부 재검토			
계양중학교 통학로 정비사업	20	20	20	100%	0	
			공사비(20백만원) ※ 2026. 8. 집행 완료 예정			
자동염수분사장 치 설치사업	380	380	0	00.0%	380	
			인중로 및 송림로(230백만원) 인주대로(150백만원) ※ 2026. 7. 집행(교부) 예정(제물포구, 미추홀구)			
지하차도 방재시설 교체공사	350	350	350	100%	0	
			석암지하차도 발전기 교체(80백만원) 선학지하차도 배수펌프 교체(80백만원) 계양·임학지하차도 배수펌프 교체(190백만원) ※ 2026. 3. 집행(교부) 완료(미추홀구, 연수구, 계양구)			

□ 향후 추진계획

- 2026. 6.~11. : 2026년 도로시설물 안전점검* 및 시설물 정비 공사 시행(군·구)
 - (도로시설물) 교량, 일반터널, 지하차도, 지하보도, 보도육교
 - * 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조(안전점검의 실시)에 따른 안전점검과 별도로 시설물 수시 현장점검을 통해 필요 시 보수·보강
- 2026. 7. : 자동염수분사장치 설치사업 시비보조금 교부(시→구)
- 2026. 12. : 사업 완료(군·구)

부서명	직위(급)	성명	행정번호
도로안전과	과장	민복기	5061
	도로안전팀장	최동일	3781
	담당자	이성우, 신용운, 이용민	3782,3784,3785

7-3. 도로공동탐사 추진

【도로안전과】

- ❖ 지반침하 사고를 사전에 예방하고 안전한 도로환경을 조성하기 위해 「지하안전법」 및 지하안전관리계획에 따라 도로공동탐사 용역을 추진

☐ 사업개요

- 사 업 명 : 인천시 도로공동탐사(지하차도) 용역
- 사업기간 : 2026. 6. ~ 2026. 12.
- 규 모 : 총 연장 L=229km(차도부: 187km, 보도부: 42km)
- 주요내용
 - 지표투과레이더(GPR) 탐사를 통한 도로 공동 유무 확인
 - 발견된 공동에 대한 정밀 분석, 긴급·우선 복구 등 사후관리
- 사 업 비 : 550,000천원

☐ 추진실적

- 2025. 1. : 제2차 국가지하안전관리 기본계획('26.~'30., 국토부)
- 2026. 1. : 도로공동탐사팀(3명) 신설 및 도로공동탐사 기본계획 수립
- 2026. 6. : 용역 계약 및 착수(용역비: 468,240천원)

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	550	550	0	0%	550	
인천시 도로공동탐사 (지하차도) 용역	550	550	0	0%	550	12월 용역 완료 예정

☐ 향후 추진계획

- 2026. 12.: 인천시 도로공동탐사(지하차도) 용역 완료

부서명	직위(급)	성명	행정번호
도로안전과	과장	민복기	5061
	도로공동탐사팀장	방제웅	3726
	담당자	가종설	3729

8. 교통정보운영과

연번	사 업 명
8-1	긴급차량 우선신호 서비스 고도화
8-2	지능형교통체계(ITS) 통합관리 운영
8-3	버스정보안내기 확대 설치 및 개선
8-4	어린이보호구역 횡단보도 신호기 확대 설치

8-1. 긴급차량 우선신호 서비스 고도화

【교통정보운영과】

- ❖ 인천시로 한정된 긴급차량(소방용) 우선신호 서비스를 경기도로 확대하여 강화·영흥 등 외곽 지역의 골든타임 확보 및 신속한 재난 대응체계 구축

☐ 사업개요

- 사업명 : 긴급차량 우선신호 서비스 고도화
- 사업기간 : 2026. 1. 1. ~ 2027. 3. 31. * 과기부 공모 선정 사업
- 사업예산 : 1,550백만원(국[70%] 1,085, 시[30%] 465)
- 사업내용
 - 인천교통정보센터 내 서비스 광역화 H/W 도입 및 응용 SW개발
 - 경기도 교통정보센터 간 정보연계용 정보통신보안장비 도입

☐ 추진실적

- 2026. 1. ~ : 신호정보연계 관계기관(경기도, 도로교통공단, 경찰청 등) 협의
- 2026. 2. ~ 3. : 보안성 검토 등 사전 행정절차 이행
- 2026. 5. ~ 6. : 입찰공고 및 용역 사업자 선정

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사업명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	1,550	1,550	3	0.19%	1,547	
긴급차량 우선신호 서비스 고도화	1,550	1,550	과업심의 및 제안서 평가 수당 : 3 ※ 6월 착수, 7월중 선금 50% 집행예정			

☐ 향후 추진계획

- 2026. 6. ~ 2027. 2. : 착수 및 사업 수행
- 2027. 3. : 용역 준공 및 시범운영

부서명	직위(급)	성명	행정번호
교통정보운영과	과장	권혜경	5079
	교통정보팀장	신무남	1751
	담당자	정대정, 이선아	1752, 1753

8-2. 지능형교통체계(ITS) 통합관리 운영

【교통정보운영과】

- ❖ ITS 시설물의 효율적인 운영과 유지관리, 24시간 통합상황관제를 통한 실시간 대응체계 확보 및 안전하고 편리한 교통서비스 제공

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 총사업비 : 5,413백만원(공기관등에대한경상적위탁사업비)
- 운영방식 : 위·수탁 협약에 의한 대행 ※ 수탁 : 인천스마트시티(주)
- 사업내용
 - 스마트 교통서비스(신호최적화, 긴급차량우선신호, 홈페이지 관리 등) 운영
 - 지능형교통체계(ITS) 시설물 유지관리(센터설비 495대, 현장시설물 57,440대)
 - 통합상황관제(CCTV 열람 및 복제, 돌발상황 정보제공 등)

☐ 추진실적

- 2026. 2. : '25년 대행사업비 정산 및 반환금 세입처리
- 2026. 1. ~ 6. : '26년 대행사업비 교부(분기별) 및 월별 운영결과 보고
(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
지능형교통체계(ITS) 통합관리 운영	5,413	5,413	2,722	50.3%	2,691	대행사업비 1·2분기 교부액 : 2,722 대행사업비 3·4분기 교부예정액 : 2,691

☐ 향후 추진계획

- 2026. 7. ~ 12. : 대행사업비 교부(7월, 10월) 및 실적 점검(월별)
- 2026. 8. ~ 9. : 2027년 위탁 대행사업 계획 수립

부서명	직위(급)	성명	행정번호
교통정보운영과	과장	권혜경	5079
	교통정보팀장	신무남	1751
	담당자	최병무	1782

8-4. 어린이보호구역 횡단보도 신호기 확대 설치

【교통정보운영과】

- ❖ 어린이보호구역 노란신호기 등 교통안전시설 확대 설치로 통학로 어린이 교통사고 예방과 안전한 보행환경 조성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사업예산 : 2,600백만원(도시교통사업특별회계)
- 사업내용 : 어린이보호구역 노란신호기 등 교통안전시설 설치

☐ 추진실적

- 2026. 1. : 신호기 설치 대상지 수요조사(경찰서, 군구 등 유관기관)
- 2026. 2. ~ 5. : 실시설계 용역 및 현장실사
- 2026. 6. : 어린이보호구역 신호기 설치 추진계획 수립, 공사 발주
- 경보등 5개소, 바닥형 보행신호등 59개소, 적색잔여시간표시기 103개소 설치 등

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비 고
어린이보호구역 횡단보도신호기 설치	2,600	2,600	65	2.5%	2,535	시설비(2,414): 실시설계 5월(65), 선금 7월(200), 관급자재 9월(700), 준공 12월(1,449) 예정 감리비(178.5): 준공 12월(178.5) 예정 시설부대비(7.5): 연내 집행 예정

☐ 향후 추진계획

- 2026. 7. : 감리용역 및 공사 착공
- 2026. 12. : 감리용역 및 공사 준공, 시설물 운영

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
교통정보운영과	과장	권혜경	5079
	교통신호팀장	전형국	1771
	담당자	목진석	1773

