

第220回 第2次定例会
建設交通委員会

主要業務報告

도시디자인추진단

報 告 順 序

□ 一 般 現 況 -----	4
□ 2013 行政事務監査指摘事項 處理結果 ---	6
□ 2014 主要業務 推進實績 및 計劃 -----	15
○ 추억으로 남는 매력적인 인천경관 조성	16
○ 간판이 아름다운 거리조성사업	18
○ 불법옥외광고물 정비사업	20
○ 강화 고려궁지 특화가로 조성사업	22
○ 동서남 해안권 경관개선 시범사업	24
○ 인상에 남는 도시 진출입 경관개선 사업	26
○ 공공시설물 표준디자인 개발(2차)	29
○ 원도심 디자인 활성화사업	31

一 般 現 況

1 기구 및 정·현원

☐ 기 구 : 4팀



☐ 인 력 : 정원 17명 / 현원 18명

(‘14. 10. 20현재)

구 분	일 반 직									
	계	공무원	3~4급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직
도시디자인추진단 [정원/현원]	17/18 (6)	-	-	1/1	4/4 (2)	7/6 (1)	5/6 (3)	0/1	-	-

※ ()는 계약직공무원

※ 파견 : 6급 1명 (현원에서 제외)

2 예 산 규 모

(단위 : 백만원)

구 분	2013년도	2014년도	증감(△)	비 고
일반회계	3,523	4,043(3,657)	520	14.8%

※ ()은 1차 추경예산임

3 위원회 현황 (2개 위원회)

위 원 회 명	설치근거	설치일자	위원수			위원장
			계	당연	위촉	
경관위원회	경관법 제29조	‘08. 4. 1	44	3	41	행 정 부 시 장
광고물관리 및 디자인심의위원회	옥외광고물등 관리법 제7조	‘13. 3. 15	12	5	7	행 정 부 시 장

行政事務監查 指摘事項 處理結果

2013 行政事務監査 指摘事項 處理結果

☐ 처리현황

처리구분	지적사항	처 리 상 황				비고
		계	종결	진행	불가	
계	8	8	8	-	-	
시정요구	1	1	1	-	-	
처리요구	4	4	4	-	-	
건의	3	3	3	-	-	

☐ 총괄목록

관리번호	처리구분	제 목	주관부서	처리 상황
1-1	시정요구	가로환경개선을 위한 종합계획 수립·추진	도시디자인추진단	종결
2-1	처리요구	취약시간대 불법 유동광고물 단속 강화 방안 강구	도시디자인추진단	종결
2-2	“	도로변 경관개선 시설물 설치 시 교통약자의 안전문제를 최소화 하는 대책을 마련 시행	도시디자인추진단	종결
2-3	“	백석고가도로 경관개선 사업방안 강구	도시디자인추진단	종결
2-4	“	도시이미지 개념 및 목표 설정하고 지방 3.0을 통해 도시경관자료 공개 강구	도시디자인추진단	종결
3-1	건의	2014AG 대비 도시이미지인식 조사결과를 토대로 관련부서와 유기적인 협조체계를 구축한 종합적 개선대책 마련	도시디자인추진단	종결
3-2	“	광역단위 광고물 허가 처리기간 단축	도시디자인추진단	종결
3-3	“	지역의 상징성, 정체성 등 스토리텔링이 있는 경관사업 방안 마련	도시디자인추진단	종결

☐ 처리결과

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
1-1	시정요구	건설교통	도시디자인추진단	종결	
제 목	가로환경개선을 위한 종합계획 수립·추진				
지 적 및 건의사항	가로판매대, 구두수선대, 전화부스 등에 대한 개선사업이 개별적으로 진행되고 있어 가로경관개선의 효과가 미흡한 바, 향후 관련 사업을 추진함에 있어 총체적이고 실효성이 있는 가로환경 개선사업이 될 수 있도록 매뉴얼 개발 등 종합적인 계획을 수립·추진하시기 바람				
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2009.8.26 : 인천광역시 공공디자인 기본계획 및 가이드라인 수립 · 공공건축물, 공공시설물, 공공공간, 공공시각매체, 옥외광고물 등 5개 분야 ○ 2012.6.11 : 가로판매대 및 구두수선대 표준디자인 개발추진 · 표준디자인 개발·보급 및 교체(가로판매대 92개, 구두수선대49개) ○ 2013. 3월 : 공공시설물 표준디자인 1차 개발추진 · 통합폴, 택시쉼터, 맨홀커버, 버스폴사인, 가설가림막 등 5종 55타입 ○ 2014. 6월~ : 공공시설물 표준디자인 1차 시범사업 · 택시승차장(1개), 버스폴(2개), 택시폴(2개), 공사가림막(1개소) 교체 ○ 2014. 9월 : 공공시설물 표준디자인 2차 개발추진 · 교통·보행관련 시각매체(도로, 주차 등), 보행관련 시각매체(공원, 관광 등) </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공시설물 표준디자인 개발의 지속적인 추진 ○ 매력적인 도시브랜드 개발 및 매뉴얼 보급 추진 ○ 국제기구 유치 등 여건변화에 따른 도시디자인 로드맵 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 인천광역시 공공디자인 기본계획(2009) 재정비 - 국제도시 위상에 부합하는 인천이미지 확립 및 디자인 로드맵 등 </div>				

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
2-1	처리요구	건설교통	도시디자인추진단	종결	
제 목	취약시간대 불법 유동광고물 단속 강화 방안 강구				
지 적 및 건의사항	취약시간대에 불법 유동광고물이 급증하고 있고 이로 인한 시민들의 안전사고 발생이 예상되는 바, 군·구와 긴밀한 단속체계 유지 및 불법행위자 적발조치 강화를 위한 경찰청 CCTV자료 협조 뿐만아니라 게시대의 추가설치 및 게시기간 단축 등 운영기준 개선 등 다각적인 방안 강구 바람.				
추진사항					

☐ 추진실적

○ 취약시간대 단속강화

- 2014. 1. 28 : 시 자체 특별순찰정비반 운영
- 2014. 3. 12 : 불법광고물 정비 주요노선 담당공무원 지정운영
- 2014. 8. 18 : 불법유동광고물 상습지역 특별관리 운영
- 2014. 9. 3 : 분양아파트 관계자(시행사, 시공사) 대책회의
<인천SK스카이뷰, 푸르지오, 유호엔시티, 청라롯데캐슬, 한라비발디, 힐스테이트, 포스코 더샵, 호반베르디움, 부평스타힐스>

○ 게시대 추가설치 : 14개소

2014.10.20 현재 (단위:개소)

구 분	계	영종	중구	동구	남구	연수구	남동구	부평구	계양구	서구	강화군	옹진군
기 존	488	18	27	18	62	51	81	58	55	54	49	15
추가설치 (2014년)	14	-	-	2	-	-	-	-	-	1	11	-
계	502	18	27	20	62	51	81	58	55	55	60	15

○ 게시기간 단축

- 제219회 의회안건 상정 : 당초 게시기간 15일 → 10일 이내로 변경 조례개정

☐ 추진계획

- 군구와 긴밀한 단속체계 유지 및 불법행위자 적발을 위해 취약시간대 (금요일 오후 ~ 일요일) 순찰 강화, 다양한 홍보 및 교육을 통해 불법 광고물에 대한 시민의식 개선 전개
- 게시대 추가 설치 지속 요구 및 게시기간 단축 운영 시행 추진

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
2-2	처리요구	건설교통	도시디자인추진단	종결	
제 목	도로변 경관개선 시설물 설치 시 교통약자의 안전문제를 최소화하는 대책을 마련 시행				
지 적 및 건의사항	도로변 경관 개선사업을 시행함에 시각적 개선효과에 치중한 결과 볼라드 등 시설개선 사항이 오히려 시각장애인 또는 자전거 이용자에게 안전문제를 야기하고 있는바, 이를 최소화 할 수 있는 매뉴얼 등을 개발 군·구 및 관계부서에 배부하는 등 종합적인 개선 대책을 마련 시행하시기 바람				
추진사항	<p>□ 추진실적</p> <p>○ 지역특화 및 보행안전을 위한 경관사업 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 군·구 경관형성사업(도로변 경관사업 포함) : 20개소 <ul style="list-style-type: none"> · 사업비 : 13,246백만원(국비:78, 시비:5,116, 군구비:6,552, 기타:1,500) - 특화가로 조성사업 : 15개소 <ul style="list-style-type: none"> · 사업비 : 26,635백만원(국비:400, 시비:12,848, 군·구비:13,387) <p>○ 무장애 보행 환경 조성을 위한 기본방향과 지침제공</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2009. 8. 26 : 공공디자인 가이드라인 제정·배부 <ul style="list-style-type: none"> · 공공시설물 디자인 가이드라인 : 버스승강장, 볼라드 등 - 2010. 2. 24 : 도시디자인 가이드라인 제정·배부 <ul style="list-style-type: none"> · 가로환경 디자인 가이드라인 : 보행로, 가로시설, 녹지시설 등 - 2011. 3. 2 ~ 7 : 우리시 경관계획 및 공공디자인가이드라인 추가 배부 - 2013. 3. 18 : 인천광역시보행환경 정비지침 보도 관리계획 수립기준 제정·배부 - 2014. 2. 10 : 공공시설물 표준디자인 개발 <ul style="list-style-type: none"> · 버스·택시 승강장 통합지주 등 - 2014. 9. 2 : 보행자 중심의 가로경관 가이드라인 배부(국토교통부지침 군·구시달) - 2014. 9. 4 : 공공시설물 표준디자인 2차 개발 착수('15. 2. 13 준공예정) <ul style="list-style-type: none"> · 교통·보행관련 시각매체 개발 및 시범설치 <p>○ 경관위원회 심의강화 및 지도·점검을 통한 보행환경 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기 배부한 지침의 적용여부, 교통약자 편의를 위한 설계·시공될 수 있도록 경관협의 및 경관심의 강화 - 주요도로의 지속적인 점검과 지도로 미관저해시설, 보행안전 저해시설 개선으로 무장애 보행환경 조성 				

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
2-3	처리요구	건설교통	도시디자인추진단	종결	
제 목	백석고가도로 대체 경관개선 사업 방안 강구				
지 적 및 건의사항	창신초등학교 이전으로 필요성이 없어진 육교에 대한 야간경관 조성사업은 실효성이 없는 바, 이를 취소하고 수도권 매립지 수송 도로에 있는 백석고가도로에 대체 경관개선 사업 방안을 강구 바람				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <p>○ 군·구경관형성사업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2013. 7. 1 : 시비보조사업 신청 (서구청 → 인천광역시) · 사업명 : 보도육교 야간경관 개선사업 · 위 치 : 인천광역시 서구 당하동 314-7(원당 보도육교) · 사업비 : 300백만원(시비:150, 구비:150) - 2013. 8월 : 사업대상지 출장 및 타당성 검토 - 2013. 9월 : 예산실무 심사 - 2014년 본예산 미반영 <p>※ 보도육교 경관개선사업은 2014년 군구경관형성사업으로 서구청에서 신청하였으나 2014아시아경기대회와의 연계성 및 타당성 미흡으로 검토되어 예산 미반영되었음.</p> <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <p>○ 2015년 군구경관형성사업 추진검토</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수도권 매립지 수송도로에 있는 백석고가도로에 대한 경관사업을 서구청에서 사업계획 작성 시 우리시에서는 경관디자인 자문 등 행정지원을 통해 사업이 선정될 수 있도록 적극 지원 예정이었으나 사업계획서 미제출로 종결 				

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
2-4	처리요구	건설교통	도시디자인추진단	종결	
제 목	도시이미지에 대한 개념 및 목표 설정, 도시경관 관련자료를 지방 3.0 행정서비스를 활용하여 공개				
지 적 및 건의사항	인천광역시의 전반적인 도시이미지에 대한 개념 및 목표 등을 설정하고, 그동안 구축된 관련 도시경관 자료와 함께 지방 3.0 행정 서비스를 활용 군·구 또는 시민에게 제공하여 활용될 수 있도록 방안 강구 바람				
추진사항					

☐ 추진내용

○ 도시이미지 및 비전 등 설정(2025 인천광역시 경관계획)

- 우리 도시 이미지 : 국제도시, 해양도시, 정주도시, 역사·문화도시
- 경관 비전 : 역사와 생활이 조화된 해양 국제문화도시 경관창출

○ 지방3.0 관련 정보공개 등 추진

- 데이터 공개 및 공유 : 시 홈페이지(정부3.0 웹사이트내 링크)

- 2025 인천광역시 기본경관계획(2010)
- 인천광역시 도시디자인 가이드라인(2010)
- 인천광역시 색채디자인 기본계획(2010)
- 인천 도시진출입경관 마스터플랜(2009)
- 인천광역시 공공디자인 기본계획(2009)
- 인천광역시 공공디자인 가이드라인(2009)
- 인천광역시 시가지 경관계획(2006)
- 인천광역시 야간경관계획(2006)
- 인천광역시 수변경관관리방안(2006)
- 경관위원회 명단, 경관심의 개최결과, 경관심의 운영지침
- 공사가림막 등 공공시설물 표준디자인 개발결과 게시 및 배포
- 인천상징물(CI, BI 등) 디자인파일 보급

- 참여 및 소통형 디자인사업 추진

- 정부3.0 국민디자인과제 선정 및 시민서비스디자인 기법 도입
(원도심 디자인 활성화 사업)
- 시민공모전 개최, 민간 자문 및 관내 주민 참여 추진
(강화 선두리마을 BI 공모, 원도심 디자인 활성화사업, 다문화특화가로사업 등)
- 관내 7개 대학과의 공공디자인 분야 협약체결로 참여기회 제공

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
3-1	건 의	건설교통	도시디자인추진단	종결	
제 목	2014AG 대비 도시이미지인식조사결과를 토대로 관련부서와 유기적인 협조체계를 구축한 종합적 개선대책 마련				
지 적 및 건의사항	2014년 AG의 성공적인 개최를 위하여는 경기장 시설, 숙박시설, 교통, 음식, 안전, 불거리 등 전반적인 설문조사 및 결과분석이 필요한바, 금회 도시디자인 추진단에서 실시한 2014 아시아경기대회 대비 도시이미지 인식조사 결과에 대하여는 이를 총괄하는 관련부서와 유기적인 협조체계를 유지하여 종합적인 개선 대책이 마련 되도록 추진하시기 바랍				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 2014 AG 대비 “추억으로 남는 매력적인 인천경관조성” 추진</p> <p>○ 배경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 우리시 미관저해요소 실태 파악 및 「인천시 도시이미지 인식조사」 결과를 토대로 2014 AG의 성공적 개최를 위한 종합적인 대책마련 수립 <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2013. 10월 ~ 2014. 4월 <ul style="list-style-type: none"> · 2013 전국체전기간중 도시이미지 인식조사 실시 · AG 경기장 주변 및 주요노선별 경관저해지역 발굴 - 2013. 11월 : 도시이미지 인식조사결과 관련부서 공유 - 2014. 2. 18 : ‘추억으로 남는 매력적인 인천경관 조성’ 종합 추진계획 수립 T/F 팀 구성, 도심경관저해지역 개선계획 등 - 2014. 2. 19 : 종합보고회 개최 - 2014. 2월 ~ 10월 : 경관개선 · 향상을 위한 TFT 구축 · 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 구성 : 시 및 군 · 구, 인천시설관리공단, 인천도시공사 등 17개 부서 · 내용 : 주요 도로변 및 경기장주변 가로경관 점검 · 정비 (매주 간부회의시 보고 등) <p><input type="checkbox"/> 추진결과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경관미약 · 불량지역, 공사중지 등 장기간 방치 지역 등 도시경관 저해지역 87개소 정비 완료 ○ 관련부서와 유기적 협조를 통한 도시경관 개선으로 2014 AG 및 APG 대회 기간중 인천 방문객에게 깨끗한 도시이미지 제공 				

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
3-2	건의	건설교통	도시디자인추진단	종결	
제 목	광역단위 광고물 허가 처리기한 단축				
지 적 및 건의사항	광역단위 광고물의 법정처리기한 만료일에 처리 되고 있는 바, 처리기한 단축방안 강구				
추진사항					

☐ 현 황

- 관련근거 : 옥외광고물 등 관리법 제 3조의 2
- 광역단위 광고물 허가 대상현황

2014.10.20 현재 (단위:개소)

구 분	총계	버스승강장	택시승강장	노선버스안내표지판
계	6,496	1,805	67	4,624

- 처리기준 : 옥외광고물 등 관리법 시행령 제17조
 - 허가처리기간 7일
 - ※ 공공시설물 이용 광고물 허가기간 : 3년 이내

☐ 허가 처리 실적

- 광역단위 광고물 허가처리 일수

2014.10.20 현재 (단위:개소)

연도별	허가건수	법정 처리일수	평균 처리일수
2013	105	7일	4.5일
2014	453	7일	2.8일

- 광역단위 광고물 광고 내용
 - 병원, 은행, 자동차운전전문학원, 도로명주소 홍보 등
- 평균 허가 처리 일수 2.8일 (허가 처리기간 7일)
 - 옥외광고물 등 표시 허가 신청 접수시 사전검토
 - 옥외광고물 등 표시 변경 허가에 대해 신속 처리

☐ 추진계획

- 광역단위 광고물 허가에 대한 신속한 처리 및 올바른 허가관리

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
3-3	건의	건설교통	도시디자인추진단	종결	
제 목	지역의 상징성, 정체성 등 스토리텔링이 있는 경관사업 방안 마련				
지 적 및 건의사항	부평구 삼산동에서 부천시 상동 市 경계 길주로 지역에 계획 중인 도시 진·출입 경관 개선사업과 관련하여 상징물 등을 설치함에 있어 단순히 웅장함 등의 규모 보다는 지역의 상징성과, 소박함 내지 정체성 등 스토리텔링이 있는 경관 사업 방안을 마련하여 시행하시기 바람				
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역의 상징성 및 정체성 등의 반영을 위한 다각적 방안 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 협상에 의한 계약 방법, 설계공모를 통한 낙찰자 선정 · 사전 공모안 접수 및 심사위원회의 객관적 평가로 창의적이고 완성도가 높은 작품 선정 - 도시경관 창출과 디자인 개선을 위한 설계공모 활용 권고 · 군구 행정실적 종합평가(도시경관 조성분야)에 반영 ○ 디자인 거버넌스 구축을 위한 관학협약 체결 <ul style="list-style-type: none"> - 관내 7개 대학과 市 간의 공공디자인 협약 체결 · 경인여자대학교, 인천대학교, 인천재능대학교, 인하공업전문대학, 인하대학교, 인천가톨릭대학교, 한국폴리텍Ⅱ대학 등 7개 대학 - 민관산학연 공동 프로그램 구성·운영 및 전시회 운영지원 ○ 주민협의체 및 관련전문가(MP) 구성·운영 <ul style="list-style-type: none"> - 관련전문가(MP) 인력풀 구성·운영 - 지역협의체, 주민협의체, 민간전문가(MP) 자문회의 개최 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 민관산학연 네트워크 구축을 통한 주민참여 활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 민관산학연 협약 체결을 통한 디자인 연구, 자문, 교육 실시 ○ 경관위원회 심의를 통한 경관사업 심사 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 경관사업 추진 전 우리시 경관계획과의 연계성, 지역성, 효율성, 기대효과에 대한 적정여부 심의 후 추진 </div>				

2014 主要業務 推進実績 및 計劃

추억으로 남는 매력적인 인천경관 조성

- ❖ 인천AG 대비 도시미관 저해 지역에 대한 전략적 개선 대책 수립·추진
- ❖ 방문객에게 인상이 남는 매력적인 인천의 이미지 창출

□ 사업개요

○ 도심경관 저해지역 및 경기장(주요도로) 주변 경관 개선

- 개선대상 : 총 88개소, 소요예산 2,007백만원

(단위 : 개소, 백만원)

구 분	계	경관미약 지 역	경관불량 지 역	공사중지 등 장기간 방치	대 형 공사장	도시철도2호선 · 수인선	재개발 지 구
개소수	88	51	21	4	5	2	5
사업비	2,007	1,455	438	14	비예산	비예산	100

- 당초계획 : 104개소 3,087백만원

• 변경사유 : 지원 예산부족으로 개선사업대상 변경(16개소 축소)

※ 증가 : 4개소(개선대상 추가)

감소 : 20개소(개선 시급성 및 공사기간 부족 등)

□ 추진실적

○ 경관 저해지역조사 및 종합 추진 계획 수립 : 2013. 10. ~ 2014. 4월

- 경관저해지역 조사 및 추가 발굴(시,구 합동) : 104개소

- T/F 팀 구성, 도심경관 저해지역 개선계획 등

○ 종합보고회(T/F) 개최이후 매주 간부회의시 보고 : 2014. 2월 ~

- 저해시설물 및 경기장 주변 등 경관 정비 추진 상황 보고 등

○ 시 재원조정특별교부금 교부 : 2014. 8. 1

- 교부규모 : 18개소 1,306백만원

○ 경관개선 실적 : 87개소(98.8%)

- 미완료 사업 1개소

• 재개발지구(도화 재개발지구 우측 고물상 환경정비)

: 전국철거민연합회 협의 지연에 따라 천막용 덮개 임시 포장

<주요 개선현황>

			
경관불량지역 가림막 설치 (동구 인중로)	경관불량지역 개선 (동구 송현동 순대거리)	경관미약지역 개선 (남구 문학지하차도)	경관미약지역 개선 (부평구 길주로 군부대담장지)
			
장기방치지역 훼손 정비 (계양구 계산터미널 부지)	경관미약지역 개선 (계양구 도두리로 수벽전지)	재개발지구 (서구 루원시티 공장 가림막)	경관미약지역 개선 (서구 경인고속도로 보도육교)

□ 향후 계획

○ 도시경관 저해 지역 상시 발굴 및 개선

- 대상시설 소유자 및 관리자 자진 정비 계도
- 지역별, 사업별 추진 주체 정비 유도

간판이 아름다운 거리조성사업

- ❖ 2014인천AG(9월), 인천장애인AG(10월)등 대비 옥외광고물 개선을 통한 깨끗하고 품격 있는 아름다운거리 조성
- ❖ 도시미관 및 가로환경 조성으로 아름다운 인천 도시브랜드 창조

☐ 추진개요

- 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2014. 12월
- 사업대상 : 3개 군구지원 (서구, 강화군, 옹진군)
- 사 업 비 : 1,210백만원(시비 484, 군·구비 726)

☐ 추진실적

- 2014. 1. 16 : 2014년도 본예산 시비보조사업 내시 통보
- 2014. 1. 17 : 2014년 시비보조사업 사업계획서 및 보조금신청 통지
- 2014. 1. 20 ~ 2. 26 : 사업계획서 및 보조금신청서 제출(군·구→시)
- 2014. 6. 18 : 시비보조금 교부통지(시→군구 예산배정)

☐ 문제점 및 대책

- 2014년도 시 예산결산특별위원회에 반영된 사업으로 군구 본예산에 미반영되었고 서구는 9월 추가경정예산에 반영되어 명시이월이 예상됨.
- 서구의 경우 AG대비 서구 탁옥로 구간을 사업추진 계획이었으나 원도심 업소밀집 상업지역인 석남사거리 ↔ 서인천농협 주변으로 변경하여 간판 정비등 가로환경 개선

□ 추진계획

○ 2014. 12월 : 서구를 제외한 강화군, 옹진군 사업완료

□ 위치도 및 사진

【서구】 : 130개업소, 260개 간판설치 → 146개업소, 292개 간판설치




<변경전> 심곡동 서구청옆 탁옥로



<변경후> 가정로:석남사거리↔서인천농협

【강화군 관청리】 : 중앙시장로 (54개업소 105개 간판설치)



【옹진군 장경리】 : 장경리 해수욕장 (101개업소 202개 간판설치)



불법옥외광고물 정비사업

- ❖ 2014년 인천AG대회 대비하여 도시미관 저해 불법옥외광고물의 난립 방지 및 정비로 쾌적한 가로환경 조성
- ❖ 시정 주요역점사업인 원도심 활성화, 생활밀착형 등 개선사업 중점추진

☐ 추진 개요

- 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2014. 12월
- 사업대상 : 9개 군·구 지원 (옹진군 제외)
- 사업비 : 920백만원(시비 460 군·구비 460)
- 사업내용 : 불법유동광고물 정비(310) 및 불법고정광고물 정비(150)

☐ 추진 실적

- 2014. 1. 16 : 2014년도 본예산 시비보조사업 내시 통보
- 2014. 1. 17 : 2014년 시비보조사업 사업계획서 및 보조금신청 통지
- 2014. 1. 20 ~ 2. 26 : 사업계획서 및 보조금신청서 제출(군·구→시)
- 2014. 6. 18 : 시비보조금 교부통지(시 → 군구 예산배정)

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후계획

- 2014. 12월 : 사업완료 및 정산

□ 정비 사례

○ 유동광고물 정비사업 (현수막, 입간판, 전단지, 벽보 등)



○ 고정광고물 정비사업 (노후간판, 불량간판 등)



강화 고려궁지 특화가로 조성사업

- ❖ 고려역사성을 경관디자인에 반영한 창조적 역사경관 창출로 지역주민의 궁지 및 정주의식 고취
- ❖ 기존 낙후한 가로경관 개선을 통해 지역상권 재창출 및 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 2014. 11월
- 사업위치 : 국도 48호선 ~ 강화 북문
- 사 업 비 : 150백만원(시비 150)
- 사업내용 : L = 1.4km
 - 가로시설물 정비(가로등, 경관 등) 및 보·차도 개선
 - 전선 지중화 사업
 - 역사·문화가 모이는 상징적인 걷고 싶은 가로경관 창조
 - 자연경관을 활용한 쉼과 산책의 길 창조
 - 문화·예술·공동체 활동의 역동적 중심과 휴식의 광장 조성

【조성사업 현황도】



용흥궁길(A) (History Platform)	·문화재 인근 거점에 해당 문화재 소개시설물 설치 ·용흥궁공원 부지 활용한 이용자 쉼터 공간 제공
고려궁지길(B) (Community Platform)	·학교 앞 어린이 통행 안전확보 계획 ·급경사 구간으로 안전대책 마련
송악산길(C) (Natural Promenade)	·구역별 기능특성을 고려한 차별화된 포장계획 반영 ·기존 주차장 공간 활용 방안 마련
궁지앞광장(D) (Dynamic Core)	·보행자를 우선한 산책로 계획 ·노후화되거나 부족한 시설물 교체
진송루광장(E) (Natural Community)	·구역별 기능특성을 고려한 차별화된 포장계획 반영 ·부족하거나 노후화된 시설물 교체


□ 추진실적 및 계획

- 2013. 8. 21 : 한전지중화 협약
- 2014. 6. 16 : 공사재개
- 2014. 12. 3 : 공사 준공

□ 기대효과

- 지역별 테마가 있는 가로경관 조성으로 시민들에게 휴식공간 제공과 명소화에 따른 지역주민의 자긍심 고취
- 테마가 있는 가로경관 조성에 따른 유동인구 증가로 지역경제 활성화 도모

□ 설치예시(설계안)



동·서·남해안권 경관개선 시범사업

- ❖ 해안마을의 특색 있는 경관의 보전과 형성을 통해서 장소적 가치 향상
- ❖ 마을주민의 자발적인 경관관리와 체계적인 행정지원체계 구축을 통해 지속적인 경관형성과 관리 유도

□ 사업개요

- 사업기간 : 2010. 8월 ~ 2014. 12월
- 사업위치 : 강화군 길상면 선두 4리, 5리 일원
※ 강화나들길 코스 포함(8코스‘철새보러가는길’)
- 사 업 비 : 4,000백만원(국비 2,000, 시비 1,000, 군비 1,000)
(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
계	4,000	200	800	800	1,000	1,200
국비	2,000	100	400	400	500	600
시비	1,000	50	200	200	250	300
군비	1,000	50	200	200	250	300

- 사업내용
 - 마을회관, 어판장, 기타 마을공동시설 디자인 개선
 - 마을보행로, 골목길, 강화 나들길 등의 가로환경 개선
 - 갯벌 및 해안경관 조망 보전 및 활용 등 소득창출프로그램 발굴
 - 마을 내 주거용 건축물(신규 펜션 포함) 디자인가이드라인 수립

□ 추진실적 및 계획

- 2010. 10. 19 : 국토해양부 시범사업 선정
- 2011. 11. 25 : 경관위원회 심의(기본계획, 서면심의)

- 2011. 12. 15 : 기본계획 완료
- 2012. 12. 28 : 어판장광장 조성공사 준공
- 2013. 12. 23 : 나들길 조성공사 준공
- 2012. 12. 31 : 경관협정운영회 설립 신고
- 2014. 2. 25 : 마을지도 제작
- 2014. 7. 30 : 보호수 쉼터, 후애돈대 및 마을안길 경관개선사업 착공
- 2014. 9. 12 : 마을지도 인천시 관광포털에 게시
- 2014. 12. : 경관협정체결 및 사업 준공

□ 기대효과

- 마을 정주환경 개선에 따른 주민의 정주의식 함양
- 아름답고 특화된 경관형성으로 관광객 증대 및 지역경제 활성화 도모

◆ 나들길 경관 개선(2013. 12)



◆ 마을지도 제작(2014. 4)



◆ 산후성전 쉼터 조성(2014. 12)



◆ 후애돈대 주변 경관 개선(2014. 12)



인상에 남는 도시 진출입 경관개선사업

- ❖ 2014아시아경기대회 개최 도시로서 우리시 진·출입 경계 지역을 대표하는 상징 조형물과 녹지대를 조성하여 지역 정체성 확립은 물론 도시 브랜드 가치를 높이고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014. 2월 ~ 2014. 12월
- 위 치 : 남동구 2개소
 - 논현동 111-465번지 일원(영동고속도로 소래대교 일원)
 - 논현2택지 수인선 고가철도 일원(논현사거리~소래포구역 일원)
- 사 업 비 : 1,500백만원(시비 750, 구비 750)
- 사업내용
 - 시 진·출입 구간 인천시 상징 조형물 설치
 - 녹지경관조성 등 진출입경관 형성
 - 도로시설물 등 야간경관 조성 등

□ 추진실적 및 계획

【영동고속도로 진입거점 경관개선사업】

- 2014. 2. 28 : 사업기본계획 수립
- 2014. 3. 17 : 설계공모 입찰 공고
- 2014. 5. 29 : 기본 및 실시설계
- 2014. 6. 26 : 경관위원회 심의(조건부의결)
- 2014. 7. 31 : 설계용역 준공계 접수 및 준공검사
- 2014. 10. ~ 12월 : 공사 착공 및 준공

【논현2택지 수인선 고가철도 경관개선사업】

- 2014. 4. 10 : 사업기본계획 수립
- 2014. 4. 25 : 입찰계획 수립 및 입찰 공고
- 2014. 5. 12 : 기본 및 실시설계(경관협의체 및 MP 자문회의)
- 2014. 8. 7 : 경관위원회 심의(재심의의결)
- 2014. 9. 4 : 경관위원회 재심의(조건부의결)
- 2014. 10. 10 : 설계용역 준공계 접수 및 준공검사
- 2014. 10. ~ 12월 : 공사착공 및 준공

□ 기대효과

- 인천시 진입거점에 인천만의 아름다운 상징이미지로 방문객을 맞이하여 국제 행사 성공적 개최 지원
- 야간경관 등 아름다운 인천으로 기억되게 하는 관문으로 거듭

□ 위치도 및 현장사진

- 영동고속도로 소래대교 일원

위 치 도	현장사진
	

- 논현2택지 수인선 고가철도 일원

위 치 도	현장사진
	

공공시설물 표준디자인 개발(2차)

- ❖ 가로환경을 저해하는 공공시설물에 대하여 표준디자인 개발·보급 및 우수한 공공디자인 발굴을 통해 국제도시 이미지 제고
 ※인천광역시 공공디자인 조례 제6조(표준디자인 및 가이드라인 수립)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014. 2월 ~ 2015. 2월
- 사업범위 : 인천시 전체
- 사업비 : 100백만원
- 사업내용
 - 개발대상 : 공공시각매체 분야
 - 개발내용 : 기초조사 및 분석, 표준디자인 개발 및 실시설계

대분류	중분류	소분류
교통관련 시각매체	도로안내	공공기관안내표지, 사설기관 안내표지
	주차안내	주차장 안내표지, 주차장이용안내, 주차장안내도, 장애인 주차안내
보행관련 시각매체	공원안내	공원안내표지, 공원 시설 안내도
	문화재 안내	문화재 안내판, 문화재 표석
	관광안내	관광안내소 안내, 시티투어 매표소안내, 관광안내표지, 관광안내도
	자전거도로안내	자전거도로 안내표지, 자전거도로 노면표지

□ 추진실적

- 2014. 2월 : 유관부서/기관 표준디자인 필요 시설물 수요 조회
- 2014. 3월 : 표준디자인 개발대상 시설물 사례조사 및 선정검토
- 2014. 5. 9 : 공공시설물 표준디자인 2차 개발계획 수립
- 2014. 7.25 : 2차 공공시설물 표준디자인 용역공고(7.25~8.14)
- 2014. 9. 4 : 용역착수 및 착수보고회 개최(9.17.)

□ 추진계획

- 2014. 11월 : 중간보고회 1차 개최
- 2014. 12월 : 중간보고회 2차 개최
- 2015. 2월 : 용역준공 및 디자인등록 출원

□ 기대효과

- 공공시설물 디자인 수준향상과 공공디자인 정책의 효율적 추진
- 통일된 도시이미지 구축과 일관된 디자인 방향 제시

□ 관련사진

공공시설물 표준디자인 2차 개발예시안



원도심 디자인 활성화사업

- ❖ 원도심 활성화 사업에 대한 공공디자인 개선을 통한 신-원도심간 도시환경 격차 해소
- ❖ 주민이 직접 참여하는 원도심 디자인 정책개발 및 시범사업을 통해 효과 빠르고 지속 가능한 원도심 활력 불어넣기 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2015. 6월
- 사업범위 : 인천광역시 전지역
- 사 업 비 : 400백만원(1회추경시 100백만원 삭감)
- 사업내용
 - 공공디자인 관학 협약 및 교육
 - 원도심 활성화 사업의 디자인 체계 및 기본방향 공동연구
 - 공공시설물, 공공공간 디자인개선(거리갤러리, 아트펜스 등)
 - 한전, 경찰청, 소방서, KT 관련 가로시설물 디자인 공동개발·설치

□ 추진실적

- 2014. 1.27 : 공공디자인 협약 체결(인천시-7개 대학)
 - 경인여자대학교, 인천대학교, 인천재능대학교, 인하공업전문대학, 인하대학교, 인천가톨릭대학교, 한국폴리텍II대학
 - 주요 협력내용 : 관학연계 공동교육, 연구 자문 등
- 2014. 2.12 : 군·구 원도심 디자인 활성화 수요 조회
- 2014. 5.26 : 인천광역시 공공디자인 조례 제정
- 2014. 6.26 : 정부3.0 관련 지자체 국민디자인과제 1차 선정
- 2014. 7.14 : 예비(서면)심사 결과 통보 및 군·구 동의절차 진행
- 2014. 8.11 : 현장심사(2개 지역 선정) 및 일상감사

- 2014. 8.22 : 계약의뢰
- 2014. 9.19 : 제안서 평가 등 입찰절차
- 2014.10.16 : 용역 착수 및 주민참여 디자인 프로그램 시행


□ 추진계획

- 2014. 11월 : 안행부 지자체 ‘정부3.0브랜드과제’결과발표
- 2015. 2월 : 중간보고회 2차, 디자인 및 설계 완료
- 2015. 6월 : 시공 완료 및 용역 준공

□ 기대효과

- 지역성을 살린 디자인 활성화 사업을 통하여 도시경쟁력 상승
- 쾌적한 환경제공으로 주민 삶의 질 향상 및 지역경제 활성화 기여

□ 위치도 및 현장사진



중구 월미관광특구 일원



동구 송림6동 일원