


제 277 회 임시회
건설교통위원회

주요업무보고

종합건설본부

《 순 서 》

<input type="checkbox"/> 일반현황	1
<input type="checkbox"/> 2021 행정사무감사 지적사항 처리계획	7
<input type="checkbox"/> 2022 주요업무 추진계획	37
1. 지역 건설산업 활성화 추진	39
2. 도로건설 및 확장	41
3. 하수·하천 건설	67
4. 토지구획정리사업	75
5. 공공건축물 건립	81
6. 도로 및 교량 유지관리	101
※ 부록 [단위사업별 추진내역]	111



일 반 현 황



1 기구 및 정·현원

□ 기 구 : 4부 19팀



□ 정 / 현원

(2022. 1. 1. 현재)

구 분	계	일 반 직								공무직	청원경찰
		소계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	219/206	170/161	1/1	4/2	19/18	50/49	84/48	13/20	0/22	45/41	4/4
총무부	25/ 24	21/20	1/1	1/1	2/2	3 / 2	11/ 9	3/ 3	0/ 2	-	4/4
토목부	37/ 41	37/41	-	1/1	6/6	14/13	13/10	3/ 2	0/ 9	-	-
건축부	40/ 38	40/38	-	1/1	6/6	12/ 9	18/16	3/ 5	0/ 1	-	-
도로관리부	117/103	72/62	-	1/1	5/5	21/22	41/16	4/ 7	0/11	45/41	-

2 예 산 규 모

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

계	① 일 반 회 계			② 기타특별회계	③재난관리기금
	소 계	자체	재배정		
682,739	648,716	21,453	627,263	7,209	26,814

① 일반회계

〈 자체예산 〉

(단위 : 백만원)

계	도로시설물정비	교량유지보수	토지보상	본부관리운영	행정운영경비
21,453	3,846	25	508	1,013	16,061

〈 재배정 예산 〉

(단위 : 백만원)

계	도로개설	하수·하천	공공건축물	도로유지보수
627,263	371,715	22,799	231,515	1,234

② 기타 특별회계

(단위 : 백만원)

계	토지구획정리사업				비고
	소 계	오류지구	마전지구	불로지구	
7,209	7,209	872	3,864	2,473	

③ 재난관리기금

(단위 : 백만원)

계	시설물 보수·보강	시설물안전점검 및 정밀안전진단 용역	설해예방대책	노후도로유지보수
26,814	9,494	2,000	1,158	14,162

	종합건설본부장	김 정 호	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합건설본부장 ('22. 1. ~ 현재) ○ 도시재생녹지국 주거재생과장 ('20. 7. ~ '22. 1.) ○ 경제청 도시건축과장 ('19. 1. ~ '20. 7.)
	직 급	지방기술서기관	
	현 보 직	2022. 1.13.	
	총 무 부 장	우 대 식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합건설본부 총무부장 ('22. 1 ~ 현재) ○ 산업통산자원부 ('21. 1 ~ '22. 1.) ○ 감사관실 ('18. 1. ~ '21. 1.)
	직 급	지방서기관	
	현 보 직	2022. 1.13.	
	토 목 부 장	박 승 양	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합건설본부 토목부장 ('21. 7. ~ 현재) ○ 경제청 영종청라개발과 ('19. 8. ~ '21. 7.) ○ 경제청 개발계획총괄과 ('18.11. ~ '19. 8.)
	직 급	지방기술서기관	
	현 보 직	2021. 7.12.	
	건 축 부 장	박 원 호	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합건설본부 건축부장 ('22. 1 ~ 현재) ○ 경제청 도시건축과 ('21. 1 ~ '22. 1.) ○ 주택녹지국 건축계획과 ('18. 1. ~ '21. 1.)
	직 급	지방기술서기관	
	현 보 직	2022. 1.13.	
	도로관리부장	최 순 식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합건설본부 도로관리부장 ('21. 1. ~ 현재) ○ 미추홀구 건설교통국장 ('20. 1. ~ '21. 1.) ○ 종합건설본부 토목부 ('19. 2. ~ '20. 1.)
	직 급	지방기술서기관	
	현 보 직	2021. 1.11	

4

부서별 사무분장

부 서 명	사 무 명
총 무 부	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사·용역·물품 계약 ○ 일반회계 및 재배정예산 지출 및 결산 ○ 세입 및 세입세출외 현금 관리 ○ 인사·조직 및 복무관리에 관한 사항 ○ 본부 청사 유지관리
토 목 부	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로개설 및 확장공사 ○ 하천·하수도시설공사 ○ 도로·하천·하수도시설공사의 시행과 관련된 유관기관 협의 및 민원처리 ○ 토지구획정리사업 특별회계 운영 및 시행 ○ 도로개설 및 하천 사업부지 보상
건 축 부	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공건축물 건립공사 ○ 기계·전기·통신·조경공사 ○ 건축공사의 시행과 관련된 유관기관 협의 및 민원처리 ○ 기타 건축공사 관련 설계·시공·감독 ○ 공공건축물 용지 및 인천가족공원 사업부지 보상
도로관리부	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로유지보수 및 설해대책 ○ 전용도로 및 지하차도 유지보수 ○ 운행제한차량 단속 ○ 도로시설물(교량·터널) 점검 및 보수·보강 ○ 품질시험 관련 업무

- 2021 행정사무감사 -

지 적 사 항 처 리 계 획

2021 행정사무감사 지적사항 처리계획

☐ 처리현황

처리구분	지적사항	조치상황				비고
		계	종결	진행	불가	
계	26	26	10	16	-	
시정요구	-	-	-	-	-	
처리요구	18	18	5	13	-	
건의	8	8	5	3	-	

☐ 총괄목록

관리번호	처리구분	제 목	주관부서	조치 상황
21-1	처리요구	제설제 적기 공급 대책 관련	도로관리부	진행중
21-2	처리요구	우회고가교 건설사업 관련	토 목 부	진행중
21-3	처리요구	공사감리자 등 교육 철저	토 목 부	종 결
21-4	처리요구	운행제한 위반차량 관리 방안	도로관리부	진행중
21-5	처리요구	도로 유지보수 등 관리 철저	도로관리부	진행중
21-6	처리요구	전처리 시설 사업계획 수립 철저	건 축 부	진행중
21-7	처리요구	건설기술교육원 앞 도로 공사 관리 철저	토 목 부	진행중
21-8	처리요구	공사 하자 등 관리 관련	건 축 부	진행중
21-9	처리요구	행정심판 및 행정소송 관련	토 목 부	종 결

관리번호	처리구분	제 목	주관부서	조치 상황
21-10	처리요구	서부간선수로 등 주변지역 악취 발생 관련	토 목 부	종 결
21-11	처리요구	합리적인 공사비 산정 관련	토 목 부	종 결
21-12	처리요구	문학경기장 개·보수 공사 관련	건 축 부	종 결
21-13	처리요구	도로보수와 관련한 다각적인 방안 모색	도로관리부	진행중
21-14	처리요구	문학터널 무료화에 따른 관리	도로관리부	진행중
21-15	처리요구	농산물도매시장 저소음 포장 관련	도로관리부	진행중
21-16	처리요구	도로, 교량 등 공공시설물 관리 철저	도로관리부	진행중
21-17	처리요구	신기술, 특허 등 사용 관련	도로관리부	진행중
21-18	처리요구	민원 적극 대처	전 부 서	진행중
21-1	건의사항	지역건설업체 보호 방안 관련	총 무 부	종 결
21-2	건의사항	능안삼거리~인천여상간 도로개설 관련	토 목 부	진행중
21-3	건의사항	신흥동 부윤관사 리모델링 관련	건 축 부	종 결
21-4	건의사항	공사 지연이 최소화되도록 관리 철저	토 목 부	종 결
21-5	건의사항	지역건설사업 활성화를 위한 방안 강구	총 무 부	종 결
21-6	건의사항	도로관리 담당 공무원의 정원 확보 관련	총 무 부	진행중
21-7	건의사항	도림동 시립요양원 관련	건 축 부	종 결
21-8	건의사항	부개고가교 지·정체 관련	도로관리부	진행중

☐ 처리계획

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-1	처리요구	건설교통	도로관리부	진행중	
제 목	제설제 적기 공급 대책 관련				
지 적 및 건의사항	겨울철 염화칼슘으로 인한 포트홀 발생 빈도가 높아지는데, 친환경 제설제의 가격이 많이 올라 우려가 되는 바, 수급에 신경써주시기 바람				
추진사항					

☐ 개 요

- 제설대책기간 : 2021.11.15. ~ 2022. 3.15.(4개월)
- 제설대상도로 : 7개 노선, 50.7km
- * 제설대책반 운영(단계별 비상근무 실시)

☐ 제설제 현황

(2021.12.31. 기준)

구분	고상		액상(ton)	비고
	백(ton)	포대 (15kg/25kg)		
계	1,375ton	82ton	170ton	
현재 확보량	875	82	170	
추가 확보량	500	-	-	22.1.예정

- * 친환경 제설제 총 362ton 확보(고상 192ton, 액상 170ton)
- * 군. 구 염화칼슘 지원(2021.11~12.): 1,533ton

☐ 향후계획

- 제설제를 긴급 입찰 등 적기에 확보하여 겨울철 도로제설에 만전

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로보수1팀장	박홍서	5245
	담당자	이재형	5392

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-2	처리요구	건설교통	토목부	진행중	
제 목	우회고가교 건설사업 관련				
지 적 및 건의사항	우회고가 건설이 예정보다 지체되고 있는데, 교통흐름에 지장 없이 안전대책을 마련하여 금년에 착공될 수 있도록 추진하여 주시기 바랍니다.				
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사 업 명 : 우회고가 정비사업 ○ 위 치 : 중구 북성동~동구 만석동(인중로) ○ 규 모 : 도로정비 1.69km, 고가교 철거 1.26km ○ 사업기간 : 2017. 8. ~ 2023. 5. ○ 총사업비 : 49,109백만원 ○ 시 공 사 : 적격심사 중 ○ 감 리 사 : (주)유신 외 3개사 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진실적 및 계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021. 9. : 우회고가 정비사업 계약의뢰(조달청) ○ 2021.11. : 교통안전시설심의(결과: 보류) ○ 2021.12. : 우회고가 정비사업 건설사업관리용역 착수 ○ 2021.12. : 우회고가 정비사업 개찰(가격) ○ 2022. 1. : 우회고가 정비사업 계약 및 착공 ○ 2022. 1.~2. : 교통안전시설심의회(재심의) </div>				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로3팀장	전세진	5266
	담당자	변창식	5222

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-3	처리요구	건설교통	토목부	종결	
제 목	공사감리자 등 교육 철저				
지 적 및 건의사항	공사현장의 효율적 관리를 위해 감리자 및 교육을 통해 직원의 능력이 향상될 수 있도록 하시기 바람				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 관련규정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 (국토부 제2020-987호) <ul style="list-style-type: none"> - 건설사업관리기술인 : 공사 현장 관리, 사용자재 관리 및 시공계획 검토 등 건설공사에 대한 업무수행 - 발주청 : 건설사업관리기술인과의 효율적 협업을 통해 공사 총괄 관리 <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건설사업관리기술인에 대한 주기적 지도, 교육 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 기본 임무 등 관련 규정 숙지를 위한 수시 지도(안전관리, 품질관리 등) - 근태사항 등 <p><input type="checkbox"/> 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건설현장의 세밀한 공정관리를 통한 안전사고 미연 방지 및 최고 시공품질 확보 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	박병재	5277
	담당자	오승일	5205

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-4	처리요구	건설교통	도로관리부	진행중	
제 목	운행제한 위반차량 관리 방안				
지 적 및 건의사항	운행제한 위반차량 단속과 관련하여 9시 이전, 휴일에 단속을 피해 운행함에 따라 도로 파손 등 과적으로 인한 문제가 발생됨에 따라 대책 수립이 필요				
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 쾌적하고 안전한 도로환경 유지를 위한 단속 강화 ○ 휴일 단속 실시를 통한 불법 차량 통행 억제 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 이동단속반 단속활동 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 평일단속 : 07시 ~ 21시까지 - 휴일단속(토·일요일, 기타 공휴일) : 08시 ~ 12시까지 ○ 취약시간대 특별단속 실시 : 04시 ~ 08시까지 ○ 분기별 1회 합동단속 실시(인천대교, 공항고속도로 등) ○ 운송업체 과적예방 홍보 및 공사현장 계도 </div> <div> <input type="checkbox"/> 기대효과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 적극적인 단속 및 계도 활동으로 도로구조물의 안전성을 확보하고 과적차량으로 인한 민원 발생을 최소화 하여 안전하고 쾌적한 도로환경 제공 </div>				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로운영팀장	이명구	5128
	담당자	홍상기	5342

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-5	처리요구	건설교통	도로관리부	진행중	
제 목	도로 유지보수 등 관리 철저				
지 적 및 건의사항	인천의 도로유지 보수를 도로 관리 상태에 대한 데이터 확보와 관리 플랫폼을 연계한 사전 관리가 필요함으로 종합적인 관리 방안을 검토 바람				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 스마트 도로관리시스템 구축(市 도로과)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 도로의 급속한 증가와 기능 다변화에 따른 효율적인 유지관리체계 구축 필요 ○ 사업기간 : 2021. 1.~2023.12. ○ 사업내용 : 포장관리시스템 및 시설물(교량, 터널)관리시스템 구축 ○ 사업예산 : 2,601백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 연도별 : '21년 1,510백만원, '22년 691백만원, '23년 400백만원 ○ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 2021. 1. ~ 2022.12. : 스마트 도로관리시스템 구축 - 2023. 1. : 본격 운영 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트 도로관리시스템 구축(市 도로과) 후 도로유지관리 연계 추진 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로보수1팀장	박홍서	5245
	담당자	김봉환	5391

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-6	처리요구	건설교통	건축부	진행중	
제 목	전처리 시설 사업계획 수립 철저				
지 적 및 건의사항	가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치와 관련하여 기본설계 후 사업비가 5배나 증가한바, 사업계획 수립 시 사전에 면밀한 검토 바람				
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 서구 중봉대로 211 가좌하수처리장 내 ○ 규 모 : 9만㎥/일(1단계 26㎥/일, 2단계 9㎥/일) ○ 사업내용 : 전처리시설 설치 및 유량조 신설, 2단계 하수처리장 개량 ○ 총사업비 : 9,400백만원(국비 10%, 시비 90%) ○ 사업기간 : 2018. 2. ~ 2024.12. ○ 설 계 사 : (주)도화엔지니어링 외 3개사 </div> <div> <input type="checkbox"/> 현안사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사비 과다 소요(예산대비 약5.8배 증액) <ul style="list-style-type: none"> - 현재 예산 : 9,400백만원(국비 10%, 시비 90%) - 기술제안 실시 후 소요예산: 55,128백만원(약5.8배 증액) ⇒ 대 책 : 타당성 재조사 실시(市 하수과) 후 재원 협의 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021.8. ~ 2022.6 : 사업타당성 재조사 용역실시(市 하수과) <ul style="list-style-type: none"> * 사업타당성 재조사 용역에 따라 추진 계획 변경 가능 ○ 2023. 2. : 재원협의, VE, 계약심의, 일상감사 등 행정사항 이행 ○ 2023. 4. : 기본 및 실시설계 완료 / 공사발주 </div>				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
건축부	건축부장	박원호	5107
	기계팀장	김명구	5126
	담당자	노승상	5281

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-7	처리요구	건설교통	토목부	진행중	
제 목	건설기술교육원 앞 도로 공사 관리 철저				
지 적 및 건의사항	건설기술교육원 앞 확장공사와 관련하여 더 이상 지연이 발생 하지 않도록 관리에 만전을 기하시기 바람				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사 업 명 : 건설기술교육원 앞 도로확장공사 ○ 위 치 : 남동구 만수동 남동구청사거리~만수사거리(대로2-54호선) ○ 규 모 : 도로확장 L=515m, B=22→30m(5차로→7차로) ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022.12. ○ 총사업비 : 11,700백만원 ○ 시 공 사 : (주)대제종합건설 외 1개사 ○ 감 리 사 : (주)건화 외 1개사 <p><input type="checkbox"/> 추진실적 및 계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020.12. : 공사 착공 ○ 2021. 3. : 손실보상 추진을 위한 공사 일시정지 ○ 2021. 2~ 5. : 감정평가 의뢰 및 완료 ○ 2021. 6~ 7. : 손실보상 1~3차 협의 안내문 발송 ○ 2021. 8. : 협의 불능에 따른 수용재결 신청 ○ 2022. 2~ 3. : 수용재결 법원 공탁 완료 및 공사 재개 ○ 2022.12. : 공사 준공 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로3팀장	전세진	5266
	담당자	김 민	5234

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-8	처리요구	건설교통	건축부	진행중	
제 목	공사 하자 등 관리 관련				
지 적 및 건의사항	하자 등으로 인한 부실공사 민원제기 되지 않도록 하자 예방을 위한 노력을 해주시기 바람				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 사업목적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사에 대한 철저한 사후관리로 인적·물적 피해의 사전 예방 ○ 하자검사 및 보수업무를 효율적으로 처리하여 예산낭비의 요소를 미연에 방지 <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 정기 하자검사 실시(년 3회*) * 준공 후 상·하반기, 만료 시 <ul style="list-style-type: none"> - 검사기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12. - 점검대상 : 총 176건 * '22년 신규(예정) 하자건수 미포함 <ul style="list-style-type: none"> · 상반기(4월) : 99건 (남촌농산물도매시장 외 98건) · 하반기(10월) : 77건 (영종권역 버스공영차고지 외 76건) ○ 철저한 하자관리 및 지속적인 보수 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 각 사업별 하자 담당자 지정으로 지속적인 관리 및 보수 실시 - 시공사 하자보수 계획서 및 완료확인서 제출로 하자관리 철저 <p><input type="checkbox"/> 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주기적인(상·하반기) 하자 검사 확행 ○ 사업별 하자 담당자 지정 등 하자로 인한 문제발생 요소 사전 제거 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
건축부	건축부장	박원호	5107
	건축1팀장	김주호	5224
	담당자	이솔아	5264

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-9	처리요구	건설교통	토목부	종결	
제 목	행정심판 및 행정소송 관련				
지 적 및 건의사항	시민들은 행정청의 행정행위에 불복하는 소송을 진행하고 있는데 소송이 발생하지 않도록 업무추진에 만전을 기하시기 바람				
추진사항					

☐ 사업개요

- 행정심판 및 행정소송 현황

2022. 1. 1.현재

합계	행정심판		행정소송		비고
	진행	완료	진행	완료	
16건	-	-	2	14	

- 대 상 : 26개사업(도로개설22 , 하천정비 3, 미지급용지 1)
- 법적근거 : 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제85조

☐ 추진실적

- 손실보상계획 열람공고 시 이의신청 제도 활용
 - 보상 초기 단계부터 소유자 및 이해관계인에게 의견 청취
- 토지소유자의 감정평가업자 추천
 - 추천기준 : 토지면적 1/2이상 토지소유자와 토지소유자 총수의 과반수 동의
 - 토지소유자 추천 감정평가 업자 추천 사업(7개사업)
- 토지 등 물건소유자에게 감정평가 일정 안내
 - 감정평가 시 소유자 참여 및 의견 제출 기회 부여
- 손실보상금 협의 3회 실시
 - 법적 협의 기간은 30일이나 소유자와의 소통기회 확대

☐ 기대효과

- 적극적인 의견 청취 및 반영으로 손실보상에 대한 수인율 제고

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	토목보상팀장	이희선	5122
	담당자	오현미	5163

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-10	처리요구	건설교통	토목부	종결	
제 목	서부간선수로 등 주변지역 악취 발생 관련				
지 적 및 건의사항	간선수로와 계산천 접속 부근(경남a) 악취 관리에 만전을 기하여 주시기 바람				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사 업 명 : 고향의 강(계산천) 선도사업 ○ 위 치 : 계양구 용종동~굴포천 합류지점 ○ 규 모 : 하도정비 L=1.32km, B=25→45m ○ 사업기간 : 2011. 7. ~ 2017. 11. ○ 총사업비 : 13,805백만원 ○ 관 리 청 : 계양구청 <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관리청(계양구청)의 시설 정기점검(매년) 시행 및 준설량 확대 등 악취 개선 방안 검토 진행중 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	하수하천팀장	류노열	5124
	담당자	정이숙	5256

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-11	처리요구	건설교통	토목부	종결	
제 목	합리적인 공사비 산정 관련				
지 적 및 건의사항	예산을 이유로 터무니없이 낮은 가격으로 공사를 발주하는 관행을 그만두고 관련 규정에 맞게 공사원가를 산정하여 발주하고, 공사를 시켰으면 합당한 공사비를 지급하는 문화가 정착될 수 있도록 노력하여 주시기 바람				
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 관련규정 <ul style="list-style-type: none"> ○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제10조 (예정가격의 결정기준) <ul style="list-style-type: none"> - 품셈 원가계산 : 재료비·노무비·경비와 일반관리비 및 이윤 계산 - 표준시장단가 : 이미 수행한 공사의 종류별 시장거래가격 산정 <ul style="list-style-type: none"> · 단, 추정가격 100억원 미만의 공사에는 적용 불가 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 계획 수립 시, 예산이 합리적으로 편성되도록 적정 공사비 사전 검토 철저 ○ 각 건설공사 실시설계 시, 관련 규정에 따른 적정 원가계산 적용 </div> <div> <input type="checkbox"/> 기대효과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 발주청의 적정 공사비 책정으로 건설업 활성화 기대 ○ 건설공사 목적물의 시공 품질 향상 및 안전사고 위험 예방 </div>				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	박병재	5277
	담당자	오승일	5205

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-12	처리요구	건설교통	건축부	종결	
제 목	문학경기장 개·보수 공사 관련				
지 적 및 건의사항	문학경기장의 개·보수 공사와 관련하여 임차하고 있는 SSG와 책임 한계를 명확히 하시기 바람				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 미추홀구 매소홀로 618(문학동 482번지) ○ 규 모 : 부지면적 432,034.6㎡, 연면적 273,170.44㎡ ○ 용 도 : 운동시설, 문화 및 집회시설, 근생, 교육연구 및 복지시설 ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 3. ○ 총사업비 : 8,954백만원(국비 2,685, 시비 6,269) <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021.11. : 공사 착공 ○ 2023. 3. : 공사 준공 <p><input type="checkbox"/> 책임한계</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 문학경기장의 일반관리(시설물 유지·관리, 개보수 등)는 市 관리부서에서 시행 ○ 문학경기장 임대자(SSG)는 시설운영에 필요한 자체 공사* 시행 <ul style="list-style-type: none"> * 실내·외부 인테리어 등 ○ 기타 개·보수 공사 시 발생하는 각종 사안은 SSG와 수시 협의 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
건축부	건축부장	박원호	5107
	건축2팀장	신영미	5176
	담당자	김정철	5253

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-13	처리요구	건설교통	도로관리부	진행중	
제 목	도로보수와 관련한 다각적인 방안 모색				
지 적 및 건의사항	도로의 효율적 유지관리와 안전사고 예방을 위해 다양한 도로포장재의 사용 방안 강구 등 종합적인 관리에 만전을 기하여 주시기 바람				
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 관리대상 : 194개 노선(L= 562.2km, 면적 190,167a) ○ 사업규모 : L= 28.5km, A=5,985a ○ 총사업비 : 14,162백만원(사업기간: 2022.1~ 2022.12) </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진방법 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인천광역시 포장도로 유지보수 매뉴얼(활용)에 따라 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 노면의 조사 및 평가(조사를 통해 수립한 자료 분석, 평가 등) - 도로포장면 파손 유형 조사(균열, 변형, 탈리 등) - 도로포장 정비 방법 강구(예방포장, 노후포장 등) ○ 연가단가 활용을 통한 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 안전사고 위험 등 응급(포트홀, 균열 등)구간 우선 보수 - 전문 업체를 활용 응급 구간에 대하여 항구적 복구 시행 </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 「인천광역시 포장도로 유지보수 매뉴얼」에 따라 도로유지관리에 필요한 도로포장의 내구성 향상, 쾌적한 도로환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 2022. 1 ~ 2. : 도로유지보수공사 현장조사 및 설계 - 2022. 3 ~ 6. : 도로유지보수공사 시공(50건) - 2022. 3 ~12. : 「2022년 도로유지보수공사(연간단가)」시행(7건) </div>				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로보수1팀장	박홍서	5245
	도로보수2팀장	오선용	5352
	담당자	김봉환	5391
	담당자	조영삼	5352

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-14	처리요구	건설교통	도로관리부	진행중	
제 목	문학터널 무료화에 따른 관리				
지 적 및 건의사항	문학터널 무료로 인해 기존 설치되어 있는 요금소 등 활용이 가능한 부지에 대해 공공성을 확보하는 방안을 강구하시기 바랍				
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사명 : 문학터널 일원 구조개선 공사 ○ 위 치 : 연수구 청학사거리 ~ 미추홀구 문학IC램프 ○ 사업규모 <ul style="list-style-type: none"> - 단절된 구간(청학사거리~문학IC램프) 보도 설치 : L=1.2km, B=3.0m - 소음 저감을 위한 저소음포장(A=16,723m²) 및 과속단속카메라 설치 2EA - 중앙녹지 조성 : L=285m, B=25m <ul style="list-style-type: none"> · 수종 : 소나무, 해송, 느티나무, 메타세쿼이아 등 342주 * 문학터널 관리동은 리모델링 후 택시쉼터 활용(市 택시물류과) ○ 사업기간 : 2022. 4 ~ 2022. 11 ○ 총사업비 : 3,721백만원 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 1~2. : 일상감사 및 계약심사, 계약의뢰 ○ 2022. 4. : 공사 착공 ○ 2022.11. : 공사 준공 </div> <div> <input type="checkbox"/> 기대효과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 터널구간에 보도를 설치, 남북단절 해소 및 보행환경 개선 </div>				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로보수1팀장	박홍서	5245
	담당자	강미영	5394

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-15	처리요구	건설교통	도로관리부	진행중	
제 목	농산물도매시장 저소음 포장 관련				
지 적 및 건의사항	농산물도매시장 주변 도로의 포장이 저소음 포장으로 단기간에 재시공되었는바, 예산의 효율적 집행을 위한 체계적 사업계획 마련				
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사 업 명 : 남동구 비류대로 저소음 포장공사 ○ 위 치 : 남동구 비류대로 도림사거리 주변 ○ 사업규모 : B=12~30m, L=562m, A=11,965㎡ ○ 사업내용 : 저소음포장 공사를 통한 교통소음 개선 ○ 사업기간 : 2020. 11.12 ~ 2021. 7. 19 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020.11. : 공사 착공 ○ 2020.12. : 동절기 공사 정지 ○ 2021. 6. : 공사 준공 <p>* 도시가스 매설복구 구간(B=1.2m, L=70m, '19.3월 시행)인 신안레미안 빌라 인접 구간 저소음 포장 시행(주민생활 불편 해소)</p> </div> <div> <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도로 정비 시, 매설 시설 관련 부서(기관)과 협의를 강화, 예산의 효율적 집행 추진 </div>				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로보수1팀장	박홍서	5245
	담당자	김봉환	5391

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-16	처리요구	건설교통	도로관리부	진행중	
제 목	도로, 교량 등 공공시설물 관리 철저				
지 적 및 건의사항	도로관리를 위한 순찰과정에서 교량 현수막, 가로등, 방음벽 관리 등 도시미관 향상을 위한 공공시설물 관리 철저				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관리대상: 교량 116개소 ○ 유지관리 기동반 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2022. 1. ~ 2022. 12. - 인 원 : 2명 - 방 법 : 일자별, 시설별 순찰 및 응급조치(공휴일 순찰 : 월2회) * 응급보수 : 포트홀 보수 및 교량시설물 응급처리 <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 순찰 시 발견된 지적사항에 대하여 유지관리 예산으로 신속 대응 ○ 「인천광역시 사무위임 조례」 제2조(위임사항)에 따라 구청관리인 가로등 및 충격흡수시설 등 도로부속시설은 해당구청에 정비 요청 <p><input type="checkbox"/> 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 상시 교량 순찰을 강화하고, 필요 정비 시설물 발생 시 조속 조치로 최적의 도로환경 유지 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	시설안전팀장	김대성	5336
	담당자	이원구	5338

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-17	처리요구	건설교통	도로관리부	진행중	
제 목	신기술, 특허 등 사용 관련				
지 적 및 건의사항	공사 시 신기술, 특허 등 사용 확대하여 예산을 절감할 수 있는 방안을 강구하시기 바람				
추진사항					

☐ 사업개요

○ 특허공법현황(최근3년)

공 사 명	선정시기	선정업체	공 법	금 액 (천원)	지역업체 (인천)
2021년 석남제1고가교 외 4개소 보수공사 외 4건	2021. 3.	승탑건설(주) 외 4건	단면보수공법 외 4건	520,969	80.0%
장수고가교 교면포장공사 외 12건	2020. 4.	(주)메딕콘 외 12건	교면방수공법 외 6건	2,814,069	70.3%
동막교 외 5개소 교량 보수공사 외 7건	2019.10.	(주)지유건 외 7건	단면보수공법	1,144,655	87.5%
초지대교 재포장공사 외 5건	2019. 8.	(주)에버로드 외 5건	교면방수공법 외 1건	663,130	83.3%

☐ 추진계획

- 관내 지역업체가 보유한 신기술, 특허공법 우선 적용 검토
- 예산이 절감되는 신기술·공법 개발 시, 설계에 적극 반영 추진

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	시설안전팀장	김대성	5336
	담당자	이원구	5338

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-18	처리요구	건설교통	전부서	진행중	
제 목	민원 적극 대처				
지 적 및 건의사항	현장에서 주민들과 소통하는 적극행정이 필요				
추진사항					

☐ 민원처리 관련근거

- 민원 처리에 관한 법률
- 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률
- 개인정보 보호법, 전자정부법, 행정안전부 민원행정 및 제도개선 지침 등

☐ 2021년 민원처리현황

구 분	합 계	국민신문고	서식민원		비고
			건 의	고 총	
민원처리건수 (2021.1.1.~12.31.)	2,191건	2,171건	15건	5건	

☐ 추진계획

- (주민설명회 개최) 사업시행 방안, 도로구역 결정 등 중요한 정책결정 시 지역주민 의견 수렴
- (현장관리 철저) 현장사무실 내 민원상담 공간을 마련
 - 민원인의 불편사항 등을 충분히 청취하고 민원 해소방안 적극 검토
 - 안전사고 예방, 공정률 관리 등을 위하여 수시로 현장 방문
- (찾아가는 보상서비스) 현장 방문 민원상담 및 보상협의로 원거리 토지소유자 등에 편리한 손실보상 민원 서비스 제공

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
총무부	총무부장	우대식	5103
	총무팀장	박종률	5121
	담 당 자	홍미영	5199

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-1	건의사항	건설교통	총무부	종결	
제 목	지역건설업체 보호 방안 관련				
지 적 및 건의사항	일부 건설사들이 본사를 지역별로 옮겨다니며 지역업체라고 하여 토종 지역 업체들이 피해가 발생 할 수 있는 바, 이를 점검하고 인천의 토종업체들의 피해를 줄일 수 있는 방안을 검토해주시기 바람.				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역제한 입찰로 지역건설업체 보호 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 100억 미만 종합공사 - 방 법 : 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 인천에 본점을 둔 법인으로 제한 <p><input type="checkbox"/> 추진실적 및 계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제한경쟁입찰에서의 참가제한 기준 검토 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>※ 지방계약법 시행규칙 제25조 제4항(제한입찰의 제한기준)</p> <p>입찰자는 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 법인등기부상 본점이 해당 시·도의 관할구역 안에 있어야 하고, 낙찰자는 계약체결일까지 법인등기부상 본점이 해당 시·도의 관할구역 안에 있어야 한다.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> - 인천지역 토종업체들의 피해를 줄이기 위해서는 지역제한 경쟁입찰에서 참가자격을 일정기간(5년, 10년 등) 인천에 소재한 법인으로 제한하여야 하는데 관련법규에 의하면 어려운 실정임. <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역업체 수주율 제고를 위한 간담회 및 상생협약 체결 <ul style="list-style-type: none"> - 지역건설사업 원도급사와 상생협약 및 간담회 정기실시 - 관내기업의 하도급 수주율 제고 및 지역건설사업 활성화 추진 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
총무부	총무부장	우대식	5103
	회계팀장	김진달	5151
	담당자	이은미	5142

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-2	처리요구	건설교통	토목부	진행중	
제 목	능안삼거리~인천여상 도로개설 관련				
지 적 및 건의사항	능안삼거리~인천여상간 도로개설 공사 중간에 제2외곽 순환도로를 가로질러 가게 되어있는데 구조상의 문제가 없다면 조속히 추진하여 주시기 바랍니다.				
추진사항	<div> <input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 미추홀구 송의역(용현동)~중구 인천여상(신흥동) ○ 규 모 : L=1,180m, B=4~6차로 ○ 총사업비 : 22,200백만원[시비 100%] ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024.12. ○ 설 계 사 : (주)화신엔지니어링 외 1개사 ○ 공 정 률 : 30.0% </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021. 4. : 사업수행능력평가(PQ) 평가 완료 및 용역계약 의뢰 ○ 2021. 6. : 기본 및 실시설계용역 착수 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 2. : 교량형식 신기술·특허공법 선정 * 외곽순환도로 기존 구조물을 감안한 구조 검토를 통해 교량형식 적용을 검토 중 ○ 2022. 6. : 기본 및 실시설계용역 준공 ○ 2022. 9. : 공사 착공 ○ 2024.12. : 공사 준공 </div>				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	박병재	5277
	담당자	김주용	5203

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-3	건의사항	건설교통	건축부	종결	
제 목	신흥동 부윤관사 리모델링 관련				
지 적 및 건의사항	신흥동 부윤관사 리모델링 사업 추진 시 한·일 건축 양식에 대한 보전방안 등을 종합적으로 검토하여 추진하시기 바람				
추진사항					

☐ 사업개요

- 1938년 신축한 적산가옥(신흥동 시장관사) 원형복원 및 전시공간 조성
 - 규 모 : 연면적 251.46㎡ , 지하1층 ~ 지상2층
 - 사업내용
 - 정밀안전진단 결과에 따른 건축물 구조보강 및 노후설비 보강
 - 전근대건축물(적산가옥) 고증·복원 및 전시공간 구성 계획
 - 사업기간 : 2020. 8. ~ 2022. 5.
 - 총사업비 : 368백만원(시비100%)

☐ 추진계획

- 2021. 4. ~ 2021. 11. 설계용역 착수 및 준공
 - 문화재위원회의 권고와 사업부서의 의견을 받아 한·일 건축 양식에
대한 보전방안 등을 종합적으로 검토하여 진행.
- 2021. 12. ~2022. 5. 공사 착수 및 준공
 - 해당 설계의도를 살릴 수 있도록 성실 시공
 - 2층 일식 가옥 복원(다다미방 복원, 일식문으로 교체 등)
 - 근대 건축물의 정체성을 토대로 전시공간 리뉴얼(1층 공간 재배치)

☐ 기대효과

- 한·일 건축 양식 복원 및 보전을 통한 건축물의 문화적 가치 유지
- 역사·문화공간으로 조성 후 시민들에게 개방

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
건축부	건축부장	박원호	5107
	건축1팀장	김주호	5224
	담당자	박수경	5262

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-4	처리요구	건설교통	토목부	종결	
제 목	공사 지연이 최소화되도록 관리 철저				
지 적 및 건의사항	건설공사의 지연됨에 따라 보상비가 증가하고 있는데 특히 지반공사로 인해 공사비 증가가 최소화되도록 만전을 기하시기 바람				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 추진배경</p> <p>○ 건설현장 내 잦은 설계변경 및 기타 계약내용의 변경으로 인한 공사기간 연장(지연)에 따라 추가비용 발생</p> <p>☞ 시설공사 전체기간 및 연도별 공정 합리적 관리 필요</p> <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <p>○ 건설공사의 적정 공사기간 산정으로 품질 및 안전성·경제성 확보</p> <p>- 관련규정 : 「건설기술진흥법」제45조의2, 「공공건설공사의 공사기간 산정기준」(국토교통부)</p> <p>- 발주 전 관련규정에 따라 적정공기 산정 후 심의절차(건설심사과) 이행</p> <p>○ 설계 내실화로 설계변경의 최소화 공기 지연 및 사업비 증가 예방</p> <p>- 설계용역 시, 도면과 내역의 철저한 검토를 통한 부실 설계 사전 차단</p> <p>- 공사발주 시, 내역과 현장의 부합 여부 등을 면밀히 검토하여 설계변경 요소 최소화 도모</p>				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	박병재	5277
	담당자	마정석	5207

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-5	건의사항	건설교통	총무부	종결	
제 목	지역건설산업 활성화를 위한 방안 강구				
지 적 및 건의사항	지역건설업체가 하도급 공사하기 위한 참여로 품질, 기술 등이 부족한 경우가 있으므로 지역업체의 기술력, 품질관리 능력이 향상될 수 있는 방안 마련				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역건설업체의 기술력 및 품질관리 능력 향상 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : 지역업체 공사(토목·건축·도로분야 등) - 내용 : 건설사업 연찬회 실시 및 공사 관련 자료 제공 등 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역건설사업 활성화를 위한 방안 부서별 회의 : 2021.12.23. <ul style="list-style-type: none"> - 내용 : 각 분야별 공사 감독관 - 내용 : 지역건설업체의 기술력 향상을 위한 방안 논의 ○ 지역건설사업 활성화를 위한 각 부서별 협조 통보 : 2021.12.30 <ul style="list-style-type: none"> - 공사 착공 시 건설사업관리업체 등과 함께 사업연찬회(교육) 실시 - 각종 공사 및 품질관련 시방서 및 교육자료 배부 - 기술과 품질 향상을 위한 정기적 안전점검 등 철저한 관리·감독 - 건설업체와 간담회 실시로 건의사항 의견청취 및 논의 등 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
총무부	총무부장	우대식	5103
	회계팀장	김진달	5151
	담당자	이은미	5142

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-6	건의사항	건설교통	총무부	진행중	
제 목	도로관리 담당 공무원의 정원 확보 관련				
지 적 및 건의사항	도로관리에 대한 업무의 완성도를 높이기 위한 방안으로 직급별 현황 관리가 필요함				
추진사항					

☐ 직급별 정·현원 현황

(‘22. 1. 1. 기준)

구분	계		총무부		토목부		건축부		도로관리부	
	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원	정원	현원
소 계	170	161	21	20	37	41	40	38	72	62
3급	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
4급	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1
5급	19	19	2	2	6	6	6	6	5	5
6급	50	46	3	2	14	13	12	9	21	22
7급	83	51	11	9	13	10	18	16	41	16
8급	13	17	3	3	3	2	3	5	4	7
9급	-	23	-	2	-	9	-	1	-	11

☐ 현황 및 문제점

- (현황) 7급 정원 대비 현원이 부족, 8·9급 직원들로 충원
- (문제점) 7급 직원의 분장 사무를 하위직급 직원들이 하여야 하는 상황으로
직원들의 부담 가중 및 업무에 지장이 우려됨

☐ 추진실적

- 종합건설본부 직급별 인력 충원 요청(본부→市 인사과) : 21.12.24.

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
총무부	총무부장	우대식	5103
	총무팀장	박종률	5121
	담당자	장덕례	5131

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-7	건의사항	건설교통	건축부	종결	
제 목	도림동 시립요양원 관련				
지 적 및 건의사항	시립요양원 착공과 관련하여 주민 공청회 시 주민의견에 대한 처리 방안 등 후속적인 설명이 필요함				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 남동구 도림동 386-8 ○ 규 모 : 대지 4,284㎡, 연면적 2,984.5㎡(지상3층) ○ 용 도 : 노유자시설(노인요양시설) ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 6. ○ 총사업비 : 13,729백만원(국비4,397, 시비9,332) <p><input type="checkbox"/> 주민 건의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 주민을 위한 실질적 혜택 마련 요구 ○ 인접 대지 공사로 인한 피해 대책 ○ 건물 후면계획 수립 필요 <p><input type="checkbox"/> 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ (市 노인정책과) 요양시설 운영계획 수립 시, 일자리 및 우선 입소 등 주민 상생방안을 검토 ○ (종합건설본부) 건물 후면에도 전면과 동일한 입면을 계획, 충분한 식재 조경으로 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 공사 기간(2022. 2.~2023. 6.) 중 인근 주민과 적극 소통·협의하여 주민의견 적극 반영 추진 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
건축부	건축부장	박원호	5107
	건축2팀장	신영미	5176
	담당자	김정철	5253

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
21-8	건의사항	건설교통	도로관리부	진행중	
제 목	부개고가교 지·정체 관련				
지 적 및 건의사항	부개고가교 유지보수 추진시 주변 교통흐름에 문제가 발생하지 않도록 교통신호·운영체계 등 관련 부서와 협의				
추진사항	<p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 부평구 부개동 468번지 일원(수변로) ○ 시설현황 : PSC 거더교 (L=235.0m, 폭원 B=8.1m, 왕복 2차로) ○ 사업내용 : 안전점검결과 단면보수 등 지적사항 보수 ○ 사 업 비 : 800백만원 ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12. <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 부개고가교 보수공사로 인한 주변 교통 혼잡이 최소화 될 수 있도록 야간공사 추진 등을 검토 중으로, 관계부서(철도청, 인천지방경찰청)와 협의를 진행하여 추진 예정 				

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	시설안전팀장	김대성	5336
	담당자	이원구	5338

2022 주요업무 추진계획

1. 지역 건설산업 활성화 추진

1-1. 지역 건설산업 활성화 추진	40
---------------------------	----

1-1. 지역 건설산업 활성화 추진

【총 무 부】

❖ 지역 건설업체 원·하도급 수주율 제고와 하도급업체 보호를 통한 지역건설 산업의 활성화 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022.12.31.

○ 사업내용

- 건설공사 원·하도급에 지역건설업체 참여율 확대
- 지역인력·자재·장비 사용률 제고 및 지역 하도급 업체 적극 보호

○ 연간목표율

구 분	원도급률	하도급률	지역인력 참 여 율	지역자재 사 용 률	지역장비 사 용 률
목표율	49% 이상	70% 이상	70% 이상	70% 이상	70% 이상

* 「지역 건설산업 활성화 촉진 및 하도급업체 보호에 관한 조례」 등 권장사항

□ 추진계획

○ 지역건설업체와의 상생·협력 강화 및 공사 참여기회 확대 추진

- 지역제한 및 지역의무공동도급제 추진
- 지역건설산업 활성화 상생협약 체결(100억원이상 대형공사)

○ 지역 고용안정을 위한 하도급업체 보호행정 추진

- 체불방지, 고용안정을 위한 하도급대금 직불제도 실시
- 하도급 실태조사 중점 추진
- 공사별 지역업체 참여실적 분석 : 월1회(1,000만 원이상 공사)

□ 기대효과

○ 지역 건설업체 참여율 확대로 건설경기 활성화 기여

○ 하도급대금 직접지급을 통한 하도급 업체 보호 및 민원 사전 예방

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
총무부	총무부장	우대식	5103
	회계팀장	김진달	5151
	담당자	이은미	5142

2. 도로건설 및 확장

2-1. 평화도로 및 남북측도로망 확충	42
2-2. 국가지원지방도로 확충	46
2-3. 검단지역 연결도로 확충	49
2-4. 청라지구 및 북항 연결도로 확충	54
2-5. 주간선도로망 구축 및 도로구조 개선	58
2-6. 원도심 도로구조 개선	62

2-1. 평화도로 및 남북측도로망 확충

【토 목 부】

- ❖ 평화도로 및 남북측도로망 확충을 통한 지역개발 촉진 및 균형 발전 도모
- ❖ 영종순환도로의 미개설 구간 완성으로, 영종지역 순환도로 교통망 구축

☐ 사업내용

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황 (공정률)
영종~신도 평화도로 건설공사	L=3.26km B=13.5m	2019. 4. ~ 2025.12.	125,084	2021. 1.착공 공사 0.2% 보상 0.0%
송인지하차도 및 연결도로 건설공사	L=950m (지하차도 725m) B=50m	2010. 6. ~ 2025.12.	95,100	2022. 2. 착공예정 (설계 90.0%)
서구 거침도~약암리간 도로개설공사	L=6.47km B=2→4차로	2018. 5. ~ 2024.10.	46,600	2021.10.착공 공사 0.5% 보상 0.0%
영종해안순환도로 개설공사	L=2.99km B=15m	2019. 1. ~ 2024.10.	45,000	2021.10.착공 공사 0.1% 보상 27.6%

☐ 추진실적 및 계획

< 영종~신도 평화도로 건설공사 >

- 2020.12. : 실시설계 적격심의 및 시설공사 계약체결(조달청)
- 2021. 1. : 우선시공분 착공 및 실시설계 착수, 착공식 개최
- 2021. 6. : 주민설명회 개최(2회) 및 실시설계(안) 공람 공고
- 2021. 8. : 설계경제성(VE) 검토 완료
- 2021. 9. : 도로구역 결정, 우선시공분 준공, 본공사 착공
- 2022. 2. : 도로구역 결정(변경) 및 보상절차 착수
- 2022. 3. : 문화재 시굴조사 시행
- 2025.12. : 공사 준공

< 송인지하차도 및 연결도로 건설공사 >

- 2020. 1. : 중·동구 주민의견 수렴
- 2021. 5. : 실시설계용역 재개(2020.3월 중지)
- 2021. 8. ~ 9. : 공사 착공(2022.1월)을 위한 관련부서 협업 회의
(행정부시장 주재)
- 2021.11. : 조달청 계약의뢰
- 2022. 2. : 공사 착공
- 2025.12. : 공사 준공

< 서구 거침도~약암리간 도로개설공사 >

- 2018. 5. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 2. : 도로구역 결정(변경) 고시(인천시 구간)
- 2021.10. : 공사 착공
- 2024.10. : 공사 준공

< 영종해안순환도로 개설공사 >

- 2021. 3. : 도로구역 결정(변경) 및 실시계획(변경) 인가 고시
- 2021. 7. : 보상협의회 개최
- 2021.10. : 건설사업관리용역 착수
- 2021.10. : 공사 착공
- 2024.10. : 공사 준공

□ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	30,979	30,449	60,351	5,221	15,098	14,500	25,532
영종~신도 평화도로 건설공사	11,979	18,000	23,224	1,500	4,000	7,000	10,724
			- 시설비(22,675), 감리비(500), 부대비(49) * 이월액(5,224) 포함				
송인지하차도 및 연결도로 건설공사	-	2,260	7,870	-	5,598	-	2,272
			- 시설비(7,318), 감리비(520), 부대비(32) * 이월액(5,610) 포함				
서구 거침도~약암리간 도로개설공사	1,000	2,300	13,074	2,721	1,500	1,500	7,353
			- 설계비(861), 보상비(1,000), 공사비(10,407), 감리비(800), 부대비(6) * 이월액(10,774) 포함				
영종해안순환도로 개설공사	18,000	7,889	16,183	1,000	4,000	6,000	5,183
			- 시설비(15,530), 감리비(627), 부대비(26) * 이월액(8,294) 포함				

□ 기대효과

- 영종도와 신도를 연결하는 연육교 건설로 도서지역의 접근성 개선 및 관광수요 창출
- 남북측 도로망 확충을 통한 지역개발 촉진
- 영종지역 순환도로 교통망을 구축, 경제자유구역과 상호 접근성 개선

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	박병재	5277
	도로2팀장	김형철	5191
	도로3팀장	전세진	5266
	담당자(도로1팀)	김현숙	5202
	담당자(도로1팀)	구현호	5201
	담당자(도로2팀)	정준우	5214
	담당자(도로3팀)	유덕근	5226

2-2. 국가지원지방도로 확충

【토 목 부】

❖ 국가지원지방도 등 광역도로망 확충을 통한 지역개발 촉진 및 균형발전 도모

☐ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
국지도 84호선(길상~선원) 도로개설공사	L=9.4km B=17~21m	2013.11. ~ 2025.12.	83,931	2018. 5.착공 공사 19.9% 보상 50.2%
국지도 98호선(도계~마전) 도로개설공사	L=1.57km B=17.5~23.5m	2016.12. ~ 2025. 6.	50,666	2022.3. 착공예정 (설계 100%)

☐ 추진실적 및 계획

< 국지도 84호선(길상~선원) 도로개설공사 >

- 2017. 8. : 단계별 보상 추진
- 2018. 5. : 공사 착공
- 2020. 6. : 도로구역 결정(변경) 고시
- 2021.11. : 냉정교 상부구조물 시공
- 2025.12. : 공사 준공

< 국지도 98호선(도계~마전) 도로개설공사 >

- 2020.11. ~ 2021.11. : 사업계획 적정성 재검토(기재부, KDI)
- 2021.10. : 공사 발주
- 2021.12. : 총사업비조정 완료(1차 조정), 공사입찰 공고(조달청)
- 2022. 2. : 낙찰자 선정 및 계약(조달청)
- 2022. 3. : 공사 착공
- 2025. 6. : 공사 준공

☐ 예산 집행계획


(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	13,172	16,294	35,730	4,838	14,408	8,649	7,835
국지도 84호선 (길상~선원) 도로개설공사	12,253	11,651	17,187	4,000	6,000	4,000	3,187
			- 시설비(16,772), 감리비 (367), 부대비(48) * 이월액(5,536)포함				
국지도 98호선 (도계~마전) 도로개설공사	919	4,643	18,543	838	8,408	4,649	4,648
			- 시설비(16,852), 감리비 (1,659), 부대비(32) * 이월액(13,900)포함				

☐ 기대효과

- 광역 및 간선도로망 조기 확충으로 지역간 접근성 개선

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	박병재	5277
	지역개발팀장	김충휴	5180
	담당자(도로1팀)	마정석	5207
	담당자(지역개발팀)	윤종열	5182

2-3. 검단지역 연결도로 확충

【토 목 부】

❖ 서구 검단지역 내 도로망을 확충하여 지역개발 촉진 및 산업단지 물류 비용절감

□ 사업내용

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황
검단산업단지~검단IC간 도로개설공사	L=1.8km B=26.5~31m	2010. 4. ~ 2022. 5.	70,736	2019. 5. 착공 공사 91.9% 보상 100%
봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사	L=840m B=39.7m	2010. 4. ~ 2023. 4.	43,571	2019. 12. 착공 공사 11.2% 보상 100%
검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사	L=2.9km B=20→40m	2010. 4. ~ 2023. 4.	66,711	2020. 4. 착공 공사 28.3% 보상 94.4%
드림로~원당대로간 도로개설공사	L=0.77km B=16.5m	2018. 5. ~ 2023. 6.	27,356	2021. 6. 착공 공사 11.5% 보상 0%
검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사	L=2.1km B=25m	2018. 10. ~ 2025. 4.	42,400	2022. 5. 착공예정 (설계 90.0%)
금곡동~대곡동간 도로개설공사	L=3.2km B=29m	2019. 1. ~ 2025. 12.	128,373	2022. 1. 착공예정 (설계 85.0%)
봉수대로 확장공사	L=1.9km B=18→30m	2019. 7. ~ 2023. 12.	27,700	2021. 12. 착공 공사 1.0% 보상 0%
안암도 유수지~오류동간 도로개설공사	L=1.3km B=20m	2019. 1. ~ 2025. 12.	29,400	2022. 12. 착공예정 (설계 55.0%)

□ 추진실적 및 계획

< 점단산업단지~점단IC간 도로개설공사 >

- 2019. 5. : 공사 착공
- 2021. 2. : 고속도로 연결공사 착수
- 2021. 8. : 종점부 구간 부분 조기개통
- 2022. 5. : 공사 준공

< 봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사 >

- 2019.12. : 공사 착공
- 2021. 5. ~ 12. : 지장물 이설
- 2021. 9. : 열수송관 이설 관련 협의((주)청라에너지)
- 2022. 1. : 본공사 착공
- 2023. 4. : 공사 준공

< 점단산업단지~점단우회도로간 도로확장공사 >

- 2019. 2. : 보상 추진
- 2020. 4. : 공사 착공
- 2020.10. : 연약지반처리 착수
- 2021. 3. : 도로구역 결정(변경) 고시
- 2023. 4. : 공사 준공

< 드림로~원당대로간 도로개설공사>

- 2018. 5. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 4. : 도로구역 결정 및 공사 발주
- 2021. 6. : 공사 착공
- 2021. 7. : 보상 추진
- 2023. 6. : 공사 준공

< 검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사 >

- 2020. 6. : 도로구역 결정 고시
- 2021. 9. : 보상 추진
- 2021.12. : 투자 (재)심사 신청
- 2022. 1. : 도로구역 변경 결정 신청(추가 노선 반영)
- 2022. 5. : 공사 착공
- 2025. 4. : 공사 준공

< 금곡동~대곡동간 도로개설공사 >

- 2020. 6. : 도로구역 결정 고시
- 2021.10. : 보상 추진
- 2022. 1. : 공사 착공
- 2025.12. : 공사 준공

< 봉수대로 확장공사 >

- 2019.11. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 6. : 도로구역결정 고시
- 2021. 9. : 도로구역결정(변경) 고시
- 2021.11. : 보상 추진
- 2021.12. : 공사 착공
- 2023.12. : 공사 준공

< 안암도 유수지~오류동간 도로개설공사 >

- 2019. 7. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 1. : 수도권해안매립실무조정위원회 안전 재상정 요청
- 2021. 3. : 수도권해안매립실무조정위원회 안전 재상정 촉구 요청
- 2022.12. : 공사 착공
- 2025.12. : 공사 준공

□ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	54,731	55,112	138,644	10,048	34,938	31,822	61,836
검단산업단지~ 검단IC간 도로개설공사	13,021	-	6,355	1,905	4,450	-	-
			- 시설비(5,773), 감리비(562), 부대비(20) * 이월액(6,355)				
봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사	-	10,878	16,824	2,575	4,210	5,019	5,020
			- 시설비(16,220), 감리비(600), 부대비(4) * 이월액(5,946) 포함				
검단산업단지~ 검단우회도로간 도로확장공사	13,210	6,078	12,568	2,568	2,700	3,000	4,300
			- 시설비(11,857), 감리비(696), 부대비(15) * 이월액(6,490) 포함				
드림로~원당대로간 도로개설공사	6,000	-	21,533	-	-	10,000	11,533
			- 시설비(21,432), 감리비(75), 부대비(26) * 이월액(21,533)				
검단양촌IC~ 봉수대로간 도로개설공사	-	-	4,652	-	1,000	1,000	2,652
			- 시설비(3,633), 감리비(1,012), 부대비(7) * 이월액(4,652)				
금곡동~대곡동간 도로개설공사	11,455	38,156	57,759	1,000	19,578	8,803	28,378
			- 시설비(57,752), 부대비(7) * 이월액(19,603) 포함				
봉수대로 확장공사	11,045	-	13,346	2,000	3,000	4,000	4,346
			- 시설비(13,092), 감리비(200), 부대비(54) * 이월액(13,346)				
안암도유수지~ 오류동간 도로개설공사	-	-	5,607	-	-	-	5,607
			- 시설비(5,497), 감리비(100), 부대비(10) * 이월액(5,607)				

□ 기대효과

- 검단지역 광역교통의 개선으로 산업단지 조기정착 및 지역 경제 활성화

종합건설본부

2-4. 청라지구 및 북항 연결도로 확충

【토 목 부】

❖ 청라지구(IHP)와 북항 배후단지 간 연결도로 확보를 통한 지역 균형 발전 도모

□ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
청라지구~북항간(대로1-17호선) 연결도로 건설공사	L=1.5km B=35m	2015. 3. 2023. 8.	41,300	2018. 8. 착공 공사 27.0% 보상 0.0%
청라지구~북항간(대로1-16호선) 연결도로 건설공사	L=625m B=35m	2017.12. 2023. 5.	19,000	2020.10. 착공 공사 20.1% 보상 -
원창동 봉수대로 501번길 도로개설공사	L=970m B=30m	2018. 3. 2023. 1.	29,000	2020.12. 착공 공사 1.0% 보상 0.0%
북항로(대1-7호선) 확장공사	L=150m B=17m→35m	2019. 7. 2022.12.	2,039	2022. 3. 착공예정 (설계 90.0%)

□ 추진실적 및 계획

< 청라지구~북항간(대로1-17호선) 연결도로 건설공사 >

- 2015. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2018. 8. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2018. 8. : 공사 착공
- 2022. 2. : 보상 완료
- 2023. 8. : 공사 준공

< 청라지구~북항간(대로1-16호선) 연결도로 건설공사 >

- 2020.10. : 공사 착공
- 2021. 2. : 지장물 이설 협의 및 IHP저촉구간 시공 협의
- 2021. 4. : 지반조사 완료 및 기초파일 자재 구매 완료 등
- 2022. 2~6.: 강교 제작 및 설치
- 2023. 5. : 공사 준공

< 원창동 봉수대로 501번길 도로개설공사 >

- 2018. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020.12. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2020.12. : 공사 착공
- 2022. 3. : 보상 완료
- 2023. 1. : 공사 준공

< 북항로(대1-7호선) 확장공사 >

- 2019. 9. : 실시설계용역 착수
- 2021. 1. : 실시계획(변경) 인가 고시
- 2022. 1. : 보상 추진
- 2022. 3. : 공사 착공
- 2022.12. : 공사 준공

□ 예산 집행계획


(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	15,187	17,562	53,094	14,772	17,172	10,717	10,433
청라지구~북항간 (대로1-17호선) 연결도로 건설공사	117	13,171	14,110	7,055	7,055	-	-
			- 시설비(13,684), 감리비(345), 부대비(81) * 이월액(939) 포함				
청라지구~북항간 (대로1-16호선) 연결도로 건설공사	4,980	2,432	10,106	1,000	2,000	4,000	3,106
			- 시설비(9,530), 감리비(488), 부대비(88) * 이월액(7,674) 포함				
원창동 봉수대로 501번길 도로개설공사	10,090	520	26,868	6,717	6,717	6,717	6,717
			- 시설비(26,772), 부대비(96) * 이월액(26,348) 포함				
북항로(대로1-7호선) 확장공사	-	1,439	2,010	-	1,400	-	610
			- 시설비(2,007), 부대비(3) * 이월액(571) 포함				

□ 기대효과

- 청라지구(IHP)-북항배후 부지 간 연결 접근성 개선 및 주변지역 혼잡도로 개선을 통한 개발사업 활성화 도모

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로3팀장	전세진	5266
	담당자	김시욱	5225
	담당자	변창식	5222
	담당자	유덕근	5226

2-5. 주간선도로망 구축 및 도로구조 개선

【토 목 부】

❖ 도로구조개선(확장)을 통해 시민에게 양질의 교통서비스 제공 및 안전한 도로환경 조성

☐ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
아암대로~KT송도지사간 도로개설공사	L=560m B=30m	2017.11. 2024. 6.	26,508	2021.11. 착공 공사 0.1% 보상 0.0%
아암지하차도 건설공사	L=460m B=20m	2019. 7. 2025. 5.	45,878	2022. 4. 착공예정 (설계 98.0%)
소암마을~대건고교간 도로개설공사	L=400m B=30m	2017.12. 2025. 3.	29,800	2022. 3. 착공예정 (설계 96.0%)
이승훈 역사공원 주변 도로확장공사	L=410m B=3.25~7m	2021. 3. 2022.12.	1,809	2022. 3. 착공예정 (설계 80.0%)

☐ 추진실적 및 계획

< 아암대로~KT송도지사간 도로개설공사 >

- 2017.11. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 6. : 실시계획(변경) 인가 및 지형도면 고시
- 2021. 9. : 공사계약 의뢰
- 2021.11. : 공사 착공
- 2024. 6. : 공사 준공

〈 아암지하차도 건설공사 〉

- 2019.12. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 4. : 총사업비 변경 협의(해수청)
- 2022. 1. : 실시계획인가 신청
- 2022. 4. : 공사 착공
- 2025. 5. : 공사 준공

〈 소암마을~대전고교간 도로개설공사 〉

- 2020.10. : 도로구역 결정(변경) 고시
- 2020.12. : 소규모 재해영향평가 심의완료(조건부협의)
- 2021.11. : 조달청 계약 의뢰
- 2022. 1. : 보상 추진
- 2022. 3. : 공사 착공
- 2025. 3. : 공사 준공

〈 이승훈 역사공원 주변도로 확장공사 〉

- 2021. 4. : 실시설계용역 착수
- 2021. 9. : 도로구역 결정(변경) 고시
- 2022. 1. : 실시계획 인가
- 2022. 3. : 공사 착공
- 2022.12. : 공사 준공

☐ 예산 집행계획


(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	24,061	8,898	39,312	5,114	20,906	7,263	6,029
아암대로~ KT송도지사간 도로개설공사	16,500	1,770	21,355	204	10,000	6,049	5,102
			- 시설비(21,054), 감리비(262), 부대비(39) * 이월액(19,585) 포함				
아암지하차도 건설공사	7,061	500	8,981	10	8,944	14	13
			- 시설비(8,293), 감리비(641), 부대비(47) * 이월액(8,481) 포함				
소암마을~대건교교간 도로개설공사	500	6,064	7,197	4,500	1,000	1,000	697
			- 시설비(6,821), 감리비(371), 부대비(5) * 이월액(1,133) 포함				
이승훈 역사공원 주변도로 확장공사	-	564	1,779	400	962	200	217
			- 시설비(1,776), 부대비(3) * 이월액(1,215) 포함				

☐ 기대효과

- 주간선도로망 구축 및 지역 숙원사업 해결로 시민 교통편의 제공,
지역 균형발전 도모

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	박병재	5277
	도로3팀장	전세진	5266
	지역개발팀장	김충휴	5180
	담당자(도로1팀)	오승일	5205
	담당자(도로3팀)	정기수	5227
	담당자(지역개발팀)	최경준	5185

2-6. 원도심 도로구조 개선

【토 목 부】

❖ 도로구조개선(확장)을 통해 시민에게 양질의 교통서비스 제공 및 안전한 도로환경 조성

☐ 사업내용

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
인천대로 일반화 도로개량공사(1공구, 우선시공)	L=1.8km B=50m	2021.11. ~ 2024.12.	52,390	2022. 1. 착공예정
우회고가 정비사업	L=1.69km B=26.3~30.5m	2017. 8. ~ 2023. 5.	49,109	2022. 1. 착공예정 (설계 85.0%)
건설기술교육원 앞 도로확장공사	L=515m B=30m	2019. 1. ~ 2022.12.	11,700	2020.12.착공 공사 1.5% 보상 28.5%
능안삼거리 ~ 인천여상간 도로개설공사	L=1.18km B=4~6차로	2021. 1. ~ 2024.12.	22,200	2022. 9. 착공예정 (설계 30.0%)

☐ 추진실적 및 계획

< 인천대로 일반화 도로개량공사(1공구, 우선시공) >

- 2016. 4. ~ 2017. 9. : 기본구상 수립(市 고속도로재생과)
- 2019. 6. ~ 현재 : 기본 및 실시설계용역 추진(市 고속도로재생과)
- 2021. 9. : 조달청 계약의뢰(긴급)
- 2022. 1. : 공사 착공
- 2024.12. : 공사 준공

< 우회고가 정비사업 >

- 2020.12.: 하부도로 개설공사 착공
- 2021. 5 ~ 10.: 보상 추진
- 2022. 1.: 하부도로 개설공사 준공
- 2022. 1.: 본공사 착공
- 2023. 5.: 본공사 준공

< 건설기술교육원 앞 도로확장공사 >

- 2020.12. : 공사 착공
- 2022. 3. : 보상 완료 및 공사 재개
- 2022.12. : 공사 준공

< 능안삼거리~인천여상간 도로개설공사 >

- 2021. 4. : 사업수행능력평가(PQ) 평가 완료
- 2021. 6. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022. 6. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2022. 7. : 보상 추진
- 2022. 9. : 공사 착공
- 2024.12. : 공사 준공

□ 예산 집행계획


(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	8,589	24,831	40,724	14,153	10,222	10,222	6,127
인천대로 일반화 도로개량공사 (1공구, 우선시공)	3,250	11,610	14,860	2,430	5,000	5,000	2,430
			- 시설비(14,160), 감리비(670), 부대비(30) * 이월액(3,250) 포함				
우회고가 정비사업	4,209	13,221	16,916	3,220	5,000	5,000	3,696
			- 시설비(16,277), 감리비(613), 부대비(26) * 이월액(3,695) 포함				
건설기술교육원 앞 도로확장공사	1,000	-	8,948	8,503	222	222	1
			- 시설비(8,938), 부대비(10) * 이월액(8,948)				
능안삼거리~ 인천여상간 도로개설공사	130	-	-	-	-	-	-
			-				

□ 기대효과

- 상상플랫폼, 인천역, 차이나타운과 연계된 보행중심체계 구축
- 경관개선 및 지역단절 해소를 통한 지역경제 활성화 기여

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	도로1팀장	박병재	5277
	도로3팀장	전세진	5266
	담당자(도로1팀)	김현숙	5202
	담당자(도로1팀)	김주용	5203
	담당자(도로3팀)	변창식	5222
	담당자(도로3팀)	김민	5234

3. 하수·하천 건설

3-1. 강화지역 수해상습지 개선공사	68
3-2. 원도심 수해상습지 개선공사	71

3-1. 강화지역 수해상습지 개선공사

【토 목 부】

❖ 하천 미개수에 따른 통수단면 부족 부분에 대한 개선사업으로 인근 농경지 침수방지 및 시민 재산권 보호

☐ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
교산천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=3.2km (B=10~40m→35~40m)	2015. 6. ~ 2023.11.	26,068	2019.12.착공 공사 31.1% 보상 100%
동락천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=2.9km (B=20~50m→35~50m)	2014. 8. ~ 2024. 1.	26,706	2020. 1.착공 공사 40.1% 보상 99.0%

☐ 추진실적 및 계획

< 교산천 수해상습지 개선사업 >

- 2019.12. : 공사 착공
- 2020. 5. ~ 2021.12. : 제방성토 및 연약지반 처리(계측)
- 2021.11. ~ 2022.12. : 호안 및 배수구조물 시공
- 2022. 1. ~ 2023.10. : 부체도로 및 독마루 포장, 교량 시공
- 2023.11. : 공사 준공

< 동락천 수해상습지 개선사업 >

- 2020. 1. : 공사 착공
- 2020. 3. ~ 2021.12. : 제방성토 및 연약지반 처리(계측)
- 2021. 8. ~ 2022.12. : 호안 및 배수구조물 시공
- 2022. 1. ~ 2023.10. : 갑곶 배수갑문 증설공사 및 교량 시공
- 2023. 6. ~ 12. : 부체도로(14개소) 및 독마루 포장 시공
- 2024. 1. : 공사 준공

☐ 예산 집행계획


(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	8,212	9,500	10,282	4,978	2,350	650	2,304
교산천 수해상습지 개선사업	3,852	3,750	4,176	2,301	900	-	975
			- 시설비(3,824), 감리비(328), 시설부대비(24) * 이월액(426) 포함				
동락천 수해상습지 개선사업	4,360	5,750	6,106	2,677	1,450	650	1,329
			- 시설비(5,827), 감리비(250), 시설부대비(29) * 이월액(356) 포함				

☐ 기대효과

- 안전한 하천 조성 및 시민의 생명과 재산권 보호

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	하수하천팀장	류노열	5124
	담당자	이길형	5232
	담당자	조형철	5231

3-2. 원도심 수해상습지 개선공사

【토 목 부】

❖ 하천 미개수에 따른 통수단면 부족 부분에 대한 개선사업으로 인근 농경지 침수방지 및 시민 재산권 보호

☐ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황
심곡천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=0.71km (B=13~15m→15~28m)	2018. 5. ~ 2022. 3.	6,876	2020. 6.착공 공사 85.3% 보상 100%
운연천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=2.69km (B=4~30m→7~38m)	2017. 8. ~ 2022.11.	18,744	2020.11.착공 공사 18.0% 보상 43.6%

☐ 추진실적 및 계획

< 심곡천 수해상습지 개선사업 >

- 2020. 6. : 공사 착공
- 2020. 9. ~ 12. : 관목 및 수목 이식, 지장물 이설
- 2021. 4. ~ 10. : 교량 시공, 오수관로 및 배수구조물 설치
- 2021.12. ~ 2022. 2. : 호안 및 독마루 포장 시공
- 2022. 3. : 공사 준공

< 운연천 수해상습지 개선사업 >

- 2020.11. : 공사 착공
- 2021. 3. : 보상 추진
- 2022. 6. : 교량 구조물 시공 완료
- 2022. 6. : 지장물(가스관 660mm) 이설 완료(한국가스공사)
- 2022.10. : 제방축제, 호안 등 구조물 및 독마루 포장 시공
- 2022.11. : 공사 준공

□ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	9,621	4,768	11,292	4,552	1,384	3,834	1,522
심곡천 수해상습지 개선사업	2,354	1,322	1,548	1,548	-	-	-
			- 시설비(1,540), 시설부대비(8) * 이월액(226) 포함				
운연천 수해상습지 개선사업	7,267	3,446	9,744	3,004	1,384	3,834	1,522
			- 시설비(9,290), 감리비(438), 부대비(16) * 이월액(6,298) 포함				

□ 기대효과

- 주변 공원 등과 연계된 산책로, 자전거도로 등 친수하천 조성으로
시민 편의증진 도모

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	하수하천팀장	류노열	5124
	담당자	이길형	5232
	담당자	정이숙	5256

4. 토지구획정리사업

4-1. 마전지구 토지구획정리사업	76
4-2. 불로2지구 토지구획정리사업	78

4-1. 마전지구 토지구획정리사업

【토 목 부】

❖ 서구 마전동 일원의 계획적인 개발로 도시환경개선과 도시기반시설 확충

□ 사업개요

- 위 치 : 서구 마전동 일원
- 규 모 : A=607,143.1㎡(계획인구 : 13,778인/5,403세대)
 - 일반지 561,814.1㎡ / 유보지 45,329㎡
 - * 유보지 : 군사시설보호구역 협의 부동의로 사업추진이 지연된 마전동 구 238-3 일원
- 사업기간 : 2001. 1. ~ 2021. 4.
- 총사업비 : 180,149백만원
- 추진현황 : 환지처분 공고에 따른 청산절차 이행중(청산금 징수·교부)

□ 추진실적 및 계획

- 1998. 6. : 토지구획정리사업지구 지정
- 2001. 1. : 사업시행계획 인가
- 2001. 4. : 환지계획 인가(일반지)
- 2009. 6. : 일반지 기반시설 조성공사 완료(A=561,814.1㎡)
- 2017.11. : 환지계획 변경 인가(유보지)
- 2019. 9. : 유보지 기반시설조성공사 준공(A=45,329㎡)
- 2020.11. : 최종 지구단위계획 결정(변경) 고시
- 2021. 3. : 최종 사업시행계획 및 환지계획 변경 인가 공고
- 2021. 4. : 환지처분 공고
- 2022. 4. : 서구 업무이관

□ 예산 집행계획


(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	8,487	2,564	3,615	2,611	301	200	503
마전지구 토지구획정리사업	8,487	2,564	3,615	2,611	301	200	503
- 청산금 등(3,200), 부대비 등(415) - 일반예비비 249백만원 제외 * 이월액(1,300) 포함							

□ 기대효과

○ 도시기능 활성화 및 지역 균형발전에 따른 주민 삶의 질 개선

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	지역개발팀장	김충휴	5180
	담당자	최경준	5185

4-2. 불로2지구 토지구획정리사업

【토 목 부】

❖ 서구 불로동 일원의 계획적인 개발로 도시환경개선과 도시기반시설 확충

☐ 사업개요

- 위 치 : 서구 불로동 일원
- 규 모 : A=75,119.0㎡ (계획인구 : 2,810인/1,115세대)
- 사업기간 : 2001. 1. ~ 2022. 3.
- 총사업비 : 11,650백만원
 - * 총 51,079백만원 = 1지구 39,429백만원 + 2지구 11,650백만원
- 시 공 사 : 정일종합건설(주)
- 감 리 사 : (주)제일엔지니어링 종합건축사사무소 외 1개사
- 공 정 률 : 기반시설 조성 100%

☐ 추진실적 및 계획

- 1998. 6. : 토지구획정리사업지구 지정
- 2007. 1. : 지구단위계획 및 환지계획용역 착수
- 2017. 7. : 지구단위계획 변경 결정
 - 지구분할 : 1지구 307,682㎡, 2지구 75,119㎡
- 2018. 3. : 사업시행계획 변경인가
- 2019. 4. : 기반시설 조성공사 착공
- 2021. 4. : 기반시설 조성공사 준공
- 2021.12. : 환지계획 변경 및 사업시행계획 변경
- 2022. 3. : 공사완료 및 환지처분 공고
- 2023. 3. : 서구 업무이관

□ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	2,741	1,810	1,639	129	1,278	116	116
블로2지구 토지구획정리사업	2,741	1,810	1,639	129	1,278	116	116
			- 시설비(1,013), 연구용역비(161), 행정운영경비 등(465) - 일반예비비 834 제외 * 이월액(663) 포함				

□ 기대효과

○ 도시기능 활성화 및 지역 균형발전에 따른 주민 삶의 질 개선

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
토목부	토목부장	박승양	5105
	지역개발팀장	김충휴	5180
	담당자	윤종열	5182

5. 공공건축물 건립

5-1. 지역발전을 위한 공공기반시설 확충	82
5-2. 사회보장 기반시설 확충	87
5-3. 체육 기반시설 확충	92
5-4. 문화 기반시설 확충	97

5-1. 지역발전을 위한 공공기반시설 확충

【건 축 부】

❖ 공공기반시설 확충을 통한 지역개발 촉진 및 균형발전 도모

□ 사업개요

사 업 명	위 치 / 규 모	사업기간	총 사업비 (백만원)	추진 현황
계산택지4 공영주차장 확충	- 위치 : 계양구 도두리로6번길 25 - 연면적 8,464.94㎡(지상3층, 4단) - (기존)지평식 주차장 142면 - (신축) 건축물식 362면(220대 증)	2019. 1. ~ 2022. 7.	11,021	2021.10. 착공 공사 13%
계양권역 버스 공영차고지 조성	- 위치 : 계양구 오류동 163번지 일원 - 대지면적 25,003㎡ - 주차(123면), 관리동(3층) 등	2018. 4. ~ 2024. 5.	21,800	2023. 5. 착공예정 설계 90%
주안도서관 개보수공사	- 위치 : 미추홀구 구월남로 27 - 연면적 5,032㎡, 지하1층/지상3층 - 열람실, 자료실, 북카페 등 조성	2020. 5. ~ 2022. 6.	3,520	2021.12. 착공 공사 0%
루원복합청사 건립공사	- 위치 : 서구 루원시티 내 공공3 - 연면적 46,466.62㎡, 지하2층/지상13층 · 업무동 13층, 교육동 5층	2019. 1. ~ 2024.12.	168,080	2022. 4. 착공예정 설계 57%
중양근린공원 지하 공영주차장 조성	- 위치 : 남동구 예술로 125 - 연면적 16,400㎡, 지하2층 - 주차장 400면 설치	2020. 1. ~ 2023. 6.	28,000	2022. 6. 착공예정 설계 10%
바이오공정 인력양성센터 건축사업	- 위치 : 연수구 송도과학로 85 (연세대 국제캠퍼스 내) - 연면적 6,600㎡, 지상4층 - 교육연구시설	2020.10. ~ 2024. 1.	31,320	2022. 9. 착공예정 설계 5%
가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 및 개량사업	- 위치 서구 중봉대로 211(가좌하수처리장내) - 하수처리시설 규모 9만㎡(1단계 26, 2단계 9) - 전처리시설 설치 2단계 하수처리시설 개량	2018. 2. ~ 2024.12.	9,400	2023. 1. 착공예정 설계 55%

□ 추진실적 및 계획

< 계산택지4 공영주차장 확충 >

- 2020. 7. : 사업시행 협조요청(市 교통관리과 → 종건)
- 2020.10. : 설계용역 착수
- 2021. 9. : 설계용역 준공
- 2021.10. : 공사 착공
- 2022. 7. : 공사 준공

< 계양권역 버스공영차고지 조성 >

- 2020. 3. : 사업시행 협조 요청(市 버스정책과 → 종건)
- 2020.12. : 설계용역 착수
- 2021. 6. : 경관심의 및 설계경제성(VE)검토
- 2022. 5. : 도시관리계획 실시계획인가 고시 및 보상 추진
- 2023. 4. : 설계용역 준공
- 2023. 5. : 공사 착공
- 2024. 5. : 공사 준공

< 주안도서관 개보수 공사 >

- 2021. 1. : 사업시행 협조요청(市 도서관정책과 → 종건)
- 2021. 2. : 설계용역 착수
- 2021.11. : 설계용역 준공
- 2021.12. : 공사 착공
- 2022. 6. : 공사 준공

< 루원복합청사 건립공사 >

- 2021. 3. : 사업시행 협조요청(市 청사건립추진단 → 종건)
- 2021. 8. : 설계용역 착수
- 2022. 4. : 공사 착공
- 2022. 5. : 설계용역 준공
- 2024.12. : 공사 준공

< 중앙근린공원 지하 공영주차장 조성사업 >

- 2021. 3. : 사업시행 협조요청(市 교통관리과 → 종건)
- 2021.10. : 설계용역 착수
- 2022. 4. : 설계용역 준공
- 2022. 6. : 공사 착공
- 2023. 6. : 공사 준공

< 바이오공정 인력양성센터 구축사업 >

- 2021. 7. : 사업시행 협조요청(市 미래산업과 → 종건)
- 2021.11. : 설계용역 착수
- 2022. 8. : 설계용역 준공
- 2022. 9. : 공사 착공
- 2024. 1. : 공사 준공

< 가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 및 개량사업 >

- 2018. 2. : 사업시행 협조요청(市 하수과 → 종건)
- 2018. 7. : 설계용역 착수
- 2019. 3. : 설계용역 중지
- 2021. 6. : 전처리 설치 및 하수처리 공법사 선정
- 2021. 8. : 사업 타당성 재조사 용역 착수(市 하수과 추진)
- 2022. 6. : 사업 타당성 재조사 용역 완료
- 2022. 7. : 설계용역 재개
- 2023. 4. : 설계용역 준공
- 2023. 6. : 공사 착공
- 2024.12. : 공사 준공

□ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	46,292	111,054	139,350	48,714	16,751	40,740	33,145
계산택지4 공영주차장 확충	10,824	-	8,569	1,200	2,500	4,869	-
			- 시설비(7,797), 감리비(754), 부대비(18) * 이월액(8,569)				
계양권역 버스 공영차고지 조성	9,700	-	432	42	-	-	390
			- 시설비(432) * 이월액(432)				
주안도서관 개보수공사	3,520	-	3,394	302	3,092	-	-
			- 시설비(3,313), 감리비(73), 부대비(8) * 이월액(3,394)				
루원복합청사 건립공사	6,079	86,687	87,397	47,000	10,900	9,000	20,497
			- 시설비(85,850), 감리비(1,442), 부대비(105) * 이월액(710) 포함				
중앙근린공원 지하공영주차장 조성	7,000	12,900	19,320	4	259	19,057	-
			- 시설비(19,090), 감리비(200), 부대비(30) * 이월액(6,420) 포함				
바이오공정 인력양성센터 구축사업	769	11,257	11,628	166	-	7,814	3,648
			- 시설비(11,037), 감리비(567), 부대비(24) * 이월액(371) 포함				
가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 및 개량사업	8,400	210	8,610	-	-	-	8,610
			- 시설비(8,126), 감리비(477), 부대비(7) * 이월액(8,400) 포함				

□ 기대효과

○ 공공기반시설 확충으로 지역 균형발전 도모

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
건축부	건축부장	박원호	5107
	건축1팀장	김주호	5224
	건축2팀장	신영미	5176
	기계팀장	김명구	5126
	담당자(건축1팀)	이미경	5261
	담당자(건축1팀)	조영상	5267
	담당자(건축1팀)	박경미	5268
	담당자(건축1팀)	이솔아	5264
	담당자(건축2팀)	김정철	5253
	담당자(건축2팀)	박미진	5257
	담당자(기계팀)	노승상	5281

5-2. 사회보장 기반시설 확충

【건축부】

- ❖ 지역밀착형 사회보장 기반시설 확충을 통해 시민들의 편의 증대와 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

사 업 명	위 치 / 규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
제1시립 노인치매요양병원 그린리모델링 사업	- 위치 : 서구 심곡로 132번길 21-1 - 연면적 2,840.47㎡ (지하1층/지상4층) - 단열 성능향상 및 공기질 개선	2020. 7. ~ 2022. 2.	1,512	2021. 9. 착공 공사 48%
혁신육아복합센터 건립사업	- 위치 : 부평구 부평동 663-41, 신5-15번지 - 연면적 9,800㎡ (지하2층/지상4층) - 아동관련시설, 산후조리원 등	2020. 1. ~ 2023.12.	31,344	2022. 4. 착공예정 설계 90%
인천시립요양원 건립공사	- 위치 : 남동구 도림동 386-8번지 - 연면적 2,984.25㎡(지상3층)	2020. 1. ~ 2023. 6.	13,729	2022. 1. 착공예정 설계 100%
서북권장애인국민 체육센터 건립	- 위치 : 서구 봉수대로 806 (인천아시아드주경기장내) - 연면적 4,049.19㎡ (지하1층/지상2층) - 수영장, 다목적체육관, 운동처방실 등	2019.11. ~ 2023.12.	16,095	2022. 3. 착공예정 설계 100%
인천 장애인종합복지관 환경개선사업	- 위치 : 연수구 앵고개로 130 - 연면적 4,048㎡ - 장애인복지관동 내진보강 등	2021. 3. ~ 2022. 9.	3,041	2022. 1. 착공예정 설계 100%
공립치매전담형 노인요양시설 건립	- 위치 : 계양구 갈현동 80-2 - 연면적 2,995㎡ (지하1층/지상5층) - 노유자시설(노인요양시설)	2018. 4 ~ 2024. 3.	15,550	2022. 7. 착공예정 설계 39%
제2시립 노인치매요양병원 그린리모델링 사업	- 위치 : 계양구 드림로 852 - 연면적 2,989.08㎡ (지하1층/지상3층) - 고효율 창호 및 냉난방 설비 교체 등	2021. 6. ~ 2022. 6.	832	2022. 3. 착공예정 설계 45%
장애인생산품 판매시설 증축	- 위치 : 서구 북향로 32번길 37 - (기존) 연면적 894.39㎡ (지하1층/지상1층) (증축) 증축면적 400㎡(지상 2층) - 용도: 노유자시설(장애인 직업재활시설)	2021. 9. ~ 2022. 10.	1,121	2022. 4. 착공예정 설계 50%

□ 추진실적 및 계획

< 제1시립노인치매요양병원 그린리모델링 사업 >

- 2021. 5. : 사업시행 협조요청(市 건강증진과 → 종건)
- 2021. 7. : 예산 재배정
- 2021. 9. : 공사 착공
- 2022. 2. : 공사 준공

< 혁신육아복합센터 건립사업 >

- 2020. 1. : 사업시행 협조요청(市 보육정책과 → 종건)
- 2020. 8. : 설계용역 착수
- 2022. 3. : 설계용역 준공
- 2022. 4. : 공사 착공
- 2023.12. : 공사 준공

< 인천시립요양원 건립공사 >

- 2020. 6. : 사업시행 협조요청(市 노인정책과 → 종건)
- 2020.11. : 설계용역 착수
- 2021.12. : 설계용역 준공
- 2022. 1. : 공사 착공
- 2023. 6. : 공사 준공

< 서북권장애인국민 체육센터 건립공사 >

- 2020. 7. : 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2020.12. : 설계용역 착수
- 2021.12. : 설계용역 준공
- 2022. 3. : 공사 착공
- 2023.12. : 공사 준공

< 인천장애인 종합복지관 환경개선사업 >

- 2021. 2. : 사업시행 협조요청(市 장애인복지과 → 종건)
- 2021. 4. : 설계용역 착수
- 2021.11. : 설계용역 준공
- 2022. 1. : 공사 착공
- 2022. 9. : 공사 준공

< 공립치매전담형 노인요양시설 건립 >

- 2021. 5. : 사업시행 협조요청(市 건강증진과 → 종건)
- 2021.10. : 설계용역 착수
- 2022. 6. : 설계용역 준공
- 2022. 7. : 공사 착공
- 2024. 3. : 공사 준공

< 제2시립노인치매요양병원 그린리모델링 사업 >

- 2021. 6. : 사업시행 협조요청(市 건강증진과 → 종건)
- 2021.11. : 설계용역 착수
- 2022. 1. : 설계용역 준공
- 2022. 3. : 공사 착공
- 2022. 6. : 공사 준공

< 장애인생산품판매시설 증축 >

- 2021. 8. : 사업시행 협조요청(市 장애인복지과 → 종건)
- 2021.11. : 설계용역 착수
- 2022. 2. : 설계용역 준공
- 2022. 4. : 공사 착공
- 2022.10. : 공사 준공

☐ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	24,163	15,112	37,025	8,004	11,063	7,741	10,217
제1시립 노인치매 요양병원 그린 리모델링 사업	1,512	-	1,047	1,047	-	-	-
			- 시설비(1,012), 감리비(28), 부대비(7) * 이월액(1,047)				
혁신육아복합센터 건립사업	5,605	5,463	10,404	290	5,954	2,017	2,143
			- 시설비(10,071), 감리비(308), 부대비(25) * 이월액(4,941) 포함				
인천시립요양원 건립공사	8,454	-	8,107	2,152	1,651	2,152	2,152
			- 시설비(7,786), 감리비(307), 부대비(14) * 이월액(8,107)				
서북권장애인국민 체육센터 건립	5,919	2,369	7,977	4,000	1,977	1,000	1,000
			- 시설비(7,677), 감리비(282)부대비(18) * 이월액(5,608) 포함				
인천 장애인종합복지관 환경개선사업	1,997	1,044	2,981	362	47	2,572	-
			- 시설비(2,910), 감리비(64), 부대비(7) * 이월액(1,937) 포함				
공립치매전담형 노인요양시설 건립	592	4,367	4,600	13	206	-	4,381
			- 시설비(4,600) * 이월액(233) 포함				
제2시립 노인치매 요양병원 그린 리모델링 사업	44	788	808	120	688	-	-
			- 시설비(791), 감리비(12), 부대비(5) * 이월액(20) 포함				
장애인생산품 판매시설 증축	40	1,081	1,101	20	540	-	541
			- 시설비(1,052), 감리비(42), 부대비(7) * 이월액(20) 포함				

☐ 기대효과

○ 사회보장기반시설 확충으로 시민들의 편의 증대와 삶의 질 향상

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
건축부	건축부장	박원호	5107
	건축1팀장	김주호	5224
	건축2팀장	신영미	5176
	담당자(건축1팀)	이미경	5261
	담당자(건축1팀)	박수경	5262
	담당자(건축1팀)	이솔아	5264
	담당자(건축2팀)	김정철	5253
	담당자(건축2팀)	김혜진	5255
	담당자(건축2팀)	박미진	5257

5-3. 체육 기반시설 확충

【건축부】

- ❖ 공공체육시설 신축 및 노후 공공체육시설 리모델링을 통한 시설 현대화, 쾌적한 체육환경 제공

□ 사업개요

사 업 명	위 치 / 규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
인천유나이티드FC 축구센터 건립	- 위치 : 연수구 경원대로 526 (선학경기장 부지내) - 연면적 3,332㎡ (지상3층, 인조잔디구장 1면)	2019. 4. ~ 2022. 6.	12,860	2020.12. 착공 공사 35%
문학경기장 개보수공사	- 위치 : 미추홀구 매소홀로 618 - 부지면적 432,034㎡, 연면적 273,170㎡ - 운동시설, 문화 등 집회시설 등 개보수	2020. 1. ~ 2023. 3.	8,954	2021.11. 착공 공사 2%
동춘인라인롤러 경기장 개보수공사	- 위치 : 연수구 능허대로 499 - 대지면적 26,730㎡, 연면적 5,881.15㎡ - 트랙 및 산책로 개보수, 지붕 구조물 설치 등	2019. 7. ~ 2022.10.	7,746	2022.2. 착공예정 설계 90%
인천광역시 선수단 숙소 신축	- 위치 : 미추홀구 소성로 360 - 연면적 4,140㎡ (지하1층/ 지상4층), 기숙사	2020. 3. ~ 2023.12.	13,122	2022. 7. 착공예정 설계 70%
88올림픽 기념 국민생활관 개보수공사	- 위치 : 남동구 구월로 251 - 연면적 6,619㎡ - 수영장, 소강당, 체육관, 헬스장 등	2019. 7. ~ 2023. 8.	6,536	2022.11. 착공예정 설계 34%

□ 추진실적 및 계획

< 인천유나이티드FC 축구센터 건립 >

- 2019. 4. : 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2019.12. : 설계용역 착수
- 2020.12. : 공사 착공
- 2021. 4. : 설계용역 준공
- 2022. 6. : 공사 준공

< 문학경기장 개보수공사 >

- 2020. 7. : 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2021. 1. : 설계용역 착수
- 2021. 8. : 설계용역 준공
- 2021.11. : 공사 착공
- 2023. 3. : 공사 준공

< 동춘인라인롤러경기장 개보수공사 >

- 2020. 7. : 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2020.12. : 설계용역 착수
- 2021. 9. : 사업계획 변경(사업기간 및 사업비 증액)
 - * 사업기간 1년 증가(2019~2022), 사업비 1,746백만원 증액(7,746백만원)
- 2022. 1. : 설계용역 준공
- 2022. 2. : 공사 착공
- 2022.10. : 공사 준공

< 인천광역시 선수단 숙소 신축 >

- 2020. 7. : 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2020.12. : 설계용역 착수
- 2022. 6. : 설계용역 준공
- 2022. 7. : 공사 착공
- 2023.12. : 공사 준공

< 88올림픽기념 국민생활관 개보수공사 >

- 2020. 7. : 사업시행 협조요청(市 체육진흥과 → 종건)
- 2020.12. : 설계용역 착수
- 2022. 7. : 설계용역 준공
- 2022.10. : 공사 착공
- 2023. 8. : 공사 준공

☐ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	30,917	13,117	39,906	4,767	10,262	4,927	19,950
인천유나이티드FC 축구센터 건립	8,171	2,860	8,129	2,000	6,129	-	-
			- 시설비(7,879), 감리비(234), 부대비(16) * 이월액(5,269) 포함				
문학경기장 개보수공사	4,555	4,369	8,029	215	2,081	860	4,873
			- 시설비(7,952), 감리비(60), 부대비(17) * 이월액(3,660) 포함				
동춘인라인롤러 경기장 개보수공사	5,860	1,746	7,497	1,000	500	2,200	3,797
			- 시설비(7,270), 감리비(211), 부대비(16) * 이월액(5,751) 포함				
인천광역시 선수단 숙소 신축	6,419	3,534	9,731	1,552	1,552	1,600	5,027
			- 시설비(9,319), 감리비(403), 부대비(9) * 이월액(6,197) 포함				
88올림픽 기념 국민생활관 개보수공사	5,912	608	6,520	-	-	267	6,253
			- 시설비(6,448), 감리비(58), 부대비(14) * 이월액(5,912) 포함				

☐ 기대효과

- 스포츠 가치의 사회적 확산으로 행복한 공동체 형성에 기여
- 노후 공공체육시설의 개보수로 안전사고 예방 및 생활체육 활성화 도모

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
건축부	건축부장	박원호	5107
	건축1팀장	김주호	5224
	건축2팀장	신영미	5176
	담당자(건축1팀)	이솔아	5264
	담당자(건축2팀)	김정철	5253
	담당자(건축2팀)	김혜진	5255

5-4. 문화 기반시설 확충

【건축부】

- ❖ 문화 기반시설 확충을 통해 누구나 이용할 수 있는 복합문화공간을 조성하여 지역 주민의 사회·문화적 생활지위 향상과 지역별 복지 증진 도모

☐ 사업개요

사 업 명	위 치 / 규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진 현황
옛 신흥동 시장관사 리모델링 공사	- 위치 : 중구 답동로 12번길 10 - 연면적 251.46㎡ (지하1층/지상2층)	2020. 8. ~ 2022. 5.	368	착공 1%
인천음악창작소 조성	- 위치 : 부평구 산곡동 449번지(캠프마켓) - 연면적 759.84㎡ (2개동/지상1층) - 미군부대시설 리모델링	2020. 4. ~ 2022. 4.	1,472	설계 75%
가좌복합문화센터 건립	- 위치 : 서구 가좌동 484-7번지 - 연면적 5,100㎡ (지하1층/지상4층)	2021. 7. ~ 2024. 5.	16,527	설계 0%
검단복합문화센터 건립	- 위치 : 서구 오류동 1657-1번지 - 연면적 4,250㎡ (지하1층/지상4층)	2021. 8. ~ 2024. 7.	16,457	설계공모

☐ 추진실적 및 계획

< 옛 신흥동 시장관사 리모델링 공사 >

- 2021. 2. : 사업시행 협조요청(市 문화유산과 → 종건)
- 2021. 4. : 설계용역 착수
- 2021.11. : 설계용역 준공
- 2021.12. : 공사 착공
- 2022. 5. : 공사 준공

< 인천 음악창작소 조성 >

- 2021. 7. : 사업시행 협조요청(市 문화예술과 → 종건)
- 2021. 9. : 설계용역 착수
- 2022. 1. : 설계용역 준공
- 2022. 2. : 공사 착공
- 2022. 4. : 공사 준공

< 가좌 복합문화센터 건립 >

- 2021. 7. : 사업시행 협조요청(市 노동정책담당관 → 종건)
- 2021.12. : 설계용역 착수
- 2022. 8. : 설계용역 준공
- 2022.11. : 공사 착공
- 2024. 5. : 공사 준공

< 검단 복합문화센터 건립 >

- 2021. 8. : 사업시행 협조요청(市 노동정책담당관 → 종건)
- 2022. 2. : 설계용역 착수
- 2022.10. : 설계용역 준공
- 2023. 1. : 공사 착공
- 2024. 7. : 공사 준공

□ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	11,247	5,794	15,234	704	1,159	829	12,542
옛 신흥동 시장관사 리모델링 공사	368	-	318	159	159	-	-
			- 시설비(315), 부대비(3) * 이월액(318)				
인천음악창작소 조성	1,472	-	1,434	25	1,000	409	-
			- 시설비(1,413), 감리비(14), 부대비(7) * 이월액(1,434)				
가좌 복합문화 센터 건립	2,806	3,806	6,507	280	-	420	5,807
			- 시설비(6,507) * 이월액(2,701) 포함				
검단 복합문화 센터 건립	6,601	1,988	6,975	240	-	-	6,735
			- 시설비(6,975) * 이월액(4,987) 포함				

□ 기대효과

- 문화 기반시설 확충으로 지역의 균형발전 도모 및 주민 삶의 질 개선

< 위치도 >



부서명	직위(급)	성명	행정번호
건축부	건축부장	박원호	5107
	건축1팀장	김주호	5224
	건축2팀장	신영미	5176
	담당자(건축1팀)	박수경	5262
	담당자(건축1팀)	박경미	5268
	담당자(건축2팀)	김혜진	5255

6. 도로·교량 유지관리

6-1. 시설물 안전점검 및 정밀안전진단	102
6-2. 시설물[교량터널] 보수보강공사	104
6-3. 주요 간선도로 유지관리	105
6-4. 전용도로 및 지하차도 유지관리	107
6-5. 운행제한 위반차량 단속	109

6-1. 시설물 안전점검 및 정밀안전진단

【도로관리부】

- ❖ 정기적으로 교량 및 터널 등 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 실시하여 신속한 보수대책 및 유지관리 방안 마련

□ 사업개요

- 사업대상 : 131개소

종 별	계	교 량	터 널	지하차도	비고
계	131	116	9	6	
1종 시설물	37	29	7	1	
2종 시설물	29	23	2	4	
3종 시설물	45	45	-	-	
일반 시설물	20	19	-	1	

* 우회고가교(1종) : 2022년 상반기 철거 예정

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 총사업비 : 2,000백만원(재난관리기금)

□ 추진실적 및 계획

- 2021.12. : 2022년 시설물 정밀안전진단 및 안전점검 시행계획 수립

구 분	전체수량	정밀안전 진단	정밀안전 점검	정기안전점검		비고
				상반기	하반기	
계	131	8	16	131	107	
1종 시설물	37	8	6	37	23	
2종 시설물	29	비대상	10	29	19	
3종 시설물	45		비대상	45	45	
일반 시설물	20			20	20	자체점검

- 2022. 2. ~ 6. : 상반기 정기안전점검 시행
- 2022. 4. ~ 12. : 정밀안전진단 및 정밀안전점검 시행
- 2022. 7. ~ 12. : 하반기 정기안전점검 시행

□ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	1,826	2,000	2,000	0	600	600	800
교량 안전진단 및 정밀점검 용역	1,826	2,000	- 정밀안전진단(125), 정밀안전점검(375), 정기안전점검(1,500)				

□ 기대효과

- 교량 및 터널 등 시설물의 체계적인 유지관리
- 시설물 손상 및 결함의 신속한 조치로 안전성 확보

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	시설안전팀장	김대성	5336
	담당자	한승희	5349

6-2. 시설물[교량·터널] 보수 공사

【도로관리부】

❖ 안전점검 및 정밀안전진단 결과에 따라 시설물 보수 시행

☐ 사업개요

- 사업대상 : 131개소
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 총사업비 : 8,651백만원(재난관리기금)

구 분	합계	보수	교면포장	응급복구 (연간단가)
건 수	18	9	3	6
사업비(백만원)	8,651	3,767	2,344	2,540

- 보 수 : 안전점검 결과에 따른(초지대교외 8개소) 보수
- 교면포장 : 동춘고가교, 북항고가교, 신북항고가교
- 응급복구 : 소파보수, 민원처리 등

☐ 추진계획

- 2022. 1. ~ 12. : 부평구, 계양구 외 5건 연간단가 시행
- 2022. 4. ~ 12. : 시설물 보수 및 교면포장 공사 시행
- 2022.11. : 『2023. 시설물 보수공사 실시계획 용역』 시행

☐ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	9,987	8,651	8,651	0	2,000	3,000	3,651
교량 보수공사	9,987	8,651	- 시설물(교량·터널) 보수(3,770), 교량 재포장 (1,720), 응급복구(연간단가)(2,540), 교량 승강기 교체 등(621)				

☐ 기대효과

- 시설물 손상 및 결함의 신속한 조치로 안전성 확보

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	시설안전팀장	김대성	5336
	담당자	한승희	5349

6-3. 주요간선도로 유지관리

【도로관리부】

- ❖ 「도로법」 제31조(도로공사와 도로의 유지관리 등) 제 규정에 의거, 市 관리도로(도로폭원 20m 초과) 중, 노후 및 파손된 도로를 적기에 정비하여 주행차량 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 제공

□ 사업개요

- 관리대상 : 관내 194개 노선(L=562.2km, A=190,167a)
 - 남부권역 : 중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구
 - 북부권역 : 부평구, 계양구, 서구
- 사업규모 : L=28.5km, A=5,985a
 - 사업내역 : 도로재포장공사, 차선도색공사, 맨홀높이 조정공사, 차량검지기공사, 기타 부대공사 등
- 총사업비 : 14,162백만원(재난관리기금)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022.12.

□ 추진계획

- 2022. 1. ~ 2. : 도로유지보수공사 현장 조사 및 설계 완료
 - 2022. 3. ~ 6. : 도로유지보수공사 시공(50건)
 - 2022. 3. ~ 12. : 「2022년 도로유지보수공사(연간단가)」시행
 - 2022.12. : 당해사업 정산 및 익년도 사업계획 수립
- * 예측이 어려운 소규모 파손 등에 대비 연중 시행(시민편의 증진 기여)

□ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	14,187	14,162	14,162	142	7,080	3,470	3,470
재난대비 긴급 도로유지보수	14,187	14,162	- 도로유지보수공사(14,162)				

□ 기대효과

- 관내 주요 도로노선에 대한 유지보수공사를 실시하여 도로파손 등 노후로 인한 안전사고 사전 예방 및 쾌적한 도로환경 조성
- 도로파손에 대한 신속한 대응 복구로 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 제공

□ 사업 추진시 애로사항

- 원활한 도로유지관리를 위하여 금년도 유지보수비용 예산 부족
⇒ 도로유지보수 예산을 지속적으로 반영 요구

※ 2022년 본예산에 365억원 요청하였으나 39%인 142억원(재난관리기금) 확보

부서명	직위(급)	성명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로보수1팀장	박홍서	5245
	도로보수2팀장	오선용	5129
	담당자	김봉환	5391
	담당자	조영삼	5352

6-4. 전용도로 및 지하차도 유지관리

【도로관리부】

❖ 자동차전용도로의 시설물 유지관리로 안전사고를 사전에 예방하고, 쾌적한 도로 환경을 제공하여 시민들의 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업내용

○ 사업규모 : 인천대로 및 자동차전용도로(18.95km) 유지관리

- 인천대로 : L=10.45km, B=30m ~ 40m
- 아암대로 : L=5.9km, B=30.6m, 지하차도 4개소
- 봉오대로 : L=2.6km, B=28.5m, 지하차도 2개소

* 종별구분 : 1종(루원), 2종(송도, 해안, 고잔, 동춘), 종외(봉수)

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

○ 총사업비 : 3,128백만원(시비)

☐ 추진계획

- 2022. 1. ~ 12. : 소방·전기 안전관리대행 및 청소용역(연중)
- 2022. 2. ~ 6. : 자동차전용도로 전기시설물 정비(중앙가로등, 불량터널등)
- 2022. 4. ~ 5. : 서인천지하차도 수중배수펌프 신축배관 교체공사
- 2022. 3. ~ 6. : 인천대로 및 자동차전용도로 노면정비공사
- 2022. 7. ~ 10. : 자동차전용도로 지하차도 내 신축이음 정비공사
- 2022. 7. ~ 11. : 봉수지하차도 CCTV 및 관제센터 연결공사

□ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	2,412	3,128	3,128	348	488	1,272	1,020
전용도로 및 지하차도 유지관리	2,412	3,128	- 시설비(1,730), 사무관리비(26), 공공운영비(1,367), 시설부대비(5) 등				

□ 기대효과

- 자동차 전용도로 상시 순찰과 신속한 대응복구로 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 조성

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	전용도로보수팀장	이종수	5371
	담당자	송관섭	5372
	담당자	정은찬	5375
	담당자	정기수	5373
	담당자	김영빈	5374

6-5. 운행제한 위반차량 단속 및 예방

【도로관리부】

- ❖ 운행제한 차량 홍보 계도 및 단속활동을 통해 도로구조물 보존과 차량운행으로 인한 위험 사전 예방

☐ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 장 소 : 市 전역
- 근 거 : 「도로법」 제77조 및 시행령 제79조(차량의 운행제한)
- 단속반 편성 : 이동단속 5개반 21명(일반직 13명, 공무원 9명)
- 총사업비 : 158백만원(시비)
- 단속기준

대상	단속기준				
	총중량	축중량	폭	높이	길이
차량 및 건설기계	40톤	10톤	2.5m	4m	16.7m

* 단속기준을 위반(초과)한 경우 과태료(30~300만원 이하) 부과

☐ 추진계획

- 과적차량의 근원적 발생억제를 위한 예방홍보 활동 강화
 - 과적예방 안내문 발송 및 주요 공사현장 순회 홍보 활동 전개
- 운행제한(과적) 위반차량에 대한 효율적인 단속실시
 - 유관기관(경찰서, (주)인천대교 등)과 합동단속 실시
 - 시 전역 5개 구역으로 나누어 이동단속반 상시순찰 및 단속강화
 - 취약 시간대 특별단속 실시 강화
- 대형공사장 등 취약지역을 중심으로 단속활동 강화

☐ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용				
	' 21년	' 22년	계	1/4	2/4	3/4	4/4
계	164	158	158	40	40	40	38
운행제한 위반차량 단속 및 예방	164	158	- 일반운영비(83), 여비(31), 업무추진비(1) 시설비(21), 자산취득비(22)				

☐ 기대효과

- 운행제한(과적) 차량 발생을 최소화 도로 시설물 보존
- 시민에게 쾌적하고 안전한 도로 환경 제공 및 도시 이미지 제고

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	최순식	5109
	도로운영팀장	이명구	5128
	담당자	홍상기	5342

[부 록]

단위사업별 추진내역



단위사업별 추진내역 (1)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기집행	22년도 예산현액	향후 계획	
합 계				2,290,211	770,108	662,119	857,984	
도로 건설 및 확 장	소 계	31건		1,394,908	377,053	371,715	646,140	
	영종~신도 평화도로 건설공사	L=3.26km B=13.5m	2019. 4. ~ 2025.12.	125,084	13,755	23,224	88,105	공사 중 (0.2%)
	인천대로 일반화 도로개량공사 (1공구)	L=1.8km B=50m	2021.11. ~ 2024.12.	52,390	2,870	14,860	34,660	22.1월 착공예정
	신흥동 삼익아파트 ~동국제강간 도로개설공사	L=2.9km B=50~70m	2001. 3. ~ 2025.12.	224,300	123,241	7,870	93,189	22.2월 착공예정
	국지도98호선(도계~마전) 도로개설공사	L=1.57km B=17.5~23.5m	2016.12. ~ 2025. 6.	50,666	1,197	18,543	30,926	22.3월 착공예정
	아암대로~KT송도지사간 도로개설공사	L=560m B=30m	2017.11. ~ 2024. 6.	26,508	1,075	21,355	4,078	공사 중 (0.1%)
	아암지하차도 건설공사	L=460m B=20m	2019. 7. ~ 2025. 5.	45,878	415	8,981	36,482	설계 중 (98.0%)
	능안삼거리~인천여상간 도로개설공사	L=1.18km B=4~6차로	2021. 1. ~ 2024.12.	22,200	130	-	22,070	설계 중 (30.0%)
	검단산업단지~검단IC간 도로개설공사	L=1.8km B=26.5~31m	2010. 4. ~ 2022. 5.	70,736	64,381	6,355	-	공사 중 (91.9%)
	봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사	L=840m B=39.7m	2010. 4. ~ 2023. 4.	43,571	11,561	16,824	15,186	공사 중 (11.2%)
	검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사	L=2.9km B=20→40m	2010. 4. ~ 2023. 4.	66,711	46,199	12,568	7,944	공사 중 (28.3%)
	드림로~원당대로간 도로개설공사	L=0.77km B=16.5m	2018. 5. ~ 2023. 6.	27,356	1,022	21,533	4,801	공사 중 (11.5%)
	서구 거침도~약암리간 도로개설공사	L=6.47km B=2→4차로	2018. 5. ~ 2024.10.	46,600	15,036	13,074	18,490	공사 중 (0.5%)
	검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사	L=2.1km B=25m	2018.10. ~ 2025. 4.	42,400	928	4,652	36,820	설계 중 (90.0%)
금곡동~대곡동간 도로개설공사	L=3.2km B=29m	2019. 1. ~ 2025.12.	128,373	1,477	57,759	69,137	설계 중 (85.0%)	
안암도 유수지~오류동간 도로개설공사	L=1.3km B=20m	2019. 1. ~ 2025.12.	29,400	703	5,607	23,090	설계 중 (55.0%)	
산곡동 마장로 삼거리 일원 교차로 개선공사	L=80m B=30→96m	2020. 6. ~ 2023.12.	3,424	22	3,142	260	22.6월 착공예정	

단위사업별 추진내역 (2)

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업개요	사업기간	사업비				공정률
				계	기집행	22년도 예산현액	향후 계획	
도로 건설 및 확 장	청라지구~북항간(대로1-17호선) 연결도로 건설공사	L=1.5km B=35m	2015. 3. ~ 2023. 8.	41,300	9,982	14,110	17,208	공사 중 (27.0%)
	청라지구~북항간(대로1-16호선) 연결도로 건설공사	L=625m B=35m	2017.12. ~ 2023. 5.	19,000	7,894	10,106	1,000	공사 중 (20.1%)
	북항로(대1-7호선) 확장공사	L=150m B=17→35m	2019. 7. ~ 2022.12.	2,039	29	2,010	-	설계 중 (90.0%)
	소암마을~대건고교간 도로개설공사	L=400m B=30m	2017.12. ~ 2025. 3.	29,800	2,943	7,197	19,660	설계 중 (96.0%)
	원창동 봉수대로 501번길 도로개설공사	L=970m B=30m	2018. 3. ~ 2023. 1.	29,000	2,132	26,868	-	공사 중 (1.0%)
	건설기술교육원 앞 도로확장공사	L=515m B=30m	2019. 1. ~ 2022.12.	11,700	762	8,948	1,990	공사 중 (1.5%)
	봉수대로 확장공사	L=1.9km B=18→30m	2019. 7. ~ 2023.12.	27,700	929	13,346	13,425	공사 중 (1.0%)
	영종해안순환도로 개설공사	L=2.99km B=15m	2019. 1. ~ 2024.10.	45,000	12,661	16,183	16,156	공사 중 (0.1%)
	우회고가 정비사업	L=1.69km B=263~305m	2017. 8. ~ 2023. 5.	49,109	6,820	16,916	25,373	설계 중 (85.0%)
	독배로 도로구조 개선사업	L=48m B=13m(편측)	2021. 1. ~ 2022. 1.	183	90	93	-	공사 중 (70.0%)
	남항 대로 1-10호선 도로개설공사	L=135m B=35m	2019. 7. ~ 2022.12.	8,500	66	34	8,400	설계 중 (85.0%)
	국지도 84호선 (길상~선원) 도로개설공사	L=9.4km B=17~21m	2013.11. ~ 2025.12.	83,931	48,315	17,187	18,429	공사 중 (19.9%)
	공촌사거리 교차로 개선 및 서곶로 일부구간 확장사업	L=0.25~1.37km B=7~14차로	2021. 7. ~ 2023.12.	30,240	324	176	29,740	설계 중 (4.3%)
	이승훈 역사공원 주변 도로 확장공사	L=410m B=3.25~7m	2021. 3. ~ 2022.12.	1,809	30	1,779	-	설계 중 (80.0%)
	용유역~잠진도 도로개설공사	L=402m B=25m	2017.11. ~ 2023.12.	10,000	64	415	9,521	설계 중 (50.0%)

단위사업별 추진내역 (3)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기집행	22년도 예산현액	향후 계획	
하 수 · 하 천 건 설 사 업	소 계	5건		85,052	38,419	22,799	23,834	
	교산천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=3.2km	2015. 6. ~ 2023.11.	26,068	11,506	4,176	10,386	공사 중 (31.1%)
	동락천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=2.9km	2014. 8. ~ 2024. 1.	26,706	13,436	6,106	7,164	공사 중 (40.1%)
	심곡천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=0.71km	2018. 5. ~ 2022. 3.	6,876	5,328	1,548	-	공사 중 (85.3%)
	운연천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=2.69km	2017. 8. ~ 2022.11.	18,744	8,032	9,744	968	공사 중 (18.0%)
	가좌 고농도하수 차집관로 설치공사	D=700-1,600mm L=1.8km	2018. 6. ~ 2023.12.	6,658	117	1,225	5,316	설계 중 (58%)
토 지 구 획 정 리 사 업	소 계	3건		340,963	333,754	7,209		
	마전지구 토지구획정리사업	기반시설조성 A=607,143㎡	2001. 1. ~ 2021. 4.	180,149	176,285	3,864	-	환지처분 (21.4.12.)
	불로2지구 토지구획정리사업 (불로1지구 예산포함)	기반시설조성 A=75,119㎡	2001. 1. ~ 2022. 3.	51,079	48,606	2,473	-	공사준공 (21.4.20.)
	오류지구 토지구획정리사업	기반시설조성 A=668,414㎡	2006. 2. ~ 2018. 4.	109,735	108,863	872	-	환지처분 (18.4.30.)

단위사업별 추진내역 (4)

(단위: 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기투자	'22투자 (예산현액)	향후 투자	
공 공 건 축 물 건 립 사 업	소 계	24건		440,407	20,882	231,515	188,010	
	계산택지4 공영주차장 확충공사	기준: 지평식 주차 142대 신축: 연면적 8,464.94㎡ (지상3층, 4단) 주차362대 (220대증)	2019. 1. 2022. 7.	11,021	2,452	8,569	-	공사 중 (13%)
	옛 신흥동 시장관사 리모델링 공사	연면적 251.46㎡ 지하1층/지상2층	2020. 8. 2022. 5.	368	50	318	-	공사 중 (1%)
	인천 유나이티드 FC 축구센터 건립공사	지상 3층, 인조잔디구장 1면	2019. 4. 2022. 6.	12,860	4,731	8,129	-	공사 중 (35%)
	문학경기장 개보수 공사	연면적 273,170.4㎡ 운동시설, 문화 및 집회시설, 교육연구 및 복지시설	2020. 1. 2023. 3.	8,954	925	8,029	-	공사 중 (2%)
	제1시립 노인치매요양병원 그린리모델링 사업	연면적 2,840.47㎡ 지하1층/지상4층 단열 성능향상 및 공기질 개선	2020. 7. 2022. 2.	1,512	465	1,047	-	공사 중 (48%)
	주안 도서관 개보수 공사	연면적 5,032㎡ 지하1층/지상3층 지하층 모듈학습실, 마루 공간 및 북카페 조성 등	2020. 5. 2022. 6.	3,520	126	3,394	-	공사 중 (0%)
	서북권장애인국민 체육센터 건립공사	연면적 4,049.19㎡ 지하1층/지상2층 수영장, 다목적체육관 등	2019.11. 2023.12.	16,095	668	7,977	7,450	설계 (100%)
	인천시립요양원 건립공사	대지면적 4,284㎡ 연면적 2,984.25㎡ 지상3층	2020. 1. 2023. 6.	13,729	594	8,107	5,028	설계 (100%)
	인천장애인종합복지관 환경개선사업	연면적 4,048㎡ - 지하주차장 증축, 내진보강 - 기존 건물 접근성 확보 및 환경개선 공사	2021. 3. 2022. 9.	3,041	60	2,981	-	설계 (100%)
	공립치매전담형 노인요양시설 건립	연면적 2,995㎡ 지하1층/지상5층	2018. 4. 2024. 3.	15,550	359	4,600	10,591	설계 중 (39%)

단위사업별 추진내역 (5)

(단위: 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기투자	'22투자 (예산현액)	향후 투자	
공 공 전 축 물 건 립 사 업	바이오공정 인력양성센터 건축사업	연면적 6,600㎡ 지상4층	2020.10. ~ 2024. 1.	31,320	398	11,628	19,294	설계 중 (5%)
	루원복합청사 건립 공사	연면적 46,466.62㎡ 지하2층/지상13층 업무동 13층, 교육동 5층	2019. 1. ~ 2024.12.	168,080	6,008	87,397	74,675	설계 중 (57%)
	중앙근린공원 지하공영주차장 조성사업	연면적 16,400㎡ 지하 주차시설 400면 지상 조경시설	2020. 1 ~ 2023. 6	28,000	670	19,320	8,010	설계 중 (10%)
	인천음악창작소 조성	연면적 759.84㎡(2개동) 녹음실, 공연장, 연습실, 세미나실, 커뮤니티룸 등	2020. 4. ~ 2022. 4.	1,472	38	1,434	-	설계 중 (75%)
	장애인생산품 판매시설 증축	기존 : 연면적 894.39㎡ 지하1층/지상1층 증축 : 연면적 400㎡ 지상2층	2021. 9. ~ 2022.10.	1,121	20	1,101	-	설계 중 (50%)
	동춘 인라인 롤러 경기장 개보수공사	연면적: 5,881.15㎡ 트랙 및 산책로 개보수, 지붕구조물 설치 등	2019. 7. ~ 2022. 10.	7,746	249	7,497	-	설계 중 (90%)
	제2시립 노인치매요양병원 그린리모델링사업	연면적 2,989.08㎡ 지하1층/지상3층 고효율 창호 및 냉난방 교체 등	2021. 6. ~ 2022. 6.	832	24	808	-	설계 중 (45%)
	혁신육아복합센터 건립공사	대지면적 14,673㎡ 연면적 9,800㎡ 지하2층/지상4층	2020. 1. ~ 2023.12.	31,344	1,554	10,404	19,386	설계 중 (90%)
	인천광역시 선수단 숙소 건립사 업	대지면적 5,700㎡ 연면적 4,140㎡ 지하1층/지상4층	2020. 3. ~ 2023.12.	13,122	493	9,731	2,898	설계 중 (70%)

단위사업별 추진내역 (6)

(단위: 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기투자	'22투자 (예산현액)	향후 투자	
공 공 건 축 물 건 립 사 업	계양권역 버스 공영차고지 조성사업	주차면수: 123면 주요시설: 관리동(3층), 정비동, CNG충전소, 세차장	2018. 4. ~ 2024. 5.	21,800	87	432	21,281	설계 중 (90%)
	88올림픽기념 국민 생활관 개보수공사	연면적 6,619㎡ / 수영장, 소강당, 체육관 등	2019. 7. ~ 2023. 8.	6,536	16	6,520	-	설계 중 (34%)
	가좌복합문화센터 건립	연면적 5,100㎡ 지하1층/지상4층 체육센터, 생활문화센터, 교육장, 상담센터, 도서관 등	2021. 7. ~ 2024. 5.	16,527	105	6,507	9,915	설계 중 (0%)
	가좌하수처리시설 내 전처리 시설 설치 및 개량사업	유량조 신선(1만㎡/일), 하수처리시설 개량 (9만㎡/일)	2018. 2. ~ 2024.12.	9,400	790	8,610	-	설계 중 (55%)
	검단복합문화센터 건립	연면적 4,250㎡ 지하1층/지상4층 체육센터, 생활문화센터, 교육장, 상담센터, 도서관 등	2021. 8. ~ 2024. 7.	16,457	-	6,975	9,482	설계공모
도 로 · 교 량 유 지 관 리	소 계			28,881	-	28,881	-	
	시설물 안전점검 및 정밀안전진단	시설물 131개소	2022. 1. ~ 2022.12.	2,000	-	2,000	-	(0%)
	시설물 보수·보강 공사	시설물 131개소	2022. 1. ~ 2022.12..	9,494	-	9,494	-	(0%)
	주요 간선도로 유지관리	L=28.5km, A=5,985a	2022. 1. ~ 2022.12.	14,214	-	14,214	-	(0%)
	전용도로 및 지하차도 유지보수	인천대로 및 전용도로 유지관리 (L=18.95km)	2022. 1. ~ 2022.12.	3,173	-	3,173	-	(0%)