제 259회 임시회
건설교통위원회

주 요 업 무 보 고

종합건설본부

≪ 순 서 ≫

□ 일반현황 ····· 1

□ 2019 행정사무감사 지적사항 처리계획 ····· 7

□ 2020 주요업무 추진계획 ····· 27

1. 지역 건설산업 활성화 추진 ····· 29

2. 도로건설 및 확장 ····· 33

3. 하수·하천 건설 ····· 41

4. 토지구획정리사업 ····· 49

5. 공공건축물 건립 ····· 53


6. 도로·교량 유지관리 ····· 65

※ 부록 (단위사업별 추진내역) ····· 77

일 반 현 황

1 기구 및 정·현원

▢ 기 구 : 4부 19팀



* '19.11.25. 조직개편 보상1·2팀 부서이동

▢ 정 / 현원

(2020. 1.10. 현재)

구 분	계	일반직							공무직	청원경찰
		소계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	210/193	161/146	1/1	4/4	19/17	46/52	78/53	13/6	0/13	45/43	4/4
총무부	24/26	20/22	1/1	1/1	2/2	2/ 2	10/14	4/0	0/2	-	4/4
토목부	33/31	33/31	-	1/1	6/6	12/10	12/ 7	2/4	0/3	-	-
건축부	35/35	35/35	-	1/1	6/5	11/13	14/12	3/1	0/3	-	-
도로관리부	118/101	73/58	-	1/1	5/4	21/27	42/20	4/1	0/5	45/43	-

* 결원 : 17명 (행정 3, 토목 8, 지적 1, 기계 1, 기계운영 2, 공무직 2)

2 예 산 규 모

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

계	① 일 반 회 계			②토지구획정리사업 특별회계	③재난관리기금
	소 계	자체	재배정		
476,016	407,641	19,935	387,706	38,578	29,797

① 일반회계

〈 자체예산 〉

(단위 : 백만원)

계	도로시설물정비	교량유지보수	토지보상효율화	본부관리운영	행정운영경비
19,935	3,521	1,192	476	629	14,117

〈 재배정 예산 〉

(단위 : 백만원)

계	도로개설	하수・하천	공공건축물
387,706	241,210	25,951	120,545

② 토지구획정리사업 특별회계

(단위 : 백만원)

계	오류지구	마전지구	불로지구
38,578	3,234	22,813	12,531

③ 재난관리기금

(단위 : 백만원)

계	설해예방대책	시설물안전점검 및 정밀안전진단 용역	시설물 보수·보강	노후도로유지보수
29,797	1,191	3,547	18,041	7,018

3 위원회 현황

위원회명	인원	위원회 구성	개최횟수	비고
특정(신)기술·공법·자재 선정 자문위원회	9명 (위원장 1명, 간사 1명, 위원 7명)	2015.1.20	2019년 7회	개최시 구성

* 위원회 구성 근거 : 특정(신)기술·공법·자재 선정 자문위원회 운영지침

4 간부현황

	종합건설본부장	유 호 상	○ 종합건설본부장 ('19. 8 ~ 현재) ○ 도시균형계획국 시설계획과장 ('18. 7 ~ '19. 8) ○ 도시계획국 개발계획과장 ('17. 2 ~ '18. 7)
	직 급	지방부이사관	
	출생년도	1961년	
	현 보 직	2019. 8. 5	
	총 무 부 장	이 혁 원	○ 종합건설본부 총무부장 ('20. 1 ~ 현재) ○ 행정관리국 인사과 (장기교육) ('19. 2 ~ '19.12) ○ 경제청 공보문화과장 ('18. 3 ~ '19. 1)
	직 급	지방서기관	
	출생년도	1963년	
	현 보 직	2020. 1.10	
	토 목 부 장	이 종 선	○ 종합건설본부 토목부장 ('19. 8 ~ 현재) ○ 환경국 하수과장 ('18. 7 ~ '19. 8) ○ 고속도로일반화추진단장 ('17. 2 ~ '18. 7)
	직 급	지방기술서기관	
	출생년도	1962년	
	현 보 직	2019. 8. 5	
	건 축 부 장	신 희 성	○ 종합건설본부 건축부장 ('19. 1 ~ 현재) ○ 경제청 도시건축과장 ('17.12 ~ '19. 1) ○ 경제청 용유무의개발과장 ('17. 7 ~ '17.12)
	직 급	지방기술서기관	
	출생년도	1962년	
	현 보 직	2019. 1.16	
	도로관리부장	손 철 현	○ 종합건설본부 도로관리부장 ('20. 1 ~ 현재) ○ 미추홀구 건설교통국장 ('19. 8 ~ '20. 1) ○ 미추홀구 지속가능국장 ('18. 8 ~ '19. 8)
	직 급	지방기술서기관	
	출생년도	1961년	
	현 보 직	2020. 1.10	

5 부서별 사무분장

부서명	사 무 명
총무부	○ 공사·용역·물품 계약 ○ 일반회계 및 재배정예산 지출 및 결산 ○ 세입 및 세입세출외 현금 관리 ○ 인사·조직 및 복무관리에 관한 사항 ○ 본부 청사 유지관리
토목부	○ 도로개설 및 확장공사 ○ 하천·하수도시설공사 ○ 도로·하천·하수도시설공사의 시행과 관련된 유관기관 협의 및 민원처리 ○ 토지구획정리사업 특별회계 운영 및 시행 ○ 도로개설 및 하천 사업부지 보상
건축부	○ 공공건축물 건립공사 ○ 기계·전기·통신·조경공사 ○ 건축공사의 시행과 관련된 유관기관 협의 및 민원처리 ○ 기타 건축공사 관련 설계·시공·감독 ○ 공공건축물 용지 및 인천가족공원 사업부지 보상
도로관리부	○ 도로유지보수 및 설해대책 계획 수립 ○ 도로포장 설계·공사 ○ 운행제한차량 단속 및 종합계획 수립 ○ 도로시설물 점검 및 보수·보강 ○ 토목시험 및 기타 시험에 수반하는 사항

- 2019 행정사무감사 -

지적사항 처리계획

2019 행정사무감사 지적사항 처리계획

▢ 처리현황

처리구분	지적사항	조 치 상 황				비 고
		계	종결	진행	불가	
계	15	15	9	6	-	
시정요구	-	-	-	-	-	
처리요구	8	8	4	4	-	
건 의	7	7	5	2	-	

▢ 총괄목록

관리번호	처리구분	제 목	주관부서		조치 상황
			실 · 국	과	
19-1	처리요구	실무편람을 활용한 전 직원 직무 교육 실시	종합건설본부	총무부	종결
19-2	처리요구	구월농산물도매시장 이전 건립 공사와 관련한 인근 육교 철거	종합건설본부	건축부	종결
19-3	처리요구	과적단속 시 실질적 적발률을 높이는 방안 강구	종합건설본부	도로관리부	진행중
19-4	처리요구	인중로 등 대형 차량 다수 운행구간의 효율적인 도로유지보수 대책 강구	종합건설본부	도로관리부	진행중
19-5	처리요구	여름 장마철 도로관리 강화	종합건설본부	도로관리부	진행중

관리번호	처리구분	제 목	주 관 부 서		조치 상황
			실 · 국	과	
19-6	처리요구	제설제(염화칼슘) 사용 시 독성으로 인한 부작용 해소 방안 강구	종합건설본부	도로관리부	진행중
19-7	처리요구	가좌분뇨처리장 분뇨차량 주차 및 냄새문제 해결방안 강구	종합건설본부	토목부	종결
19-8	처리요구	잠진도~무의도간 합리적인 도로노선 방안 마련	종합건설본부	토목부	종결
19-1	건의사항	지역 건설산업 활성화를 위한 원·하도급율 확대 방안	종합건설본부	총무부	종결
19-2	건의사항	거첨도~약암리간 노선 및 설계변경, 공사비 분담 문제에 대한 대책 강구	종합건설본부	토목부	종결
19-3	건의사항	구월농산물도매시장 전자세금계산서 발행시스템 및 카드단말기를 설치	종합건설본부	건축부	종결
19-4	건의사항	토지 보상 시 평가금액 산정에 대한 주민 불만 감소 방안 강구	종합건설본부	토목부	종결
19-5	건의사항	숭인지하차도 공사 관련 신흥동·율목동 주민들이 포함된 협의체 구성	종합건설본부	토목부	진행중
19-6	건의사항	토지구획정리사업 체납관리 방안 마련 및 업무 추진 만전	종합건설본부	토목부	종결
19-7	건의사항	드림로 소음 절감 방안 강구	종합건설본부	도로관리부	진행중

▢ 처리계획

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
19-1	처리요구	건설교통	총무부	종결	
제 목	**실무편람을 활용한 전 직원 직무 교육 실시**				
지적 및 건의사항	전 직원 직무 교육을 통해 종합건설본부 실무편람을 충분히 숙지하여 불합리한 설계변경 등이 발생하지 않도록 하시기 바람				
추진사항					

▢ 「실무편람 직무교육」 실시

○ 일　　시 : 2019.12.30.(월) 14:00 ~ 16:00

○ 장　　소 : 대회의실

○ 강　　사 : 토목부 도로1담당 최순식(토목시공 기술사)

○ 참 석 자 : 종합건설본부장 외 82명

○ 주요 내용

- 설계변경 시 주요 검토사항
- 기본 및 실시설계용역 절차
  · 설계용역 일상감사 및 계약심사, 사업수행능력평가
  · 실시설계용역 시행단계별 추진사항 및 주요 검토사항

▢ 향후 추진계획

○ (자체 교육) **실무편람 활용 전직원 교육 실시 : 연2회(반기별)**

- 업무 분야별(도로·건축·보상·계약 등) 순차적 교육 진행
- 인사 발령에 맞춘 교육 시행으로 업무 공백 최소화

○ (외부 교육) **전문교육기관(인재개발원, 국토교통부 등) 교육 이수 독려**

- 인재개발원 : 현장중심 건설공사 실무과정, 시설공사 시설물 유지관리 과정 등
- 국토교통부 : 설계VE 전문·고급 과정, 교량 및 터널 정밀안전진단 과정, 건설공사 설계변경 과정 등

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
19-2	처리요구	건설교통	건축부	종결	
제 목	**구월농산물도매시장 이전 건립 공사와 관련한 인근 육교 철거**				
지적 및 건의사항	구월농산물도매시장 이전 건립공사와 관련하여 인근 육교 철거 등 주변 민원이 원만하게 해결될 수 있도록 대책을 강구하시기 바람				
추진사항					

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 구월농산물도매시장 이전건립 사업

○ 위 치 : 인천광역시 남동구 남촌동 177-1번지 일원

○ 사업기간 : 2012. 6. ~ 2020. 2.

○ 총사업비 : 320,950백만원

○ 사업내용 : 연면적 130,942㎡

- 지하2층 / 지상2층~4층 / 7개동,
- 거래시설(채소동2, 과일동1), 관리사무동, 전문물류동, 환경동, 직판동

□ 추진결과

○ 2019. 9.19. : 육교철거 관련 도림고등학교 및 학부모 1차 협의

○ 2019.10.31. : 육교철거 관련 도림고등학교 및 학부모 2차 협의

○ 2019.11.11. : 학교 후문 설치관련 도림고등학교와 협의

○ 2019.11.26. : 육교철거 관련 도림고등학교 및 학부모 3차 협의

○ 2020. 1. 6. : 육교철거 일정 관련 도림고등학교와 협의

* 협의 결과 : 도림고 인근 보도블록 교체는 졸업식(2.6.)전까지 완료하고 타 공정은 일정대로 진행

○ 2020. 1.14. : 육교철거 완료

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
19-3	처리요구	건설교통	도로관리부	진행	
제 목	**과적단속 시 실질적 적발률을 높이는 방안 강구**				
지적 및 건의사항	과적차량에 대한 검차대수만 높이는 것이 아니라 실질적인 적발률을 높여 도로 훼손으로 인한 주민피해가 발생하지 않도록 대책을 마련하시기 바람				
추진사항					

□ 사업개요

○ 근 거 : 도로법 제77조 및 시행령 제79조(차량의 운행제한)

○ 단속반 : 7개반(고정2, 이동5) 28명(일반직 17명, 공무직 11명)

○ 사업비 : 147백만원

○ 단속기준

- 총중량 40톤 및 축하중 10톤 초과 차량
- 폭 2.5미터, 높이 4미터, 길이 16.7미터 초과 차량

□ 추진계획

○ 이동단속 5개 구역 및 고정단속 2개소에 대한 연중 단속 실시

○ 과적예방 홍보 및 합동단속 실시 : 연 4회

○ 과적민원 발생 시 신속한 현장출동으로 민원 해소

□ 기대효과

○ 무분별한 검차를 지양하고 실질적인 적발률을 향상시켜 검차로 인한 화물운전자의 불편 최소화

○ 운행제한(과적)차량 발생을 최소화 도로 시설물 보존

○ 시민에게 쾌적하고 안전한 도로환경 제공 및 도시 이미지 제고

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
19-4	처리요구	건설교통	도로관리부	진행	
제 목	**인중로 등 대형 차량 다수 운행구간의 효율적인 도로유지보수 대책 강구**				
지적 및 건의사항	인중로, 항만구역 등 화물차가 많이 다니는 도로의 보수 주기가 너무 길어 주민 피해가 예상되는 바, 효율적인 유지 보수를 위한 대책을 강구하시기 바람				
추진사항					

□ 사업개요

○ 인중로 등 화물차량 다수 운행구간의 정기 및 수시 보수 추진

- 인중로 등 3개 노선 도로유지보수공사 추진
- 연간단가 공사 발주하여 도로파손(포트홀, 소성변형 등)구간 집중 보수 추진

□ 추진계획

○ 2020. 1. : 도로유지보수계획 수립

- 공사 발주계획 및 도로유지관리 추진내용 등

○ 2020. 1.~ 6. : 상반기 도로유지보수공사 시행

- 인중로, 축항대로 86번길, 축항대로 118번길 일원

○ 2020. 1.~ 12. : 도로유지보수공사(연간단가) 시행

- 중구 인중로, 서해대로, 축항대로, 연안부두 주변 등 화물차량 다수 운행구간

○ 집중순찰 강화 : 월미도, 소래, 목재단지 주변 등 화물차 통행구간

□ 기대효과

○ 화물차량 다수 운행구간에 대해 적기에 도로정비를 실시하여 쾌적한 도로환경 조성 및 안전사고 예방

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
19-5	처리요구	건설교통	도로관리부	진행	
제 목	**여름 장마철 도로관리 강화**				
지적 및 건의사항	여름 장마철 이후 포트홀 발생이 많은데 이는 시민의 안전과 직결됨에 따라 도로 파손으로 인한 피해가 없도록 도로 관리에 만전을 기하시기 바람				
추진사항					

□ 사업개요

○ 여름 장마철 상시 순찰 등을 통한 도로파손 조기 복구

- 도로관리를 위한 순찰강화 및 도로 보수반 상시 운영
- 시기별(해빙기, 장마철) 도로점검 추진
- 연간단가 공사를 발주하여 도로파손(포트홀, 소성변형 등)구간 집중 보수 추진

□ 추진계획

○ 도로관리 순찰강화 및 도로 보수반 상시운영

- 도로보수반 : 남부 및 북부권역으로 구분 운영
  · 보수차 2대, 순찰차량 4대, 도로보수원 17명

○ 시기별 도로점검 추진

- 도로점검 : 해빙기, 여름 장마철 대비 점검
  · 도로노면의 파손(포트홀), 침하상태, 소성변형 등 집중점검

○ 연간단가 공사(연중)

- 구별 소파보수 등 연간단가공사를 발주하여 긴급 도로보수 추진

□ 기대효과

○ 도로순찰 강화 및 도로보수를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
19-6	처리요구	건설교통	도로관리부	진행	
제 목	**제설제(염화칼슘) 사용 시 독성으로 인한 부작용 해소방안 강구**				
지적 및 건의사항	제설제인 염화칼슘의 독성으로 인하여 포트홀 발생 등의 문제가 발생하는 바, 이를 해소할 수 있도록 친환경 제설제 사용 등 다양한 제설 방안과 대책을 강구하시기 바람				
추진사항					

□ 사업개요

○ 대책기간 : 2019.11.15. ~ 2020. 3.15(동절기)

○ 대상도로 : 7개 노선, 50.7km

○ 보유자재 : 염화칼슘 1,337ton, 친환경제설제 100ton

□ 추진결과

○ 2019. 1.17. : 친환경 제설제 40ton 사용

○ 2020. 1. 7. : 친환경 제설제 20ton 제설차량 충전

※ 2020년 1월 현재 친환경 제설제 80ton 보유

□ 친환경 제설제 문제점

○ 제설용 염화칼슘에 비해 초기 또는 한파 시 제설효과 미비

○ 보관탱크 부재로 제조공장(경기도) 보관 : 신속 작업 어려움

○ 제설차량의 적재용량(최대 3ton) 부족으로 간선도로 사용 부적절

※ 기존 염화칼슘 제설차량 적재용량 : 10ton

□ 향후계획

○ 강설 전 친환경제설제를 사전 살포하여 초기 제설 보조재로 사용

○ 기온이 -5℃ 이상인 경우 액상 제설제 우선 사용

○ 보관중인 친환경 제설제 사용 효과 검증 후 추가 구입 검토

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
19-7	처리요구	건설교통	토목부	종결	
제 목	**가좌분뇨처리장 분뇨차량 주차 및 냄새문제 해결방안 강구**				
지적 및 건의사항	가좌분뇨처리장의 분뇨차량 주차문제와 분뇨냄새로 인한 주변 피해에 대하여 해결 방안을 강구하시기 바람				
추진사항					

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 가좌분뇨처리시설 증설공사

○ 규 모 : 800kl/일 (Q=1,780kl/일→2,580kl/일)

○ 위 치 : 서구 가좌동 598번지 일원(가좌환경사업소 내)

○ 사업기간 : 2016. 7. ~ 2021. 6.

○ 총사업비 : 37,935백만원

○ 공 정 률 : 공사 중 30.1% (풍창건설)

□ 추진실적 및 계획

○ 2019.11. : 가좌분뇨처리시설 주변 분뇨차량의 불법 주·정차로 인한 악취발생 요인 알림(종합건설본부 → 하수과, 서구청)

○ 2020. 1. : 분뇨차량 불법 주·정차 단속 및 악취개선 요청 (종합건설본부 → 하수과, 서구청)

○ 2020.12. : 증설공사 완료 (시운전 6개월)

□ 기대효과

○ 주기적으로 가좌분뇨처리시설 주변 분뇨차량 등의 불법 주·정차 단속을 통해 주변 도로이용 효율 증진 및 분뇨차량 악취 개선

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
19-8	처리요구	건설교통	토목부	종결	
제 목	**잠진도~무의도간 합리적인 도로노선 방안 마련**				
지적 및 건의사항	잠진도~무의도간 진입도로 공사 시 당초 계획된 노선과 기존 도로 여건 등을 고려하여 합리적인 도로노선 방안을 마련하시기 바람				
추진사항					

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 용유역~잠진도 입구간 도로개설공사

○ 규 모 : 도로개설 L=402m, B=25m

○ 위 치 : 중구 덕교동 103-31번지 일원

○ 사업기간 : 2017.11. ~ 2020.12.

○ 총사업비 : 10,000백만원

○ 공 정 률 : 용역 중 50.0% (한승엔지니어링)

□ 추진계획

○ 당초추진계획 : 도시계획도로(대로3-504호선) 개설 L=402m, B=25m

○ 주민요구사항 : 기존해안도로(소로1-A호선) 정비 L=620m, B=10m

○ 노선선정 관련 추진현황

- 2019. 5. ~ 8. : 성수기 무의도 출입 교통량 조사(경제청)
- 2019.11. 4. : 교통수요 예측 및 분석 재검토 결과 통보(종건→도로과)
- 2019.12.17. : 주민설명회(2차) 개최

□ 향후계획

○ 건설계획 노선 결정(도로과)에 대한 추진

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
19-1	건의사항	건설교통	총무부	종결	
제 목	**지역 건설산업 활성화를 위한 원·하도급율 확대 방안**				
지적 및 건의사항	지역 건설산업 활성화를 위해 원·하도급율을 확대하는 방안을 마련하시기 바람				
추진사항					

□ 사업개요

○ 2020년도 지역 건설산업 활성화 추진목표

구 분	원도급율	하도급율	지역인력 참여율	지역자재 사용율	지역장비 사용율
목표율	49% 이상	70% 이상	60% 이상	60% 이상	60% 이상

* 목표율 :「지역 건설산업 활성화 촉진 및 하도급업체 보호에 관한 조례」등 권장사항

※ 2019년도 지역건설업체 원·하도급 수주율 (단위 : 건, 백만 원)

구 분	전 체		지 역 업 체				타 지 역	
	업체수	금 액	업체수	금 액	수주율		업체수	금 액 (특허)
					업체수대비	금액대비		
원도급	92	57,570	89	45,724	96.7%	**79.4%**	3	11,846
하도급	30	14,741	21	12,090	70.0%	**84.9%**	9	2,651 (495)

* 작성기준 : 2019년 계약

□ 추진계획

○ **지역제한 및 지역의무공동도급 적극 추진**

- 지역제한 : 종합공사 100억원 미만 (전문 10억원, 기타 5억원 미만)
- 지역의무공동도급 : 종합공사 100억원 이상 (전문 10억원, 기타 5억원 이상)
  · 지역업체가 49%이상 참여할 수 있도록 입찰공고문에 규정 명시

○ **하도급 세일즈 간담회 및 공동협약(MOU) 실시**

- 지역업체에 70%이상 하도급 및 지역인력·자재·장비 사용 권고
- 지역건설산업 활성화를 위한 개선방안 강구 등

□ 기대효과

○ 지역건설업체의 수주율 확대로 지역 건설산업 활성화 도모

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
19-2	건의사항	건설교통	토목부	종결	
제 목	**거첨도~약암리간 노선 및 설계변경, 공사비 분담 문제에 대한 대책 강구**				
지적 및 건의사항	서구 거첨도~약암리간 도로개설 공사는 인천시와 김포시가 함께 하는 공사로, 노선변경 민원, 설계 변경, 공사비 분담 비율 등과 관련하여 문제가 발생하지 않도록 대책을 강구하시기 바람				
추진사항					

▢ 사업개요

○ 사 업 명 : 서구 거첨도 ~ 약암리간 도로개설공사

○ 규 모 : L=6.4㎞(매립지 2.5㎞, 김포 3.9㎞) 확장(2→4차로)

○ 위 치 : 인천 서구 거첨도 ~ 김포시 약암리(초지대교)

○ 사업기간 : 2018.01. ~ 2021.12.

○ 총사업비 : 46,600백만원

○ 공 정 률 : 용역 중 57.0% (서영엔지니어링)

▢ 추진실적 및 계획

○ 노선변경 민원 관련

- 2019. 7. : 주민간담회 개최 (노선변경 검토결과 설명)

·검토결과: 교통안정성, 주행성, 경제성 등 관련기준에 부적합

- 2020.11. : 용역 준공

- 2020.12. : 공사 착공

○ 설계변경, 공사비 분담 비율 등과 관련한 문제

- 인천시(도로과) 및 김포시와「인천 서구 거첨도~약암리간 도로개설공사」건설사업비 부담 협약서(2017.07.04.) 제6조(건설 사업비의 변경 등)에 따라 사업비 분담을 정함

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
19-3	건의사항	건설교통	건축부	종결	
제 목	**구월농산물도매시장 전자세금계산서 발행시스템 및 카드단말기 설치**				
지적 및 건의사항	구월농산물도매시장 이전 공사와 관련하여 전자 세금계산서 발행 시스템 및 카드단말기 설치하여 시민 불편이 발생하지 않도록 하시기 바람				
추진사항					

▢ 사업개요

○ 사 업 명 : 구월농산물도매시장 이전건립 사업

○ 위 치 : 인천광역시 남동구 남촌동 177-1번지 일원

○ 사업기간 : 2012. 6. ~ 2020. 2.

○ 총사업비 : 320,950백만원

○ 사업내용 : 연면적 130,942㎡

- 지하층 / 지상2층~4층 / 7개동,
- 거래시설(채소동2, 과일동1), 관리사무동, 전문물류동, 환경동, 직판동

▢ 추진결과

○ 2020. 2월 : 전자 세금계산서 발행 및 카드사용을 위한 정보통신 인프라 구축완료

* 전자세금계산서 및 카드사용

- 농축산유통과, 농산물도매시장 관리사무소에서 지속적으로 행정 지도

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
19-4	건의사항	건설교통	토목부	종결	
제 목	**토지 보상 시 평가금액 산정에 대한 주민 불만 감소 방안 강구**				
지적 및 건의사항	토지 보상 시 평가금액 산정과 관련하여 주민의 불만을 줄이기 위한 방안을 강구하시기 바람				
추진사항					

□ 사업개요

○ 대　　상 : 8개소(도로개설 7, 하천정비 1)

○ 기　　간 : 연 중

○ 추진절차

- 물건조사 → 보상계획 공고 및 열람 → 감정평가 및 보상금 산정 → 손실보상 협의 → 수용재결 신청(중토위 재결) → 재결금 지급 또는 공탁

□ 추진계획

○ **토지소유자의 감정평가업자 추천**

- 추천기준 : 토지면적 1/2이상 토지소유자와 토지소유자 총수의 과반수 동의

○ **토지 및 지장물 소유자에게 감정평가 일정 안내**

- 감정평가 시 소유자 참여 및 의견 제출 기회 부여

○ **'찾아가는 현장서비스'** 실시

- 원거리 지역위주, 보상업무 안내 등 현장에서 주민의 의견 청취

□ 기대효과

○ 적극적인 의견 청취 및 반영으로 주민불만 최소화

○ 소통과 상담 및 찾아가는 보상업무 추진으로 신뢰받는 행정 구현

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
19-5	건의사항	건설교통	토목부	진행	
제 목	**숭인지하차도 공사 관련 신흥동·율목동 주민들이 포함된 협의체 구성**				
지적 및 건의사항	숭인지하차도 공사와 관련하여 신흥동, 율목동 주민들이 포함된 협의체를 구성하고 충분히 소통하여 추진하시기 바람				
추진사항					

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 숭인지하차도 및 연결도로 개설공사

○ 규 모 : 지하차도 1개소 건설 : L=770m

○ 위 치 : 중구 신흥동(유동 삼거리) ~ 동구 송림동(송림로)

○ 사업기간 : 2010. 6. ~ 2022.12.

○ 총사업비 : 67,200백만원

○ 공 정 률 : 용역 중 25.0% (홍익기술단)

□ 추진실적 및 계획

○ 2019.10.14. : 기본 및 실시설계용역 재개

* 교차로 단절에 따른 대책 수립 완료

○ 2020. 1. : 중·동구 주민의견 수렴 및 검토

○ 2020. 1. : 주민설명회 개최 예정(중구)

○ 2020. 2. : 주민설명회 개최 예정(동구)

○ 2020. 6. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2020. 8. : 공사 발주

○ 2020.12. : 공사 착공

* 주민설명회 시 협의체 구성은 별도 논의 예정

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
19-6	건의사항	건설교통	토목부	종결	
제 목	**토지구획정리사업 체납관리 방안 마련 및 업무 추진 만전**				
지적 및 건의사항	토지구획정리사업 체납관리에 대한 방안을 마련하고 각종 행정심판 및 소송 등으로 인해 공사가 지연되지 않도록 업무 추진에 만전을 기하시기 바람				
추진사항					

▢ 대상지구

구 분	완 료 지 구		진 행 지 구		비 고
	불로1	오 류	마 전	불로2	
면 적 (천㎡)	311	668	609	75	
사 업 비 (억원)	394	1,097	889	116	
사 업 기 간	2001. 1.~ 2014. 9.	2006. 2.~ 2018. 9.	2001. 1.~ 2020. 6.	2001. 1.~ 2020.12.	
환지처분 공고일	2014. 9.29.	2018. 4.30.	-	-	
서구 업무인계일	2019. 5. 1.	2019. 5. 1.	시기 미도래	시기 미도래	
미징수, 미교부 청산금 (억원)	교부 : 시효소멸 징수 : 0.4(총32)	교부 : 15(총174) 징수 : 4(총 47)	해당없음	해당없음	

▢ 추진현황

○ 완료지구 미징수 청산금 처리 : 서구 도시개발과

- 징수 청산금 : 토지 압류등기 및 연체료 부과(최대 연 15%)
- 청산절차 미이행 토지 소유자에게 주기적 안내 조치

▢ 기대효과

○ 완료지구 미 징수 사업비 회수 및 토지 소유자 권리행사 정상화

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	처리결과	비 고
19-7	건의사항	건설교통	도로관리부	진행	
제 목	**드림로 소음 절감 방안 강구**				
지적 및 건의사항	드림로에 저소음 포장을 하였으나, 사업 실효성이 떨어진다고 판단되는 바, 소음 절감 방안을 강구하시기 바람				
추진사항					

▢ 사업개요

○ 위　　치 : 인천광역시 서구 드림로 백석고가교 일원

○ 규　　모 : 도로 재포장 A=17,900㎡, 신축이음교체 29m

- 노면절삭 후 아스팔트 덧씌우기(저소음, t=4cm) A=17,900㎡
- 노면절삭 후 아스팔트 덧씌우기(순환, t=4cm) A=17,900㎡

○ 사업기간 : 2018. 6. 8. ~ 8. 6.

○ 총사업비 : 618백만원(도급 275, 관급 322, 폐기물 21)

* 저소음 포장공사 시행 후 차륜소음 5.1dB 감소

▢ 추진결과

○ 2019.12. : 2020년 본예산 용역비(5.8억) 확보 (도로과)

- 백석고가교 주변 교통소음 개선사업(수도권매립지주변지역환경개선 특별회계)

▢ 향후계획

○ 2020. 2. : 드림로 소음저감사업 설계용역 발주

2020 주요업무 추진계획

1. 지역 건설산업 활성화 추진

1. 지역 건설산업 활성화 추진 ····· 30

1. 지역 건설산업 활성화 추진

【총 무 부】

❖ 지역 건설업체 수주율 제고 및 하도급업체 보호를 통한 지역 건설산업 활성화 도모

□ 사업목적

○ 건설공사의 원 · 하도급 수주율 제고를 통한 지역 건설산업 활성화 및 하도급 업체 보호행정 적극 추진

□ 사업내용

○ 사업기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.

○ 사업내용

- 건설공사 원 · 하도급에 지역건설업체 참여율 확대
- 지역인력 · 자재 · 장비 사용률 제고
- 지역 하도급 업체 적극 보호

○ 연간목표율

구 분	원도급률	하도급률	지역인력 참 여 율	지역자재 사 용 률	지역장비 사 용 률
목표율	49% 이상	70% 이상	60% 이상	60% 이상	60% 이상

* 목표율 :「지역 건설산업 활성화 촉진 및 하도급업체 보호에 관한 조례」등 권장사항

□ 추진실적

○ 2019년도 지역건설업체 원 · 하도급 수주율

(단위 : 건, 백만 원)

구 분	전 체		지 역 업 체				타 지 역	
	업체수	금 액	업체수	금 액	수주율		업체수	금 액 (특허)
					업체수대비	금액대비		
원도급	92	57,570	89	45,724	96.7%	**79.4%**	3	11,846
하도급	30	14,741	21	12,090	70.0%	**84.9%**	9	2,651 (495)

□ 추진계획

○ 지역 건설업체 수주율 제고를 위한 행정지원 추진

- 공사별 지역업체(원·하도급, 인력·자재·장비) 참여 실적 분석

-『건설산업 활성화를 위한 시공사와의 공동협약』 실시

• 하도급 계약 시, 지역업체에 70%이상 하도급 권고

• 지역인력, 지역자재 · 장비를 60%이상 사용 권고

- 지역제한 및 지역의무공동도급제 추진

• 입찰 공고 시 지역제한을 명시하여 경쟁 입찰 실시

• 지역의무공동도급제를 적용하여 지역업체 시공참여 확대

○ 하도급업체 보호 적극 추진

- 하도급 업체에 하도급대금 직접지급 추진

- 불공정 하도급 실태조사 실시

□ 기대효과

○ 발주공사에 대한 지역 건설업체 참여율 및 지역인력 · 자재 · 장비 사용률 확대로 지역 건설경기 활성화에 기여

○ 하도급대금 직접지급을 통한 하도급 업체 보호 및 민원 사전 예방

□ 사업 추진 시 애로사항

○ 원도급은 「지방계약법」에 49%이상 지역제한 할 수 있도록 명시되어 있으나 하도급에 대한 사항은 없음

○ 「지역건설 산업 활성화 촉진 및 하도급업체 보호에 관한 조례」에 하도급 참여비율(70%)을 권장하고 있으나, 비의무사항으로 참여율 제고에 어려움이 있음

2. 도로건설 및 확장

1. 검단산업단지 연결 도로망 확충 ····· 34

2. 국가지원지방도 등 광역도로망 확충 ····· 36

3. 청라지구 및 북항 연결 도로망 확충 ····· 38

1. 검단산업단지 연결 도로망 확충

【토 목 부】

❖ 검단산업단지와 연결되는 도로망을 확충하여 산업단지 물류비용 절감을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업내용

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	공정률 보상률
검단산업단지~검단IC간 도로개설공사	L=1.8km B=26.5~31m	2010. 4. ~ 2022. 5.	66,021	공사 21.1% 보상 83.7%
봉수대길 안동포사거리 지하차도 건설공사	L=840m B=39.7m	2010. 4. ~ 2023. 4.	42,571	공사 1.0% 보상 100%
검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사	L=2.9km B=20.0m	2010. 4. ~ 2022.12.	66,711	공사 - 보상 42.3%

□ 추진계획

< 검단산업단지 ~ 검단IC간 도로개설공사 >

○ 2020. 3. : 연약지반 구간 과재쌓기

○ 2020. 6. ~ 9. : 검단천 2교 교대 및 슬래브 완료

○ 2020.10. : 연약지반 노상 시공

< 봉수대길 안동포사거리 지하차도 건설공사 >

○ 2020. 3. : 종점부 수로이설

○ 2020.12. : 지하차도 가시설 및 굴착

○ 2021. ~ 2022. : 지하차도 및 부대공사

< 검단산업단지 ~ 검단우회도로간 도로확장공사 >

○ 2020. 3. : 공사 착공

○ 2020. 4. : 연약지반 처리 착수

○ 2021. ~ 2022. : 배수공 및 포장공, 부대공사

□ 예산 집행계획

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	’19년	’20년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	35,093	14,770	9,250	8,850	18,439	18,916
검단산업단지 검단IC간 도로개설공사	21,892	2,510	3,750	3,150	2,439	521
			※ 집행계획은 이월액(7,350) 포함 9,860백만원 - 시설비(9,450), 감리비(395), 부대비(15)			
봉수대길 안동포사거리 지하차도 건설공사	4,081	6,960	2,000	1,200	4,500	4,168
			※ 집행계획은 이월액(4,908) 포함 11,868백만원 - 시설비(11,063), 감리비(800), 부대비(5)			
검단산업단지 검단우회도로간 도로확장공사	9,120	5,300	3,500	4,500	11,500	14,227
			※ 집행계획은 이월액(28,427) 포함 33,727백만원 - 시설비(32,906), 감리비(800), 부대비(21)			

< 위치도 >



□ 기대효과

○ 검단산업단지 물류비용 절감 및 교통정체 해소

2. 국가지원지방도 등 광역도로망 확충

【토 목 부】

❖ 국가지원지방도 등 광역도로망 확충을 통한 지역개발 촉진 및 균형발전 도모

□ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	공정률 보상률
국지도 84호선(길상~선원) 도로개설공사	L=9.3km B=20~21m	2013.11. ~ 2023. 5.	83,946	공사 4.7% 보상 18.1%
국지도 98호선(도계~마전) 도로개설공사	L=3.1km B=20~27m	2016.12. ~ 2022.12.	105,105	공사 - 보상 -
소래로 및 소래대교 확장공사	L=880m B=30→40m	2014. 8. ~ 2020. 6.	25,500	공사 64.7% 보상 44.4%

□ 추진계획

< 국지도 84호선(길상~선원) 도로개설공사 >

○ 2020. 6. : 교량(냉정교) 설치 완료

○ 2020.12. : 교량(길온교) 설치 완료

< 국지도 98호선(도계~마전) 도로개설공사 >

○ 2020. 3. : 도로구역 결정 및 실시계획인가 완료

○ 2020. 6. : 공사 착공

< 소래로 및 소래대교 확장공사 >

○ 2020. 1. : 교량 슬래브 설치 작업 중

○ 2020. 6. : 공사 준공

▢ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	’19년	’20년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	25,392	19,219	6,000	105,000	14,092	12,594
국지도 84호선 (길상~선원) 도로개설공사	12,806	5,858	5,000	7,000	3,500	3,733
			※ 집행계획은 이월액(13,375) 포함 19,233백만원 - 시설비(18,627), 감리비(558), 부대비(48)			
국지도 98호선 (도계~마전) 도로개설공사	6,286	7,134	-	-	8,000	5,862
			※ 집행계획은 이월액(6,728) 포함 13,862백만원 - 시설비(13,496), 감리비(330), 부대비(36)			
소래로 및 소래대교 확장공사	6,300	6,227	1,000	3,500	2,592	2,999
			※ 집행계획은 이월액(3,864) 포함 10,091백만원 - 시설비(9,440), 감리비(626), 부대비(25)			

〈 위치도 〉



▢ 기대효과

○ 광역 및 간선도로망 조기 확충으로 지역간 접근성 개선

3. 청라지구 및 북항 연결 도로망 확충

【토 목 부】

❖ 청라지구(IHP)와 북항 배후단지 간 연결도로 확보를 통한 지역 균형 발전 도모

▢ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	공정률 보상률
청라지구~북항간(대로1-17호선) 도로개설공사	L=1.5km B=35m	2015. 3. ~ 2021. 8.	41,300	공사 5.8% 보상 -
청라지구~북항간(대로1-16호선) 연결도로 건설공사	L=685m B=35m	2017.12. ~ 2022.12.	19,000	공사 - 보상 -
청라지구~북항간(광로3-3호선) 연결도로 건설공사	L=95m B=40m	2017.12. ~ 2020. 6.	19,000	공사 74.0% 보상 -

▢ 추진계획

< 청라지구~북항간(대로1-17호선) 연결도로 건설공사 >

○ 2020. 2. : 연약지반 처리 착수

○ 2020.12. : 교량 가교설치 완료 및 교각설치

< 청라지구~북항간(대로1-16호선) 연결도로 건설공사 >

○ 2020. 5 : 공사 착공

○ 2022.12 : 공사 준공

< 청라지구~북항간(광로3-3호선) 연결도로 건설공사 >

○ 2020. 4. : 배수공 완료

○ 2020. 6. : 공사 준공

▢ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	’19년	’20년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	11,158	11,477	7,888	8,191	5,020	2,742
청라지구~북항간 (대로1-17호선) 도로개설공사	4,988	6,210	1,000	2,000	5,000	2,742
			※ 집행계획은 이월액(4,532) 포함 10,742백만원 - 시설비(10,329), 감리비(387), 부대비(26)			
청라지구~북항간 (대로1-16호선) 연결도로 건설공사	2,170	5,267	5,170	5,287	20	-
			※ 집행계획은 이월액(5,210) 포함 10,477백만원 - 시설비(9,892), 감리비(528), 부대비(57)			
청라지구~북항간 (광로3-3호선) 연결도로 건설공사	4,000	-	1,718	904	-	-
			※ 집행계획은 이월예산(2,622백만원)임 - 시설비(2,584), 부대비(38)			

〈 위치도 〉



▢ 기대효과

○ 청라지구와 북항을 직접 연결함으로서 청라지구 접근성 개선 및 중봉로 교통혼잡 개선

3. 하수 · 하천 건설

1. 강화지역 수해상습지 개선공사 ····· 42

2. 서구·남동구 수해상습지 개선공사 ····· 44

3. 가좌분뇨처리시설(증설)공사 ····· 46

1. 강화지역 수해상습지 개선공사

【토 목 부】

❖ 하천 미개수에 따른 통수단면 부족 부분에 대한 개선공사로 인근 농경지 침수방지 기여

▢ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	공정률 보상률
교산천 수해상습지 개선공사	하도정비 L=3.2km (B=10~40m →35~40m)	2015. 6. ~ 2023.11.	26,068	공사 1.0% 보상 100%
동락천 수해상습지 개선공사	하도정비 L=2.9km (B=20~50m →35~50m)	2014. 8. ~ 2023.12.	26,706	공사 - 보상 98.9%

▢ 추진계획

< 교산천 수해상습지 개선공사 >

○ 2020. 1. : 토사반입 협의(농어촌공사 강화지사)

○ 2022. 1. : 여성토 공종 완료(PBD공법 포함)

○ 2023.11. : 공사 준공

< 동락천 수해상습지 개선공사 >

○ 2020. 2. : 순성토 반입 현장조사 및 토사반입 협의

○ 2022. 2. : 연약지반 개량공사 완료

○ 2023.12. : 공사 준공

▢ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	’19년	’20년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	4,000	-	1,100	350	700	700
교산천 수해상습지 개선공사	2,000	-	700	200	500	579
			※ 집행계획은 이월예산(1,979백만원)임 - 시설비(1,943), 부대비(36)			
동락천 수해상습지 개선공사	2,000	-	400	150	200	121
			※ 집행계획은 이월예산(871백만원)임 - 시설비(831), 부대비(40)			

〈 위치도 〉



▢ 기대효과

○ 강화지역 수해상습지 개선공사 추진으로 인근 농경지 침수 방지 및 시민재산권 보호에 기여

2. 서구·남동구 수해상습지 개선공사

【토 목 부】

❖ 하천 미개수에 따른 통수단면 부족 부분에 대한 개선공사로 인근 농경지 침수방지 기여

▢ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	공정률 보상률
심곡천 수해상습지 개선공사	하도정비 L=700m (B=10~40m →35~40m)	2018. 5. ~ 2022. 5.	5,794	공사 - 보상 -
운연천 수해상습지 개선공사	하도정비 L=2.0km (B=7~17m →25~35m)	2017. 8. ~ 2022. 7.	18,744	공사 - 보상 100%

▢ 추진계획

< 심곡천 수해상습지 개선공사 >

○ 2020. 1. : 하천공사 시행계획 고시

○ 2020. 3. : 실시설계VE, 일상감사 및 계약심사

○ 2020. 6. : 공사 착공

○ 2022. 5. : 공사 준공

< 운연천 수해상습지 개선공사 >

○ 2020. 3. : 하천기본계획 수립 및 공사 시행계획 고시

○ 2020. 4. : 소규모환경영향평가 협의

○ 2020. 6. : 실시설계VE, 일상감사 및 계약심사

○ 2020. 8. : 공사 착공

○ 2022. 7. : 공사 준공

▢ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	’19년	’20년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	3,200	200	500	1,401	1,500	3,514
심곡천 수해상습지 개선공사	2,200	200	500	1,000	1,000	624
			※ 집행계획은 이월액(2,924) 포함 3,124백만원 - 시설비(3,004), 감리비(100), 부대비(20)			
운연천 수해상습지 개선공사	1,000	-	-	401	500	2,890
			※ 집행계획은 이월예산(3,791백만원)임 - 시설비(3,661), 감리비(124), 부대비(6)			

〈 위치도 〉



▢ 기대효과

○ 서구·남동구 지역 수해상습지 개선공사 추진으로 친환경적인 하천을 조성하여 시민 삶의 질 개선

3. 가좌분뇨처리시설(증설)공사

【토 목 부】

❖ 가좌분뇨통합처리시설 증설 사업을 추진하여 분뇨의 적정처리로 공공수역 수질 보전 및 악취 발생 개선

□ 사업개요

○ 위　　치 : 서구 가좌동 598번지 일원(가좌사업소 내)

○ 규　　모 : 800kl/일 (Q=1,780kl/일→2,580kl/일)

○ 사업기간 : 2016. 7. ~ 2021. 6.

○ 총사업비 : 37,935백만원 (국비 50%, 시비 50%)

○ 시 공 사 : ㈜풍창건설 외 3개사

○ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 3개사

○ 공 정 률 : 30.1%

□ 추진계획

○ 2020. 3. : 구조물 공사 시행

○ 2020.12. : 토목・건축・기계공사 완료

○ 2021. 1. : 종합시운전 (6개월)

○ 2021. 6. : 공사 준공

▢ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	’19년	’20년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	1,703	2,162	3,528	5,682	2,831	398
가좌분뇨처리시설 (증설)공사	1,703	2,162	3,528	5,682	2,831	398
			※ 집행계획은 이월액(10,277) 포함 12,439백만원 - 시설비(11,351), 감리비(1,079), 부대비(9)			

〈 위치도 〉



▢ 기대효과

○ 분뇨시설 확충으로 수질개선 및 악취해결에 기여

○ 도시의 자연·생활환경 개선 및 시민보건 향상과 환경보전에 기여

4. 토지구획정리사업

1. 토지구획정리사업 차질 없는 추진 ····· 50

1. 토지구획정리사업 차질 없는 추진

【토 목 부】

❖ 계획적인 개발로 도시환경개선과 도시기반시설 확충
❖ 도시기능 활성화를 통한 지역 균형발전 도모

▢ 사업개요

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	공정률
마전지구(유보지) 토지구획정리사업	A=609,404㎡	2001.01. ~ 2020. 6.	88,931	공사 100%
불로2지구 토지구획정리사업	A=75,119㎡	2001.01. ~ 2020.12.	51,079	공사 26.5%

▢ 추진계획

< 마전지구 토지구획정리사업 >

○ 2020. 2. : 사업완료를 위한 지구단위계획 결정(변경) 신청
○ 2020. 4. : 사업완료를 위한 사업계획 및 환지계획 변경인가 신청
○ 2020. 6. : 공사완료 및 환지처분 공고

< 불로2지구 토지구획정리사업 >

○ 2020.10. : 기반시설조성공사 준공
○ 2020.12. : 공사완료 및 환지처분 공고

▢ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	'19년	'20년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	25,026	17,931	1,397	1,136	8,510	7,685
마전지구(유보지) 토지구획정리사업	17,676	11,125	397	136	7,010	4,995
			※ 집행계획은 12,538백만원 - 이월액(11,688)+본예산(11,125)-예비비(10,275) - 시설비(200), 연구용역비(220), 청산금 등(12,118)			
불로2지구 토지구획정리사업	7,350	6,806	1,000	1,000	1,500	2,690
			※ 집행계획은 6,190백만원 - 이월액(5,725)+본예산(6,806)-예비비(6,341) - 시설비(3,874), 감리비(86), 청산금 등(2,230)			

< 위치도 >



▢ 기대효과

○ 계획적인 개발을 통한 도시환경개선과 도시기반시설 확충

○ 도시기능 활성화 및 지역 균형발전에 따른 주민 삶의 질 개선

5. 공공건축물 건립

1. 구월농산물도매시장 이전 건립공사 ····· 54

2. 수산기술지원센터 청사 건립공사 ····· 56

3. 가족공원(3-1)단계 산림복구 및 자연장지 조성 ····· 58

4. 친환경 첨단 갑각류 연구센터 건립사업 ····· 60

5. 가좌분뇨처리장 악취개선사업 ····· 62

1. 구월농산물도매시장 이전 건립공사

【건축부】

❖ 시장 노후화 및 교통 혼잡 등 열악한 유통환경의 문제점 개선과 생산자와 소비자의 이익 보호를 위한 구월농산물도매시장 이전 건립

▢ 사업개요

○ 위　　치 : 남동구 남촌동 177-1번지 일원

○ 규　　모

- 주요시설 : 채소동, 과일동, 관리사무동, 전문물류동, 직판동, 환경동
- 대지면적 : 170,061㎡ / 연면적: 130,942㎡ [지하2층/ 지상2~4층/ 7개동]

○ 사업기간 : 2012. 6. ~ 2020. 2.

○ 총사업비 : 320,950백만원(시비 100%)

○ 시 공 사 : ㈜한양 외 2개사

○ 감 리 사 : ㈜건축사사무소 건원엔지니어링 외 3개사

○ 공 정 률 : 97%

▢ 추진실적

○ 2015. 8.12. : 설계용역 착수

○ 2016.11.17. : 설계용역 준공

○ 2017.12.22. : 공사 착공

○ 2017. 9.11. ~ 2018. 4.27. : 문화재 표본 및 시굴조사

○ 2018. 5. 2. ~ 12. 5. : 문화재 정밀발굴조사

○ 2020. 1월 현재 : 내부점포 및 각종 마감공사 진행 중

▢ 향후 추진계획

○ 2020. 2. : 공사 준공

▢ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	’19년	’20년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	102,015	31,450	31,450	-	-	-
구월농산물도매시장 이전사업	102,015	31,450	31,450	-	-	-
			- 준공금			

〈 조감도 및 현황사진 〉



조감도



현황사진 (20.1.8. 현재)

▢ 기대효과

○ 친환경적이고 친화적 시장 조성으로 3백만 인천시민에게 안심 할 수 있는 고품질 농산물 공급

2. 수산기술지원센터 청사 건립공사

【건축부】

❖ 과학화된 첨단 수산기술 보급과 어업인 교육 등 시대에 맞는 우수 수산인력 육성장 마련

▢ 사업개요

○ 위　　치 : 미추홀구 용현동 664-3

○ 규　　모 : 대지 3,000㎡, 연면적 996㎡, 지상3층/철근콘크리트

○ 사업기간 : 2019. 4. ~ 2020. 11.

○ 총사업비 : 3,136백만원

○ 설계 용역사 : 미래공간 건축사사무소

▢ 추진실적

○ 2019. 4. 8. : 사업시행 협조요청(市 수산기술지원센터)

○ 2019. 5.20. : 설계용역 착수 (용역비: 95,776,500원)

○ 2020. 1.　　: 일상감사, 계약심사

▢ 향후 추진계획

○ 2020. 2. : 설계용역 준공 및 공사발주

○ 2020. 3. : 공사 착공

○ 2020.11. : 공사 준공

▢ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	’19년	’20년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	2,500	636	65	190	191	190
수산기술지원센터 청사 건립공사	2,500	636	65	190	191	190
			- 설계 용역 준공금 - 공사 선금 및 기성금			

< 조감도 >



조 감 도

▢ 기대효과

○ 수산물의 안전성 확보를 위한 사전검사 시설 구축으로 시민에게 안전한 수산물 공급

3. 가족공원(3-1단계) 산림복구 및 자연장지 조성

【건축부】

❖ 만장된 인천가족공원 재정비로 자연 친화적인 휴(休) 공간 조성

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 인천가족공원조성(3-1단계) 산림복구 및 자연장지 조성공사
○ 위　　치 : 부평구 부평동 산54-10번지 일원
○ 공사기간 : 2019.11.20. ~ 2021. 2.11.
○ 규　　모 : 199,045㎡(14,000기 안치)
○ 사업금액 : 8,552백만원
○ 공사내용 : 산림복구 및 자연장지 조성
- 자연장지 : 잔디형 자연장, 수목형 자연장 등
- 추모시설 : 산골장, 추모마당, 추모단, 추모동산, 추모벽, 꽃담 등
- 식　　재 : 교목 3,839주, 관목 71,636주
- 편의시설 : 쉼터 5개소, 파고라 11개소, 의자 68개소 등

※ 봉안당 건립 공사 준공

○ 공사규모 : 봉안당(5,451㎡), 휴게음식점(232㎡), 부대토목・조경
○ 공사기간 : 2017. 12. 27.~2019. 8. 2.
○ 시 공 자 : ㈜선두종합건설
○ 사 업 비 : 39,884백만원

▢ 추진실적

○ 2017.12. ~ 2019. 8. : 봉안당 건축공사 착공 및 완료
○ 2019. 7. 1. : 3-1단계 조성사업 실시계획(변경)인가
○ 2019.11.20. : 산림복구 및 자연장지 조성공사 착공
○ 2020. 1. 2. 현재 : 분묘보상 진행 중 (2020년 2월말 보상완료)

▢ 향후 추진계획

○ 2020. 2. : 건설사업관리용역 감리 착수
○ 2020. 3. : 전기 및 통신공사 착공
○ 2021. 2. : 본 공사 및 부대공사 준공
○ 2021. 3. : 건설사업관리용역 완료 및 시설 인계

▢ 예산 집행계획


(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	’ 19년	’ 20년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	12,045	7,148	383	1,154	4,639	972
인천가족공원 (3-1단계) 산림복구 및 자연장지 조성	12,045	7,148	383	1,154	4,639	972
			- 보상비 3,649백만원 - 조경공사 2,713백만원 - 전기·통신 공사비 377백만원 - 사후평가용역비 등 409백만원			

〈 조감도 및 현황사진 〉



가족공원조성(3-1단계) 조감도



현황사진(20.1.8.현재)

▢ 기대효과

○ 수목장 등 자연친화적 장지로 조성하여 추모와 휴식이 함께하는 세대 간 소통의 장 마련

4. 친환경 첨단 갑각류 연구센터 건립사업

【건축부】

❖ 친환경 바이오플락 양식을 이용한 토종 갑각류 어미관리 및 종자생산을 통해 고부가가치 창출 구현
-18년도 친환경양식어업육성사업 공모 당선

▢ 사업개요

○ 위　　치 : 옹진군 영흥면 외리 248-5외 1필지(수산자원연구소 내)

○ 규　　모 :

- 주요시설 : 바이오플락 양식연구시설, 실험실, 연구실, 분석실 등
- 대지면적 : 61,850㎡ / 연면적 : 1,986.95㎡ [지상2층]

○ 사업기간 : 2019. 3. ~ 2020.10.

○ 총사업비 : 5,000백만원(국비 50%, 시비 50%)

▢ 추진실적

○ 2019. 7. 3. : 설계용역 착수

○ 2019. 9.30. : 해양수산부 보조금 집행점검

○ 2019.11.27. : 감리용역 발주

○ 2019.12.16. : 공사 착공

○ 2019.12.17. : 설계용역 준공

○ 2019.12.26. : 감리용역 착수

▢ 향후 추진계획

○ 2020. 9. : 공사 준공

○ 2020.10. : 감리용역 준공

▢ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	’19년	’20년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	2,000	3,000	710	710	710	870
친환경 첨단 갑각류 연구센터 건립사업	2,000	3,000	710	710	710	870
			- 공사 기성금 및 준공금 - 감리용역 준공금 등			

〈 조감도 및 현황사진 〉



조감도



현황사진(20.1.8.현재)

▢ 기대효과

○ 국민 수산물로 각광받는 어종(꽃게, 대하) 등의 미래 수산양식 품종의 연구개발을 통한 산업화로 어업인 소득 창출 기대

5. 가좌분뇨처리장 악취개선사업

【건축부】

❖ 하수처리장의 악취기술진단 결과에 따라 처리시설에 적합한 악취저감 설비 설치 ❖ 고질적인 악취 민원 해소 및 친환경 하수처리시설 구축

□ 사업개요

○ 위　　치 : 서구 중봉대로 211(가좌하수처리장내)

○ 규　　모 : 악취발생시설 밀폐 및 탈취설비 설치

- 분뇨처리시설: 1,780㎘/일

○ 사업기간 : 2017.11. ~ 2020.12.

○ 총사업비 : 10,226백만원(국비 50%, 시비 50%)

○ 설 계 사 : ㈜도화엔지니어링 외 3개사

□ 추진실적

○ 2018. 4.11. : 기본 및 실시설계 용역 계약

○ 2018. 4.16. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2019.12. 4. : 기본 및 실시설계 용역 완료

○ 2020. 1.16. : 공사 계약

○ 2020. 1.23. : 공사 착공

□ 향후 추진계획

○ 2020. 9. : 공사 준공

○ 2021. 3. : 탈취설비 보증운전(6개월) 종료 및 인수인계

▢ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	’19년	’20년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	2,232	6,744	4,000	-	2,300	2,676
가좌분뇨처리장 악취개선사업	2,232	6,744	4,000	-	2,300	2,676
			※ 집행계획은 이월액(2,232) 포함 8,976백만원 - 공사선금, 기성금 및 준공금 - 관급자재 선금, 기성금 및 준공금 - 감리용역 기성금			

〈 조감도 및 현황사진 〉



가좌분뇨처리장 조감도



현황사진(20.1.8.현재)

▢ 기대효과

○ 고질적인 악취 민원 해소 및 환경기초시설에 대한 친환경적인 이미지 제고

○ 분뇨처리장에서 발생하는 분뇨의 악취를 최소화하여 시민들의 일상생활 불편해소와 건강하고 쾌적한 환경조성

6. 도로 및 교량 유지관리

1. 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 ····· 66

2. 시설물(교량·터널)보수·보강 및 내진보강공사 ····· 68

3. 주요간선도로 유지관리 ····· 70

4. 전용도로 및 지하차도 유지관리 ····· 72

5. 운행제한 위반차량 단속 및 예방 ····· 74

1. 시설물 안전점검 및 정밀안전진단

【도로관리부】

❖ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제 규정에 따라 정기적으로 교량 및 터널 등 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단을 실시

❖ 시설물의 손상 정도, 구조적 안정성, 물리적·기능적 결함의 원인을 확인하여 신속한 보수·보강대책 및 유지관리 방안 마련

□ 사업목적

○ 시설물의 세심한 외관조사 및 시험, 계측을 시행하여 구조적인 안전과 현재의 사용 요건을 만족시키고 있는지 확인

- 자료수집 및 분석, 현장 및 현황조사, 현장시험, 상태평가, 계측 등

□ 사업내용

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 사업예산 : 3,114백만원(재난관리기금)

○ 사업규모 : 시설물 132개소

구 분	계	교 량			터 널		
		소계	고가교	일반교	소계	터 널	지하차도
계	132	117	38	79	15	9	6
1종 시설물	32	28	22	6	4	3	1
2종 시설물	27	23	14	9	4	-	4
3종 시설물	45	45	2	43	-	-	-
종외시설물	28	21	-	21	7	6	1

▢ 추진계획

○ 2020. 1. ~ 6. : 정밀안전진단 시행(가좌IC교가교 등 3개소)

○ 2020. 1. ~ 6. : 정밀안전점검 시행(장제고가교 등 21개소)

○ 2020. 1. ~ 6. : 상반기 정기안전점검 시행

○ 2020. 2. ~ 12. : 교량계측 통합관리시스템 구축 시행

○ 2020. 9. ~ 12. : 하반기 정기안전점검 시행

▢ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	’19년	’20년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	2,010	3,114	500	700	414	1,500
교량 안전진단 및 정밀점검 용역	2,010	3,114	500	700	414	1,500
			- 정밀안전진단 : 550백만원 - 정밀안전점검 : 350백만원 - 정기안전점검 : 714백만원 - 교량계측 통합시스템 구축 : 1,500백만원			

▢ 기대효과

○ 교량 및 터널 등 시설물의 체계적인 유지관리

○ 시설물 손상 및 결함의 신속한 조치로 안전성 확보

2. 시설물(교량·터널)보수·보강 및 내진보강공사

【도로관리부】

❖ 안전점검 및 정밀안전진단 결과에 따른 적기 시설물 보수·보강 시행

❖ 재해와 재난을 예방하고 시설물의 효용을 증진시킴으로서 시민의 안전을 확보하고 복리증진에 기여

▢ 사업목적

○ 시설물 안전진단(점검)에 따른 결함 및 손상 부위를 적기에 보수·보강을 시행하여 시설물 안전성(내구도) 향상

○ 「지진·화산재해대책법」 제16조(기존 시설물의 내진보강 추진 등)에 따른 내진보강 공사를 시행하여 공공시설물(교량)의 지진에 대한 안전성 확보로 시민들의 생활에 안전성과 쾌적함을 제공

▢ 사업내용

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 사업규모 : 시설물 132개소

○ 사업예산 : 11,905백만원(재난관리기금)

- 시설물 보수·보강 : 8,350백만원
- 내진보강 : 3,555백만원

○ 내진보강 현황

구 분	계 (내진 적용율)	내진 적용	내진보강 진행 중	내진보강 향후계획	비고
계	132 / 110 (83%)	110	7	15	
1종 시설물	32 / 30 (94%)	30	-	2	
2종 시설물	27 / 21 (77%)	21	3	3	
3종 시설물	45 / 31 (69%)	31	4	10	
종외 시설물	28 / 28 (100%)	28	-	-	

▢ 추진계획

○ 2020. 1. ~ 12. : 『2020년 시설물 보수보강(연간단가)』 시행

○ 2020. 3. ~ 12. : 『2020년 시설물 내진보강공사』 시행

○ 2020. 4. ~ 12. : 『2020년 시설물 보수보강공사』 시행

○ 2020.11. : 『2021년 시설물 보수보강 공사 실시설계 용역』 시행

▢ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	’19년	’20년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	12,665	11,905	1,000	2,000	6,000	2,905
교량 보수·보강 및 내진보강공사	12,665	11,905	1,000	2,000	6,000	2,905
			- 교량 보수보강 공사: 7,932백만원 - 내진보강 공사: 3,398백만원 - 실시설계 등 : 575백만원			

▢ 기대효과

○ 시설물 손상 및 결함의 신속한 조치로 안전성 확보

○ 내진 성능 확보를 통한 시설물 안전성 향상

3. 주요간선도로 유지관리

【도로관리부】

❖ 「도로법」 제31조(도로공사와 도로의 유지관리 등) 제 규정에 의거 市 관리도로(도로폭원 20m 초과) 중, 노후 및 파손된 도로를 적기에 정비하여 주행차량 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 제공

□ 사업목적

○ 해빙기 융해 및 여름철 집중호우 등으로 파손 또는 기능이 저하된 도로 정비를 실시하여 쾌적하고 안전한 도로기능을 유지해 시민들의 편의 증진 및 원활한 교통 흐름 기여

□ 사업내용

○ 관리대상 : 관내 193개 노선(L = 547.2㎞, A = 178,101a)

- 남부권역 : 중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구
- 북부권역 : 부평구, 계양구, 서구

○ 사업규모 : L=17.4km, A=3,513a(23개 노선)

- 사업내역 : 도로재포장공사, 차선도색공사, 맨홀높이 조정공사, 차선 검지기공사, 기타 부대공사 등

○ 총사업비 : 7,018백만원(재난관리기금)

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020.12.

□ 추진계획

○ 2020. 1. ~ 2. : 폐아스콘 재활용 협약 체결
2020년 도로유지보수 설계기준(안) 수립

○ 2020. 3. ~ 6. : 상반기 도로정비사업 실시

○ 2020. 7. ~11. : 하반기 도로정비사업 실시

○ 2020.12. : 당해사업 정산 및 익년도 사업계획 수립

▢ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	’19년	’20년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	**11,030**	**7,018**	**502**	**3,709**	**1,404**	**1,403**
재난대비 긴급 도로유지보수 (시설비 및 부대비)	11,030	7,018	502	3,709	1,404	1,403
			- 도로유지보수공사 : 6,050백만원 - 부대공사 : 950백만원 - 시설부대비 : 18백만원			

* 도로유지보수 공사 : 45억(1～ 4월) → **상반기 중 유지보수공사 완료**

* 연간단가 계약 : 15.5억(1～12월)

▢ 기대효과

○ 관내 주요 도로노선에 대한 유지보수공사를 실시하여 도로파손 등 노후로 인한 안전사고 사전 예방 및 쾌적한 도로환경 조성

○ 도로파손에 대한 신속한 대응 복구로 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 제공

▢ 사업 추진 시 애로사항

○ 원활한 도로유지관리를 위하여 금년도 유지보수비용 부족

⇒ 도로유지보수 예산을 지속적으로 반영 요구

* 2020년 본예산에 200억원 요청하였으나 35%인 70억원(재난관리기금) 확보

4. 전용도로 및 지하차도 유지관리

【도로관리부】

❖ 자동차전용도로의 시설물 유지관리로 안전사고를 사전에 예방하고, 쾌적한 도로 환경을 제공하여 시민들의 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업목적

○ 자동차 전용도로의 시설물 파손·변형 등에 따른 통행 불편 및 위험을 사전에 예방하여 안전하고 쾌적한 도로환경 제공

☐ 사업내용

○ 사업규모 : 자동차전용도로(8.5㎞) 및 부속시설 유지관리

- 송도해안도로 : L=5.9km, B=75.1m, 지하차도 4개소
- 경인직선화도로 : L=2.6km, B=28.5m, 지하차도 2개소

* 종별구분 : 1종(루원), 2종(송도, 해안, 고잔, 동춘), 종외(봉수)

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 총사업비 : 2,622백만원(시비100%)

☐ 추진계획

○ 2020. 1. ~ 12. : 현장관리원(공무직, 기간제) 운영(13명)

○ 2020. 1. ~ 12. : 자동차전용도로 유지관리용역 시행

- 소방안전관리, 전기안전관리, 노면청소용역 등

○ 2020. 3. ~ 8. : 자동차전용도로 유지관리공사 시행

- 신축이음보수, 터널 등 교체, 수중배수펌프 보수·보강 등

▢ 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	’19년	’20년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	1,501	2,622	311	1,621	350	340
전용도로 및 지하차도 유지관리	1,501	2,622	311	1,621	350	340
			- 기간제근로자 인건비 : 177백만원 - 일반운영비(각종 제세 등) : 851백만원 - 시설비및부대비 : 1,594백만원 ・공사 1,311백만원 (재포장, 조인트 보수, 수중배수펌프 보수・보강 등) ・용역 275백만원 (노면 청소, 벽면 세척, 수중배수펌프 정밀점검 등) ・부대비 8백만원			

▢ 기대효과

○ 자동차 전용도로 상시 순찰과 신속한 대응복구로 안전사고 사전 예방 및 쾌적한 도로환경 조성

5. 운행제한 위반차량 단속 및 예방

【도로관리부】

❖ 사전 충분한 예방활동과 실효성 있는 운행제한(과적) 차량 단속을 통해 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

□ 사업목적

○ 과적차량은 도로의 내구성저하를 유발함을 물론이고, 사고 시 대형 재난의 우려가 있으므로 사전 예방홍보활동 및 단속을 강화하여 재난가능성 차단과 쾌적한 도로환경 조성

□ 사업개요

○ 기　간 : 연중

○ 장　소 : 市 전역(고정검문소 2개소 및 이동단속 5개반 운영)

○ 근　거 : 도로법 제77조 및 시행령 제79조(차량의 운행제한)

○ 단속반 편성 : 7개반 28명(일반직 17명, 공무직 11명)

○ 총사업비 : 147백만원(시비)

○ 단속기준

대상	단속기준				
	총중량	축중량	폭	높이	길이
차량 및 건설기계	40톤	10톤	2.5m	4m	16.7m

※ 단속기준을 위반(초과)한 경우 과태료(30~300만원 이하) 부과

□ 추진계획

○ 이동단속 5개 구역 및 고정단속 2개소에 대한 연중 단속 실시

○ 과적예방 홍보 및 합동단속 실시 (연 4회)

○ 과적 민원 발생 시 신속한 현장출동으로 민원 해소

○ 과적 의심차량을 신중하게 선별 단속 실시

□ 예산 집행계획

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 액		집행계획 / 집행내용			
	’19년	’20년	1/4	2/4	3/4	4/4
계	**258**	**147**	**40**	**40**	**40**	**27**
운행제한 위반차량 단속 및 예방	258	147	40	40	40	27
			- 일반운영비 : 85백만원 - 과적단속 업무수행 여비 : 31백만원 - 과적단속차량 단속장비 유지관리 등 시설비 : 21백만원 - 자산취득비 등 : 10백만원			

□ 기대효과

○ 운행제한(과적) 차량 발생을 최소화 도로 시설물 보존

○ 시민에게 쾌적하고 안전한 도로 환경 제공 및 도시 이미지 제고

[부 록]

단위사업별 추진내역

단위사업별 추진내역 (1)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기투자	'20투자 (예산현액)	향후투자	
합 계		162건		2,118,586	666,847	447,731	1,004,008	
도로건설및확장	소 계	31건		1,389,378	227,043	241,210	921,125	
	국지도 84호선 (길상~선원) 도로개설공사	L=9.3㎞ B=20~23m	2013.11. ~ 2023. 5.	83,946	22,349	19,233	42,364	공사 중 (4.7%)
	소래로 및 소래대교 확장공사	L=880m B=30→40m	2014. 8. ~ 2020. 6.	25,500	12,788	10,091	2,621	공사 중 (64.7%)
	청라~북항간(대로1-17호선) 도로개설공사	L=1.5km B=35m	2015. 3. ~ 2021. 8.	41,300	4,062	10,742	26,496	공사 중 (5.8%)
	신흥동 삼익아파트 ~동국제강간 도로개설공사	L=2.9km B=50~70m	2001. 3. ~ 2023.12.	199,700	122,977	5,874	70,849	용역 중 (90.0%)
	건설기술교육원 앞 도로확장공사	L=390m B=22→30m	2019. 1. ~ 2020.12.	11,700	39	8,671	2,990	용역 중 (56.0%)
	아암대로~KT송도지사간 도로개설공사	L=560m B=30m	2017.11. ~ 2020.12.	20,000	90	4,070	15,840	용역 중 (25.0%)
	용유역~잠진도 입구간 도로개설공사	L=402m B=25m	2017.11. ~ 2020.12.	10,000	67	65	9,868	용역 중 (50.0%)
	아암지하차도 건설공사	L=670m 왕복4차선	2019. 7. ~ 2023.12.	24,100	-	1,835	22,265	용역 중 (1.0%)
	검단산업단지~검단IC간 도로개설공사	L=1.8km B=26.5~31m	2010.4. ~ 2022. 5.	66,021	32,116	9,860	24,045	공사 중 (20.1%)
	봉수대길 안동포사거리 지하차도 건설공사	L=840m B=39.7m	2010. 4. ~ 2023. 4.	42,571	5,639	11,868	25,064	공사 중 (1.0%)
	검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사	L=2.9km B=20→40m	2010. 4. ~ 2022. 4.	66,711	11,936	33,727	21,048	용역 중 (90.0%)
	국지도98호선(도계~마전) 도로개설공사	L=3.1km B=20~27m	2016.12. ~ 2022.12.	105,105	280	13,862	90,963	용역 중 (70.0%)
	드림로~원당대로간 도로개설공사	L=800m B=20m	2018. 5. ~ 2022. 5.	22,700	102	16,452	6,146	용역 중 (70.0%)
	거첨도~약암리간 도로개설공사	L=6.4㎞ B=2→4차로	2018. 5. ~ 2023.12.	46,600	360	13,639	32,601	용역 중 (57.0%)
	안암도 유수지~오류동간 도로개설공사	L=1.3km B=20m	2019. 1. ~ 2023.12.	29,400	351	5,959	23,090	용역 중 (20.0%)

단위사업별 추진내역 (2)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기투자	'20투자 (예산현액)	향후투자	
도로건설및확장	소암마을~대건고교간 도로개설공사	L=400m B=30m	2017.12. ~ 2022.12.	19,200	175	3,076	15,949	용역 중 (56.0%)
	대한항공유류고~봉수대길간 도로개설공사	L=1.2km B=35m	2010. 4. ~ 2022.12.	31,600	232	1,067	30,301	용역 중 (85.0%)
	청라~북항간(광로3-3호선) 연결도로 건설공사	L=95m B=40m	2017.12. ~ 2020. 6.	19,000	4,418	2,625	11,957	공사 중 (74.0%)
	청라~북항간(대로1-16호선) 연결도로 건설공사	L=625m B=35m	2017.12. ~ 2022.12.	19,000	218	10,477	8,305	용역 중 (60.0%)
	북항로(대1-7호선) 확장공사	L=150m B=35m	2019. 7. ~ 2020.12.	600	22	578	-	용역 중 (20.0%)
	가좌동 염곡길 도로확장공사	L=336m B=10~20m	2010. 4. ~ 2020. 7.	6,145	4,445	1,385	315	공사 중 (47.8%)
	원창동 봉수대로 501번길 도로개설공사	L=970m B=30m	2018. 3. ~ 2021.12.	29,000	162	18,229	10,609	용역 중 (50.0%)
	금곡동~대곡동간 도로개설공사	L=3.2km B=29m	2019. 1. ~ 2023.12.	128,373	1,046	7,679	119,648	용역 중 (83.0%)
	검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사	L=1.8km B=25m	2018.10. ~ 2023.12.	42,400	516	5,064	36,820	용역 중 (58.0%)
	봉수대로 확장공사	L=1.9km B=30m	2019. 7. ~ 2022.12.	27,700	279	2,951	24,470	용역 중 (10.0%)
	영종해안순환도로 개설공사	L=2.9km B=14m	2019. 1. ~ 2022.12.	40,000	645	2,309	37,046	용역 중 (20.5%)
	우회고가 정비사업	L=1.5km B=4~6차로	2017. 8. ~ 2021.12.	24,350	840	7,217	16,293	용역 중 (15.1%)
	강화해안순환도로 (4공구)개설공사	L=8.6㎞ B=13.5m	2011. 8. ~ 2022.12.	49,480	498	3,735	45,247	용역 중 (75.0%)
	영종~신도간 평화도로 건설공사	L=3.5㎞ B=11.5m	2020. 1. ~ 2024.12.	118,436	391	8,270	109,775	2020년 신규사업
	남항 대로1-10호선 도로개설공사	L=135m B=35m	2020. 1. ~ 2021.12.	8,500	-	100	8,400	2020년 신규사업
	공촌사거리 교차로 개선공사	L=0.4~1.0㎞ B=12~14차로	2020. 1. ~ 2021.12.	30,240	-	500	29,740	2020년 신규사업

단위사업별 추진내역 (3)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기투자	'20투자 (예산현액)	향후투자	
하수·하천 건설사업	소 계	6건		121,905	19,056	25,951	76,898	
	가좌분뇨통합처리시설 증설사업	800㎘/일	2016. 7. ~ 2021. 6.	37,935	4,992	12,439	20,504	공사 중 (30.1%)
	교산천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=3.2km	2015. 6. ~ 2023.11.	26,068	6,101	1,979	17,988	공사 중 (1.0%)
	동락천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=3.3km	2014. 8. ~ 2023.12.	26,706	7,561	871	18,274	2020. 1. 착공예정
	가좌하수처리구역 고농도하수 차집관로 설치사업	D700~1,600 L=1.8km	2018. 6. ~ 2020.12.	6,658	117	3,747	2,794	용역 중 (58.0%)
	심곡천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=0.7km	2018. 5. ~ 2022. 5.	5,794	76	3,124	2,594	용역 중 (52.0%)
	운연천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=2.0km	2017. 8. ~ 2022. 7.	18,744	209	3,791	14,744	용역 중 (27.0%)
토지구획정리사업	소 계	2 건		140,010	104,666	35,344	-	
	마전지구(유보지) 토지구획정리사업	기반시설조성 A=609,404㎡	2001. 1. ~ 2020. 6.	88,931	66,118	22,813	-	공사완료
	불로2지구 토지구획정리사업	기반시설조성 A=75,119㎡	2001. 1. ~ 2020.12.	51,079	38,548	12,531	-	공사 중 (26.5%)

단위사업별 추진내역 (4)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기투자	'20투자 (예산현액)	향후투자	
공공건축물건립사업	소 계	13건		442,612	316,082	120,545	5,985	
	구월농산물도매시장 이전건립 사업	연면적 130,942㎡ 지하2층/지상2-4층/ 7개동	2012. 6. ~ 2020. 2.	320,950	259,360	61,590	-	공사 중 (97%)
	제물포 지하도상가 개보수 공사	5,099.6㎡ (상가264개→94개)	2019. 6. ~ 2020. 6.	6,779	600	6,179	-	공사 중 (5%)
	인천 유나이티드 FC축구센터 건립	지상3층, 2500㎡	2019. 4. ~ 2021.10.	10,000	107	3,908	5,985	용역 중 (2.5%)
	인천가족공원조성(3-1단계) 산림복구 및 자연장지 조성사업	봉안당, 테마형자연장지, 휴게음식점	2019. 1. ~ 2021. 2.	49,646	39,885	9,761	-	공사 중 (75%)
	농업기술센터 이전건립 사업	연면적 4,758㎡, 5개동	2018. 2. ~ 2020. 5.	10,000	3,447	6,553	-	공사 중 (60.76%)
	시각장애인 복지관 증축 공사	연면적 463㎡ 지상4층	2018.12. ~ 2020. 3.	1,560	128	1,432	-	공사 중 (40%)
	수산기술지원센터 청사 건립공사	대지면적 3,000㎡, 연면적 995.76㎡	2019. 4. ~ 2020. 11.	3,136	30	3,106	-	용역 중 (75%)
	동춘동 공영주차장 확충공사	연면적 6,789.61㎡ 지하1층/지상2층,	2018. 5. ~ 2020. 8.	5,103	509	4,594	-	공사 착공 (19.12월)
	영종권역 버스공영차고 조성사업	대지면적 12,568㎡, 연면적 1,834㎡	2018.11. ~ 2020. 7.	8,459	234	8,225	-	공사 착공 (19.12월)
	문학경기장 육상트랙 교체공사	19,081㎡ (주10,369㎡, 보조8,712㎡)	2019. 5. ~ 2020. 3.	2,353	118	2,235	-	공사 중 (60%)
	친환경 첨단 갑각류 연구센터 건립사업	대지면적 61,850㎡, 연면적 1,986.95㎡	2019. 4. ~ 2020.10.	5,000	1,182	3,818		공사 착공 (19.12월)
	가좌분뇨처리장 악취개선사업	분뇨처리량 1,780㎥/일	2017.11. ~ 2020.12.	10,226	3,482	6,744	-	공사 착공 (20. 1월)
	가좌하수처리장시설 내 전처리시설 설치 및 계량사업	하수처리용량 90,000㎥/일	2018. 2. ~ 2020.12.	9,400	7,000	2,400	-	용역 중 (55%)

단위사업별 추진내역 (5)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명		사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
					계	기투자	'20투자 (예산현액)	향후투자	
도로·교량 유지관리	소 계 (110건)				24,659	-	24,659	-	
	시설물 안전점검 및 정밀안전진단	재난관리기금 (13건)	시설물 132개소	2020. 1. ~ 2020.12.	3,114	-	3,114	-	(1%)
	시설물 보수·보강 공 사	재난관리기금 (45건)	시설물 132개소	2020. 1. ~ 2020.12.	8,350	-	8,350	-	(1%)
	교 량 내진보강 공 사	재난관리기금 (13건)	동춘교 등 11개소	2020. 1. ~ 2020.12.	3,555	-	3,555	-	(1%)
	주 요 간선도로 유지관리	재난관리기금 (23건)	L=17.4km A=3,513a	2002. 1. ~ 2020.12.	7,018	-	7,018	-	(1%)
	전용도로 및 지하차도 유지보수	일반회계 (16건)	전용도로 및 지하차도 6개소 (동춘, 송도, 고잔, 해안, 루원, 봉수)	2020. 1. ~ 2020. 12.	2,622	-	2,622	-	(1%)