제314회 제2차 정례회
도 시 건 설 위 원 회

주 요 업 무 보 고

종 합 건 설 본 부

≪ 순 서 ≫

□ 일반현황 ····· 01

□ 2025 행정사무감사 지적사항 처리결과 ····· 07

□ 2026 주요업무 추진실적 ····· 23

1. 지역 건설산업 활성화 추진 ····· 25
2. 도로건설 및 확장 ····· 29
3. 하수·하천 건설 ····· 57
4. 공공건축물 건립 ····· 69
5. 공공하수도 방류수질 개선 ····· 107
6. 안전한 도로환경 조성 ····· 111

□ 2027 주요업무 추진계획 ····· 123

1. 지역 건설산업 활성화 추진 ····· 125
2. 도로건설 및 확장 ····· 129
3. 하수·하천 건설 ····· 147
4. 공공건축물 건립 ····· 155
5. 공공하수도 방류수질 개선 ····· 175
6. 안전한 도로환경 조성 ····· 179

□ 주요 현안사항 ····· 189

1. 종합건설본부 청사 이전 ····· 191

일 반 현 황

1 기구 및 정·현원

□ 기 구: 5부 24팀



□ 정 / 현원

(2026. 10. 20. 현재)

구 분	계	일반직								공무직	청원경찰
		소계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	**234/228**	**185/181**	**1/ 1**	**5/ 5**	**24/24**	**51/48**	**93/79**	**11/ 6**	**- /18**	**45/43**	**4/4**
총 무 부	25/ 26	21/ 22	1/ 1	1/ 1	2/ 2	3/ 5	11/ 9	3/ 2	- / 2	-	4/4
토 목 부	45/ 47	45/ 47	-	1/ 1	8/ 8	14/15	20/20	2/ 1	- / 2	-	-
건 축 부	34/ 35	34/ 35	-	1/ 1	6/ 6	11/ 9	14/17	2/ -	- / 2	-	-
기 전 부	24/ 22	24/ 22	-	1/ 1	3/ 3	8/ 7	11/10	1/ -	- / 1	-	-
도로관리부	106/ 98	61/ 55	-	1/ 1	5/ 5	15/12	37/23	3/ 3	- /11	45/43	-

2 예 산 규 모

(단위: 백만원)

총 계	자체사업			①재배정예산	②재난관리기금
	소 계	일반회계	기타특별회계		
814,387	**54,795**	39,874	14,921	**739,142**	**20,450**

① 재배정사업 예산

(단위: 백만원)

계	도로개설	하수.하천	공공건축물	공공하수도	도로유지보수
739,142	379,788	90,116	251,068	17,955	215

② 재난관리기금

(단위: 백만원)

계	도로유지보수	교량 보수보강 공사
20,450	18,000	2,450

3 위원회 현황

□ 하도급계약심사위원회

○ 설치근거: 「건설산업기본법」 제31조(하도급계약 적정성 심사 등)

○ 기 능: 건설공사의 하도급계약 적정성 심사

○ 위 원 장: 종합건설본부장

○ 구 성: 10명(당연직 6명, 위촉직 4명)

○ 개의정족수: 재적위원 과반수 출석

4 간부현황

종합건설본부장	이 한 남	○ 종합건설본부장 ('26. 8. ~ 현재) ○ 해양항공국장 ('26. 1. ~'26. 8.) ○ 미래산업국 산업정책과 ('23. 2. ~'26. 1.)
직 급	지방부이사관	
현 보 직	2026. 8. 10.	
총 무 부 장	변 준 헌	○ 종합건설본부 총무부장 ('26. 1. ~ 현재) ○ 교통국 버스정책과장 ('24. 12. ~'26. 1.) ○ 의회사무처 입법정책담당관 ('24. 7. ~'24. 12.)
직 급	지방서기관	
현 보 직	2026. 1. 2.	
토 목 부 장	한 덕 근	○ 종합건설본부 토목부장 ('26. 8. ~ 현재) ○ 해양항공국 항만연안과장 ('24. 7. ~'26. 8.) ○ 경제자유구역청 영종청라기반과 ('23. 7. ~'24. 7.)
직 급	지방과학기술서기관	
현 보 직	2026. 8. 10.	
건 축 부 장	민 동 성	○ 종합건설본부 건축부장 ('25. 7. ~ 현재) ○ 도시계획국 주택정책과 ('25. 1. ~'25. 6.) ○ 시민안전본부 안전상황실 ('24. 1. ~'25. 1.)
직 급	지방과학기술서기관	
현 보 직	2025. 7. 1.	
기 전 부 장	박 세 웅	○ 종합건설본부 기전부장 ('26. 1. ~ 현재) ○ 상수도사업본부 수도시설관리소장 ('24. 7. ~'26. 1.) ○ 상수도사업본부 급수부 ('23. 2. ~'24. 7.)
직 급	지방과학기술서기관	
현 보 직	2026. 1. 9.	
도로관리부장	백 승 훈	○ 종합건설본부 도로관리부장 ('26. 8. ~ 현재) ○ 도시계획국 주택정책과 ('25. 1. ~ '26. 8.) ○ 종합건설본부 건축부 ('24. 1. ~ '25. 1.)
직 급	지방과학기술서기관	
현 보 직	2026. 8. 10.	

5 부서별 사무분장

부 서 명	사 무 명
총 무 부	○ 인사・조직 및 복무관리에 관한 사항 ○ 본부 청사 유지관리 ○ 공사・용역・물품 계약 ○ 일반회계 및 재배정예산 지출 및 결산 ○ 세입 및 세입세출외 현금 관리
토 목 부	○ 도로개설 및 확장공사 ○ 하천・하수도 시설공사 ○ 도로・하천・하수도 시설공사 관련 유관기관 협의 및 민원 처리 ○ 토지구획정리사업 특별회계 운영 및 시행 ○ 도로개설 및 하천 사업부지 보상
건 축 부	○ 공공건축물 건립공사 ○ 건축공사 시행 관련 유관기관 협의 및 민원 처리 ○ 기타 건축공사 관련 설계・시공・감독 ○ 공공건축물 용지 및 인천가족공원 사업부지 보상
기 전 부	○ 공공시설물 건립 기계・전기・통신・소방공사(건축,도로,하천,하수) ○ 기계・전기・통신공사 관련 기술심의 및 계약심의 시행 ○ 기계・전기・통신공사 관련 유관기관 협의 및 민원 처리 ○ 공사관련 설계・시공・감독
도로관리부	○ 도로유지보수 및 설해 대책 ○ 전용도로 및 지하차도 유지보수 ○ 운행제한차량 단속 ○ 도로시설물(교량·터널) 점검 및 보수・보강 ○ 품질시험 관련 업무

- 2025 행정사무감사 -

지 적 사 항　처 리 결 과

2025 행정사무감사 지적사항 처리결과

☐ 처리현황

처리구분	지적사항	조 치 상 황				비 고
		계	종결	진행	불가	
계	12	12	11	1		
시정요구	-					
처리요구	4	4	4	-		
건 의	8	8	7	1		

☐ 총괄목록

관리번호	처리구분	제 목	주관부서		조치 상황
			실 · 국	과	
25-1	처리요구	감사 지적사례 재발방지 및 후속조치 보고	종합건설본부	총무부,토목부 건축부,기전부 도로관리부	종결
25-2	처리요구	하도급계약심사위원회 객관성 제고 필요	종합건설본부	총무부	종결
25-3	처리요구	반려동물 복지문화센터 리모델링사업 주차공간 확보 철저	종합건설본부	건축부	종결
25-4	처리요구	시설물(교량 · 터널) 안전관리 강화	종합건설본부	도로관리부	종결
25-5	건의	지역건설산업 활성화 실효성 제고	종합건설본부	총무부,토목부 건축부,기전부 도로관리부	종결
25-6	건의	적격심사 오류 방지를 위한 검토 철저	종합건설본부	총무부	종결

관리번호	처리구분	제 목	주관부서		조치상황
			실·국	과	
25-7	건의	공사 적기 준공 관리 철저 및 사업수행 신뢰도 제고	종합건설본부	토목부,건축부 기전부 도로관리부	종결
25-8	건의	공사관리관 지도·감독 강화 및 사전 분쟁 예방	종합건설본부	건축부	종결
25-9	건의	계양방송통신시설 리모델링사업 추진 여부 조속 결정	종합건설본부	건축부	진행
25-10	건의	인천가족공원 안치시설 확보 및 사업 추진 철저	종합건설본부	건축부	종결
25-11	건의	도로유지관리 강화	종합건설본부	도로관리부	종결
25-12	건의	도로 관련 민원 예방을 위한 홍보 강화	종합건설본부	도로관리부	종결

▢ 처리결과

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	조치상황	비 고
25-1	처리요구	도시건설	총무부,토목부,건축부,기전부,도로관리부	종결	
제 목	**감사 지적사례 재발방지 및 후속조치 보고**				
지적 및 건의사항	감사 지적사례에 대한 내부점검 등을 통해 동일 사례가 재발하지 않도록 관리체계를 강화하고, 조치 결과를 시의회에 보고하여 의정활동에 활용될 수 있도록 할 것				
추진사항					

▢ 추진배경

○ 각종 감사 지적사항에 대해 내부 점검 및 관리체계를 강화하여 동일·유사 사례 재발 방지

○ 조치 결과를 시의회에 보고하여 의정활동에 활용될 수 있도록 하고자 함

▢ 추진결과

○ 2025. 11. 27.: 2024년 정부합동감사 지적사항 조치결과 시의회 보고

▢ 향후계획

○ 내부 점검 및 관리체계 강화

○ 기준 및 절차 정비를 통한 재발 방지

▢ 처리결과

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	조치상황	비 고
25-2	처리요구	도시건설	총무부	종결	
제 목	**하도급계약심사위원회 객관성 제고 필요**				
지적 및 건의사항	하도급계약심사위원회의 외부 전문가를 확대하여 공정성과 객관성을 제고할 것				
추진사항					

▢ 추진배경

○ 하도급계약 심사의 공정성과 객관성을 높이기 위해 전문 지식을 갖춘 외부 전문가 확대

▢ 추진결과

○ 현재 위원회 구성은 총 10명(당연직 6명, 위촉직 4명)

- 2026. 9. 8.일자 위촉직 추가 (3명[기존] → 4명[변경])

※ 설치근거 : 「건설산업기본법」제31조 및 같은법 시행령 제34조

- 구성: 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함하여 10명 이내
- 임기: 3년
- 자격: ①발주기관 과장급 이상 공무원
  ②건설분야 연구기관의 연구위원급 이상인 사람
  ③건설 분야의 박사학위를 취득하고 그 분야 3년 이상 연구 또는 실무경험이 있는 자
  ④대학(건설분야)의 조교수 이상인 사람
  ⑤국가기술자격법에 따른 건설 분야의 기술사 이상 자격

▢ 향후계획 및 기대효과

○ 향후 안건 발생시 보강된 전문가 적극 참여 객관성 확보

○ 부실 하도급 예방 및 공정한 건설거래 질서 확립

▢ 처리결과

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	조치상황	비 고
25-3	처리요구	도시건설	건축부	종결	
제 목	**반려동물 복지문화센터 리모델링사업 주차공간 확보 철저**				
지적 및 건의사항	반려동물 복지문화센터 조성 시 향후 이용 수요 증가에 대비하여 주차 공간을 철저히 확보할 것				
추진사항					

▢ 사업개요

○ 사 업 명: 반려동물 복지문화센터 리모델링사업
○ 위　　치: 인천광역시 연수구 청학동 217-55
○ 규　　모: 연면적 782.18㎡(지하 1층 ~ 지상 2층)
○ 사업기간: 2023. 9.~2026. 9.
○ 총사업비: 3,903백만 원(국비 310 / 시비 3,593)

▢ 추진결과

○ 2026. 9.: 공사 준공
○ 사업대상지(구. 문학산터널 관리동 사무실)의 기존 주차 대수는 12면이나, 이용 수요에 대비하여 **23대 주차 공간을 추가 확보, 총 주차 대수 35면 조성 완료**

▢ 조치사항

○ 부설주차장 설치 기준: 6대*
　* 시설면적 134㎡당 1대(인천광역시 조례), 대상지 연면적: 782.18㎡
○ 또한, 해당 시설의 관리·운영 프로그램(입양상담 및 교육 등)을 예약제로 운영할 계획이며,
○ 추가 확보한 주차 공간 및 예약제 관리·운영 등을 통하여 향후 시설 이용에 차질이 없을 것으로 판단됨

□ 처리결과

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	조치상황	비 고
25-4	처리요구	도시건설	도로관리부	종결	
제 목	**시설물(교량·터널) 안전관리 강화**				
지적 및 건의사항	시설물 정밀안전진단·보수사업이 안정적으로 추진되도록 우선순위 등을 조정해 안전관리 공백을 방지하고, 안전진단 업체의 선정기준 등의 투명성을 강화하여 시설물 안전관리의 신뢰성을 높이기 바람				
추진사항					

□ 사업개요

○ 사업대상: 교량 및 터널 142개소

○ 사업기간: 2026. 1. ~ 12.

○ 사업예산: 9,143백만 원

○ 사업내용: 시설물별 안전점검 및 결함 부위 보수·보강공사

□ 추진근거

○ 법적근거: 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조 및 제12조

○ 점검주기: 정기안전점검(연 2회), 정밀안전점검(1~3년), 정밀안전진단(4~6년)

□ 추진결과

○ 전문기관 선정 및 공정한 집행

- 자격 요건: 「시특법」에 따라 등록된 안전진단 및 안전점검 전문기관
- 선정 절차: 「지방계약법」 및 「건설기술진흥법」을 준수하여 투명하고 공정한 업체 선정
- 보수·보강 우선순위: 시설물의 노후도, 결함 심각도, 교통량 등 고려하여 시급한 구간부터 보수·보강 시행

☐ 처리결과

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	조치상황	비 고
25-5	건의	도시건설	총무부, 토목부, 건축부, 기전부, 도로관리부	종결	
제 목	**지역건설산업 활성화 실효성 제고**				
지적 및 건의사항	지역업체 참여가 특정 품목에 집중되지 않도록 하고, 장애인 생산품 등 우선구매 대상 물품의 활용을 확대하여 지역 건설산업의 활성화를 제고하기 바람				
추진사항					

☐ 사업개요

○ 공사·용역·물품 구매 전반에 대해 지역업체 및 사회적 약자 기업의 참여 가능 분야 사전 점검하여 지역건설산업 활성화 도모

☐ 추진결과

○ 지역업체 및 사회적 약자 기업 구매 품목 검토를 통한 다양한 지역업체의 참여기회 확대

- 종합건설본부 공공구매 우선구매 실적(2026.9월말 기준)

구 분	중소기업	여성기업	장애인기업	장애인 표준사업장
목표율	62%	8.6%	1.1%	0.8%
실 적	72%	6%	1%	35%

☐ 향후계획

○ 우선구매 대상 물품 검토를 통한 지역업체 참여 확대 지속 추진

▢ 처리결과

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	조치상황	비 고
25-6	건의	도시건설	총무부	종결	
제 목	**적격심사 오류 방지를 위한 검토 철저**				
지적 및 건의사항	적격심사 오류에 따른 낙찰 무효로 행정 낭비와 사업 지연이 발생하지 않도록 심사과정의 전문성을 강화하고 검토에 철저를 기하기 바람				
추진사항					

▢ 계약개요

○ 계 약 명: 문학경기장 노후시설 정비사업(인공암벽장)
○ 위　　치: 미추홀구 매소홀로 618, 문학경기장
○ 주관부서: 市 체육진흥과
○ 사업기간: 2022. 1. ~ 2025. 12.
○ 계약내용: 인공암벽장 등반패널 교체공사
○ 해제사유: 적격심사과정에서 적격심사기준(85점) 이상인 85.02으로 판단하였으나, 타 업체의 이의제기로 재검토 결과 적격 미달(84.52점)임을 확인

▢ 추진결과

○ 유사 사례 방지 및 적격심사 업무 전문성 제고를 위한 업무 연찬 실시
- 일시/장소: 2026. 10. 12.(월) 14:00 / 총무부 회계팀
- 대　　상: 총무부 회계팀 팀장 및 계약담당 직원 9명

○ 관련 법령 및 계약예규 개정사항 등을 반영한 업무편람 현행화(반기별)

▢ 향후계획

○ 인천시 자체교육 및 조달청, 정부회계연구원 등 전문교육기관에서 시행하는 직무 관련 교육 적극 수강
○ 관련 법령 및 계약예규 개정사항 확인 및 숙지

▢ 처리결과

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	조치상황	비 고
25-7	건의	도시건설	토목부, 건축부, 기전부, 도로관리부	종결	
제 목	**공사 적기 준공 관리 철저 및 사업수행 신뢰도 제고**				
지적 및 건의사항	추진 중인 공사가 적기에 준공될 수 있도록 공정관리와 관계부서 협의를 강화하여 공사 지연을 방지하고 시민의 신뢰도를 제고 하기 바람				
추진사항					

▢ 관련법규

○ 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부)」

○ 「건설사업관리 업무수행지침」 제94조(공정관리)

○ "공사추진 로드맵" [토목부-3458(2025.3.31.)]

▢ 추진계획

○ [설계시] 공사기간 산정기준에 따라 적정 공기 산출

○ [공사시] 지연원인(보상, 지장물, 예산) 제거 및 공정관리

- (보 상) 보상 50% 이상 진행 후 착공하여 공사지연 예방
- (지 장 물) 지장물 관리기관과 적극 협의로 조기 이설 추진
- (예 산) 예산(사업) 부서와의 협조체계 강화로 필요 예산 반영
- (공정관리) 계약공정에 따른 공정관리 철저(공정회의, 만회대책 강구)

▢ 기대효과

○ 적기 준공에 따른 사업수행 관련 행정 신뢰도 제고

○ 기반시설 조기 확충에 따른 주민들의 삶의 질 향상

□ 처리결과

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	조치상황	비 고
25-8	건의	도시건설	건축부	종결	
제 목	**공사관리관 지도·감독 강화 및 사전 분쟁 예방**				
지적 및 건의사항	남동국가산업단지 주차장 공사가 소송 중인 점을 감안하여, 공사관리관의 현장 감독과 감리단·시공사 협의를 강화해 분쟁 예방과 공사 품질 확보에 철저를 기하기 바람				
추진사항					

□ 사업개요

○ 위　　치: 남동구 논현동 445(남동근린공원 내)
○ 규　　모: 대지면적 73,328.9㎡, 연면적 11,693.84㎡(지하2층/지상1층)
○ 용　　도: 자동차관련시설(주차장), 주차 379면
○ 사업기간: 2015. 3. ~ 2026. 3.
○ 사 업 비: 25,724백만 원(국비 12,862백만 원, 시비 12,862백만 원)

□ 추진결과

○ 2022. 6.: 사업시행 협조요청(시 산업진흥과 → 종합건설본부)
○ 2023. 4.: 공사 착공, 철거공사
- 2023. 6.: ~ 2024. 5.: 지하 터파기 및 흙막이 공사
- 2024. 8.: 기초 콘크리트 공사
- 2025. 4.: 골조공사
- 2025. 9.~10.: 건축 내외부 마감공사, 지상 부대토목 공사
- 2025.11~12.: 지상부 공원 조성 및 전기・통신・소방 공사

○ 2026. 3.: 공사 및 감리 용역 준공

□ 향후계획

○ 추후, 공사발주 시 감독 권한대행 건설사업관리용역을 추진하여 체계적인 사업관리 및 하도급 관련 분쟁을 예방토록 하겠음.

□ 처리결과

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	조치상황	비 고
25-9	건의	도시건설	건축부	진행	
제 목	**계양방송통신시설 리모델링사업 추진 여부 조속 결정**				
지적 및 건의사항	리모델링사업이 장기간 진척되지 않고 있으므로, 사업비 증액 등 주요 쟁점을 사업주관부서(공보담당관실)와 신속히 협의하여 추진 여부를 조속히 결정하기 바람				
추진사항					

□ 사업개요

○ 위　　치: 계양구 오조산로 129(용종동 207-3)

○ 규　　모: 대지면적 3,656.2㎡, 연면적 15,562.28㎡(지하2/지상8)

○ 사업내용: 건물 내·외부 방송환경 인프라 구축

- 건축·음향공사, 기계(공조)·소방·전기(조명설비)·통신공사
- 철탑 설치공사, 방송·음향 등 특수시설 설계

○ 사업기간: 2021. 7. ~ 2027.(미정)

○ 사 업 비: 10,330백만원(전액 시비)

※ 설계용역 및 조달청 원가 사전검토 결과 129억 증액 필요(103억→232억)

□ 추진결과

○ 2023. 8.: 지방재정투자심사 (결과 : 보류)

- 방송사와 총사업비의 합리적인 분담 방안 제출

○ 2023.10.: 지방재정투자심사 (결과 : 재검토)

- 방송사와 총사업비의 합리적인 분담 방안 제출, 사업규모 축소 등 계획 변경 검토

○ 2024.~: 투자심사 및 사업예산 분담 관련 협의 진행 중 (공보담당관실-OBS)

○ 2025.~.: 사업 재개 여부 및 설계용역 타절 검토 회의(공보담당관실-종건)

○ 2026.10.: 설계용역 재개 협의(공보담당관실-종건)

- 기존 시설물 정밀진단 및 성능점검 후 보수보강 반영 여부

□ 향후계획

○ 2027. 하반기.: 설계용역 준공

※ 사업주관부서(공보담당관실)와 OBS의 사업비 관련 협의 및 예산 수립 상황에 따라 사업(공사) 추진 일정 계획 재수립

☐ 처리결과

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	조치상황	비 고
25-10	건의	도시건설	건축부	종결	
제 목	**인천가족공원 안치시설 확보 및 사업 추진 철저**				
지적 및 건의사항	인천가족공원 내 원활한 봉안 수급을 위해 부족한 안치시설 확보에 차질이 없도록 하고 사업을 철저히 추진하기 바람				
추진사항					

☐ 사업개요

○ 장사시설 수급상황에 맞춘 단계별 장사시설 확충사업 현황

세부사업	안치능력(기)			공사기간(진행사항)
	계	봉안	자연장	
합 계	85,746	83,296	2,450	
봉안당 증축(3-2단계)	23,296	23,296	-	2025. 9. ~ 2027. 3. (공사 중)
자연장지 조성(3-2단계)	2,450	-	2,450	2027. 11. ~ 2028. 12. (사업부지 보상 중)
봉안당 증축(3-3단계)	60,000	60,000	-	2028. 1. ~ 2029. 6. (실시설계 중)

☐ 추진결과

○ 2025. 9.: 3-2단계 봉안당 증축공사 착공(공정율 50%)

○ 2026. 9.: 3-2단계 봉안당 증축공사 설계용역 착수

☐ 향후계획

○ 2027. 3.: 3-2단계 봉안당 증축공사 준공(안치시설 23,296기)

○ 2027.11.: 자연장지 등 조성공사 착공※ 보상 완료시기에 따라 변경 가능

○ 2028. 1.: 3-3단계 봉안당 증축공사 착공(안치시설 60,000기)

○ 2028.12.: 3-2단계 자연장지 준공(안치시설 2,450기)

□ 처리결과

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	조치상황	비 고
25-11	건의	도시건설	도로관리부	종결	
제 목	**도로유지관리 강화**				
지적 및 건의사항	싱크홀 발생 증가에 선제적으로 대응하기 위해 관련 부서에 지하탐사장비 확보와 인력 보강을 적극 요청하고, 도로관리 실무부서로서 도로 유지관리에 철저를 기하기 바람				
추진사항					

□ 추진결과

○ (2025. 4. 17. / 사회재난과 주관 대책회의)

- 종합건설본부 건의: 지하탐사장비 추가 확보 및 인력 보강 요청

○ (사회재난과) ‘인천광역시 지반침하 재난 현장조치 행동매뉴얼’ 수립

○ 지반침하 관련 지하탐사 용역 추진

- 도로안전과 도로공동탐사TF팀: 도로공동탐사용역

·(사업비) 600백만 원, (사업기간) ‘26. 3. ~ ‘26.12.

·(사업규모) 지반침하사고 방지를 위한 도로공동탐사(시·구 도로 209㎞)

- 상수도사업본부 수도사업소: 상수관로 안전점검용역

·(사업비) ’23년160백만 원,’24년100백만 원,’25년100백만 원,’26년125백만 원

·(사업기간) ‘23. ~ 현재

·(사업규모) 육안 점검 중 의심지역 GPR탐사

□ 향후계획(대응체계)

○ (사회재난과 등) 현장확인·점검, 원인자 파악 등, 행동매뉴얼 배포

○ (원인자) 상·하수도 등 관리청 및 지하개발사업자 원상복구

○ (종합건설본부) 안전펜스 설치 및 상황보고 후 인계,
원인미상 공동에 대해서 우선 복구

☐ 처리결과

관리번호	구 분	위원회명	관리부서	조치상황	비 고
25-12	건의	도시건설	도로관리부	종결	
제 목	**도로 관련 민원 예방을 위한 홍보 강화**				
지적 및 건의사항	운행제한 위반차량 과태료 부과에 대해 관련 기준과 절차에 대한 홍보를 강화하여 민원을 예방하고, 위반차량 단속 직원에 대한 포상 등 사기진작 방안을 검토하기 바람				
추진사항					

☐ 과태료 부과 기준

○ 관련 근거: 「도로법」 제77조 및 제117조

○ 부과 절차: 중량·제원 초과량 및 위반 횟수에 따라 과태료(30~300만 원)를 부과

○ 단속 기준

대 상	총중량	축중량	폭	높이	길이
차량 및 건설기계	40톤	10톤	2.5m	4m	16.7m

☐ 추진결과

○ 홍보 강화를 통한 민원 예방

- 2026. 6.: 경찰서, 군·구 교통과, 항만공사 등 유관기관과의 합동 캠페인 실시
- (매월) 다수 과적발생 기업(공사장, 건설폐기물 등)에 방문 계도 실시
- (상시) 전단지, 현수막, 반상회보 등 다양한 매체 활용 운행제한 차량 운행 위험성 및 과태료 부과 기준 안내

☐ 향후계획

○ 사기진작을 위한 포상 실시

- 2026. 12.: 단속원, 명예과적단속원을 대상으로 단속 실적에 따른 연말 표창(시장) 수여

2026 주요업무 추진실적

1. 지역 건설산업 활성화 추진

1-1. 지역 건설산업 활성화 추진 ····· 27

지역 건설산업 활성화 추진

【총무부】

❖ 지역 건설업체 원·하도급 수주율 제고
❖ 하도급업체 지원을 통한 지역건설 산업의 활성화 도모

□ 사업내용

○ 지역제한 및 지역의무공동도급을 통한 지역업체 원도급률 제고

○ 하도급률 제고 및 지역 인력·자재·장비 사용 촉진을 위한 입찰공고문 권장 사용률 명시(70%)

○ 지역업체 배려 사업부서 체크리스트 제출 의무화

○ 하도급 상생협력 제출을 통한 하도급 참여 확대 방안 논의 (300억 이상 건설공사)

□ 추진실적

○ 목표율 및 실적

구분	원도급률	하도급률	지역인력 참 여 율	지역자재 사 용 률	지역장비 사 용 률
목표율 *	49% 이상	70% 이상	70% 이상	70% 이상	70% 이상
추진실적	52.6%	64.9%	61.7%	66.9%	80.6%

*「지역 건설산업 활성화 촉진 및 하도급업체 보호에 관한 조례」등 권장사항

○ 지역건설업체와의 상생·협력 강화 및 공사 참여기회 확대 추진

- 공사 입찰공고시 지역제한: 84건(88건 중) / 19,624백만원
- 지역의무 공동도급제(49%이상) 실시: 4건(88건 중) / 41,415백만원
- 지역업체 참여확대를 위한 간담회 개최: 2회

○ 지역 고용안정을 위한 하도급업체 지원행정 추진

- 하도급 실태조사 중점 추진:2회(1월,9월), 공사별 지역업체 참여실적 분석: 10회(매월)

□ 향후 추진계획

○ 지역 건설산업 활성화를 위한 지역업체 참여 지속 추진

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
총무부	총무부장	변준헌	5102
	총무팀장	유병순	5121
	담 당 자	유현진	5123

2. 도로건설 및 확장

2-1. 강화권 도로개설 ····· 31

2-2. 원도심 도로망 확충 ····· 34

2-3. 검단지역 도로망 확충 ····· 38

2-4. 주간선 도로망 구축 및 도로구조 개선 ····· 45

2-5. 인천대로 일반화 도로개량(1단계) ····· 51

2-6. 인천대로 일반화 도로개량(2단계) 및 혼잡도로 개선 · 54

2-1. 강화권 도로개설

【토목부】

❖ 간선도로망 확충을 통한 강화권 지역개발 및 균형 발전 도모

▢ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	국지도84호선 (길상~선원) 도로개설공사	도 로 과	L=9.44km B=17~24m	2013.11. ~ 2028.12.	116,385	2018. 5.착공 공사 65.8% 보상 94.8%
2	거첨도 ~ 약암리간 도로개설공사	도 로 과	L=6.47km B=20m	2018. 5. ~ 2027.12.	85,817	2021. 10.착공 공사 24.3% 보상 70.0%

▢ 추진실적

< 국지도84호선(길상~선원) 도로개설공사 >

- ❍ 2018. 5.: 공사 착공
- ❍ 2020. 6.: 도로구역 결정(변경) 고시
- ❍ 2021.11.: 냉정교 구조물 시공 완료
- ❍ 2024. 3.: 토공(절·성토,보조기층) 및 배수공(통로암거 1개소 등) 시공
- ❍ 2024. 5.: 수용재결(5차) 완료
- ❍ 2025. 4.: 손실보상(6차) 보상협의
- ❍ 2025. 8.: 총사업비 협의조정(13차) (사업기간 연장 27.12월말 준공)
- ❍ 2025. 9.: 구조물공(단자교) 지장물 이설 협의
- ❍ 2025.10.: 손실보상(6차) 수용재결 신청
- ❍ 2025.10.: 총사업비 협의조정(14차) (암판정, 송전선로 이설 등)
- ❍ 2025.12.: 길온교 기존교량 철거, 공사설계변경(5회)

○ 2026. 1.: 단자교구간 SK주유소 오염토 처리 착수
○ 2026. 3.: 단자교구간 공사 착수(도시가스, KT 광케이블, PC-BOX 등)
○ 2026. 6.: 길온교구간 본선 포장 및 교통전환, 가교철거
○ 2026. 8.: 총사업비 협의조정(15차) (사업기간 연장 28.12월말 준공)
○ 2026.10.: 총사업비 협의조정(16차) 신청

< 거첨도 ~ 약암리간 도로개설공사 >

○ 2018. 5.: 기본 및 실시설계 용역 착수
○ 2021.10.: 공사 착공
○ 2021.11.: 건설사업관리용역 착수
○ 2022.12.: 공사 중지(군부대 등 관계기관 협의 지연)
○ 2023. 3.: 공사 재개
○ 2023. 7.: 공사 중지(김포시 토지 보상 협의 지연)
○ 2026. 3.: 공사 재개
○ 2026. 7.: 제3회 기성검사 완료
○ 2026. 9.: 인천구간 L=1.8km 아스콘 기층 포장 완료
○ 2026. 9.: 제4회 기성검사 완료

□ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	'26년도 예산액	집행액	집행률	잔액	비고
계	202,202	53,241	29,690	55.7%	23,551	
국지도84호선 (길상~선원) 도로개설공사	116,385	14,832	2,692	18.1%	12,140	
			시설비(2,412백만원), 감리비(272백만원), 시설부대비(8백만원)			
거첨도~약암리간 도로개설공사	85,817	38,409	26,998	70.3%	11,411	
			시설비(26,998백만원)			

☐ 향후 추진계획

< 국지도84호선(길상~선원) 도로개설공사 >

○ 2028. 5.: 공사 준공


< 거첨도 ~ 약암리간 도로개설공사 >

○ 2026.12.: 토지 보상 완료

○ 2027. 3.: 지장물 철거 완료

○ 2027.12.: 공사 준공 및 시설물 인계

☐ 위치도



부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토 목 부	토목부장	한덕근	5103
	도로건설1팀장	유성일	5151
	도로건설3팀장	김경덕	5181
	담 당 자	김민수	5152
	담 당 자	정인성	5182

2-2. 원도심 도로망 확충

【토목부】

❖ 원도심 도로망 확충을 활성화 촉진 및 균형발전 도모

▢ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	숭인지하차도 및 연결도로 건설공사	도 로 과	L=950m (지하차도 725m) B=50m	2010. 6. ~ 2027. 8.	95,100	2022. 2.착공 공사 70.7% 보상 58.0%
2	능안삼거리~ 인천여상간 도로개설공사	도 로 과	L=1.18km B=26~40m	2021. 1. ~ 2027.12.	35,710	2026.12.착공 공사 -% 보상 -%
3	축항대로 296번길 도로개설공사	도 로 과	L=680m B=35m	2025.10. ~ 2027. 6.	5,000	2025.10.착공 공사 49.8% 보상 -%

▢ 추진실적

< 숭인지하차도 및 연결도로 건설공사 >

○ 2022. 2.: 공사 착공

○ 2022.12.: 경인선 철도하부 통과구간 철도보호지구 행위허가 신고 처리 완료

○ 2023. 6.: 철도보호지구 착공

○ 2024. 6.: 경인선 하부 비개착구간 기존 지하차도 강관파일 선단 노출

○ 2024. 9.: 철도보호지구 기술자문(1차) 및 행위신고 완료

○ 2024.11.: 철도통과 비개착(DSM공법) 1구역 터파기(종점측) 비개착구간 CIP파일 노출 및 기존 지하차도 강관 파일 신설 구조물 벽체 간섭 발생

○ 2025. 4.: 철도보호지구 기술자문(2차) 및 행위신고 완료
○ 2025.12.: 시・종점부 U-Type 구조물 시공(240m/295m)
지하차도 BOX 구조물 시공(280m/430m)
철도통과 비개착(DSM공법) 2구역 터파기 완료
○ 2026. 6.: 지하차도 BOX 구조물 시공완료(360m)
○ 2026. 6.: 지하차도 U-type 구조물 시공완료(295m)

< 능안삼거리~인천여상간 도로개설공사 >

○ 2021. 6.: 기본 및 실시설계 용역 착수 (2022.5.11. 용역중지)
○ 2024.11.: 건설기술심의(설계안전성・공기적정성)
○ 2024.12.: 도로구역 결정을 위한 관계기관 협의 진행중
○ 2025. 3.: 재정투자(재)심사 완료(총사업비, 사업기간 변경)
○ 2025. 4.: 관계기관 협의추진(서울지방국토청)
○ 2026. 3.: 도로구역결정 및 실시계획 인가 고시
○ 2026. 1. ~ 7.: 북항터널 상부 횡단교량 관련 관계기관 협의

< 축항대로 296번길 도로개설공사 >

○ 2023.12.: 기본 및 실시설계 용역 착수 (2025.6.10. 용역중지)
○ 2025.10.: 공사 착공
○ 2025.10.: 건설폐기물처리용역 착수
○ 2026. 8.: 설계변경(제1회) 체결

□ 예산 집행계획

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	'26년도 예산액	집행액	집행률	잔액	비고
계	138,360	28,840	7,962	27.6%	20,878	
숭인지하차도 및 연결도로 건설공사	95,100	23,190	6,895	29.7%	16,295	
			시설비(2,412백만원), 감리비(272백만원), 시설부대비(8백만원)			
능안삼거리~ 인천여상간 도로개설공사	35,710	3,550	-	-	3,550	
			기본 및 실시설계용역 정지('22. 5. 11.)			
축항대로 296번길 도로개설공사	7,550	2,100	1,067	50.8%	1,033	
			시설비(1,067백만원), 시설부대비(0.3백만원)			

□ 향후 추진계획

< 숭인지하차도 및 연결도로 건설공사 >

○ 2026.12.: 철도 통과 비개착 구간 구조물 완료(33m)

○ 2027. 2.: 비개착구간 접속부 BOX 구조물 시공 완료(37m)

○ 2027. 8.: 공사 준공 및 도로 개통

< 능안삼거리~인천여상간 도로개설공사 >

○ 2026.12.: 토지 보상 및 공사착공

< 축항대로 296번길 도로개설공사 >

○ 2027. 6.: 공사 준공 및 도로 개통

☐ 위치도



부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토 목 부	토목부장	한덕근	5103
	도로건설1팀장	유성일	5151
	담 당 자	송재용	5152
	담 당 자	김민수	5153

2-3. 검단지역 도로망 확충

【토목부】

❖ 검단구 지역 내 도로망 확충을 통한 지역개발 촉진 및 산업단지 물류 비용 절감 도모

□ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	검단산업단지~검단우회 도로간 도로확장공사	도 로 과	L=2.9km B=20→40m	2010. 4. ~ 2027.12.	68,270	2020. 4. 착공 2026. 5. 준공 (부분) 공사 100% 보상 (부분) 100%
2	봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사	도 로 과	L=840m B=39.7m	2017. 8. ~ 2028.12.	47,521	2019.12.착공 공사 17.7% 보상 80.8%
3	드림로~원당대로간 도로개설공사	도 로 과	L=770m B=16.5m	2018. 5. ~ 2026.12.	32,206	2021. 6. 착공 공사 81% 보상 100%
4	검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사	도 로 과	L=2.1km B=25m	2019. 3. ~ 2029.12.	70,876	실시설계일시정지 보상 75.6%
5	봉수대로 확장공사	도 로 과	L=1.97km B=18→30m	2019. 7. ~ 2028. 6.	34,700	시공사 계약해지('25.8.) 공사 0.0% 보상 66.7%
6	국지도98호선(도계~마전) 도로개설공사	도 로 과	L=1.57km B=17.5~23.5m	2016.12. ~ 2027.12.	65,768	2022. 3.착공 공사 70.5% 보상 98.6%
7	검단신도시~대곡동간 도로개설공사	도 로 과	L=3.04km B=12.5m	2019. 6. ~ 2030.12.	46,400	실시설계일시정지 공사 - % 보상 - %
8	금곡동~대곡동간 도로개설공사	도 로 과	L=3.22km B=26.5m	2019. 1. ~ 2029.12.	173,664	2022. 1.착공 공사 3.0% 보상 100%
9	왕길동 원당대로 하수암거 설치사업 (5번 도로확장 연계)	도 로 과	하수암거 L=927m	2025. 7. ~ 2028.12.	29,200	용역중(98%) 공사 -% 보상 -%
10	안암도유수지~ 오류동간 도로개설공사	도 로 과	L=1.3km B=19m	2019.7. ~ 2030.12.	24,200	실시설계일시정지 공사 - % 보상 - %

□ 추진실적

< 검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사 >

- ○ 2020. 4.: 공사 착공
- ○ 2024.10.: 사월마을 일원 침수대책 시달(도로과)
- ○ 2025.12.: 기본 및 실시설계용역 착수(하수암거 설치)
- ○ 2026. 5.: 공사 부분준공(하수암거 설치 구간 제외)
- ○ 2026. 7.: 도로 부분개통(2.9km 중 1.8km)

< 봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사 >

- ○ 2019.12.: 공사 착공
- ○ 2024.10.: 공사중 교통소통대책 변경 심의
- ○ 2025. 4.: 지장물(열수송관) 기존관 연결작업 및 통수 완료
- ○ 2025. 9.: 우회도로 및 지하차도 가시설 설치공사 착수
- ○ 2025.12.: 공사 일시정지(우회도로 추가 확보시까지)
- ○ 2026. 7.: 도로구역결정(변경) 및 실시계획인가(변경)

< 드림로~원당대로간 도로개설공사 >

- ○ 2021. 6.: 공사 착공
- ○ 2024.10.: 사월마을 일원 침수대책 시달(도로과)
- ○ 2025.12.: 기본 및 실시설계용역 착수(하수암거 설치)
- ○ 2026. 6.: 드림로~원당대로 암거 우선시공 완료
- ○ 2026. 9.: 교통안전시설 심의 완료

< 검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사 >

- ○ 2019. 3.: 기본 및 실시설계용역 착수
- ○ 2024. 4.~ 2025.10.: 손실보상(1차) 진행
- ○ 2024.12.18. : 도로구역 결정(변경)을 위한 도로과 협의 완료
  - 특례사업 시행자 도로구역(480m) 제척
- ○ 2025. 9.25. : 도로구역 결정(변경), 도시관리계획시설(변경) 및 실시계획인가(변경) 고시

○ 2026. 9. 7.: 도로구역 결정(변경), 도시관리계획시설(변경) 및 실시계획인가(변경) 고시
- 종점부 일부 선형변경 및 토지이동(분할) 결과 반영

< 봉수대로 확장공사 >

○ 2021.12.: 공사 착공
○ 2025. 3.: 건설사업관리용역 재개
○ 2025. 7.: 도로구역결정 및 실시계획인가 사업인정 고시
○ 2025. 8.: 시공사 계약해지 요청으로 인한 계약해지
○ 2025.12.: 공사중 교통소통대책 심의
○ 2026. 2.: 손실보상계획 공고
○ 2026. 4.: 건설기술심의 완료
○ 2026. 6.: 예정지적좌표측량 의뢰

< 국지도98호선(도계~마전) 도로개설공사 >

○ 2022. 3.: 공사 착공
○ 2023.10.: 연약지반 처리 착수(광로3-27호선)
○ 2024. 2.: 신여래교 등 구조물공 착수
○ 2025. 9.: 신여래교 지장물(오수관로) 이설 완료
○ 2026. 1.: 총사업비 자율조정(제8차, 61,476→65,768)
○ 2026. 2.: 광3-24호선 중토위 수용재결 완료
○ 2026. 4.~9.: 광3-24호선 연약지반 개량 착수 및 성토 중

< 검단신도시~대곡동간 도로개설공사 >

○ 2019. 6. ~ 2021.12.: 기본 설계용역 착수
○ 2021. 7.: 제4차 대도시권 광역교통시행계획 고시(신규사업 반영)
○ 2023. 5.: 총사업비 자율조정 협의(1차)
○ 2023. 8.: 지방재정 중앙투자심사 재심사(조건부 가결)
○ 2025. 6.: 실시설계용역 착수
○ 2025.11.: 실시설계용역 일시정지
○ 2026. 8.: 총사업비 자율조정 협의(2차)

< 금곡동~대곡동간 도로개설공사 >

- ○ 2022. 1.: 공사 착공
- ○ 2023. 2.: 기본 및 실시설계용역 준공
- ○ 2024. 8.: 건설사업관리용역 발주
- ○ 2025. 1.: 공사 정지(손실보상)
- ○ 2025. 9.: 총사업비 자율조정(5차, 사업비 변경 4,049백만원)
- ○ 2025.10.: 총사업비 조정(6차, 신규공종 추가)
- ○ 2025.12.: 공사 재개 및 가옥 철거
- ○ 2029.12.: 공사 준공

< 왕길동 원당대로 하수암거 설치사업 >

- ○ 2024.10.: 사월마을 일원 침수대책 수립(도로과)
- ○ 2025. 5.: 지방재정투자심사 승인(사업비 292억원)
- ○ 2025.10.: 통합하수암거 설치 협약서 체결(도시개발과)
- ○ 2025.12.: 기본 및 실시설계용역 착수
- ○ 2026. 1.: 드림로~원당대로구간 암거 우선시공
- ○ 2026. 10월 현재 용역 추진율 98%(설계 VE 완료)

< 안암도 유수지~오류동간 도로개설공사 >

- ○ 2014. 8.13.: 검단IC 도로구역 결정 고시
- ○ 2021. 3.26.: 김포시 실시계획인가 고시
- ○ 2022. 4.11.: 도로구역 결정 및 실시계획인가(변경) 고시
- ○ 2025.12.22.: 도로구역 결정(변경) 및 실시계획인가(변경) 고시

□ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	592,805	120,094	31,139	25.9%	88,955	
검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사	68,270	12,470	8,534	68.4%	3,936	
			시설비(8,165백만원), 감리비(360백만원), 시설부대비(9백만원) 등			
봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사	47,521	10,639	2	0.0%	10,637	
			시설부대비(2백만 원)			

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
드림로~원당대로간 도로개설공사	32,206	8,002	1,850	23.1%	6,152	
			시설비(1,647백만원), 감리비(200백만원), 시설부대비(3백만원) 등			
검단양촌IC~ 봉수대로간 도로개설공사	70,876	22,571	415	1.8%	22,156	
			시설부대비(2백만 원), 보상비(413백만 원)			
금곡동~대곡동간 도로개설공사	173,664	17,556	10,025	57.1%	8,310	7,531
			시설비(9,089백만원), 감리비(935백만원), 시설부대비(1백만원) *(이월액10,736백만원) 포함			
국지도98호선 (도계~마전) 도로개설공사	65,768	13,624	7,540	55.3%	6,084	
			시설비(7,349백만원), 감리비(189백만원), 시설부대비(2백만원) 등			
봉수대로 확장공사	34,700	10,313	34	0.3%	10,279	
			시설비[34백만원] ※ 시공사 요청에 의한 계약해지('25. 8.)			
검단신도시~대곡동간 도로개설공사	46,400	15,064	0	0%	15,064	
			실시설계용역 일시정지('25.11.)			
왕길동 원당대로 하수암거 설치사업	29,200	4,281	2,739	64.0%	1,542	
			시설비(공사비 2,385백만원)-우선시공 구간 (드림로~원당대로 구간) 시설비(설계비 354백만원)-설계용역 기성금			
안암도 유수지 ~오류동간 도로개설공사	24,200	5,574	0	0.0%	5,574	
			시설비(5,464백만원), 감리비(100백만원), 시설부대비(10백만원)			

□ 향후 추진계획

< 검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사 >

- ○ 2026.12.: 공사(잔여분) 착공(하수암거 병행시공)
- ○ 2027.12.: 사업기간(실시계획) 연장(당초: 27.12./변경:28.12.)
- ○ 2028.12.: 통합하수암거 설치 완료 및 전 구간 개통

< 봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사 >

- ○ 2026.11.: 공사기간 연장 계약 및 재착공
- ○ 2028.12.: 공사 준공

< 드림로~원당대로간 도로개설공사 >

○ 2026.12.: 공사 준공 및 도로개통

< 검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사 >

○ 2026. 하반기.: 2차 보상 시행

○ 2027. 상반기.: 공사 착공

< 국지도98호선(도계~마전) 도로개설공사 >

○ 2026.12.: 신여래교 등 2개소 슬래브 시공

○ 2027. 3.: 광3-24호선 보조기층 포설

○ 2027. 6.: 배수공 및 기층 포장

○ 2027. 9.: 포장 및 교통안전시설 설치

○ 2027.12.: 공사 준공

< 봉수대로 확장공사 >

○ 2026.12.: 공사 재발주

○ 2028. 6.: 공사 준공

< 검단신도시~대곡동간 도로개설공사 >

○ 2026. 6. ~ 2026.12.: 도시개발사업 관련 협의

○ 2027. 1. ~ 2030.12.: 설계, 보상 및 공사 추진

< 금곡동~대곡동간 도로개설공사 >

○ 2029.12.: 공사 준공

< 왕길동 원당대로 하수암거 설치사업 >

○ 2026.12.: 공사 착공(도로확장 잔여분 병행 시공)


○ 2028.12.: 공사 준공

< 안암도 유수지~오류동간 도로개설공사 >

○ 2027. 4: 지방투자 재심사

○ 2027.12.: 건설사업관리용역 착수, 공사 착공

☐ 위치도



부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토 목 부	토목부장	한덕근	5103
	도로건설2팀장	남양환	5161
	도로건설4팀장	임남무	5191
	담 당 자	조종곤	5162
	담 당 자	손태현	5163
	담 당 자	정석진	5164
	담 당 자	박준헌	5165
	담 당 자	이후선	5192
	담 당 자	이동석	5193
	담 당 자	백정미	5194
	담 당 자	강상우	5196

2-4. 주간선 도로망 구축 및 도로구조 개선

【토목부】

❖ 도로망 구축 및 도로구조 개선(확장 등)을 통한 안전한 도로환경 조성으로 양질의 교통서비스 제공 도모

☐ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	아암지하차도 건설공사	도 로 과	L=930m B=40m	2019. 7. ~ 2027. 12.	48,935	2022.7. 착공 공사 76.0% 보상 해당없음
2	송도 9공구 아암물류단지 진입도로 개설공사	경 제 청 송도기반과	L=560m B=30m	2017.11. ~ 2027.12.	53,875	2021.11. 착공 공사 22.3% 보상 100%
3	공촌사거리 교차로 개선 및 서곶로 일부구간 확장사업	도 로 과	(공촌사거리) L=1.37km (서곶로) L=250m	2021.11. ~ 2028.12.	30,240	2027. 하반기 공사발주예정 공사 -% 보상 -%
4	부평동~장고개간 도로개설공사(3-2공구)	도 로 과	L=706m B=32.5~36m	2009. 7. ~ 2025.12.	7,628	2024. 3.착공 공사 80.0% 보상 100%
5	백석고가교 주변 교통소음 개선사업	도 로 과	L=880m B=37~44m	2020. 8. ~ 2028.12.	35,700	2026. 4.착공 공사 8.8% 보상 35.7%
6	중봉대로~ 봉수대로간 도로개설공사	도 로 과	L=1.2km B=20~35m	2021.11. ~ 2027. 4.	54,181	2024. 8.착공 공사 60.5% 보상 100.0%

□ 추진실적

< 아암지하차도 건설공사 >

- ○ 2022. 7.: 공사 착공
- ○ 2024. 1.: 아암대로 차로 축소(8차로→4차로) 및 교통소통 모니터링 결과 반영
- ○ 2025.12.: BOX-TYPE 상부 슬래브 설치 완료
- ○ 2026. 5.: BOX-TYPE 하부 슬래브 콘크리트 타설
- ○ 2026. 6.: U-TYPE 가시설 설치
- ○ 2026. 7.: U-TYPE 방수 시공
- ○ 2026. 8.: U-TYPE 철근 조립 및 하부슬래브 콘크리트 타설
- ○ 2026. 9.: U-TYPE 벽체 철근 및 거푸집 설치
- ○ 2026. 10.: U-TYPE 벽체 콘크리트 타설 및 외벽 pc판넬 설치

< 송도 9공구 아암물류단지 진입도로 개설공사 >

- ○ 2021.11.: 공사 착공
- ○ 2021.12.: 공사 일시정지(사유: 보상협의 소요)
- ○ 2024. 3.~11.: 무단점유 행정대집행 계고장 1~3차 교부
- ○ 2024. 5.: 공사 재개
- ○ 2025. 5.: 행정대집행 영장 통지
- ○ 2025. 6.: 무단점유지장물(중고자동차 등) 이전 완료
- ○ 2025.11.: 시공사의 자금경색으로 인한 공사 계약 해지
- ○ 2026. 4.: 제6차 총사업비 변경
- ○ 2026. 6.: 일상감사 및 계약심사 완료
- ○ 2026. 8.: 잔여공사 착공

< 공촌사거리 교차로 개선 및 서곶로 일부구간 확장사업 >

- ❍ 2021.11.: 기본 및 실시설계용역 착수
- ❍ 2023.12.: 설계VE 완료
- ❍ 2024.12.: 지적현황측량 완료
- ❍ 2025. 9.: 도시관리계획(도로, 공원) 결정(변경) 고시
- ❍ 2026. 2.: 도로구역 결정 및 실시계획인가 고시
- ❍ 2026. 3.: 지적분할측량 완료
- ❍ 2026. 8.: 도로구역 결정(변경) 및 실시계획인가(변경) 고시

< 부평동~장고개간 도로개설공사(3-2공구) >

- ❍ 2024. 3.: 공사 착공
- ❍ 2024. 7.: 보상 완료(토지 1필지, 지장물 1건)
- ❍ 2025.12.: 사업기간 변경(2025.12.31.→2026.12.31.)
- ❍ 2026. 3.: 공사 준공
- ❍ 2026. 4.: 도로(임시) 사용개시
- ❍ 2026. 7,: 확정측량 실시

< 백석고가교 주변 교통소음 개선사업 >

- ❍ 2020. 8.: 설계용역 착수
- ❍ 2024.12.: 건설기술심의 완료

< 중봉대로~봉수대로간 도로개설공사 >

- ❍ 2024. 8.: 공사 착공
- ❍ 2024.12.: 공사 일시정지(사유: 공사부지 미확보)
- ❍ 2025. 2.: 보상 행정절차 이행(석남동 223-941, 955번지)
- ❍ 2025. 3.: 공사재개
- ❍ 2025. 7.: 손실보상계획(3차) 수립
- ❍ 2025. 9.: 총사업비 조정 관련 검토 보고(33,293백만원→54,181백만원)

○ 2025. 9.: 공사 일시정지(사유: 매립폐기물 발생에 따른 공사 추진 불가)
○ 2025. 9.: 건설폐기물, 폐합성수지, 임목폐기물 처리용역 착수
○ 2025.10.: 공사재개
○ 2026. 7.: 설계변경(1회) 시행(공사기간 26.8.4. → 27.4.13. 변경)

□ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	230,751	67,970	14,062	27.6%	36,798	
아암지하차도 건설공사	48,935	19,090	5,537	29.0%	13,554	
			시설비(4,767백만원), 감리비(768백만원), 시설부대비(2백만원)			
송도 9공구 아암물류단지 진입도로 개설공사	53,875	3,356	1,831	54.6%	1,525	
			시설비(1,706백만원), 감리비(123백만원), 시설부대비(2백만원)			
공촌사거리 교차로 개선 및 서곶로 일부구간 확장사업	30,240	15,634	180	1.2%	15,454	
			시설비(180백만원)			
부평동~장고개간 도로개설공사 (3-2공구)	7,820	3,798	3,755	98.8%	21	
			시설비(3,755백만원)			
백석고가교 주변 교통소음 개선사업	35,700	8,982	2,759	30.7%	6,223	
			시설비(2,428백만 원), 감리비(330백만 원), 시설부대비(1백만 원)			
중봉대로~ 봉수대로간 도로개설공사	54,181	17,110	13,423	78.5%	3,687	
			시설비(12,956백만 원), 감리비(466백만 원), 시설부대비(1백만원)			

□ 향후 추진계획

< 아암지하차도 건설공사 >

- ○ 2026.11.: 지하차도 임시개통(상부 교차로 구간 성토)
- ○ 2027. 1분기.: 송도9공구 진입도로와 연결부 옹벽 시공
- ○ 2027. 2분기.: 상부 교차로 부대공 시공
- ○ 2027. 6.: 공사 준공

< 송도 9공구 아암물류단지 진입도로 개설공사 >

- ○ 2026.10.: 토공(흙쌓기) 및 배수공(측구공) 추진
- ○ 2026.12.: 지장물(한전주) 이설
- ○ 2027.12.: 공사 준공

< 공촌사거리 교차로 개선 및 서곶로 일부구간 확장사업 >

- ○ 2026. 11.: 보상계획 수립
- ○ 2027. 상반기 보상 추진
- ○ 2027. 하반기 공사 발주

< 부평동~장고개간 도로개설공사(3-2공구) >

- ○ 2026. 10.: 시설물 인수인계 및 지적공부 정리 추진

< 백석고가교 주변 교통소음 개선사업 >

- ○ 2027. 1.: 지장물 이설 및 우회도로 개통
- ○ 2027. 2.: 백석고가교 철거 시작
- ○ 2027.10.: 백석고가교 철거 완료 및 방음시설 설치
- ○ 2028. 7.: 도로포장 및 공사 준공
- ○ 2028.12.: 공사 완료 공고

< 중봉대로~봉수대로간 도로개설공사 >

- ○ 2027. 4.: 공사 준공

☐ 위치도



부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토 목 부	토목부장	한덕근	5103
	도로건설2팀장	남양환	5161
	도로건설3팀장	김경덕	5181
	담 당 자	손태현	5163
	담 당 자	정석진	5164
	담 당 자	김지의	5183
	담 당 자	음영재	5185
	담 당 자	고은희	5184

2-5. 인천대로 일반화 도로개량(1단계)

【토목부】

❖ 인천대로 주변 원도심 재생 활성화 및 도로개량을 통한 지역균형 발전 도모

□ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	인천대로 일반화 도로개량 1-1단계	인천대로개발과	L=1.8km	2022. 1. ~ 2027.10.	81,964	2023. 5.착공 공사 43.04%
2	인천대로 일반화 도로개량 1-2단계	인천대로개발과	L=3.01km	2024. 7. ~ 2027.12.	109,951	2024. 7.착공 공사 28.68%

□ 추진실적

< 1-1단계: 인천기점~독배로(인하로) >

○ 2023. 5.: 본공사 착수

○ 2023.11.: 공사 중 교통 전환(4차로) 완료

○ 2024. 1.~12.: 인천방향[용산육교(3구간) ~ 종점] 공사 추진
(가시설 설치, 방음벽・옹벽 철거 등)

○ 2024. 7.: 옛 경인고속도로 옹벽 철거 기념식 개최

○ 2025. 1. ~ 12.: 인천방향[시점(1구간) ~ 종점(5구간)] 공사 추진
(가시설 설치, 방음벽・옹벽 철거 등)

○ 2026. 1.: 인하대 교차로 조성 완료 및 개통

○ 2026. 5.~9.: 인천방향 교량(송도육교, 수인철도육교, 용산육교) 및 보도육교 철거

○ 2026. 8.: 공사기간 연장계약 체결

○ 2026. 9.: 인천방향 공사 추진 중

(가시설 설치, 방음벽・옹벽 철거 등)

< 1-2단계: 독배로(인하로)~주안산단고가교 >

○ 2024. 7.: 공사 착공

○ 2025. 2.: 중앙분리대 철거 및 차로전환(4차로 운영)

○ 2025. 9.: 옹벽 철거, 제1임시주차장 및 주안산단진출로 조성

○ 2025.10.: 주안연결로, 석정연결로 강관말뚝 설치

○ 2025.12.: 도화IC~도화대교 구간 가시설 설치

○ 2026. 2.: 도화육교 인천방향 철거 완료

○ 2026. 6.: 제2임시주차장(169면) 조성

○ 2026. 6.: 도화IC ~ 방축고가교 구간 차로전환(중앙부 공사)

○ 2026. 9.: 인천방향 공사 추진 중

(가시설 설치, 방음벽・옹벽 철거 등)

□ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	'26년도 예산액	집행액	집행률	잔액	비고
계	191,915	38,248	18,066	47.2%	20,183	
인천대로 일반화 도로개량공사 (1-1단계)	81,964	23,805	8,241	34.6%	15,565	
			시설비(7,797백만원), 감리비(442백만원), 시설부대비(2백만원)			
인천대로 일반화 도로개량공사 (1-2단계)	109,951	14,443	9,825	68.0%	4,618	
			시설비(9,310백만원), 감리비(508백만원), 시설부대비(7백만원)			

▢ 향후 추진계획

< 1-1단계: 인천기점~독배로(인하로) >

○ 2027. 3.~ 2027.10.: 서울방향 공사 추진 및 준공

< 1-2단계: 독배로(인하로)~주안산단고가교 >

○ 2027. 1.: 공사기간 연장계약 체결(연장 12개월)

○ 2027. 3.~ 2028.12.: 서울방향 공사 추진 및 준공

▢ 위치도



부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
토 목 부	토목부장	한덕근	5103
	인천대로건설1팀장	윤종한	5341
	담 당 자	이길형	5342
	담 당 자	정승협	5343
	담 당 자	김태형	5344
	담 당 자	이진원	5345
	담 당 자	최정인	5346
	담 당 자	문성준	5347

2-6. 인천대로 일반화 도로개량(2단계) 및 혼잡도로 개선

【토목부】

❖ 도로기능 개선으로 원도심 도시단절 해소 및 교통혼잡 개선 ❖ 주변지역 정주여건 개선 및 지역발전 도모

☐ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	인천대로 일반화 도로개량(2단계) 및 혼잡도로 개선	인천대로개발과	L=5.64km	2025.11. ~ 2031. 4.	872,498	2025. 11.착공 공사 5.01%

☐ 추진실적

- ○ 2025. 9.: 건설사업관리용역 착수
- ○ 2025. 11.: 우선시공분 착공[중앙분리대 전체(L=5.1km) 및 방음벽 일부(L=4.7km) 철거]
- ○ 2025. 12.: 중앙분리대(L=5.1km) 철거 완료
- ○ 2026. 1. ~ 7.: 방음벽 일부 철거, 진출로 개설(3개소) 등
- ○ 2026. 6.: 우선시공 → 총공사 계약변경 및 총공사(상부도로) 착수
- ○ 2026. 9.30.: 교통영향평가 완료(교통정책과→인천대로개발과)
- ○ 2026.10. 1.: 공사중 교통소통대책 심의 완료(인천대로개발과)
- ○ 2026.10. 2.: 환경영향평가(본안) 협의완료(인천대로개발과)
- ○ 2026.10. 6.: 도로구역 결정 및 지형도면 고시(지하도로)
- ○ 2026.10. 6.: 공사중 교통대책 T/F팀 구성(안) 마련(종합건설본부)

□ 예산 집행상황


(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	872,498	71,395	36,022	50.45%	35,913	
인천대로 일반화 도로개량(2단계) 및 혼잡도로 개선	872,498	71,935	36,022	50.45%	35,913	
			시설비(34,605백만원), 감리비(1,413백만원), 시설부대비(3백만원)			

□ 향후 추진계획

- ❍ 2026. 10.~: 가시설공사 교통전환 및 총공사(혼잡도로) 착수
- ❍ 2027. ~ : (상부) 교량 철거, (혼잡도로) 가시설·토공
- ❍ 2030.: (혼잡도로) 지하차도 선개통, (상부) 공원 조성 개시
- ❍ 2031. 4.: 본공사 준공

☐ 위치도



부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
토 목 부	토목부장	한덕근	5103
	인천대로건설2팀장	허양호	5221
	담 당 자	문성우	5222
	담 당 자	강재현	5223
	담 당 자	송은별	5224
	담 당 자	김병현	5225

3. 하수·하천 건설

3-1. 수해상습지 개선사업 ····· 59

3-2. 자연생태 생명의 강 복원사업 ····· 61

3-3. 하수처리시설 현대화 및 증설·개량사업 ····· 64

3-1. 수해상습지 개선사업

【토목부】

❖ 하천 개수를 통해 통수단면 부족 부분에 대한 개선
❖ 상습 농경지 침수 예방 및 사유재산 보호

☐ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	교산천 수해상습지 개선사업	수질하천과	하도정비 L=3.25km (B=10~40m→35~40m)	2015. 6. ~ 2027. 8.	31,512	100%

☐ 추진실적

○ 2015. 6.: 기본 및 실시설계용역 착수
○ 2019. 2.: 기본 및 실시설계용역 준공
○ 2019.12.: 공사 착공
○ 2024.12.: 기존 배수구조물 철거 및 교량 기초 시공
○ 2025.12.: 농업용 시설물(양수장, 수중펌프 등) 및 교량 시공
○ 2026. 4.: 호안블럭 설치 및 둑마루, 부체도로 포장
○ 2026. 5.: 공사 준공

☐ 예산 집행상황

(단위: 백만 원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	31,512	4,071	2,875	70.6%	1,196	
교산천 수해상습지 개선사업	31,512	4,071	2,875	70.6%	1,196	
			공사 기성 및 관급자재, 노무비 등(2,872백만원) 교산천 전기요금 및 여비 지출(3백만원)			

☐ 향후 추진계획

○ 2026. 10. ~ 2027. 7: 소유권 이전등기 소송 관련 토지보상 실시

○ 2027. 8.: 사업 준공

☐ 위치도



부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
토 목 부	토목부장	한덕근	5103
	하수하천팀장	김대건	5201
	담 당 자	안혜림	5204

3-2. 자연생태 생명의 강 복원사업

【토목부】

❖ 하천수질 복원 및 수변 공간 조성으로 시민들에게 도심 친수 휴식 공간 제공

□ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	승기천 지역맞춤형 통합하천사업	수질하천과	수질복원 및 친수공간 조성 L=6.24km	2023. 1. ~ 2028.12.	48,000	2023.11.착수 용역 83.0%
2	장수천 하천정비사업	수질하천과	수질복원 및 시설물정비 L=4.10km	2023. 1. ~ 2029. 12.	24,038	2023. 6.착수 용역 89.0%

□ 추진실적

< 승기천 지역맞춤형 통합하천사업 >

○ 2023.11.: 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2024. 1.: 착수보고회(수질하천과, 연수구)

○ 2024.11.: 자문회의 개최

○ 2024.12.: 주민 설명회 개최

○ 2025. 4.: 하천유지용수 공급방안 관계기관 협의

○ 2026. 4.: 건설기술심의 이행

○ 2026. 9.: 관계기관 협의 완료

○ 2026.10.: 하천기본계획 변경 및 하천구역 변경 추진

< 장수천 하천정비사업 >

○ 2023. 6.: 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2024. 1.~2025. 6.: 설계(안) 마련(자문회의, 주민설명회, 관계기관 협의 등)

○ 2026. 2.: 총사업비 조정[19,946백만원 → 24,038백만원(증 4,092)]

○ 2026. 2.: 하천공사 시행계획 수립 신청(→ 수질하천과)

○ 2026. 4.: 설계안전 검토보고서 제출(→국토안전관리원)

○ 2026.10.: 하천공사 시행계획수립 고시(수질하천과)

□ 예산 집행상황

(단위: 백만 원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	72,038	11,829	46	0.39%	11,783	
승기천 지역맞춤형 통합하천사업	48,000	7,632	2	0.0%	7,630	
			기본 및 실시설계용역 일시정지('24.11. 4.)			
장수천 하천정비사업	24,038	4,197	44	1%	4,153	
			하천공사 시행계획 고시 진행중 (수질하천과, 26.10월중)			

□ 향후 추진계획

< 승기천 지역맞춤형 통합하천사업 >

○ 2026.11.: 하천기본계획 변경 고시

○ 2026.12.: 총사업비 변경

○ 2027. 1.: 소규모환경영향평가 협의 완료

○ 2027. 2.: 하천공사 시행계획 수립 고시

○ 2027. 2.~3.: 일상감사・계약심의, 계약의뢰


○ 2027. 상반기.: 공사 착공

○ 2029. 하반기.: 공사 준공

< 장수천 하천정비사업 >

- ❍ 2026. 11. ~ 2027. 2.: 일상감사・계약심의
- ❍ 2027. 상반기: 공사 착공
- ❍ 2029. 하반기: 공사 준공

☐ 위치도



부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
토 목 부	토목부장	한덕근	5103
	하수하천팀장	김대건	5201
	담 당 자	조영인	5202
	담 당 자	박상원	5203

3-3. 하수처리시설 현대화 및 증설·개량사업

【토목부】

❖ 하수처리시설 현대화 및 증설·개량을 통해 방류수질기준 만족 및 악취민원 해소

□ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	승기공공하수처리 시설 현대화사업	하 수 과	시설용량 270,000㎥/일 (하수처리시설 지하화 상부 주민친화공간 조성)	2020. 1. ~ 2032.10.	426,486	2025. 12.실시설계 착수 우선시공분 49.7% 본공사 -%
2	남항공공하수처리시설 증설 및 개량사업	하 수 과	시설용량 140,000㎥/일 -증설(15,000㎥/일) -개량(47,000㎥/일)	2021. 8. ~ 2032. 1.	127,387	2024.10. 착수 용역 95.0%
3	기좌하수처리구역 고농도하수 차집관로 설치공사	하 수 과	차집관로 L=1.52km 중계펌프장 1개소	2018. 6. ~ 2030. 2.	44,839	2018. 6.착수 용역 100.0%
4	뷰티풀파크 완충저류시설 설치사업	수질하천과	완충저류시설 3,200㎥/일 중계펌프장 2개소 차집관로 L=5.5km	2021. 7. ~ 2028. 10.	32,054	2026 10. 착공 공사 0%

□ 추진실적

< 승기공공하수처리시설 현대화사업 >

○ 2020.10.: 승기공공하수처리시설 현대화(지하화)사업 추진 방침(하수과)

○ 2024. 4.: 승기공공하수처리시설 현대화사업 발주시행 통보(하수과→~~종건~~)

○ 2024. 7.: 공사계약 의뢰(종합건설본부→조달청)

○ 2024. 9. ~ 2025. 1.: 공사입찰 4회(유찰-1개사 단독 참여)

❍ 2025. 2.: 공사계약방식 변경(경쟁입찰→수의계약)
❍ 2025. 3.: 현장설명회 실시
❍ 2025.12.: 실시설계 적격자 선정 및 우선시공분 착공
❍ 2026. 1.: 건설사업관리용역 착수
❍ 2026. 6.: 현장사무실 축조 완료, 해안도로 차집관로 공사 착수
❍ 2026. 7.~8.: 설계경제성 검토(설계VE) 완료
❍ 2026. 9.~10.: 경관심의 및 실시설계 적격심의 완료

< 남항공공하수처리시설 증설 및 개량사업 >

❍ 2020. 9.: 2035년 인천광역시 하수도정비기본계획 승인(환경부)
❍ 2021. 8.: 남항공공하수처리시설 증설 및 개량사업 추진계획 수립(하수과)
❍ 2022. 7. ~ 2024. 4.: 타당성 조사 및 기본설계용역(하수과)
❍ 2024.10.: 실시설계용역 착수(종합건설본부)
❍ 2026. 2.: 대형건설공사 입찰방법 심의
❍ 2026. 4.: 설계경제성 검토(VE)
❍ 2026. 5.: 경관심의
❍ 2026. 8.: 건설기술심의(공사기간 산정의 적정성) 완료

< 가좌하수처리구역 고농도하수 차집관로 설치공사 >

❍ 2018. 6.: 기본 및 실시설계용역 착수
❍ 2022.12.: 타당성재조사 용역 완료(하수과)
❍ 2023.12.: 설계경제성(VE) 검토
❍ 2026. 1.~4.: 총사업비 재원협의 및 일상감사, 계약심의 완료
❍ 2026. 6.: 공사 발주(조달청 계약진행 中)
❍ 2026.10.: 실시설계 용역 준공

< 뷰티풀파크 완충저류시설 설치사업 >

- ❍ 2020. 8.: 완충저류시설 설치계획(안) 수립
- ❍ 2024. 7.: 설계경제성(VE) 검토
- ❍ 2024.12.: 기본 및 실시설계 용역 완료(수질하천과)
- ❍ 2025. 9.: 실시계획 승인 고시
- ❍ 2025.10.: 총사업비 재원협의 완료
- ❍ 2025.11.: 일상감사 및 계약심사, 계약심의 완료
- ❍ 2026.10.: 공사 착공

□ 예산 집행상황

(단위: 백만 원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	630,766	74,216	1,630	2.19%	72,586	
승기공공 하수처리시설 현대화사업	426,486	47,562	1,620	3.4%	45,942	
			· 우선시공분(2,279백만원) 공사 중 · 본공사 실시설계 적격심의 중			
남항공공하수 처리시설 증설 및 개량사업	127,387	14,919	0	0.0%	14,919	
			· 실시설계용역 진행중			
가좌하수처리구역 고농도하수 차집관로 설치공사	44,839	3,512	0	0.0%	3,512	
			· 공사 계약 진행중(10.22. 개찰) · 건설사업관리 계약 진행중 (2026. 10. 14. 입찰공고 예정)			
뷰티풀파크 완충저류시설 설치사업	32,054	8,223	10	0.1%	8,223	
			공사 착공('26.10.12.)			

□ 향후 추진계획

< 승기공공하수처리시설 현대화사업 >

- ○ 2026.12.: 우선시공분(해안도로 차집관로 공사) 완료
- ○ 2026.12.: 가격협상 수의시담 및 본계약 체결, 공사착공
- ○ 2032.10.: 공사 준공

< 남항공공하수처리시설 증설 및 개량사업 >

- ○ 2026.10.: 소규모지하안전평가 협의
- ○ 2026.11.: 설계안전성 검토, 유관기관 인・허가 협의
- ○ 2026.12.: 총사업비 변경
- ○ 2027. 1. ~ 3.: 일상감사 등 행정절차 이행
- ○ 2027. 5.: 조달청 계약의뢰
- ○ 2027. 6.: 실시설계용역 준공
- ○ 2027. 7.: 공사 착공(54개월)
- ○ 2032. 1.: 공사 준공

< 가좌하수처리구역 고농도하수 차집관로 설치공사 >

- ○ 2026.11.: 건설사업관리 및 공사 착공
- ○ 2030. 2.: 공사 준공

< 뷰티풀파크 완충저류시설 설치사업 >

- ○ 2026.11.: 건설사업관리용역 착수
- ○ 2028.10.: 공사 준공

☐ 위치도



부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
토 목 부	토목부장	한덕근	5103
	하수하천팀장	김대건	5201
	담 당 자	조영인	5202
	담 당 자	박상원	5203
	담 당 자	표호영	5205
	담 당 자	안혜림	5204

4. 공공건축물 건립

4-1. 지역발전을 위한 공공건축물 확충 ····· 71

4-2. 사회보장 시설 확충 ····· 80

4-3. 체육 기반시설 확충 ····· 89

4-4. 문화 기반시설 확충 ····· 99

4-1. 지역발전을 위한 공공건축물 확충

【건축부, 기전부】

❖ 공공건축물 확충으로 지역개발 촉진 및 균형발전 도모

☐ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	위치 / 규모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	인천애뜰 공영주차장 설치사업	총 무 과	- 위치: 남동구 구월동 1138 청사부지 내 - 연면적: 20,570㎡ (지하3층, 637면) - 공영주차장 637면	2020. 8. ~ 2026. 8.	40,611	2026. 8. 준공
2	간석3동 공영주차장 개축공사	교통안전과	- 위치: 남동구 간석로87번길18 - 연면적: 1,848㎡, 지상2층/3단 - 철골조립식 주차장 84면	2024. 5. ~ 2026. 9.	3,340	2026. 9. 준공
3	중앙근린공원 지하공영주차장 확충사업	교통안전과	- 위치: 남동구 구월동 1408-2 - 연면적: 10,318㎡, 지하2층/지상1층 - 지하 공영주차장 294면, 공원 조성	2020. 1. ~ 2028. 4.	36,000	2025.11. 착공 (공사 36%)
4	신청사 건립사업	총 무 과	- 위치: 남동구 구월동 1138 시청 운동장 - 연면적: 80,417㎡, 지하4층/지상15층 - 공공업무시설	2023. 1. ~ 2029. 6.	293,331	2025. 4. 착공 (공사 5.8%)
5	삼산농산물 도매시장 시설현대화사업	식품산업과	- 위치: 부평구 영성동로 46 - 연면적: 59,155㎡ → 79,164㎡(증 20,009㎡) - 철거 후 신축 2동, 판매장, 경매장Ⅲ	2021.10. ~ 2029.12.	68,763	2026. 8. 설계착수 (설계 15%)
6	계양권역 버스공영차고지 조성사업	버스정책과	- 위치: 계양구 오류동 163번지 일원 - 대지면적: 24,325㎡, - 버스 102면, 관리동(3층), 정비동(2층) 등	2020. 2. ~ 2027. 9.	25,400	2026.11. 착공예정 (설계 100%)
7	계양방송 통신시설 방송환경공사	공보담당관	- 위치: 계양구 용종동 207-3 - 연면적: 15,562㎡, 지하2/지상8 - 건축·음향공사, 기계·소방·전기·통신 - 철탑설치, 방송시설 등	2021. 7. ~ 2027.(미정)	10,330	2026.10. 설계재개 협의 (설계 85%)
8	루원복합청사 건립사업	총 무 과	- 위치: 서해구 가정동 696-1 - 연면적: 47,301.27㎡, 지하2층/지상13층 - 업무시설(공공, 일반) 신축	2021. 3. ~ 2026. 4.	184,761	2026. 4. 준공
9	마전동 908-3 공영주차장 확충사업	교통안전과	- 위치: 검단구 마전동 908-3번지 - 연면적: 4,653㎡(지하1층/지상2층(4단)) - 건물식 주차장 189면	2024. 1. ~ 2027.12.	9,025	2026. 12. 착공예정 (설계 100%)

□ 추진실적

< 인천애뜰 공영주차장 설치사업 >

- ○ 2023.10.: 공사 착공
- ○ 2024. 1.: 업무 이관(시 총무과→종합건설본부)
- ○ 2024. 7.: 흙막이 가시설 설치 및 터파기
- ○ 2024.12.: 공사 일시정지(오염토 발생 조치)
- ○ 2025. 3.: 공사 재개
- ○ 2026. 1.: 골조공사 완료
- ○ 2026. 8.: 공사 준공

< 간석3동 공영주차장 개축공사 >

- ○ 2024. 5.: 사업시행 협조요청(시 교통안전과 → 종합건설본부)
- ○ 2024.10.: 설계용역 착수
- ○ 2025. 6.: 설계용역 준공
- ○ 2025.11.: 공사 착공
- ○ 2026. 9.: 공사 준공

< 중앙근린공원 지하 공영주차장 확충사업 >

- ○ 2021. 3.: 사업시행 협조 요청(시 교통안전과 → 종합건설본부)
- ○ 2021.10.: 기본 및 실시설계 용역 착수
- ○ 2024.12.: 주민설명회 실시
- ○ 2025.1~4.: 중앙투자심사 완료
- ○ 2025. 4.: 도시계획시설 실시계획 고시
- ○ 2025. 7.: 공사 계약체결
- ○ 2025. 9.: 건설사업관리용역 입찰공고
- ○ 2025.11.: 공사 착공 및 건설사업관리용역 착수

○ 2026.1~2.: 동절기 공사 일시정지
○ 2026.3~4.: 가설공사 및 조경공사
○ 2026.5~10.: 철거공사 및 토목공사

< 신청사 건립사업 >

○ 2025. 4.: 공사 착공
○ 2025.10.: 두루미 어린이집 철거
○ 2025.12.: 터파기 공사 착수
○ 2026.10.: 터파기 공사 중

< 삼산농산물도매시장 시설현대화사업 >

○ 2024.10.: 사업시행 협조 요청(시 식품산업과 → 종합건설본부)
○ 2025. 1.: 건축설계공모 시행
○ 2025. 3.: 총사업비 조정 협의(시 식품산업과 → 기획예산처)
○ 2026. 6.: 총사업비 협의 완료
○ 2026. 8.: 설계용역 착수
○ 2026.10.: 교통영향평가용역 착수

< 계양권역 버스 공영차고지 조성사업 >

○ 2020. 3.: 사업시행 협조 요청(시 버스정책과 → 종합건설본부)
○ 2022.12.: 설계용역 준공(토지 미확보로 사업 중단)
○ 2025. 3.: 손실보상 완료(소유권 이전등기 완료)
○ 2025. 6.: 건축허가 신청에 따른 보완
  - 실시설계 변경 추진(에너지 절약 계획서 등 보완)
○ 2025.11.: 건축허가 완료
○ 2025.12.: 건설사업관리 용역비(감리비) 증액 요청(종건 → 시 버스정책과)
○ 2026. 8.: 일상감사 및 계약심사 완료
○ 2026.10.: 공사 및 건설사업관리 용역 계약

< 계양방송통신시설 방송환경공사 >

❍ 2022. 5.: 설계용역 계약 및 착수

❍ 2023. 3.: 공사원가 사전검토 요청(조달청)

- 조달청 원가 사전검토 결과 129억 증액 필요(103억→232억)

❍ 2024. 1.: 사업비 확보 협조 요청(종건 → 시 공보담당관)

- 사업비 관련 협의 진행 중(시 공보담당관-OBS)

❍ 2024.12.: 사업추진 여부 의견 요청(종건 → 시 공보담당관)

❍ 2025. 5.: 사업추진 결정 촉구 및 타절의견 요청(종건 → 시 공보담당관)

❍ 2026. 3.: 사업추진 여부 결정 요청(종건 → 시 공보담당관)

❍ 2026. 9.: 설계용역 재개 요청(시 공보담당관 → 종건)

❍ 2026.10.: 설계용역 재개 실정보고 의견 조회(종건 → 시 공보담당관)

- 기존 시설물 정밀진단 및 성능점검 후 보수보강 반영 여부

< 루원복합청사 건립사업 >

❍ 2021. 3.: 사업시행 협조 요청(시 청사시설과 → 종합건설본부)

❍ 2022. 4.: 건설공사 착공

❍ 2023. 7.: 공간배치(입주기관) 변경에 따른 설계용역 변경계약

❍ 2024. 6.: 입주기관 변경 확정

❍ 2024. 9.: 설계용역 준공

❍ 2024.11.: 입주기관 실배치 반영 설계변경 요청(시 총무과→종합건설본부)

❍ 2025. 3.: 입주기관 실배치 반영 추가설계 착수

❍ 2025. 8.: 입주기관 실배치 반영 설계도서 납품

❍ 2025. 9.: 변경계약(기간 연장)

❍ 2026. 4.: 공사 준공

< 마전동 908-3 공영주차장 확충사업 >

- ❍ 2024. 5.: 사업시행 협조 요청(시 교통안전과 → 종합건설본부)
- ❍ 2024. 7.: 일상감사 및 계약심사 완료
- ❍ 2024.10.: 설계용역 착수
- ❍ 2025. 6.: 제7회 경관심의위원회 심의 완료
- ❍ 2025.10.: 공용건축물 건축협의(건축허가) 완료
- ❍ 2025.12.: 설계VE 완료
- ❍ 2026. 4.: 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 획득
- ❍ 2026. 6.: 설계안전성 검토 완료
- ❍ 2026. 8.: 시공단계의 건설사업관리계획 수립
- ❍ 2026. 9.: (공사) 일상감사 및 계약심사 완료
- ❍ 2026.10.: 설계용역 준공

□ 예산 집행계획

(단위: 백만 원)

사 업 명	총사업비	'26년도 예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	671,561	88,054	55,431	63%	32,623	
인천애뜰 공영주차장 설치사업	40,611	17,534	14,425	82.3%	3,109	
			시설비(14,256백만원), 감리비(165백만원), 시설부대비(4백만원)			
간석3동 공영주차장 개축공사	3,340	2,638	1,810	68.6%	828	
			시설비(1,730백만원), 감리비(78백만원), 부대비(2백만원)			
중앙근린공원 지하공영주차장 확충사업	36,000	12,257	2,639	21.5%	9,618	
			시설비(2,056백만원), 감리비(581백만원), 부대비(2백만원)			

사 업 명	총사업비	'26년도 예산액	집행액	집행율	잔액	비고
신청사 건립사업	293,331	9,988	7,997	80.1%	1,991	
			시설비(7,997백만원)			
삼산농산물 도매시장 시설현대화사업	68,763	2,608	674	25.8%	1,934	
			시설비(674백만원)			
계양권역 버스공영차고지 조성사업	25,400	7,051	53	0.8%	6,998	
			설계용역비(42백만원), 보상비(4백만원), 기타 용역 및 수수료(7백만원)			
계양방송 통신시설 방송환경공사	10,330	153	0	0.0%	153	
			집행 시기 미도래			
루원복합청사 건립사업	184,761	32,898	27,831	84.6%	5,067	
			시설비(25,983백만원), 감리비(1,844백만원), 부대비(4백만원)			
마전동 908-3 공영주차장 확충사업	9,025	2,927	2	0.1%	2,925	
			- 설계안전성 검토 수수료(2백만원) 집행 - 설계용역비(167백만원) 준공금 집행 예정			

□ 향후 추진계획

< 중앙근린공원 지하 공영주차장 확충사업 >

○ 2028. 3.: 공사 준공

○ 2028. 4.: 건설사업관리용역 준공

< 신청사 건립사업 >

○ 2027. 3.: 토목공사 완료

○ 2028.11.: 골조공사 완료

○ 2029. 6.: 공사 준공

< 삼산농산물도매시장 시설현대화사업 >

❍ 2028. 1.: 설계용역 준공

❍ 2028. 4.: 공사 착공

❍ 2029.12.: 공사 준공

< 계양권역 버스 공영차고지 조성사업 >

❍ 2026.10.: 건설사업관리 용역 착수

❍ 2026.11.: 공사 착공

❍ 2027. 9.: 공사 준공

< 계양방송통신시설 방송환경공사 >

❍ 2027.: 행정절차 및 설계용역 준공

❍ 2027.: 사업비 확보 및 공사 착공(미정)

※ 사업주관부서(공보담당관실)의 OBS와 사업비 관련 협의 및 예산수립 상황에 따라 사업 추진 일정 계획 재수립 예정

< 마전동 908-3 공영주차장 확충사업 >

❍ 2026.12.: 공사 착공

❍ 2027.11.: 공사 준공

☐ 위치도


9. 마전동 908-3 공영주차장 확충사업
6. 계양권역 버스 공영차고지 조성
7. 계양방송통신시설 방송환경공사
5. 삼산농산물도매시장 시설현대화사업
8. 루원복합청사 건립사업
2. 간석3동 공영주차장 개축사업
1. 인천애뜰 공영주차장 설치
4. 신청사 건립사업
3. 중앙근린공원 지하 공영 주차장 확충사업
김포시청
부천시청
인천광역시청
시흥시청
계양산 (395.4m)
원미산 (168m)
인천아시아드 주경기장
인천대학교 송도캠퍼스
연세대학교 국제캠퍼스
인천대학교 제물포캠퍼스
인천항
인천신항
인천항신국제 여객터미널
인천항연안 여객터미널
송도
연수구
중구
동구
남동
서창
신천
안현
정왕
군자
서안산
오이도
물치도
스타필드시티
시흥갯골 생태공원
시흥배곧 산업단지
부천종합 운동장
푸른수목원
인천 그랜드CC
베어즈베스트청라GC
오랜지듄스GC
가톨릭관동대학교 국제성모병원

부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
건 축 부	건축부장	민동성	5104
	건축1팀장	이정신	5231
	건축2팀장	김종현	5241
	건축3팀장	박삼제	5251
	신청사팀장	유성근	5391
	조경팀장	양미경	5261
기 전 부	기전부장	박세웅	5107
	기계팀장	노승상	5271
	전기팀장	최선유	5281
	통신팀장	김영은	5291

4-2. 사회보장 시설 확충

【건축부, 기전부】

❖ 지역밀착형 사회보장 시설 확충으로 시민 편의 증대와 삶의 질 향상 도모

☐ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	위치 / 규모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	인천통합 보훈회관 건립사업	보훈정책과	- 위치: 남동구 간석동 67-19, 산9-7, 산10-2 - 연면적: 4,607㎡, 지상4층 - 인천통합보훈회관(업무시설) 건립	2022. 8. ~ 2027. 4.	29,612	2025.10. 착공 (공사 27%)
2	응급의료 전용 헬기 계류장 설치사업	보건의료정책과	- 위치: 남동구 남동서로 205번길 41 - 대지면적: 3,340㎡, 연면적: 720㎡ - 이륙장, 격납고, 주차장, 방음벽 산책로 등 조성	2025. 1. ~ 2026.12.	6,615	2025.7. 설계용역 일시정지 (설계 40%)
3	혁신육아 복합센터 건립공사	영유아정책과	- 위치: 부평구 부평동 663-41, 산15-15 - 연면적: 9,585㎡, 지하2층/ 지상4층 - 노유자시설(아이사랑누리센터), 지역아동센터 등	2020. 1. ~ 2026. 9.	37,637	2026. 9. 준공
4	인천가족공원 조성사업 (3-2단계)	노인정책과	- 위치: 부평구 산54-10 일원 - 사업면적: 241,956㎡, 안치시설 2.5만기 - 봉안당 증축, 자연장지 조성, 추가 주차장 등	2022. 2. ~ 2028.12.	47,345	2025. 9. 봉안당 착공 (공사 50%)
5	인천가족공원 조성사업 (3-3단계)	노인정책과	- 위치: 부평구 부평동 산52-14 - 대지면적: 6,600㎡, 연면적: 6,366.24㎡ - 봉안당 증축,(6만기), 추가 주차장 조성 등	2025. 1. ~ 2029. 6.	33,467	2026. 9. 설계 착수 (설계 11%)
6	공립치매전담형 노인요양시설 건립사업	건강증진과	- 위치: 계양구 갈현동 80-2번지 - 연면적: 2,980㎡, 지하1층/지상5층 - 노인요양시설(치매전담실, 요양보호사실 등)	2018. 4. ~ 2026. 7.	21,271	2026. 7. 준공
7	배다리복합 커뮤니티센터 건립사업	도로과	- 위치: 제물포구 금곡동 33-63번지 일원 - 연면적: 6,920㎡, - 지상4층 내외 1개동 신축	2020. 6 ~ 2029. 9.	27,677	2026.10. 설계착수
8	인천광역시 아동복지관 리모델링 사업	총무과	- 위치: 서해구 가정동 283-5(루원복합청사) - 연면적: 지상2층 내 1,535.63㎡ - 아동복지관 이전을 위한 인테리어	2025. 8 ~ 2026.10.	1,994	2026.10. 준공
9	인천광역시 가족센터 설치 리모델링	인구전략기획과	- 위치: 서해구 봉수대로 806 아시아드주경기장 - 연면적: 885.81㎡ - 다목적활동실, 상담실, 프로그램실 등	2025. 1. ~ 2026.12.	2,400	2026. 6. 착공 (공사 48%)
10	인천사회 복지회관 이전 건립사업	복지정책과	- 위치: 미추홀구 학익동 744번지 - 연면적: 14,866.8㎡, 2개동 - 복지회관(지하3층/지상9층), 커뮤니티공간(3층)	2022.12. ~ 2029.12.	66,483	2026.12. 설계공모 예정

□ 추진실적

< 인천통합보훈회관 건립사업 >

- ○ 2023.12.: 사업시행 협조요청(시 보훈정책과 → 종합건설본부)
- ○ 2024. 5.: 건축설계공모 시행
- ○ 2024. 9.: 설계용역 착수
- ○ 2025. 8.: 설계용역 준공
- ○ 2025. 9.: 건설사업관리용역 사업수행능력평가(PQ) 완료
- ○ 2025.10.: 공사 착공
- ○ 2025.11.: 건설사업관리용역 착수

< 응급의료 전용헬기 계류장 설치사업 >

- ○ 2025. 3.: 사업시행 협조요청(시 보건의료정책과 → 종합건설본부)
- ○ 2025. 4.: 설계용역 착수
- ○ 2025. 7.: 설계용역 일시정지(사유: 사업부서 행정절차 이행)

< 혁신육아복합센터 건립공사 >

- ○ 2020. 1.: 사업시행 협조요청(시 영유아정책과 → 종합건설본부)
- ○ 2020. 8.: 설계용역 착수
- ○ 2022.12.: 설계용역 준공
- ○ 2023. 7.: 공사 착공 및 건설사업관리용역 착수
- ○ 2026. 9.: 공사 준공

< 인천가족공원 조성사업(3-2단계) >

- ○ 2022. 2.: 사업시행 협조 요청(시 노인정책과 → 종합건설본부)
- ○ 2022. 7.: 설계용역 착수
- ○ 2023. 2.: 경관심의 완료
- ○ 2024. 3.: 교통영향평가심의 완료
- ○ 2024. 4.: 봉안당 증축공사 설계경제성(VE) 완료

○ 2024. 8.: 봉안당 증축공사 건설기술심의(설계타당성, 공기적정성)
○ 2024.12.: 실시계획인가 및 건축허가 협의 완료
○ 2025. 1.: 봉안당 증축공사 일상감사 및 계약심사
○ 2025. 2.: 봉안당 증축공사 계약심의위원회
○ 2025. 5.: 봉안당 증축부지(국유지) 손실보상 협의
○ 2025. 8.: 봉안당 증축부지(국유지) 매매계약 체결
○ 2025. 9.: 봉안당 증축공사 착공 및 건설사업관리용역 착수
○ 2026. 9.: 봉안당 증축공사 골조공사 완료

< 인천가족공원 조성사업(3-3단계) >

○ 2026. 3.: 사업시행 협조요청(시 노인정책과 → 종합건설본부)
○ 2026. 4.: 설계공모 공고
○ 2026. 7.: 설계공모 작품접수
○ 2026. 8.: 설계공모 심사위원회
○ 2026. 9.: 기본 및 실시설계 용역 착수

< 공립 치매전담형 노인요양시설 건립사업 >

○ 2021. 5.: 사업시행 협조요청(시 건강증진과 → 종합건설본부)
○ 2021.10.: 설계용역 착수
○ 2023.12.: 설계용역 준공
○ 2024. 5.: 공사 착공 및 건설사업관리용역 착수
○ 2026. 7.: 공사 준공

< 배다리 복합커뮤니티센터 건립사업 >

○ 2023. 2.: 배다리 상부공간 기본구상 및 기본계획용역 준공(시 주거정비과)
○ 2025. 4.: 공공건축심의 완료(시 주거정비과)
○ 2025. 5.: 건축기획용역 준공(시 주거정비과)
○ 2026. 1.: 사업시행 협조요청(시 도로과 → 종합건설본부)

○ 2026. 2.: 투자심사 재심사(시 도로과) 및 설계공모(종건) 병행추진 협의
○ 2026. 3.: 설계공모 및 실시설계용역 예산 재배정(시 도로과 → 종건)
○ 2026. 6.: 건축설계공모 시행
○ 2026. 9.: 건축설계공모 심사위원회 개최
○ 2026.10.: 건축설계공모 선정 및 계약

< 인천광역시 아동복지관 인테리어 공사 >

○ 2025. 8.: 사업시행 협조 요청(아동복지관 → 종합건설본부)
○ 2025.11.: 분야별 기술검토(루원복합청사 건립사업 건설사업관리단)
○ 2025.12.: 사업추진계획 변경 협의
○ 2026. 2.: 실시설계용역 착수
○ 2026. 6.: 일상감사 및 계약심사
○ 2026. 7.: 실시설계용역 준공
○ 2026. 8.: 공사 착공
○ 2026.10.: 공사 준공

< 인천광역시 가족센터 설치 리모델링 >

○ 2025. 4.: 사업시행 협조요청(시 인구전략기획과 → 종합건설본부)
○ 2025. 7.: 실시설계 용역 착수
○ 2026. 5.: 실시설계 용역 준공
○ 2026. 6.: 공사 착공

< 인천사회복지회관 이전 건립사업 >

○ 2026.10.: 사업시행 협조요청(시 복지정책과 → 종합건설본부)

□ 예산 집행계획

(단위: 백만 원)

사 업 명	총사업비	'26년도 예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	274,501	72,517	38,070	52.5%	34,447	
인천통합 보훈회관 건립사업	29,612	15,807	2,027	12.8%	13,780	
			시설비(1,478백만원), 감리비(549백만원)			
응급의료 전용 헬기 계류장 설치공사	6,615	526	0	0.0%	526	
			집행 시기 미도래			
혁신육아복합 센터건립사업	37,637	19,045	11,304	59.4%	7,741	
			시설비(10,399백만원), 감리비(904백만원), 시설부대비(1백만원)			
인천가족공원 조성사업 (3-2단계)	47,345	21,831	15,413	70.6%	6,418	
			보상비(11,396백만원), 공사비(3,296백만원),감리비(707백만원), 부대비(14백만원) 등			
인천가족공원 조성사업 (3-3단계)	33,467	680	105	15.4%	575	
			설계공모 보상금(100백만원), 중계용역 및 위원회 수당 등(5백만원)			
공립치매전담형 노인요양시설 건립사업	21,271	8,875	7,446	83.9%	1,429	
			시설비(6,032백만원), 감리비(1,405백만원), 시설부대비(9백만원)			
배다리 복합커뮤니티 센터 건립사업	27,677	1,170	95	8.1%	1,075	
			설계공모 보상금(90백만원), 중계용역 및 위원회 수당 등(5백만원)			
인천광역시 아동복지관 루원복합청사 이전 리모델링 사업	1,994	1,994	1,331	66.8%	663	
			시설비(1,331백만원)			
인천광역시 가족센터 설치 리모델링	2,400	2,361	349	14.8%	2,012	
			시설비(339백만원), 감리비(10백만원)			
사회복지회관 이전 건립사업	66,483	228	0	0.0%	228	
			집행시기 미도래			

□ 향후 추진계획

< 인천통합보훈회관 건립사업 >

○ 2026.10.: 토목공사 완료

○ 2027. 1.: 골조공사 완료

○ 2027. 4.: 공사 준공

< 응급의료 전용헬기 계류장 설치사업 >

○ 2026.12.: 설계용역 관련 협의 완료(시 보건의료정책과)

※ 사업부서 사업 추진방향 재검토 중으로 향후 착공일정 미정

< 인천가족공원 조성사업(3-2단계) >

○ 2027. 3.: 봉안당 증축공사 준공

○ 2027.11.: 자연장지 등 조성공사 착공

○ 2028.12.: 자연장지 등 조성공사 준공

< 인천가족공원 조성사업(3-3단계) >

○ 2027. 9.: 설계용역 준공

○ 2027.11.: 행정절차 완료

○ 2028. 1.: 공사 착공

○ 2029. 6.: 공사 준공

< 배다리 복합커뮤니티센터 건립사업 >

○ 2026.10.: 설계용역 착수

○ 2027. 9.: 설계용역 준공

○ 2027.11.: 공사 착공

○ 2029. 8.: 공사 준공

< 인천광역시 가족센터 설치 리모델링 >

○ 2026.12.: 공사 준공

< 인천사회복지회관 이전 건립사업 >

- ❍ 2026.11.: 설계용역 일상감사 및 계약심사
- ❍ 2026.12.: 설계용역 공모
- ❍ 2027. 2.: 설계용역 착수
- ❍ 2028. 2.: 설계용역 준공
- ❍ 2028. 3.: 공사 착공
- ❍ 2029.12.: 공사 준공

☐ 위치도


9. 인천광역시 가족센터 설치 리모델링
6. 공립치매전담형 노인요양시설 건립사업
8. 인천광역시 아동복지관
루원복합청사 이전 리모델링 사업
3. 혁신육아복합센터 건립공사
7. 배다리복합커뮤니티센터 건립사업
1. 인천통합보훈회관 건립사업
4. 인천가족공원 조성사업
(3-2단계)
5. 인천가족공원 조성사업
(3-3단계)
10. 인천사회복지회관
이전 건립사업
2. 응급의료 전용헬기 계류장 설치공사
검단양촌
할메산
청라
베어즈베스트청라GC
천마산
노오지
계양
이마트
서인천
남청라
물치도
인천항
(북항)
부천시청
함봉산
인천항
(내항)
인천
인천항연안
여객터미널
인천문학
경기장
문학산
(217m)
옥련
인천항신국제
여객터미널
청량산
(173m)
연수
송도
오봉산
등배산
남동
국가산업단지

부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
건 축 부	건축부장	민동성	5104
	건축1팀장	이정신	5231
	건축2팀장	김종현	5241
	건축3팀장	박삼제	5251
	조경팀장	양미경	5261
기 전 부	기전부장	박세웅	5107
	기계팀장	노승상	5271
	전기팀장	최선유	5281
	통신팀장	김영은	5291

4-3. 체육 시설 확충

【건축부, 기전부】

❖ 공공체육시설 신축 및 노후 공공체육시설 리모델링으로 시설 현대화
❖ 쾌적한 체육환경 제공으로 안전사고 예방 및 생활체육 활성화 도모

☐ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	위치 / 규모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	문학박태환 수영장 지붕막구조 교체공사	체육진흥과	- 위치: 미추홀구 매소홀로 618 - 연면적: 18,193.56㎡ - 지붕막(2,959㎡) 교체	2024.11. ~ 2027. 2.	3,984	2026. 8. 착공 (공사 40%)
2	인천광역시 선수촌 장창선 체육관(다목적 훈련장)건립사업	체육진흥과	- 위치: 미추홀구 문학동 388 - 연면적: 3,504㎡ 지하1층/ 지상2층 - 전문체육 훈련시설 건립	2024. 7. ~ 2028. 5.	18,085	2026.12. 착공예정 (설계 88%)
3	문학경기장 법적점검 이행 보수·보강공사	체육진흥과	- 위치: 미추홀구 매소홀로 618 - 연면적: 275,066㎡ - 정밀안전진단 결과에 따른 보수·보강 · 야구장 지붕 부재 교체 및 보수 · E/S 보수, 장애인용 샤워시설 설치 등	2025. 9. ~ 2028.12.	4,230	2026.11. 착공예정 (설계 88%)
4	선학국제 빙상경기장 노후시설 보수공사	체육진흥과	- 위치: 연수구 경원대로 526 - 지붕 면적: 약 5,969㎡ - 옥상방수공사	2025.12. ~ 2026. 8.	650	2026. 8. 준공
5	반다비 체육센터 건립	체육진흥과	- 위치: 연수구 선학동 426 - 연면적: 2,670㎡ (지하1층/지상2층) - 장애인 체육시설 건립	2023. 4. ~ 2028. 3.	12,000	2027. 1. 착공예정 (설계 75%)
6	88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업	체육진흥과	- 위치: 남동구 구월로 251 - 연면적: 3,200㎡ 지상4층 - 부설주차장 증축 및 옥외공사	2023. 4. ~ 2027.12.	7,813	2027. 1. 착공예정 (설계 70%)
7	삼산월드체육관 장애인 승강기 교체	체육진흥과	- 위치: 부평구 체육관로 60 - 연면적: 43,029㎡(지하2층/지상3층) - 규모: 승강기 5대(장애인용4/화물용1)	2026. 1. ~ 2027. 7.	594	2027. 1. 착공예정 (설계 52%)
8	도원체육관 옥상방수 보수공사	체육진흥과	- 위치: 제물포구 도원동 12-155 - 면적: 9,058㎡(옥상 약 2,100㎡) - 평지붕· 돔지붕 방수 재시공	2025. 2. ~ 2026. 7.	463	2026. 7. 준공

연번	사 업 명	사업부서	위치 / 규모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
9	도원체육관 LED투광등 설치공사	체육진흥과	- 위치: 제물포구 샛골로 41번길 10 - 연면적: 9,058.93㎡(지하1층/지상3층) - 규모: 노후 LED투광등 교체 & DMX 설치	2026. 1. ~ 2027.12.	277	2027. 6. 착공예정 (설계 75%)
10	아시아드주경기장 정밀안전진단에 따른 보수공사	체육진흥과	- 위치: 서해구 봉수대로 806 - 연면적: 110,153㎡ - 정밀안전진단에 따른 보수공사 시행	2026. 1. ~ 2027. 5.	668	2026. 12. 착공예정 (설계 70%)
11	가좌테니스장 노후시설 개보수 공사	체육진흥과	- 위치: 서해구 가좌로 11번길 7 - 연면적: 3,297.01㎡ - 규모: 테니스장 코트 8면 조명설치	2026. 1. ~ 2026.12.	485	2026.10. 착공예정 (설계 90%)
12	아시아드주 경기장 2층 바닥 방수공사	체육진흥과	- 위치: 서해구 봉수대로 806 - 연면적: 110,153㎡ - 지상 2층(38,486㎡) 방수공사 시행	2025. 9 ~ 2027. 6.	4,860	2026.12. 착공예정 (설계 68%)
13	계양경기장 지붕 방수공사	체육진흥과	- 위치: 계양구 봉오대로 855 - 연면적: 18,718㎡ - 지붕(7,417㎡) 방수공사 시행	2026. 10 ~ 2027.11.	3,024	2027. 5. 착공예정 (설계용역 발주준비중)

□ 추진실적

< 문학박태환수영장 지붕막구조 교체공사 >

- ○ 2025. 9.: 사업시행 협조 요청(시 체육진흥과 → 종합건설본부)
- ○ 2025.11.: 설계용역 착수
- ○ 2026. 8.: 설계용역 준공
- ○ 2026. 8.: 공사 착공

< 인천광역시 선수촌 장창선 체육관(다목적 훈련장) 건립사업 >

- ○ 2024. 7.: 사업시행 협조요청(시 체육진흥과 → 종합건설본부)
- ○ 2025. 4.: 설계용역 착수
- ○ 2025. 9.: 경관심의 완료
- ○ 2025.10.: 설계용역 일시정지(사유: 행정절차 이행)
- ○ 2025.12.: 설계경제성검토(VE) 완료
- ○ 2026. 4.: 건설기술심의 완료
- ○ 2026.10.: 공공건축물 건축 협의 완료

< 문학경기장 법적점검 이행 보수·보강공사 >

○ 2025. 9.: 사업시행 협조요청(시 체육진흥과 → 종합건설본부)
○ 2025.11.: 실시설계 용역 착수
○ 2026. 4.: 체육진흥과 사업계획 변경 및 용역 일시정지(1차)
○ 2026. 5.: 실시설계 용역 변경계약 및 재개
○ 2026. 7.: 과업 재검토에 따른 일시정지(2차)
○ 2026. 9.: 실시설계 용역 변경계약 및 재개

< 선학국제빙상경기장 노후시설 보수공사 >

○ 2025.11.: 사업시행 협조요청(시 체육진흥과 → 종합건설본부)
○ 2025.12.: 설계용역 착수
○ 2026. 3.: 설계용역 준공
○ 2026. 6.: 공사 착공
○ 2026. 8.: 공사 준공

< 반다비 체육센터 건립 >

○ 2025. 6.: 설계공모
○ 2025.10.: 설계용역 계약
○ 2025.11.: 설계용역 착수
○ 2026. 6.: 기본설계 완료
○ 2026. 8.: 설계용역 일시정지

< 88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업 >

○ 2025. 9.: 사업시행 협조요청(시 체육진흥과 → 종합건설본부)
○ 2025.10.: 설계공모
○ 2026. 3.: 설계용역 착수
○ 2026. 9.: 설계용역 일시정지(사유: 행정절차 이행)

< 삼산월드체육관 장애인 승강기 교체 >

○ 2026. 4.: 사업시행 협조요청(시 체육진흥과 → 종합건설본부)

○ 2026. 5.: 현장조사

○ 2026. 7.: 실시설계용역 계약 및 착수

○ 2026.10.: 건축물 대수선 허가서 접수완료(→ 부평구청)

○ 2026. 10.현재: 실시설계용역 일시정지(2026. 8. 6.~)

※ 행정절차(해체계획 및 건축심의) 이행완료시까지

< 도원체육관 옥상방수 보수공사 >

○ 2025. 1.: 사업시행 협조요청(시 체육진흥과 → 종합건설본부)

○ 2025. 5.: 설계 착수

○ 2025. 7.: 설계 준공

○ 2026. 5.: 공사 착공

○ 2026. 7.: 공사 준공

< 도원체육관 LED투광등 설치공사 >

○ 2026. 4.: 사업시행 협조요청(시 체육진흥과 → 종합건설본부)

○ 2026. 5.: 실시설계용역 착수

○ 2026. 6.: 실시설계용역 일시중지

- 2027년 본예산 편성 및 농구단 경기시즌에 따른 일시정지

※ 농구단 경기시즌(2026. 11. ~ 2027. 4.)

< 아시아드주경기장 정밀안전진단에 따른 보수공사 >

○ 2026. 4.: 사업시행 협조요청(시 체육진흥과 → 종합건설본부)

○ 2026. 8.: 설계용역 착수

< 가좌테니스장 노후시설 개보수 공사 >

○ 2026. 4.: 사업시행 협조요청(시 체육진흥과 → 종합건설본부)

○ 2026. 5.: 현장조사 및 설계용역 착수 준비

○ 2026. 8.: 실시설계용역 착수

○ 2026. 9.: 실시설계용역 일시정지

- 정지사유: 조명타워 설치 위치 확정을 위한 관계기관(市 체육회, 서해구청 등)협의 지연

< 아시아드주경기장 2층 바닥 방수공사 >

○ 2025. 9.: 사업시행 협조요청(시 체육진흥과 → 종합건설본부)

○ 2025.10.: 실시설계용역 시행 계획 수립

○ 2025.12.: 실시설계용역 착수

○ 2026. 9.: 실시설계용역 일시정지(사유: 관련부서 협의 필요 등)

< 계양경기장 지붕 방수공사 >

○ 2026. 9.: 사업시행 협조 요청(시 체육진흥과→ 종합건설본부)

○ 2026.10.: 실시설계용역 시행 계획 수립

□ 예산 집행계획

(단위: 백만 원)

사 업 명	총사업비	'26년도 예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	57,133	18,162	1,534	8.4%	16,628	
문학박태환수영장 지붕막구조 교체공사	3,984	3,975	331	8.3%	3,644	
			시설비(331백만원)			
인천광역시 선수촌 장창선 체육관(다목적훈련장)건립사업	18,085	2,115	146	6.9%	1,969	
			시설비(146백만원)			

사 업 명	총사업비	'26년도 예산액	집행액	집행율	잔액	비고
문학경기장 법적점검 이행 보수·보강공사	4,230	616	64	10.4%	552	
			시설비(64백만원)			
선학국제빙상 경기장 노후시설 보수공사	650	650	526	80.9%	124	
			시설비(490백만원), 감리비(36백만원)			
반다비 체육센터 건립	12,000	2,184	0	0.0%	2,184	
88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업	7,813	796	108	13.6%	688	
			시설비(108백만원)			
삼산월드체육관 장애인 승강기 교체	594	470	0	0.0%	470	
			집행 시기 미도래			
도원체육관 옥상방수 보수공사	463	447	359	80.5%	88	
			시설비(353백만원), 감리비(6)			
도원체육관 LED투광등 설치공사	277	83	0	0.0%	83	
			집행 시기 미도래			
아시아드주경기장 정밀안전진단에 따른 보수공사	668	668	0	0.0%	668	
			집행 시기 미도래			
가좌테니스장 노후시설 개보수 공사	485	485	0	0.0%	485	
			집행 시기 미도래			
아시아드주경기장 2층 바닥 방수공사	4,860	4,850	0	0.0%	4,850	
			집행 시기 미도래			
계양경기장 지붕 방수공사	3,024	823	0	0.0%	823	
			집행 시기 미도래			

□ 향후 추진계획

< 문학박태환수영장 지붕막구조 교체공사 >

○ 2027. 2.: 공사 준공

< 인천광역시 선수촌 장창선 체육관(다목적 훈련장) 건립사업 >

○ 2026.12.: 설계용역 준공 및 공사 착공

○ 2028. 5.: 공사 준공

< 문학경기장 법적점검 이행 보수·보강공사 >

○ 2026.11.: 실시설계 용역 준공 및 1차 공사(시즌 무관) 착공

○ 2027. 1.: 2차 공사(비시즌 기간) 착공

○ 2027. 5.: 1차, 2차 공사 준공

○ 2028. 1.: 3차 공사(홈구장 이전 후) 착공

○ 2028.12.: 3차 공사 준공

< 반다비 체육센터 건립 >

○ 2026.12.: 실시설계용역 재개 및 준공

○ 2027. 1.: 공사 착공

○ 2028. 3.: 공사 준공

< 88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업 >

○ 2026.12.: 일상감사, 계약심사 및 설계용역 준공

○ 2027. 1.: 공사 착공

○ 2027.12.: 공사 준공

< 삼산월드체육관 장애인 승강기 교체 >

○ 2026.12.: 건축물 해체계획서 수립 용역, 대수선 인허가(심의) 완료

○ 2027. 1.: 실시설계용역 준공 및 공사 착공

○ 2027. 7.: 공사 준공

< 도원체육관 LED투광등 설치공사 >

○ 2027. 5.: 실시설계용역 재개 및 준공

○ 2027. 6.: 공사 착공

○ 2027. 8.: 공사 준공

< 아시아드주경기장 정밀안전진단에 따른 보수공사 >

○ 2026.11.: 설계용역 준공

○ 2026.12.: 공사 착공

○ 2027. 5.: 공사 준공

< 가좌테니스장 노후시설 개보수 공사 >

○ 2026.10.: 실시설계 용역 재개 및 완료

○ 2026.10.: 공사 착공

○ 2026.12.: 공사 준공

< 아시아드주경기장 2층 바닥 방수공사 >

○ 2026.11.: 실시설계용역 준공

○ 2026.12.: 공사 착공

○ 2027. 6.: 공사 준공

< 계양경기장 지붕 방수공사 >

○ 2026.10.: 실시설계용역 착수

○ 2027. 4.: 실시설계용역 준공

○ 2027. 5.: 공사 착공

○ 2027.11.: 공사 준공

☐ 위치도


10. 아시아드 주경기장 정밀안전진단에 따른 보수공사
12. 아시아드 주경기장 2층바닥 방수공사
13. 계양경기장 지붕 방수공사
7. 삼산월드체육관 장애인 승강기 교체
11. 가좌테니스장 노후시설 개보수 공사
8. 도원체육관 옥상방수 보수공사
9. 도원체육관 LED투광등 설치공사
6. 88올림픽 기념 국민생활관 부설주차장 증축사업
1. 문학박태환수영장 지붕막 구조 교체공사
2. 인천광역시 선수촌 장창선 체육관 (다목적훈련장) 건립사업
3. 문학경기장 법적점검 이행 보수·보강공사
4. 선학국제빙상경기장 노후시설 보수공사
5. 반다비 체육센터 건립
노오지
청라
서구
북인천
베어즈베스트청라GC
계양
서운
부천
서인천
남청라
인천그랜드CC
부천시청
물치도
인천항
부평구
동구
가좌
북성포구
월미테마파크
인천항
도화
인천
인천광역시청
소래산
인천항연안여객터미널
신천
연수
송도

부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
건 축 부	건축부장	민동성	5104
	건축1팀장	이정신	5231
	건축2팀장	김종현	5241
	건축3팀장	박삼제	5251
	신청사팀장	유성근	5391
	조경팀장	양미경	5261
기 전 부	기전부장	박세웅	5107
	기계팀장	노승상	5271
	전기팀장	최선유	5281
	통신팀장	김영은	5291

4-4. 문화 기반시설 확충

【건축부, 기전부】

❖ 문화 시설 확충으로 누구나 이용할 수 있는 복합문화공간 조성
❖ 지역 주민의 사회·문화적 생활 지위 향상과 지역별 복지 증진 도모

☐ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	위치 / 규모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	인천 뮤지엄파크 조성사업	문화기반과	- 위치: 미추홀구 학익동 587-53번지 일원 - 연면적: 38,889㎡, 지하1층/지상2층 - 미술관(신규), 박물관(확장), 예술공원 조성	2023. 1. ~ 2028.12.	241,578	2025.12. 착공 (공사 6%)
2	반려동물 복지문화센터 리모델링사업	농축산과	- 위치: 연수구 청학동 217-55 - 연면적: 782.18㎡ (지상2층/지하1층) - 리모델링, 제2종 근린생활시설(동물병원)	2023. 9. ~ 2026. 9.	3,903	2026. 9. 준공
3	인천광역시 청소년 특화시설 조성사업	청소년정책과	- 위치: 남동구 도림동 562-3, (구)도림고등학교 - 연면적: 9,219㎡ (본관 지상5층/별관 지상3층) - (구)도림고등학교 리모델링 및 일부 증축	2020.10. ~ 2028. 9.	23,796	2026.11. 착공예정 (설계 100%)
4	영종도서관 증·개축 공사	문화정책과	- 위치: 영종구 운서동 2709-2 일원 - 증축: 646.19㎡, 리모델링: 2,009.64㎡ - 글로벌 문화실, 종합자료실, 어린이열람실	2023. 7. ~ 2027.10.	10,585	2026.11. 착공예정 (설계 98%)
5	검단복합 문화센터 건립공사	노동정책과	- 위치: 검단구 오류동 1657-1번지 - 연면적: 4,495㎡, 지하1층/지상5층 - 노동자상담센터,, 교육장, 도서관, 강당 등	2021. 8. ~ 2026. 9.	21,301	2026. 9. 준공
6	인천여성 문화회관 노후시설 보수·보강공사	여성정책과	- 위치: 부평구 길주로 539 - 연면적: 8,503㎡(지하1층/지상4층) - 부분안전진단 결과에 따른 보수·보강	2026. 3. ~ 2027. 7.	1,847	2027. 1. 착공예정 (설계 50%)

□ 추진실적

< 인천뮤지엄파크 조성사업 >

- ○ 2023. 1.: 사업시행 협조요청(시 문화기반과 → 종합건설본부)
- ○ 2023. 2.: 설계용역 착수
- ○ 2025. 9.: 설계용역 준공
- ○ 2025.12.: 공사 착공
- ○ 2026. 1.~2.: 기존 건축물 해체 심의
- ○ 2026. 3.: 기존 건축물 해체공사 착수
- ○ 2026. 5.: 기존 건축물 해체공사 완료 및 터파기공사 착수

< 반려동물 복지문화센터 리모델링사업 >

- ○ 2024.10.: 사업시행 협조 요청(시 농축산과 → 종합건설본부)
- ○ 2024.12.: 설계공모 공고
- ○ 2025. 2.: 설계용역 착수
- ○ 2025. 8.: 건축협의(인·허가) 완료
- ○ 2025. 9.: 최종보고회 개최
- ○ 2025.12.: 설계용역 준공
- ○ 2025.12.: 공사 착공 및 건설사업관리 착수
- ○ 2026. 4.: 해체공사 완료
- ○ 2026. 9.: 공사 준공

< 인천광역시 청소년특화시설 조성사업>

- ○ 2024. 7.: 사업시행 협조요청(시 청소년정책과 → 종합건설본부)
- ○ 2024.10.: 설계용역 착수
- ○ 2025. 4.: 건설사업관리용역 착수
- ○ 2025. 6.: 설계용역 및 건설사업관리용역 일시정지(사유: 행정절차 이행)
- ○ 2025. 8.: 설계경제성검토(VE) 완료

○ 2025.11.: 건축협의(허가) 완료
○ 2025.12.: 건설사업관리용역 재개 및 소방공사 착공
○ 2025.12.: 건설기술심의 완료(공기적정성)
○ 2026. 1.: 소방공사 및 건설사업관리용역 일시정지(사유: 작업안전확보)
○ 2026. 7.: 공사 발주(조달청 계약의뢰)
○ 2026. 9.: 설계용역 및 건설사업관리용역 재개
○ 2026.10.: 설계용역 준공

< 영종도서관 증·개축 공사 >

○ 2025. 2.: 사업시행 협조요청(시 문화정책과 → 종합건설본부)
○ 2025. 3.: 설계공모 공고
○ 2025. 6.: 설계용역 착수
○ 2026. 3.: 경관심의 및 건축허가 완료
○ 2026. 6.: 설계경제성(VE) 및 설계안전성 검토 완료
○ 2026. 7.: 해체허가 접수
○ 2026. 8.: 총사업비 변경
○ 2026. 8.: 건설사업관리계획 수립
○ 2026. 9.: 건설사업관리 계약의뢰
○ 2026.10.: 건설사업관리 사업수행능력평가

< 검단 복합문화센터 건립공사 >

○ 2021. 8.: 사업시행 협조요청(시 노동정책과 → 종합건설본부)
○ 2022. 3.: 설계용역 착수
○ 2023. 4.: 설계용역 준공
○ 2023. 6.: 공사 착공
○ 2023.12.~2024. 6.: 오염토양 발견에 따른 토양 정밀조사 및 토양정화사업 설계용역 시행

○ 2024. 7.~2025. 7.: 토양정화사업 시행

○ 2025.12.: 골조공사 완료

○ 2026. 9.: 공사 준공

< 인천여성문화회관 노후시설 보수・보강공사>

○ 2026. 6.: 사업시행 협조 요청(시 여성정책과 → 종합건설본부)

○ 2026. 8.: 실시설계용역 착수

□ 예산 집행계획

(단위: 백만 원)

사 업 명	총사업비	'26년도 예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	303,010	74,630	21,314	28.6%	53,316	
인천뮤지엄파크 조성사업	241,578	54,193	8,839	16.3%	45,354	시설비(8,698백만원), 감리비(102백만원), 시설부대비(39백만원)
반려동물 복지문화센터 리모델링사업	3,903	2,815	2,689	95.5%	126	시설비(2,414백만원), 감리비(274백만원), 시설부대비(1백만원)
인천광역시 청소년특화시설 조성사업	23,796	4,140	168	4.1%	3,972	시설비(166백만원), 시설부대비(2백만원)
영종도서관 증・개축 공사	10,585	2,533	231	9.1%	2,302	시설비(229백만원), 시설부대비(2백만원)
검단복합문화 센터 건립공사	21,301	10,862	9,387	86.4%	1,475	시설비(7,899백만원), 감리비(1,484백만원) 시설부대비(4백만원)
인천여성문화회관 노후시설 보수・보강공사	1,847	87	0	0.0%	87	집행 시기 미도래

□ 향후 추진계획

< 인천뮤지엄파크 조성사업 >

- ○ 2026.11.: 터파기공사 완료
- ○ 2028. 1.: 골조공사 완료
- ○ 2028.12.: 공사 준공

< 인천광역시 청소년특화시설 조성사업 >

- ○ 2026.11.: 공사 착공
- ○ 2028. 9.: 공사 준공


< 영종도서관 증·개축 공사 >

- ○ 2026.11.: 설계용역 준공, 공사 착공 및 건설사업관리 착수
- ○ 2027.10.: 공사 준공

< 인천여성문화회관 노후시설 보수·보강공사>

- ○ 2026.12.: 실시설계용역 준공
- ○ 2027. 1.: 공사 착공
- ○ 2027. 7.: 공사 준공

☐ 위치도


5. 검단복합문화센터 건립공사
4. 영종도서관 증개축 공사
6. 인천여성문화회관 노후시설 보수보강공사
1. 인천뮤지엄파크 조성사업
2. 반려동물 복지문화센터 리모델링 사업
3. 인천광역시 청소년특화시설 조성사업
김포시청
검단양촌
동막
동검도
세어도
98
인천국제공항고속도로
노오지
서구
청라
계양구
북청라
북인천
계양산
(395.4m)
인천아시아드
주경기장
계양
북신동
예단포항
매도
서인천
부평
서운
남청라
삼목항
물치도
중동
부평구
공항신도시
중구
영종
복성포구
동구
가좌
송내
원미도
46
장수
안천항
내항
인천
인천항
연안여객터미널
능해
77
남동구
학익
문학
인천문학
경기장
남동
서창
국제공항
인천-대부도
연수

부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
건 축 부	건축부장	민동성	5104
	건축1팀장	이정신	5231
	건축2팀장	김종현	5241
	건축3팀장	박삼제	5251
	조경팀장	양미경	5261
기 전 부	기전부장	박세웅	5107
	기계팀장	노승상	5271
	전기팀장	최선유	5281
	통신팀장	김영은	5291

5. 공공하수도 방류수질 개선

5-1. 가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 및 개량사업 … 109

5-1. 가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 및 개량사업

【기전부】

❖ 법적 기준 준수를 위한 가좌하수처리시설 방류수질 개선

□ 사업개요

연번	사 업 명	위치 / 규모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 및 개량사업	- 위 치: 서해구 중봉대로 211 (가좌하수처리장 내) - 규 모: 하수처리 용량 9만㎥/일 [총 35만㎥(1단계 26만, 2단계 9만)] * (신설) 유량조정조 13,000㎥,전처리시설 51,000㎥/일 * (개량) 생물반응조 2단계 90,000㎥/일	2018. 2. ~ 2030. 12.	98,608	2023. 8. 설계용역 중지 중 (설계 93%)

□ 추진실적

○ 2018. 2.: 사업시행 협조요청(市 하수과 → 종합건설본부)

○ 2018. 7.: 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2021. 6.: 공법선정 완료(전처리시설 및 하수처리 공법)

○ 2022.12.: 사업타당성 재조사 용역 완료(市 하수과)

○ 2023.11.: 설계 경제성(VE) 검토 완료

○ 2024. 5.: 건설기술심의위원회 심의 완료(설계타당성, 공사기간 적정성)

○ 2025. 2.: 재원협의 및 사업기간 변경 완료

○ 2025. 4.: 경관심의 완료(원안가결)

○ 2026. 7.: 소규모 재해영향평가 용역 완료

□ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	98,608	17,955	38	0.2%	17,917	
가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 및 개량사업	98,608 (국비 5,175) (시비 93,433)	17,955	38	0.2%	17,917	
			-집행액: 소규모 재해영향평가 용역(38)			

☐ 향후 추진계획

- ○ 2026. 11.: 일상감사(공사)
- ○ 2026. 12.: 계약심의(공사), 공사시행 및 계약요청
- ○ 2027. 상반기.: 행정절차 이행 후 건설사업관리용역 착수, 공사착공
- ○ 2030. 12.: 공사 준공

☐ 위치도



부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
기전부	기전부장	박세웅	5107
	기계팀장	노승상	5271
	담당자	강호명	5273

6. 안전한 도로환경 조성

6-1. 주요 간선도로 유지 관리 ····· 113

6-2. 시설물(교량·터널) 유지 보수 ····· 115

6-3. 자동차 전용도로 및 인천대로 유지 관리 ····· 117

6-4. 운행제한 위반차량 단속 ····· 119

6-1. 주요 간선도로 유지 관리

【도로관리부】

❖ 주요 간선도로의 노후 및 파손된 도로 적기 정비
❖ 도로노면 재정비로 주행차량 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 제공

□ 사업개요

○ 사업규모: L=22,48km, A=5,119a
- 시 관리도로 현황: 197개 노선(L=564.4km, A=190,930a)

○ 사업내용: 도로유지보수(도로포장, 맨홀인상, 차선도색 등)

○ 총사업비: 18,213백만 원(재난관리기금 18,000, 도로과재배정 213)

○ 사업기간: 2026. 1. ~ 12.

□ 사업내용

○ 제물포구 서해대로 도로유지보수 외 52건
- 도로재포장공사, 차선도색공사, 맨홀 높이 조정공사, 기타 부대공사 등

□ 추진실적

○ 2026. 1.:「2026년 도로유지보수공사 계획」수립

○ 2026. 1. ~ 10.: 도로유지보수 공사 시행

(단위: 백만원)

구 분	사업계획	발주현황	준공	진행중	비고
계	**18,213 (53건)**	**18,213 (53건)**	**8,635 (24건)**	**9,578 (29건)**	100% 발주
남부권역	8,963 (30건)	8,963 (30건)	4,302 (12건)	4,661 (18건)	100% 발주
북부권역	9,250 (23건)	9,250 (23건)	4,333 (12건)	4,917 (11건)	100% 발주


☐ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	'26년도 예산액	집행액	집행률	잔액	비고
계	18,213	18,213	8,635	47.4%	9,578	
재난대비 긴급 도로유지보수	18,213	18,213	8,635	47.4%	9,578	
			시설비(18,213백만 원)			

☐ 추진계획

○ 2026. 11.~12.: 도로유지보수공사 시행 및 준공



기존 아스팔트 절삭(파쇄기)



아스팔트 포설(페이버)



아스팔트 다짐(롤러)



차선도색

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	백승훈	5105
	도로보수1팀장	이인섭	5301
	도로보수2팀장	고승열	5311
	담당자	안성화	5306
	담당자	이인수	5312

6-2. 시설물(교량·터널) 유지보수

【도로관리부】

❖ 교량, 터널 안전점검 및 정밀안전진단 실시
❖ 시설물 신속 보수로 대시민 교통 안전 확보

☐ 사업개요

○ 사업목적: 교량 및 터널 142개소 점검 및 유지보수

○ 사업기간: 2026. 1. ~ 12.

○ 사업예산: 9,143백만 원

☐ 사업내용

○ 도로시설물(교량·터널) 안전점검·진단 실시 및 유지보수 시행

- 정밀안전진단(13개소), 정밀안전점검(22개소), 정기안전점검(249개소) 시행
- 교량 및 터널 긴급 유지보수 공사 시행 등

☐ 추진실적

(단위: 백만원)

구 분	사업계획	발주현황	준공	진행중	비고
계	**8,700 (64건)**	**8,700 (64건)**	**5,780 (36건)**	**2,920 (28건)**	100% 발주
안전점검 및 진단	3,921 (37건)	3,999 (37건)	2,128 (22건)	1,871 (15건)	100% 발주
도로시설물 유지보수	4,779 (29건)	4,701 (29건)	3,652 (14건)	1,049 (13건)	100% 발주

□ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

<table>
<tr><th>사 업 명</th><th>총사업비</th><th>'26년도
예산액</th><th>집행액</th><th>집행률</th><th>잔액</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>계</td><td>9,143</td><td>9,143</td><td>5,965</td><td>65.2%</td><td>3,178</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">안전점검 및
보수·보강공사</td><td rowspan="2">8,700</td><td rowspan="2">8,700</td><td>5,780</td><td>66.4%</td><td>2,920</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">
<table>
<tr><th>정밀진단</th><th>정밀점검</th><th colspan="2">정기안전점검</th></tr>
<tr><td rowspan="2">13개소</td><td rowspan="2">22개소</td><td>상반기</td><td>하반기</td></tr>
<tr><td>132개소</td><td>117개소</td></tr>
</table>
교량 포장 4건, 연간단가 8건, 내진보강 2건 등
※ 안전점검 및 유지보수 28건 준공시기 미도래
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기타</td><td rowspan="2">443</td><td rowspan="2">443</td><td>185</td><td>41.8%</td><td>258</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">공공운영비(420백만 원), 시설부대비(14백만 원),
사무관리비(6백만 원), 업무추진비(3백만 원)</td></tr>
</table>

□ 추진계획

○ 2026. 11.~12.: 시설물 보수공사, 하반기 안전점검 및 정밀안전진단 준공

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	백승훈	5105
	시설안전팀장	유상철	5331
	담당자	마승원	5333

6-3. 자동차 전용도로 및 인천대로 유지관리

【도로관리부】

❖ 자동차 전용도로 등의 시설물 유지관리를 통한 안전사고 사전 예방
❖ 시설물 신속 보수로 쾌적한 도로 환경을 제공하여 대시민 안전 확보

□ 사업개요

○ 사업목적: 자동차 전용도로 및 지하차도 유지보수

○ 사업기간: 2026. 1. ~ 12.

○ 사업예산: 5,772백만 원(일반회계)

※ 2026년 재난안전 특별교부세 900백만 원 포함

□ 사업내용

○ 자동차 전용도로 3개소 및 지하차도 6개소 유지보수 시행

- (용역) 소방안전관리, 전기안전관리, 노면청소, 시설물 안전점검 등 13건
- (공사) 신축이음 보수, 터널등 교체, 노면 재포장, 시설물 보수·보강 등 16건

□ 추진실적

(단위: 백만원)

구 분	사업계획	발주현황	준공	진행중	비고
계	**4,200 (29건)**	**4,200 (29건)**	**1,352 (13건)**	**2,848 (16건)**	100% 발주
안전점검 등 용역	737 (13건)	737 (13건)	65 (5건)	672 (8건)	100% 발주
도로시설물 유지보수 공사	3,463 (16건)	3,463 (16건)	1,287 (8건)	2,176 (8건)	100% 발주

▢ 예산 집행현황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	'26년도 예산액	집행액	집행률	잔액	비고
계	5,772	5,772	2,934	50.8%	2,838	
전용도로 및 지하차도 유지보수	5,772	5,772	2,934	50.8%	2,838	
			사무관리비(32백만 원), 공공운영비(1,531백만 원), 시설비(4,200백만 원), 시설부대비(9백만 원)			

▢ 추진계획

○ 2026. 11.~12.: 전용도로 유지보수 공사・용역 준공

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	백승훈	5105
	전용도로보수팀장	최유식	5321
	담당자	박주환	5322

6-4. 운행제한 위반차량 단속

【도로관리부】

❖ 운행제한 차량에 대한 단속 및 홍보 활동으로 도로 구조를 보전하고 도로에서의 제한차량 운행으로 인한 위험 방지

□ 사업개요

○ 사업기간: 2026. 1. ~ 12.

○ 근　　거: 「도로법」 제77조 및 시행령 제79조(차량의 운행제한)

○ 총사업비: 212백만 원

○ 사업대상: 운행제한 위반차량 단속

- 이동단속반 운영: 4개반 16명(일반직 6명, 공무직 10명)

대 상	단 속 기 준				
	총중량	축중량	폭	높이	길이
차량 및 건설기계	40톤	10톤	2.5m	4m	16.7m

※ 단속기준을 위반(초과)한 경우 과태료(30~300만 원 이하) 부과

□ 사업내용

○ 운행제한(과적) 위반 차량에 대한 연중 단속 실시

- 시 전역 4개 구역으로 나누어 이동단속반 상시순찰 및 단속강화
- 근무시간 외(휴일, 야간, 새벽) 취약시간 대 정기적인 특별단속 실시

구 분	주간 근무시간 외 단속	휴일단속	특별단속	합동단속
단속주기 (단속인원)	매일	토·일, 공휴일	월 1회	연 2회
단속시간	07:00 ~ 09:00 18:00 ~ 21:00	08:00 ~ 12:00	04:00 ~ 08:00	07:00 ~ 21:00

※ 매주 수요일(가정의날), 명절 연휴는 민원발생 시 근무

○ 사전 과적 운행 방지를 위한 홍보 및 계도

- 합동단속 캠페인 전개, 과적 근원지 상시 순찰 및 방문 계도

○ 과적 단속장비 개선 및 단속원 역량 강화

- 신형 이동식 축중기로 교체 및 정확한 측정을 위한 검·교정 실시
- 과적단속원 직무, 청렴 및 산업안전보건 교육 실시

□ 추진실적

○ 효과적이고 체계적인 운행제한 위반차량 단속 실시

- 정기적 순찰을 통한 과적 근원지 조기 발견 및 집중 단속 실시
- 매월 직무 교육 단속원 역량 강화

구 분	검차대수	적발대수	적 발 률
2024년(1~3분기)	1,265	393	31.0
2025년(1~3분기)	1,226	501	40.8
2026년(1~3분기)	1,263	394	31.2

○ 사전 과적 예방을 위한 합동단속 캠페인, 홍보 실시

- 유관기관 합동 캠페인 실시, 과적 운행 의심 기업 방문 홍보 등

○ 과적 단속장비 개선 및 단속원 역량 강화

- 노후화된 과적 단속장비(이동식 축중기) 교체: 6대
- 과적단속원 청렴, 직무 및 산업안전보건 교육 및 교통안전 전문교육 위탁 실시

□ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	'26년도 예산액	집행액	집행률	잔액	비고
계	212	212	172	81.1%	40	
운행제한 위반차량 단속	212	212	172	81.1%	40	
			자산취득비(134백만 원), 시설비(20백만 원), 운영비(58백만 원)			

□ 추진계획

○ 지속적인 이동단속반 상시순찰 및 단속강화

○ 정기적인 취약시간대 특별단속 실시

○ 운행제한 차량 운행 방지를 위한 사전 계도 및 홍보 실시



유관기관 합동 캠페인 실시



상시순찰 및 단속 실시



과적 의심 기업 방문 및 면담



관계기관 합동단속 실시

부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	백승훈	5105
	도로운영팀장	전인식	5351
	담당자	한재덕	5353

2027 주요업무 추진계획

1. 지역 건설산업 활성화 추진

1-1. 지역 건설산업 활성화 추진 ····· 127

지역 건설산업 활성화 추진

【총무부】

❖ 지역 건설업체 참여기회 확대와 하도급업체 지원을 통한 지역건설 산업의 활성화 도모

□ 사업개요

○ 사업내용

- 건설공사 원·하도급에 지역건설업체 참여 기회 확대
- 지역인력·자재·장비 사용률 제고 및 지역 하도급업체 적극 지원

○ 연간목표율

구분	원도급률	하도급률	지역인력 참 여 율	지역자재 사 용 률	지역장비 사 용 률
목표율 *	49% 이상	70% 이상	70% 이상	70% 이상	70% 이상

*「지역 건설산업 활성화 촉진 및 하도급업체 보호에 관한 조례」등 권장사항

□ 추진계획

○ 지역건설업체 공사 참여기회 확대 추진

- 지역제한 적극 시행(대상: 종합 150억원 미만, 전문공사 10억원 미만)
- 지역의무공동도급 적극 시행(지역제한 비대상 공사의 지역업체 공동도급 참여 의무화)
- 지역업체 참여확대를 위한 간담회·상생협약 추진

○ 지역 하도급업체 및 지역자원 활용 확대 권장

- 지역 하도급업체 권장 참여율 및 지역 인력·자재·장비 권장사용률 입찰 공고문 명시
- 공사별 지역업체 참여실적 분석 및 독려(매월)

□ 기대효과

○ 지역 건설업체 참여 확대로 지역 경기 활성화 기여

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
총무부	총무부장	변준헌	5102
	총무팀장	유병순	5121
	담 당 자	유현진	5123

2. 도로건설 및 확장

2-1. 강화권 도로개설 ····· 131

2-2. 원도심 도로망 확충 ····· 133

2-3. 검단지역 도로망 확충 ····· 135

2-4. 주간선 도로망 구축 및 도로구조 개선 ····· 139

2-5. 인천대로 일반화 도로개량(1단계) ····· 142

2-6. 인천대로 일반화 도로개량(2단계) 및 혼잡도로 개선 144

2-1. 강화권 도로개설

【토목부】

❖ 간선도로망 확충을 통한 강화권 지역개발 및 균형 발전 도모

☐ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	국지도84호선 (길상~선원) 도로개설공사	도 로 과	L=9.44km B=17~24m	2013.11. ~ 2028.12.	116,385	2018. 5.착공 공사 65.8% 보상 94.8%
2	거첨도 ~ 약암리간 도로개설공사	도 로 과	L=6.47km B=20m	2018. 5. ~ 2027.12.	85,817	2021. 10.착공 공사 24.3% 보상 70.0%

☐ 추진계획

< 국지도84호선(길상~선원) 도로개설공사 >

○ 2027.12.: 공사 준공

< 거첨도 ~ 약암리간 도로개설공사 >


○ 2027. 3.: 지장물 철거 완료

○ 2027. 9.: 공사 준공

☐ 기대효과

○ 일산~김포~인천서북부를 연결하는 간선도로망 구축으로 지역 주민들의 교통불편 해소 및 지역 균형 발전 유도

☐ 위치도



부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토 목 부	토목부장	한덕근	5103
	도로건설1팀장	유성일	5151
	도로건설3팀장	김경덕	5181
	담 당 자	김민수	5152
	담 당 자	정인성	5182

2-2. 원도심 도로망 확충

【토목부】

❖ 원도심 도로망 확충을 활성화 촉진 및 균형발전 도모

□ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	숭인지하차도 및 연결도로 건설공사	도 로 과	L=950m (지하차도 725m) B=50m	2010. 6. ~ 2027. 8.	95,100	2022. 2.착공 공사 70.7% 보상 58.0%
2	능안삼거리~ 인천여상간 도로개설공사	도 로 과	L=1.18km B=26~40m	2021. 1. ~ 2027.12.	35,710	2026.12.착공 공사 -% 보상 -%
3	축항대로 296번길 도로개설공사	도 로 과	L=680m B=35m	2025.10. ~ 2027. 6.	5,000	2025.10.착공 공사 49.8% 보상 -%

□ 추진계획

< 숭인지하차도 및 연결도로 건설공사 >

○ 2026.12.: 철도 통과 비개착 구간 구조물 완료(33m)

○ 2027. 2.: 비개착구간 접속부 BOX 구조물 시공 완료(37m)

○ 2027. 8.: 공사 준공 및 도로 개통

< 능안삼거리~인천여상간 도로개설공사 >

○ 2026.12.: 토지 보상 및 공사착공

< 축항대로 296번길 도로개설공사 >

○ 2027. 6.: 공사 준공 및 도로 개통

□ 기대효과

○ 수인선 숭의역~신포역구간 지상 유휴부지를 활용한 도로개설로 항만 물류차량 교통 분산과 정체 완화로 물류비용 절감

○ 구도심지역 연결 가로망 체계 구축으로 지역개발 및 지역경제 활성화 촉진 도모

□ 위치도



부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
토 목 부	토목부장	한덕근	5103
	도로건설1팀장	유성일	5151
	담당자	송재용	5152
	담당자	김민수	5153

2-3. 검단지역 도로망 확충

【토목부】

❖ 검단구 지역 내 도로망 확충을 통한 지역개발 촉진 및 산업단지 물류 비용 절감 도모

☐ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	검단산업단지~검단우회 도로간 도로확장공사	도 로 과	L=2.9km B=20→40m	2010. 4. ~ 2027.12.	68,270	2020. 4. 착공 2026. 5. 준공 (부분) 공사 100% 보상 (부분) 100%
2	봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사	도 로 과	L=840m B=39.7m	2017. 8. ~ 2028.12.	47,521	2019.12.착공 공사 17.7% 보상 80.8%
3	검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사	도 로 과	L=2.1km B=25m	2019. 3. ~ 2029.12.	70,876	실시설계일시정지 보상 75.6%
4	봉수대로 확장공사	도 로 과	L=1.97km B=18→30m	2019. 7. ~ 2028. 6.	34,700	시공사 계약해지('25.8.) 공사 0.0% 보상 66.7%
5	국지도98호선(도계~마전) 도로개설공사	도 로 과	L=1.57km B=17.5~23.5m	2016.12. ~ 2027.12.	65,768	2022. 3.착공 공사 70.5% 보상 98.6%
6	검단신도시~대곡동간 도로개설공사	도 로 과	L=3.04km B=12.5m	2019. 6. ~ 2030.12.	46,400	실시설계일시정지 공사 - % 보상 - %
7	금곡동~대곡동간 도로개설공사	도 로 과	L=3.22km B=26.5m	2019. 1. ~ 2029.12.	173,664	2022. 1.착공 공사 3.0% 보상 100%
8	왕길동 원당대로 하수암거 설치사업 (5번 도로확장 연계)	도 로 과	하수암거 L=927m	2025. 7. ~ 2028.12.	29,200	용역중(98%) 공사 -% 보상 -%
9	안암도유수지~ 오류동간 도로개설공사	도 로 과	L=1.3km B=19m	2019.7. ~ 2030.12.	24,200	실시설계일시정지 공사 - % 보상 - %

□ 추진계획

< 검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사(잔여분) >

- ○ 2026.12.: 공사(잔여분) 착공(하수암거 병행시공)
- ○ 2027.12.: 사업기간(실시계획) 연장(당초: 27.12./변경:28.12.)
- ○ 2028.12.: 통합하수암거 설치 완료 및 전 구간 개통

< 봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사 >

- ○ 2026.11.: 공사기간 연장 계약 및 재착공
- ○ 2028.12.: 공사 준공

< 검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사 >

- ○ 2026. 하반기.: 2차 보상 시행
- ○ 2027. 상반기.: 공사 착공

< 봉수대로 확장공사 >

- ○ 2026.12.: 공사 재발주
- ○ 2028. 6.: 공사 준공

< 국지도98호선(도계~마전) 도로개설공사 >

- ○ 2026. 4.~9.: 광3-24호선 연약지반 개량 착수 및 성토 중
- ○ 2026.12.: 신여래교 등 2개소 슬래브 시공
- ○ 2027. 3.: 광3-24호선 보조기층 포설
- ○ 2027. 6.: 배수공 및 기층 포장
- ○ 2027. 9.: 포장 및 교통안전시설 설치
- ○ 2027.12.: 공사 준공

< 검단신도시~대곡동간 도로개설공사 >

○ 2026. 6. ~ 2026.12.: 도시개발사업 관련 협의

○ 2027. 1. ~ 2030.12.: 설계, 보상 및 공사 추진

< 왕길동 원당대로 하수암거 설치사업 >

○ 2026.12.: 공사 착공(도로확장 잔여분 병행 시공)

○ 2028.12.: 공사 준공

< 안암도 유수지~오류동간 도로개설공사 >

○ 2027. 4: 지방투자 재심사, 도로구역결정 및 실시계획인가 고시

○ 2027. 6: 일상감사 및 계약심사 의뢰


○ 2027.12.: 건설사업관리용역 착수, 공사 착공

○ 2030.12.: 공사 준공

□ 기대효과

○ 검단지역 교통 개선을 통한 산업단지 정착 및 지역 경제 활성화 도모

□ 위치도



부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토 목 부	토목부장	한덕근	5103
	도로건설2팀장	남양환	5161
	도로건설4팀장	임남무	5191
	담 당 자	조종곤	5162
	담 당 자	손태현	5163
	담 당 자	정석진	5164
	담 당 자	박준헌	5165
	담 당 자	이후선	5192
	담 당 자	이동석	5193
	담 당 자	백정미	5194
	담 당 자	강상우	5196

2-4. 주간선 도로망 구축 및 도로구조 개선

【토목부】

❖ 도로망 구축 및 도로구조 개선(확장 등)을 통한 안전한 도로환경 조성으로 양질의 교통서비스 제공 도모

☐ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	아암지하차도 건설공사	도 로 과	L=930m B=40m	2019. 7. ~ 2027. 12.	48,935	2022.7. 착공 공사 76.0% 보상 해당없음
2	송도 9공구 아암물류단지 진입도로 개설공사	경 제 청 송도기반과	L=560m B=30m	2017.11. ~ 2027.12.	53,875	2021.11. 착공 공사 22.3% 보상 100%
3	공촌사거리 교차로 개선 및 서곶로 일부구간 확장사업	도 로 과	(공촌사거리) L=1.37km (서곶로) L=250m	2021.11. ~ 2028.12.	30,240	2027. 하반기 공사발주예정 공사 -% 보상 -%
4	부평동~장고개간 도로개설공사 (3-2공구)	도 로 과	L=706m B=32.5~36m	2009. 7. ~ 2025.12.	7,628	2024. 3.착공 공사 80.0% 보상 100%
5	백석고가교 주변 교통소음 개선사업	도 로 과	L=880m B=37~44m	2020. 8. ~ 2028.12.	35,700	2026. 4.착공 공사 8.8% 보상 35.7%
6	중봉대로~ 봉수대로간 도로개설공사	도 로 과	L=1.2km B=20~35m	2021.11. ~ 2027. 4.	54,181	2024. 8.착공 공사 60.5% 보상 100.0%

□ 추진계획

< 아암지하차도 건설공사 >

- ○ 2026.11.: 지하차도 임시개통(상부 교차로 구간 성토)
- ○ 2027.1분기.: 송도9공구 진입도로와 연결부 옹벽 시공
- ○ 2027.2분기.: 상부 교차로 부대공 시공
- ○ 2027. 6.: 공사 준공

< 송도 9공구 아암물류단지 진입도로 개설공사 >

- ○ 2026.10.: 토공(흙쌓기) 및 배수공(측구공) 추진
- ○ 2026.12.: 지장물(한전주) 이설
- ○ 2027.12.: 공사 준공

< 공촌사거리 교차로 개선 및 서곶로 일부구간 확장사업 >

- ○ 2027. 상반기 보상 추진
- ○ 2027. 하반기 공사 발주

< 부평동~장고개간 도로개설공사(3-2공구) >

- ○ 2026.10,: 시설물 인수인계 및 지적공부 정리 추진

< 백석고가교 주변 교통소음 개선사업 >

- ○ 2027. 1.: 지장물 이설 및 우회도로 개통
- ○ 2027. 2.: 백석고가교 철거 시작

< 중봉대로~봉수대로간 도로개설공사 >

- ○ 2027. 4.: 공사 준공

☐ 기대효과

○ 주간선 도로망 구축 및 시민 교통편의 제공, 지역 균형발전 도모

○ 도시기반시설 확충을 통하여 도시 정주기능 강화 및 도심 내 교통정체 해소를 통한 양질의 교통서비스 제공

☐ 위치도



부서명	직위(급)	성 명	행정번호
토 목 부	토목부장	한덕근	5103
	도로건설2팀장	남양환	5161
	도로건설3팀장	김경덕	5181
	담 당 자	손태현	5163
	담 당 자	정석진	5164
	담 당 자	김지의	5183
	담 당 자	음영재	5185
	담 당 자	고은희	5184

2-5. 인천대로 일반화 도로개량(1단계)

【토목부】

❖ 인천대로 주변 원도심 재생 활성화 및 도로개량을 통한 지역균형 발전 도모

□ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	인천대로 일반화 도로개량 1-1단계	인 천 대 로 개 발 과	L=1.8km	2022. 1. ~ 2027.10.	81,964	2023. 5.착공 공사 43.04%
2	인천대로 일반화 도로개량 1-2단계	인 천 대 로 개 발 과	L=3.01km	2024. 7. ~ 2027.12.	109,951	2024. 7.착공 공사 28.68%

□ 추진계획

< 1-1단계: 인천기점~독배로(인하로) >

○ 2027. 2.: 공사 중 교통 전환

○ 2027. 3.~ 2027.10.: 서울방향 공사 추진 및 준공

(가시설 해체, 방음벽・옹벽 철거 등)

< 1-2단계: 독배로(인하로)~주안산단고가교 >

○ 2027. 1.: 공사기간 연장계약 체결(연장 12개월)

○ 2027. 2.: 공사 중 교통 전환

○ 2027. 3.~ 2028.12.: 서울방향 공사 추진 및 준공

(가시설 해체, 방음벽・옹벽 철거 등)

☐ 기대효과

○ 인천대로 주변 원도심재생 활성화 및 교통혼잡 개선

☐ 위치도



부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
토 목 부	토목부장	한덕근	5103
	인천대로건설팀장	윤종한	5341
	담 당 자	이길형	5342
	담 당 자	정승협	5343
	담 당 자	김태형	5344
	담 당 자	이진원	5345
	담 당 자	최정인	5346
	담 당 자	문성준	5347

2-6. 인천대로 일반화 도로개량(2단계) 및 혼잡도로 개선

【토목부】

❖ 도로기능 개선으로 원도심 도시단절 해소 및 교통혼잡 개선 ❖ 주변지역 정주여건 개선 및 지역발전 도모

□ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	인천대로 일반화 도로개량(2단계) 및 혼잡도로 개선	인천대로개발과	L=5.64km	2025.11. ~ 2031. 4.	872,498	2025. 11.착공 공사 5.01%

* 공사(토목, 건축, 조경, 전기, 통신, 소방 등), 건설사업관리, 폐기물처리용역 등 모든 사업 포함 금액임

□ 추진계획

○ 2026. 10.~: 가시설공사 교통전환 및 총공사(혼잡도로) 착수

○ 2027. ~ : 상부 교량 철거, 가시설·토공 등

○ 2030.: (혼잡도로) 지하차도 선개통, (상부) 공원 조성 개시

○ 2031. 4.: 본공사 준공

□ 기대효과


○ 인천대로 주변 원도심재생 활성화 및 교통혼잡 개선

○ 인천대로 교통혼잡을 지하차도를 통하여 개선

○ 소음, 미세먼지 발생 저감 등 쾌적한 도시환경 조성

○ 도로 상부공간 활용을 통한 문화·여가공간 조성

☐ 위치도



부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
토 목 부	토목부장	한덕근	5103
	인천대로건설2팀장	허양호	5221
	담 당 자	문성우	5222
	담 당 자	강재현	5223
	담 당 자	송은별	5224
	담 당 자	김병현	5225

3. 하수·하천 건설

3-1. 자연생태 생명의 강 복원사업 ····· 149

3-2. 하수처리시설 증설 및 정비사업 ····· 151

3-1. 자연생태 생명의 강 복원사업

【토목부】

❖ 하천수질 복원 및 수변 공간 조성으로 시민들에게 도심 친수 휴식공간 제공

▢ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	승기천 지역맞춤형 통합하천 사업	수질하천과	수질복원 및 친수공간 조성 L=6.24km	2023. 1. ~ 2026.12.	48,000	2023.11. 착수 용역 83.0%
2	장수천 하천정비 사업	수질하천과	수질복원 및 시설물정비 L=4.10km	2023. 1. ~ 2029. 12.	24,038	2023. 6.착수 용역 89.0%

▢ 추진계획

< 승기천 지역맞춤형 통합하천사업 >

- ○ 2026.10.: 하천기본계획 변경 및 하천구역 변경 추진
- ○ 2026.11.: 하천기본계획 변경 고시
- ○ 2026.12.: 총사업비 변경
- ○ 2027. 1.: 소규모환경영향평가 협의 완료
- ○ 2027. 2.: 하천공사 시행계획 수립 고시
- ○ 2027. 2.~3.: 일상감사・계약심의, 계약의뢰
- ○ 2027. 상반기.: 공사 착공
- ○ 2029. 하반기.: 공사 준공

< 장수천 하천정비사업 >


- ○ 2026.10.: 하천공사 시행계획수립 고시(수질하천과)
- ○ 2026.11. ~ 2027. 2.: 일상감사・계약심의

○ 2027. 상반기: 공사 착공
○ 2029. 상반기: 공사 준공

□ 기대효과

○ 쾌적한 산책환경 및 친수·치수 기능 강화
○ 시민의 휴식공간 제공 및 생물 다양성 증대

□ 위치도



부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
토 목 부	토목부장	한덕근	5103
	하수하천팀장	김대건	5201
	담 당 자	조영인	5202
	담 당 자	박상원	5203

3-2. 하수처리시설 증설 및 정비사업

【토목부】

❖ 하수처리시설의 노후화, 하수 고농도 및 유입량 증가 등 수질기준 초과에 대한 수질개선 및 하수처리 도모

□ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	규 모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	승기공공하수처리 시설 현대화사업	하 수 과	시설용량 270,000㎥/일 (하수처리시설 지하화 상부 주민친화공간 조성)	2020. 1. ~ 2032.10.	426,486	2025. 12.실시설계 착수 우선시공분 49.7% 본공사 -%
2	남항공공하수처리시설 증설 및 개량사업	하 수 과	시설용량 140,000㎥/일 -증설(15,000㎥/일) -개량(47,000㎥/일)	2021. 8. ~ 2032.1.	127,387	2024.10. 착수 용역 95.0%
3	가좌하수처리구역 고농도하수 차집관로 설치공사	하 수 과	차집관로 L=1.52km 중계펌프장 1개소	2018. 6. ~ 2030. 2.	44,839	2018. 6.착수 용역 100.0%
4	뷰티풀파크 완충저류시설 설치사업	수질하천과	완충저류시설 3,200㎥/일 중계펌프장 2개소 차집관로 L=5.5km	2021. 7. ~ 2028. 10.	32,054	2026.10. 공사착공 공사 -%

□ 추진계획

< 승기공공하수처리시설 현대화사업 >

○ 2026.10.: 실시설계서 적격심의(시 건설심사과)

○ 2026.12.: 가격협상 수의시담 및 본계약 체결, 공사착공

○ 2032.10.: 공사 준공

< 남항공공하수처리시설 증설 및 개량사업 >

- 2026.10.: 소규모지하안전평가 협의
- 2026.11.: 설계안전성 검토, 유관기관 인・허가 협의
- 2026.12.: 총사업비 변경
- 2027. 1. ~ 3.: 일상감사 등 행정절차 이행
- 2027. 5.: 조달청 계약의뢰
- 2027. 6.: 실시설계용역 준공
- 2027. 7.: 공사 착공(54개월)
- 2032. 1.: 공사 준공

< 가좌하수처리구역 고농도하수 차집관로 설치공사>

- 2026.10.: 실시설계 용역 준공
- 2026.11.: 건설사업관리 및 공사 착공
- 2030. 2.: 공사 준공

< 뷰티풀파크 완충저류시설 설치사업 >

- 2026.10.: 공사 착공
- 2026.11.: 건설사업관리용역 착수
- 2028.10.: 공사 준공

□ 기대효과

- 법정 방류수질 준수로 공공수역의 수질 및 생태계 보존
- 지역사회의 공중위생 향상 및 생활환경 개선

☐ 위치도



부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
토 목 부	토목부장	한덕근	5103
	하수하천팀장	김대건	5201
	담 당 자	조영인	5202
	담 당 자	박상원	5203
	담 당 자	표호영	5205
	담 당 자	안혜림	5204

4. 공공건축물 건립

4-1. 지역발전을 위한 공공건축물 확충 ····· 157

4-2. 사회보장 시설 확충 ····· 161

4-3. 체육 기반시설 확충 ····· 165

4-4. 문화 기반시설 확충 ····· 170

4-1. 지역발전을 위한 공공건축물 확충

【건축부, 기전부】

❖ 공공건축물 확충으로 지역개발 촉진 및 균형발전 도모

☐ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	위치 / 규모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	중앙근린공원 지하공영주차장 확충사업	교통안전과	- 위치: 남동구 구월동 1408-2 - 연면적: 10,318㎡, 지하2층/지상1층 - 공영주차장 294면 조성	2020. 1. ~ 2028. 4.	36,000	2025.11. 착공 (공사 36%)
2	신청사 건립사업	총 무 과	- 위치: 남동구 구월동 1138 시청 운동장 - 연면적: 80,417㎡, 지하4층/지상15층 - 공공업무시설	2023. 1. ~ 2029. 6.	293,331	2025. 4. 착공 (공사 5.8%)
3	삼산농산물 도매시장 시설현대화사업	식품산업과	- 위치: 부평구 영성동로 46 - 연면적: 59,155㎡ → 79,164㎡(증 20,009㎡) - 철거 후 신축 2동: 판매장, 경매장Ⅲ	2021.10. ~ 2029.12.	68,763	2026. 8. 설계착수 (설계 15%)
4	계양권역 버스공영차고지 조성사업	버스정책과	- 위치: 계양구 오류동 163번지 일원 - 대지면적: 24,325㎡, - 버스 102면, 관리동(3층), 정비동(2층) 등	2020. 2. ~ 2027. 9.	25,400	2026. 11. 착공예정 (설계 100%)
5	계양방송 통신시설 방송환경공사	공보담당관	- 위치: 계양구 용종동 207-3 - 연면적: 15,562㎡, 지하2/지상8 - 건축·음향공사, 기계·소방·전기·통신 - 철탑설치, 방송시설 등	2021. 7. ~ 2027.(미정)	10,330	2026.10. 설계재개 협의 (설계 85%)
6	마전동 908-3 공영주차장 확충사업	교통안전과	- 위치: 검단구 마전동 908-3번지 - 연면적: 4,653㎡, 지하1/지상2층(4단) - 건물식 주차장 189면	2024. 1. ~ 2027.12.	9,025	2026. 12. 착공예정 (설계 100%)

□ 추진계획

< 중앙근린공원 지하 공영주차장 확충사업 >

○ 2026.5~10.: 철거공사 및 토목공사

○ 2028. 3.: 공사 준공

< 신청사 건립사업 >

○ 2027. 3.: 토목공사 완료

○ 2028.11.: 골조공사 완료

○ 2029. 6.: 공사 준공

< 삼산농산물도매시장 시설현대화사업 >

○ 2026.10.: 교통영향평가용역 착수

○ 2028. 1.: 설계용역 준공

○ 2028. 4.: 공사 착공

○ 2029.12.: 공사 준공

< 계양권역 버스 공영차고지 조성사업 >

○ 2026.10.: 건설사업관리 용역 착수

○ 2026.11.: 공사 착공

○ 2027. 9.: 공사 준공

< 계양방송통신시설 방송환경공사 >

○ 2026.10.: 설계용역 재개 실정보고 의견 조회(종건 → 시 공보담당관)

- 기존 시설물 정밀진단 및 성능점검 후 보수보강 반영 여부

○ 2027.: 행정절차 및 설계용역 준공

○ 2027.: 사업비 확보 및 공사 착공(미정)

※ 사업주관부서(공보담당관실)의 OBS와 사업비 관련 협의 및 예산수립 상황에 따라 사업 추진 일정 계획 재수립 예정

< 마전동 908-3 공영주차장 확충사업 >

- ❍ 2026.12.: 공사 착공
- ❍ 2027.10.: 공사 준공

☐ 위치도



부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
건 축 부	건축부장	민동성	5104
	건축1팀장	이정신	5231
	건축2팀장	김종현	5241
	건축3팀장	박삼제	5251
	신청사팀장	유성근	5391
	조경팀장	양미경	5261
기 전 부	기전부장	박세웅	5107
	기계팀장	노승상	5271
	전기팀장	최선유	5281
	통신팀장	김영은	5291

4-2. 사회보장 시설 확충

【건축부, 기전부】

❖ 지역밀착형 사회보장 시설 확충으로 시민 편의 증대와 삶의 질 향상 도모

☐ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	위치 / 규모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	인천통합 보훈회관 건립사업	보훈 정책과	- 위치: 남동구 간석동 67-19, 산9-7, 산10-2 - 연면적: 4,607㎡, 지상4층 - 인천통합보훈회관(업무시설) 건립	2022. 8. ~ 2027. 4.	29,612	2025.10. 착공 (공사 27%)
2	인천가족공원 조성사업 (3-2단계)	노인 정책과	- 위치: 부평구 산54-10 일원 - 사업면적: 241,956㎡, 안치시설 2.5만기 - 봉안당 증축, 자연장지 조성, 추가 주차장 등	2022. 2. ~ 2028.12.	47,345	2025. 9. 봉안당 착공 (공사 50%)
3	인천가족공원 조성사업 (3-3단계)	노인 정책과	- 위치: 부평구 부평동 산52-14 - 대지면적: 6,600㎡, 연면적: 6,366.24㎡ - 봉안당 증축,(6만기), 추가 주차장 조성 등	2025. 1. ~ 2029. 6.	33,467	2026. 9. 설계 착수 (설계 11%)
4	배다리복합 커뮤니티센터 건립사업	도로과	- 위치: 제물포구 금곡동 33-63번지 일원 - 연면적: 6,920㎡, - 지상4층 내외 1개동 신축	2020. 6 ~ 2029. 9.	27,677	2026.10. 설계착수
5	인천사회 복지회관 이전 건립사업	복지 정책과	- 위치: 미추홀구 학익동 744번지 - 연면적: 14,866.8㎡, 2개동 - 복지회관(지하3층/지상9층), 커뮤니티공간(3층)	2022.12. ~ 2029.12.	66,483	2026.12. 설계공모 예정

☐ 추진계획

< 인천통합보훈회관 건립사업 >

○ 2026.10.: 토목공사 완료

○ 2027. 1.: 골조공사 완료

○ 2027. 4.: 공사 준공

< 인천가족공원 조성사업(3-2단계) >

○ 2027. 3.: 봉안당 증축공사 준공

○ 2027.11.: 자연장지 등 조성공사 착공

○ 2028.12.: 자연장지 등 조성공사 준공

< 인천가족공원 조성사업(3-3단계) >

○ 2027. 9.: 설계용역 준공

○ 2027.11.: 행정절차 완료

○ 2028. 1.: 공사 착공

○ 2029. 6.: 공사 준공

< 배다리 복합커뮤니티센터 건립사업 >

○ 2026.10.: 설계용역 착수

○ 2027. 9.: 설계용역 준공

○ 2027.11.: 공사 착공

○ 2029. 8.: 공사 준공

< 인천사회복지회관 이전 건립사업 >

○ 2026.10.: 사업시행 협조요청(시 복지정책과 → 종합건설본부)

○ 2026.11.: 설계용역 일상감사 및 계약심사

○ 2026.12.: 설계용역 공모

○ 2027. 2.: 설계용역 착수

○ 2028. 2.: 설계용역 준공

○ 2028. 3.: 공사 착공

○ 2029.12.: 공사 준공

☐ 위치도


2. 인천가족공원 조성사업
(3-2단계)
3. 인천가족공원 조성사업
(3-3단계)
4. 배다리복합커뮤니티센터 건립사업
1. 인천통합보훈회관 건립사업
5. 인천사회복지회관
이전 건립사업
검단양촌
할메산
인천검단지구택지개발사업
장곡
환경산업
연구단지
아라빛섬
서 구
청라
인천아시아드
주경기장
베어즈베스트청라GC
인천경제자유구역청라국제도시
계양산
(395m)
천마산
계양
이마트
홈플러스
서운
서인천
남청라
원적산
(211m)
롯데마트
물치도
인천항
(북항)
인천산업용품
유통센터
북성포구
가좌
함봉산
만월산
만수산
(201m)
장수
거마산
관모산
(161m)
인천항
(내항)
인천항연안
여객터미널
인천
시청
인천문학
경기장
학익
남동
서창
장아산
문학산
(217m)
옥련
인천항신국제
여객터미널
청량산
(173m)
오봉산
연수
송도
남동
국가산업단지
등배산
100
46
42
50
77

부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
건 축 부	건축부장	민동성	5104
	건축1팀장	이정신	5231
	건축2팀장	김종현	5241
	건축3팀장	박삼제	5251
	조경팀장	양미경	5261
기 전 부	기전부장	박세웅	5107
	기계팀장	노승상	5271
	전기팀장	최선유	5281
	통신팀장	김영은	5291

4-3. 체육 시설 확충

【건축부, 기전부】

❖ 공공체육시설 신축 및 노후 공공체육시설 리모델링으로 시설 현대화
❖ 쾌적한 체육환경 제공으로 안전사고 예방 및 생활체육 활성화 도모

☐ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	위치 / 규모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	문학박태환 수영장 지붕막구조 교체공사	체육진흥과	- 위치: 미추홀구 매소홀로 618 - 연면적: 18,193.56㎡ - 지붕막(2,959㎡) 교체	2024.11. ~ 2027. 2.	3,984	2026. 8. 착공 (공사 40%)
2	인천광역시 선수촌 장창선 체육관(다목적 훈련장)건립사업	체육진흥과	- 위치: 미추홀구 문학동 388 - 연면적: 3,504㎡ 지하1층/ 지상2층 - 전문체육 훈련시설 건립	2024. 7. ~ 2028. 5.	18,085	2026.12. 착공예정 (설계 88%)
3	문학경기장 법적점검 이행 보수·보강공사	체육진흥과	- 위치: 미추홀구 매소홀로 618 - 연면적: 275,066㎡ - 정밀안전진단 결과에 따른 보수·보강 · 야구장 지붕 부재 교체 및 보수 · E/S 보수, 장애인용 샤워시설 설치 등	2025. 9. ~ 2028.12.	4,230	2026.11. 착공예정 (설계 88%)
4	반다비 체육센터 건립	체육진흥과	- 위치: 연수구 선학동 426 - 연면적: 2,670㎡ (지하1층/ 지상2층) - 장애인 체육시설 건립	2023. 4. ~ 2028. 3.	12,000	2027. 1. 착공예정 (설계 75%)
5	88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업	체육진흥과	- 위치: 남동구 구월로 251 - 연면적: 3,200㎡ 지상4층 - 부설주차장 증축 및 옥외공사	2023. 4. ~ 2027.12.	7,813	2027. 1. 착공예정 (설계 70%)
6	삼산월드체육관 장애인 승강기 교체	체육진흥과	- 위치: 부평구 체육관로 60 - 연면적: 43,029㎡(지하2층/지상3층) - 규모: 승강기 5대(장애인용4/화물용1)	2026. 1. ~ 2027. 7.	594	2027. 1. 착공예정 (설계 52%)
7	도원체육관 LED투광등 설치공사	체육진흥과	- 위치: 제물포구 샛골로 41번길 10 - 연면적: 9,058.93㎡(지하1층/지상3층) - 규모: 노후 LED투광등 교체 & DMX 설치	2026. 1. ~ 2027.12.	277	2027. 6. 착공예정 (설계 75%)

연번	사 업 명	사업부서	위치 / 규모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
8	아시아드주경기장 정밀안전진단에 따른 보수공사	체육진흥과	- 위치: 서해구 봉수대로 806 - 연면적: 110,153㎡ - 정밀안전진단에 따른 보수공사 시행	2026. 1. ~ 2027. 5.	668	2026. 12. 착공예정 (설계 70%)
9	아시아드주경기장 2층 바닥 방수공사	체육진흥과	- 위치: 서해구 봉수대로 806 - 연면적: 110,153㎡ - 지상 2층(38,486㎡) 방수공사 시행	2025. 9 ~ 2027. 6.	4,860	2026.12. 착공예정 (설계 68%)
10	계양경기장 지붕 방수공사	체육진흥과	- 위치: 계양구 봉오대로 855 - 연면적: 18,718㎡ - 지붕(7,417㎡) 방수공사 시행	2026.10. ~ 2027.11.	3,024	2027. 5. 착공예정 (설계용역 발주준비중)

□ 추진계획

< 문학박태환수영장 지붕막구조 교체공사 >

○ 2027. 2.: 공사 준공

< 인천광역시 선수촌 장창선 체육관(다목적 훈련장) 건립사업 >

○ 2026.12.: 설계용역 준공 및 공사 착공

○ 2028. 5.: 공사 준공

< 문학경기장 법적점검 이행 보수·보강공사 >

○ 2026.11.: 실시설계 용역 준공 및 1차 공사(시즌 무관) 착공

○ 2027. 1.: 2차 공사(비시즌 기간) 착공

○ 2027. 5.: 1차, 2차 공사 준공

○ 2028. 1.: 3차 공사(홈구장 이전 후) 착공

○ 2028.12.: 3차 공사 준공

< 반다비 체육센터 건립 >

○ 2026.12.: 실시설계용역 재개 및 준공

○ 2027. 1.: 공사 착공

○ 2028. 3.: 공사 준공

< 88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업 >

○ 2026.12.: 일상감사, 계약심사 및 설계용역 준공

○ 2027. 1.: 공사 착공

○ 2027.12.: 공사 준공

< 삼산월드체육관 장애인 승강기 교체 >

○ 2026.10.: 건축물 대수선 허가서 접수완료(→ 부평구청)

○ 2026.10.현재: 실시설계용역 일시정지(2026. 8. 6.~)

※ 행정절차(해체계획 및 건축심의) 이행완료시까지

○ 2026.12.: 건축물 해체계획서 수립 용역, 대수선 인허가(심의) 완료

○ 2027. 1.: 실시설계용역 준공 및 공사 착공

○ 2027. 7.: 공사 준공

< 도원체육관 LED투광등 설치공사 >

○ 2027. 5.: 실시설계용역 재개 및 준공

○ 2027. 6.: 공사 착공

○ 2027. 8.: 공사 준공

< 아시아드주경기장 정밀안전진단에 따른 보수공사 >

○ 2026.11.: 설계용역 준공

○ 2026.12.: 공사 착공

○ 2027. 5.: 공사준공

< 아시아드주경기장 2층 바닥 방수공사 >

○ 2026.11.: 실시설계용역 준공

○ 2026.12.: 공사 착공

○ 2027. 6.: 공사 준공

< 계양경기장 지붕 방수공사 >

- ○ 2026.10.: 실시설계용역 착수
- ○ 2027. 4.: 실시설계용역 준공
- ○ 2027. 5.: 공사 착공
- ○ 2027.11.: 공사 준공

□ 위치도



부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
건 축 부	건축부장	민동성	5104
	건축1팀장	이정신	5231
	건축2팀장	김종현	5241
	건축3팀장	박삼제	5251
	신청사팀장	유성근	5391
	조경팀장	양미경	5261
기 전 부	기전부장	박세웅	5107
	기계팀장	노승상	5271
	전기팀장	최선유	5281
	통신팀장	김영은	5291

4-4. 문화 기반시설 확충

【건축부, 기전부】

❖ 문화 시설 확충으로 누구나 이용할 수 있는 복합문화공간 조성
❖ 지역 주민의 사회·문화적 생활 지위 향상과 지역별 복지 증진 도모

☐ 사업개요

연번	사 업 명	사업부서	위치 / 규모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	인천 뮤지엄파크 조성사업	문화 기반과	- 위치: 미추홀구 학익동 587-53번지 일원 - 연면적: 38,889㎡, 지하1층/지상2층 - 미술관(신규), 박물관(확장), 예술공원 조성	2023. 1. ~ 2028.12.	241,578	2025.12. 착공 (공사 6%)
2	인천광역시 청소년 특화시설 조성사업	청소년 정책과	- 위치: 남동구 도림동 562-3, (구)도림고등학교 - 연면적: 9,219㎡ (본관 지상5층/별관 지상3층) - (구)도림고등학교 리모델링 및 일부 증축	2020.10. ~ 2028. 9.	23,796	2026.11. 착공예정 (설계 100%)
3	영종도서관 증·개축 공사	문화 정책과	- 위치 : 영종구 운서동 2709-2 일원 - 증축: 646.19㎡, 리모델링: 2,009.64㎡ - 글로벌 문화실, 종합자료실, 어린이열람실	2023. 7. ~ 2027.10.	10,585	2026. 11. 착공예정 (설계 98%)
4	인천여성 문화회관 노후시설 보수·보강공사	여성 정책과	- 위치: 부평구 길주로 539 - 연면적: 8,503㎡(지하1층/지상4층) - 부분안전진단 결과에 따른 보수·보강	2026. 3. ~ 2027. 7.	1,847	2027. 1. 착공예정 (설계 50%)

□ 추진계획

< 인천뮤지엄파크 조성사업 >

- ○ 2026.11.: 터파기공사 완료
- ○ 2028. 1.: 골조공사 완료
- ○ 2028.12.: 공사 준공

< 인천광역시 청소년특화시설 조성사업>

- ○ 2026.11.: 공사 착공
- ○ 2028. 9.: 공사 준공


< 영종도서관 증·개축 공사 >

- ○ 2026.10.: 건설사업관리 사업수행능력평가 진행
- ○ 2026.11.: 설계용역 준공, 공사 착공 및 건설사업관리 착수
- ○ 2027.10.: 공사 준공
- ○ 2027.11.: 건설사업관리 준공

< 인천여성문화회관 노후시설 보수·보강공사>

- ○ 2026.12.: 실시설계용역 준공
- ○ 2027. 1.: 공사 착공
- ○ 2027. 7.: 공사 준공

☐ 위치도


3. 영종도서관 증개축 공사
4. 인천여성문화회관 노후시설 보수보강공사
1. 인천뮤지엄파크 조성사업
2. 인천광역시 청소년특화시설 조성사업
김포시청
검단양촌
동막
동검도
세어도
인천국제공항고속도로
노오지
서구
청라
북청라
북인천
계양구
계양산
(395.4m)
인천아시아드
주경기장
계양
북신동
예단포항
매도
서인천
부평
서운
남청라
중동
부평구
삼목항
공항신도시
중구
영종
물치도
동구
가좌
송내
복성포구
월미도
46
장수
안천항
내항
인천
인천항
연안여객터미널
능해
77
남동구
학익
문학
인천문학
경기장
남동
서창
인천-덕적도
인천항
국제여객터미널
옥련
인천대교고속도로
연수

부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
건 축 부	건축부장	민동성	5104
	건축1팀장	이정신	5231
	건축2팀장	김종현	5241
	건축3팀장	박삼제	5251
	조경팀장	양미경	5261
기 전 부	기전부장	박세웅	5107
	기계팀장	노승상	5271
	전기팀장	최선유	5281
	통신팀장	김영은	5291

5. 공공하수도 방류수질 개선

5-1. 가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 및 개량사업 ····· 177

5-1. 가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 및 개량사업

【기전부】

❖ 법적 기준 준수를 위한 가좌하수처리시설 방류수질 개선

☐ 사업개요

연번	사 업 명	위치 / 규모	사업기간	총사업비 (백만원)	추진현황 (공정률)
1	가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 및 개량사업	- 위 치: 서해구 중봉대로 211 (가좌하수처리장 내) - 규 모: 하수처리 용량 9만㎥/일 [총 35만㎥(1단계 26만, 2단계 9만)] * (신설) 유량조정조 13,000㎥,전처리시설 51,000㎥/일 * (개량) 생물반응조 2단계 90,000㎥/일	2018. 2. ~ 2030. 12.	98,608	2023. 8. 설계용역 중지 중 (설계 93%)

☐ 추진계획

○ 2026. 11.: 일상감사(공사)

○ 2026. 12.: 계약심의(공사), 공사시행 및 계약요청

○ 2027.상반기.: 행정절차 이행 후 건설사업관리용역 착수, 공사착공

○ 2030. 12.: 공사 준공

☐ 위치도



부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
기전부	기전부장	박세웅	5107
	기계팀장	노승상	5271
	담당자	강호명	5273

6. 안전한 도로환경 조성

6-1. 주요 간선도로 유지 관리 ····· 181

6-2. 시설물(교량·터널) 유지 보수 ····· 182

6-3. 자동차 전용도로 및 인천대로 유지 관리 ····· 184

6-4. 운행제한 위반차량 단속 ····· 186

6-1. 주요 간선도로 유지 관리

【도로관리부】

❖ 주요 간선도로의 노후 및 파손된 도로 적기 정비
❖ 도로노면 재정비로 주행차량 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 제공

☐ 사업개요

○ 관리대상: 관내 197개 노선(L=564.4km, A=190,930a)
- 남부권역: 제물포구, 영종구, 미추홀구, 연수구, 남동구
- 북부권역: 부평구, 계양구, 서해구, 검단구

○ 사업규모: L=14.2km, A=4,300a
- 사업내역: 도로재포장공사 및 부대공사(차선도색, 맨홀 등) 등 54건

○ 사업기간: 2027. 1. ~ 12.

○ 총사업비: 18,000백만 원

☐ 추진계획

○ 2027. 1. ~ 2.: 현장 조사 및 설계 시행

○ 2027. 3. ~12.: 도로유지보수공사 및 부대공사 시행

☐ 기대효과

○ 관내 주요 도로노선에 대한 유지보수공사를 실시하여 도로파손 등 노후로 인한 안전사고 사전 예방 및 쾌적한 도로환경 조성

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	백승훈	5105
	도로보수1팀장	이인섭	5301
	도로보수2팀장	고승열	5311
	담당자	안성화	5306
	담당자	이인수	5312

6-2. 시설물(교량·터널) 유지보수

【도로관리부】

❖ 교량, 터널 안전점검 및 정밀안전진단 실시
❖ 시설물 신속 보수로 대시민 교통 안전 확보

□ 사업개요

○ 사업목적: 교량 및 터널 147개소 점검 및 유지보수

※ 향후 교량 및 터널 5개소 인계 예정(기존: 142개소 → 변경: 147개소)

○ 사업기간: 2027. 1. ~ 12.

○ 총사업비: 8,383백만 원

○ 사업대상

(단위: 개소)

종 별	계	교 량	터 널
계	147	135	12
1종 시설물	46	36	10
2종 시설물	26	24	2
3종 시설물	65	65	-
일반 시설물	10	10	-

□ 사업내용

○ 도로시설물(교량·터널) 안전점검·진단 실시 및 유지보수 시행

- 정밀안전진단(9개소), 정밀안전점검(37개소), 정기안전점검(227개소) 시행
- 교량 및 터널 긴급 유지보수 공사 시행 등

□ 추진계획

○ 2027. 1. ~ 6.: 상반기 정밀안전진단 및 안전점검 용역 시행

○ 2027. 3. ~ 8.: 시설물 보수 보강 시행

○ 2027. 6. ~ 8.: 하반기 정밀안전진단 및 안전점검 용역 시행

○ 2027. 7. ~12.: 잔여 사업 실시, 각 사업 완료 및 준공

□ 기대효과

○ 도로시설물 진단 및 점검을 통해 도로시설물의 구조안전 유지

○ 도로시설물 유지보수를 통해 안전한 교통환경 조성

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	백승철	5105
	시설안전팀장	유상철	5331
	담당자	마승원	5333

6-3. 자동차 전용도로 및 인천대로 유지관리

【도로관리부】

❖ 자동차전용도로의 시설물 유지관리로 안전사고 사전에 예방
❖ 시설물 신속 보수로 쾌적한 도로환경 제공 통한 대시민 안전 확보

□ 사업개요

○ 사업목적: 자동차 전용도로 및 지하차도 유지보수

○ 사업기간 : 2027. 1. ~ 12.

○ 총사업비: 4,710백만 원(재난관리기금 2,700, 일반회계 2,010)

○ 사업대상

구 분	규 모		사업범위	비 고
	연장(km)	폭원(m)		
계	**14.16**			
아암대로	5.92	30.6	도로 노면(시설물) 유지관리 및 청소, 조명시설관리(3,728개)	지하차도 (동춘·송도·고잔·해안)
봉오대로	2.6	28.5	도로 노면(시설물) 유지관리 및 청소, 조명시설관리(3,285개)	지하차도 (루원·봉수)
인천대로	5.64	30~40	도로 노면(시설물) 유지관리 및 청소, 조명시설관리(406개)	인천대로 일반화 사업구간(2단계) 관리

※ 종별구분: 1종(루원), 2종(송도, 해안, 고잔, 동춘), 3종(봉수)

□ 사업내용

○ 자동차 전용도로 3개소 및 지하차도 6개소 유지보수 시행

- (용역) 소방안전관리, 전기안전관리, 노면청소, 시설물 안전점검 등
- (공사) 신축이음 보수, 터널등 교체, 노면 재포장, 시설물 보수·보강 등

□ 추진계획

○ 2027. 1. ~ 6.: 상반기 유지보수 공사 · 용역 시행

○ 2027. 7. ~ 8.: 하반기 유지보수 공사 · 용역 시행

○ 2027. 9. ~12.: 잔여 사업 실시, 각 사업 완료 및 준공

□ 기대효과

○ 자동차 전용도로 및 인천대로 상시 순찰과 신속한 대응복구로 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 조성

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	백승훈	5105
	전용도로보수팀장	최유식	5321
	담당자	박주환	5322

6-4. 운행제한 위반차량 단속

【도로관리부】

❖ 운행제한 차량에 대한 단속 및 홍보 활동으로 도로 구조를 보전하고 도로에서의 제한차량 운행으로 인한 위험 방지

□ 사업개요

○ 사업기간: 2027. 1. ~ 12.

○ 근　　거: 「도로법」 제77조 및 시행령 제79조(차량의 운행제한)

○ 총사업비: 173백만 원

○ 사업대상: 운행제한 위반차량 단속

- 이동단속반 운영: 4개반 16명(일반직 6명, 공무직 10명)

대 상	단 속 기 준				
	총중량	축중량	폭	높이	길이
차량 및 건설기계	40톤	10톤	2.5m	4m	16.7m

※ 단속기준을 위반(초과)한 경우 과태료(30~300만 원 이하) 부과

□ 사업내용

○ 운행제한(과적) 위반 차량 단속 실시

○ 사전 과적 운행 방지를 위한 과적 근원지 계도 및 홍보

○ 과적 단속원 역량 강화 및 장비 개선

□ 추진계획

○ 운행제한(과적) 위반 차량에 대한 연중 단속 실시

- 단속목표: 검차 1,500건, 적발 550건
- 시 전역 4개 구역으로 나누어 이동단속반 상시순찰 및 단속강화
- 근무시간 외(휴일, 야간, 새벽) 취약시간 대 정기적인 특별단속 실시

구 분	주간 근무시간 외 단속	휴일단속	특별단속	합동단속
단속주기 (단속인원)	매일	토·일, 공휴일	월 1회	연 2회
단속시간	07:00 ~ 09:00 18:00 ~ 21:00	08:00 ~ 12:00	04:00 ~ 08:00	07:00 ~ 21:00

※ 매주 수요일(가정의날), 명절 연휴는 민원발생 시 근무

○ 사전 과적 운행 방지를 위한 홍보 및 계도

- 주기적인 대형건설현장 등 과적 근원지 조사 및 방문을 통한 계도(매월)
- 유관기관과의 합동 캠페인 전개(6월, 10월)

○ 과적 단속장비 개선 및 단속원 역량 강화

- 신형 이동식 축중기 구입(3월) 및 검·교정(1월~3월)
- 과적단속원 직무 및 산업안전보건 교육 실시(매월)

□ 기대효과

○ 효과적인 운행제한(과적) 차량 단속을 실시하여 도로 시설물 안정성 확보 및 교통사고 예방

○ 과적 근원지에 대한 사전 예방활동으로 운행제한(과적) 차량 발생 최소화

○ 신형 단속장비 교체를 통한 측정의 안정성 및 정확성 개선으로 단속 신뢰도 향상 및 민원 불편 최소화



관계기관과의 합동단속 및 캠페인 실시



단속장비 개선을 통한 민원불편 최소화

부 서 명	직위(급)	성 명	행정번호
도로관리부	도로관리부장	백승훈	5105
	도로운영팀장	전인식	5351
	담당자	한재덕	5353

주요 현안사항

종합건설본부 청사 이전

【총무부】

❖ 「루원복합청사 등 공공시설 재배치 추진계획」에 따라 본부청사 이전 추진
❖ 쾌적하고 안전한 업무환경 조성으로 업무 몰입도 및 조직 생산성 제고

□ 사업개요

○ 추진근거: 루원복합청사 등 공공시설 재배치 추진계획('24.5월, 총무과)
○ 이 전 지: 남동구 인주대로914번길 42(現 인천도시공사)
○ 이전대상: 종합건설본부 전체(5부 24팀)
○ 사업예산: 1,958백만 원('25년 525백만원, '26년 1,433백만원)

□ 추진실적

○ 2026. 4.: 건축기획용역 및 공공건축심의
○ 2026. 6~ 10.: 리모델링 실시설계용역

□ 예산 집행상황

(단위: 백만원)

사 업 명	총사업비	예산액	집행액	집행율	잔액	비고
계	1,958	1,958	47	2.4%	1,911	
종합건설본부 청사이전	1,958	1,958	47	2.4%	1,911	
			기획용역비(4백만원), 실시설계용역비(43백만원)			

□ 향후 추진계획

○ 2026. 10~12.: 리모델링 공사

○ 2027. 1.: 청사 이전

□ 기대효과

○ 업무공간 효율화 및 직원 근무환경 개선으로 행정서비스 질 향상

부서명	직위(급)	성 명	행정번호
총 무 부	총무부장	변준헌	5102
	총무팀장	유병순	5121
	담당자	최윤경, 강주영	5122, 5127