5-1 중점관리대상시설 및 재난위험시설 현황

▢ 지역별 현황

구 분	시설수	중점관리대상시설	재난위험시설	비 고
총 계	3,951	3,923	28	
본 부	134	133	1	
중 구	200	196	4	
동 구	116	114	2	
남 구	864	861	3	
연수구	341	341	-	
남동구	735	734	1	
부평구	484	474	10	
계양구	643	642	1	
서 구	389	387	2	
강화군	37	36	1	
옹진군	8	5	3	

▢ 시설종류별 현황

구 분	시설수	중점관리대상시설			재난위험시설			비고
		소계	시설물	건축물	소계	시설물	건축물	
총 계	3,951	3,923	85	3,838	28	5	23	

▢ 시설종류별 현황

구 분	시설수	중점관리대상시설				재난위험시설			비고
		소계	A	B	C	소계	D	E	
총 계	3,951	3,923	1,620	2,091	212	28	24	4	

5-2 중점관리대상 시설에 대한 안전점검 실태

▢ 2006년도 특정관리대상시설 상반기 정기점검 결과

○ 점검시설 : 3,947개소 (시설물 92개소, 건축물 3,855개소)

○ 점검기간 : 2006. 3. 27 ~ 6. 30

○ 점 검 반 : 201개반 594명 (市 40개반 166명, 군·구 161개반 428명)

○ 지적 및 조치사항 : 지적시설 184개소, 지적건수 375건

▢ 분야별 지적 및 조치현황

분야별	지적건수	조치현황			비고
		조치완료	조치중	향후조치	
총 계	375	157	119	99	
건 축	74	20	23	31	
토 목	29	7	8	14	
전 기	95	44	28	23	
가스(기계)	49	29	10	10	
소 방	98	43	42	13	
기 타	30	14	8	8	

5-3 2002.1월 이후 D급 판정 재난위험시설 조치내역

▢ 조치내역

구 분	시설현황 (D급)			조 치 내 역
	재난위험 시 설 명	지정일	소재지	
부평구	동 양 아파트	‘03.3.25	삼산동 170-1	○ 조치일자 : 2003. 6. 28 (시행인가) ○ 조치내용 : 건축물 철거 후 재건축 완료
	안 암 아파트	‘04.7.14	부평2동 758-31	○ 조치일자 : 2006. 8월 ○ 조치내용 : 월별 정기점검 실시
계양구	신다우 빌 라 102동	‘05.1.25	효성동 99	○ 조치일자 : 2005. 4. 10 ○ 조치내용 : 정밀안전진단 실시 - 정밀안전진단 실시결과 구조적 안전성에 문제점이 없는 것으로 판단되어 유지관리 측면의 보수·보강 조치 요구
서 구	동백연립 나동	‘02.2.22	가좌1동 142-30	○ 조치일자 : 2004. 6. 7 ~ 6. 30 ○ 조치내용 : 시설물 외벽채 보강 (D급→B급)
강화군	견자산 축 대	‘06.6.1	강화읍 관청리 산20	○ 조치일자 : 2006. 8월 ○ 조치내용 : 자연재해위험지역으로 지정 - 축대 인접주택 거주자와 이전문제 협의 - 토사유실방지 응급조치 및 국비지원 요청
옹진군	백령석산 절개지	‘03.12.23	백령면 진촌리 산49-1	○ 조치일자 : 2004. 4. 8 ○ 조치내용 : 복구계획에 의거 복구작업 진행 - 2006. 9.30일한 복구완료 예정
	군 도 8호선 절개지	‘05.6.2	대청면 대청리 산296	○ 조치일자 : 2005. 6. 8 ○ 조치내용 : 낙석위험표지판 및 도로일부 통제표지판 설치
				○ 조치일자 : 2005. 11. 22 ○ 조치내용 : 정밀안전진단용역 완료
				○ 조치일자 : 2005. 6. 19 ○ 조치내용 : 낙석위험지역 해소사업추진 - 2006. 12. 16일 준공 예정